Приложение 1

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат на 23 мая 2014г

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" КММ

Подрядчик: ТОО "СтройИнНур"

Договор № 51 от 23.07.2013г. И доп соглашение №1 от 03.02.2014г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей жилых массивов "Жигер","Рассвет","Проектировщик" в г.Тараз"

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ .	стоимость выполненных работ (тенге)							
		с начала года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов. мебель инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов. мебель инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство водопроводных сетей жилых массивов "Жигер","Рассвет","Проектировщик" в г.Тараз"	179816440	179816440	0,00	0,00	15857126	**15 857 126**	0,00	0,00
	Итого	179816440	179816440			15857126	15857126		
	В том числе НДС 12%	19266047	19266047			1698978			
	Итого к оплате	**179816440**				**15857126**			
	В том числе НДС 12%	**19266047**				**1698978**			

Заказчик:

"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" КММ

Руководитель отдела _____ **Қалдыбаев Н.**

Подрядчик:

ТОО "СтройИнНур"

Директор _____ **Лигай А.**

Цены региона Жамбылская обл. Форма 2В

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі"КММ
Подрядчик: ТОО "СтройИнНур"
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей жилых массивов "Жигер","Рассвет","Проектировщик" в г.Тараз"
Адрес: г.Тараз
Договор № 51 от 23.07.2013г. и доп.соглашение №1 от 03.02.2014г.

Акт № 8
выполненных работ на 23 мая 2014 г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2700	27,84	26,18	75168	70686	23204	0,0115	31
		м3 грунта		1,66	7,2	4482	19440	97	0,025	68
2	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2700	3,75	3,24	10125	8748	4190	0,00332	9
		м3 грунта		0,48	1,12	1296	3024	97	0,00371	10
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	70	262,72	–	18390	–	20781	1,848	129
		м3 грунта		262,72	–	18390	–	113	–	–
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	200	122,18	–	24436	–	27613	0,885	177
		м3 грунта								

				122,18	–	24436	–	113	–	–
7	30-8-92	Песок природный	200	775		155000				
		м3								
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	3000	6,83	6,83	20490	20490	5442	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	5610	97	0,0061	18
9	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	3000	3,29	3,29	9870	9870	2619	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	2700	97	0,00294	9
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	8000	21,55	4,52	172400	36160	132153	0,108	864
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	136240	–	97	–	–
11	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	80	1158,7	152,52	92696	12202	21926	1,02	82
		м3 основания		153,68	57,15	12294	4572	130	0,279	22

Раздел 5. Водопровод подводки к домам

5.1. Трубопровод

193	9-1-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 40 мм	25	6460		161500			
		шт							
194	9-1-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 32 мм	57	6380		363660			
		шт							
195	9-1-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 25 мм	13	4760		61880			
		шт							
196	9-1-108	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 15 мм	2	3520		7040			
		шт							

198	8-5-101	Фитинги *шт*	200	4130		826000				
	5.2. Водомерный узел									
200	11-2-15	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч *шт*	225	8320		1872000				
202	9-1-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 20 мм *шт*	225	4440		999000				
209	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм *сальник*	200	2017,57	1,57	403514	314	100800	2,36	472
				393,75	–	78750	–	128	–	–
210	8-6-85	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х4 ммК=2,000; *м*	0,4	1020		408				
211	8-6-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 ммК=220,000; *м*	44	889		39116				
		Всего прямые затраты				**5312693**	**158470**			**1764**
						275888	**35346**			**127**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4878335				
		Накладные расходы, тенге				338728				
		- заработная плата, тенге				50809				
		- трудоемкость, чел-ч				169				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				339085				
		Всего				**5990506**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				89858				
		- сметная заработная плата, тенге				12670				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	72
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	79045
- сметная заработная плата, тенге	36361
- нормативная трудоемкость, чел-ч	221
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	60804
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	24321
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6244534**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**13950289**
- материалы, тенге	10898200
- сметная заработная плата, тенге	1108509
Налог (2 %)	279006
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14229295**
НДС (12 %)	1707515
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15936810**
Всего с договорным коэффициентом 0,995	**15857126**
в том числе НДС 12 %	**1698978**

Заказчик :
Руководитель отдела
"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі"КММ

_____Қалдыбаев Н.

Тех. надзор :

_____Умбеткалиев М.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройИнНур"

_____Лигай А.