Приложение 1

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 1 апреля 2014г

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" КММ

Подрядчик: ТОО "СтройИнНур"

Договор № 51 от 23.07.2013г. и доп соглашение №1 от 03 февраля 2014г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей жилых массивов "Жигер","Рассвет","Проектировщик" в г.Тараз"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ .	стоимость выполненных работ (тенге)							
		с начала года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов. мебель инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов. мебель инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство вводопроводных сетей жилых массивов "Жигер","Рассвет","Проектировщик" в г.Тараз"	163959314,00	163959314,00	0,00	0,00	31000000,00	31000000,00	0,00	0,00
2	Итого	163959314,00	163959314,00			31000000,00	31000000,00		
3	В том числе НДС 12%	17567069	17567069			3321428,53			
4	Итого к оплате	163959314,00				31000000,00			
5	В том числе НДС 12%	17567069				3321428,53			

Заказчик:

"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" КММ

Директор Қалдыбаев Н.

Подрядчик:

ТОО "СтройИнНур"

Директор Лигай А.

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлі "КММ
Подрядчик: ТОО "СтройИнНур"
Наименование объекта: "Строительство водоснабжения жилых массивов "Жигер","Рассвет","Проектировщик" в г.Тараз"
Адрес: г.Тараз
Договор № 51 от 23.07.2013г. и доп соглашение №1 от 03 февраля 2014г.

Акт № 7
выполненных работ на 1 апреля 2014 г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3400	27,84	26,18	94656	89012	29220	0,0115	39
		м3 грунта		1,66	7,2	5644	24480	97	0,025	85
2	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	3400	3,75	3,24	12750	11016	5277	0,00332	11
		м3 грунта		0,48	1,12	1632	3808	97	0,00371	13
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	80	262,72	–	21018	–	23750	1,848	148
		м3 грунта		262,72	–	21018	–	113	–	–
4	Е1-17-8	**Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы**	700	32,22	30,77	22554	21539	6627	0,00984	7
		м3 грунта		1,42	8,34	994	5838	97	0,02853	20
5	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,750;	550,00017	19,7	19,7	10835	10835	2167	–	–
		т		–	3,94	–	2167	100	0,00827	5
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	200	122,18	–	24436	–	27613	0,885	177
		м3 грунта								

			122,18	–	24436	–	113	–	–
7 30-8-92	Песок природный	300	775		500				
	м3								
8 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	3400	6,83	6,83	23222	23222	6167	–	–
	м3 грунта								
			–	1,87	–	6358	97	0,0061	21
9 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	3400	3,29	3,29	11186	11186	2968	–	–
	м3 грунта								
			–	0,9	–	3060	97	0,00294	10
10 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	5500	21,55	4,52	118525	24860	90855	0,108	594
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	93665	–	97	–	–
11 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	50	1158,7	152,52	57935	7626	13705	1,02	51
	м3 основания								
			153,68	57,15	7684	2858	130	0,279	14

Раздел 4. Водопровод площадочные сети

4.1. Трубопроводы

126 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,5	58881,69	25695,31	29441	12848	25929	194	97
	км трубопровода								
			33075	6813,45	16538	3407	130	26,38	13
127 99-5-1Атыра)	Труба сдр 21 диам 112,3К=1,010;	500	353		176500				
	м								
146 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,270;	200	408,12	169,62	81624	33924	64524	1,55	310
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	47700	814	133	0,0136	3
147 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,220;	1160,5	1141,02	73,75	1324154	85587	51011	0,144	167
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	24811	13543	133	0,041	48
148 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	4743	485,3	15,35	2301778	72805	69390	0,0336	159
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	28173	24000	133	0,01766	84

149 E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	9486	57,74	–	547722	–	126	0,00009	1
	м2 покр...ия		0,01	–	95	–	133	–	–
150 E16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	30	2017,57	1,57	60527	47	15121	2,36	71
	сальник		393,75	–	11813	–	128	–	–
156 8-10-73	Спец. соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 80 мм	20	2140		42800				
	шт								
157 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,05	149300		7465				
	т								
4.2. Колодцы									
158 E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,055	15832,51	2104,76	32536	4325	7977	13,9	29
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	4855	1281	130	2,475	5
159 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,055	89		183				
	м3								
160 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,89	6880		6123				
	м								
161 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,29	3275		950				
	м								
162 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,1	21700		23870				
	м3								
163 30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	732		732				
	шт								
164 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
	комплект								
166 E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	10	39224,41	2104,76	392244	21048	38818	13,9	139
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	23625	6235	130	2,475	25

167 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10	89		890				
	м3								
168 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	12	5480		65760				
	м								
169 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	1	2620		2620				
	м								
170 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	5	21700		108500				
	м3								
171 30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	18	732		13176				
	шт								
174 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	10	15832,51	2104,76	158325	21048	38818	13,9	139
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	23625	6235	130	2,475	25
175 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10	89		890				
	м3								
176 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	10	3430		34300				
	м								
177 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	12	3430		41160				
	м								
178 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	3	3275		9825				
	м								
179 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3	21700		65100				

		м3							
180 30-18-40									
	Кольца горловин смотровых колодцев, марка .	1,5	11	732		8052			
		шт							
	Раздел 5. Водопровод подводки к домам								
	5.1. Трубопровод								
186 Е22-8-1	**Укладка стальных водопроводных труб диаметром** 50 мм с гидравлическим испытанием	0,2	62566,88	6788,5	12513	1358	12542	253	51
	км трубопровода								
			45675	2565	9135	513	130	12,52	3
188 8-6-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 ммК=1,040;	25	160		4000				
		м							
189 8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,2 ммК=1,040;	133,0001	112		14896				
		м							
190 8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,2 ммК=1,040;	63,44	112		7105				
		м							
191 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,1	247994,13	49389,75	24799	4939	10587	312,7	31
	т фасонных частей								
			62775	18657	6278	1866	130	91,12	9
	5.2. Водомерный узел								
	5.3. Колодцы								
214 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	80,145	15832,51	2104,76	1268897	168686	311106	13,9	1114
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			2362,5	623,48	189343	49969	130	2,475	198
215 30-1-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	80,145	89		7133				
		м3							
216 30-18-38	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и** канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и **шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ** 8020-90)К=39,000;	34,71	6880		238805				
		м							
217 30-18-33	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ** 8020-90)	11,31	3275		37040				
		м							

218 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колод[illegible] и ирригационных систем из тяжелого бетона клас[illegible] В22,5, круглые	42,9	21700		930930				
	м3								
219 30-18-40									
	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	39	732		28548				
	шт								
220 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	39	8060		314340				
	комплект								
222 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	20	39224,41	2104,76	784488	42095	77636	13,9	278
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	47250	12470	130	2,475	50
223 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	20	89		1780				
	м3								
224 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	10	5480		54800				
	м								
225 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	4	2620		10480				
	м								
226 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	9	21700		195300				
	м3								
	Всего прямые затраты				**10116118**	**668006**			**3613**
					588314	**168902**			**631**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				8859802				
	Накладные расходы, тенге				931934				
	- заработная плата, тенге				139790				
	- трудоемкость, чел-ч				466				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				662883				
	Всего				**11710935**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				175664				

- сметная заработная плата, тенге	24769
- нормативная трудоемкость, чел-ч	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	154526
- сметная заработная плата, тенге	71082
- нормативная трудоемкость, чел-ч	433
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	118866
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	47546
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12207537**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**27271638**
- материалы, тенге	19792798
- сметная заработная плата, тенге	2589807
Налог (2 %)	545433
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**27817071**
НДС (12 %)	3338049
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**31155120**
Всего с договорным коэффициентом 0,995	**31000000**
в том числе НДС 12 %	**3321429**

Заказчик:
Руководитель отдела
Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі"КММ

_____Қалдыбаев Н.

Тех. надзор:

_____Умбеткалиев М.Т.

Подрядчик:
ТОО "СтройИнНур"

_____Лигай А.