Приложение 1

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013г

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" КММ

Подрядчик: ТОО "СтройИнНур"

Договор № 51 от 23.07.2013г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей жилых массивов "Жигер","Рассвет","Проектировщик" в г.Тараз"

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ .	стоимость выполненных работ (тенге)							
		с начала года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов. мебель инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов. мебель инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство водопроводных сетей жилых массивов "Жигер","Рассвет","Проектировщик" в г.Тараз	125297949	125297949	0	0	30815464	30815464	0	0
	Итого	125297949	125297949			30815464	30815464		
	В том числе НДС 12%	13424780	13424780			3301657			
	Итого к оплате	**125297949**				**30815464**			
	В том числе НДС 12%	**13424780**				**3301657**			

Заказчик:

"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" КММ

И.О. Руководитель отдела _____ **Қалдыбаев Н.**

Подрядчик:

ТОО "СтройИнНур"

Директор _____ **Лигай А.**

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі"КММ

Подрядчик: ТОО "СтройИнНур"

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей жилых массивов "Жигер","Рассвет","Проектировщик" в г.Тараз"

Адрес: г.Тараз

Договор № 51 от 23.07.2013г.

Акт №5
выполненных работ за ноябрь 2013

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7400	27,84	26,18	206016	193732	63597	0,0115	85
		м3 грунта		1,66	7,2	12284	53280	97	0,025	185
2	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	10400	3,75	3,24	39000	33696	16141	0,00332	35
		м3 грунта		0,48	1,12	4992	11648	97	0,00371	39
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	223	262,72	–	58587	–	66203	1,848	412
		м3 грунта		262,72	–	58587	–	113	–	–
4	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1005,65	32,22	30,77	32402	30944	9521	0,00984	10
		м3 грунта		1,42	8,34	1428	8387	97	0,02853	29
5	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,750;	2882,92813	19,7	19,7	56794	56794	11359	–	–
		т		–	3,94	–	11359	100	0,00827	24
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	289	122,18	–	35310	–	39900	0,885	256
		м3 грунта		122,18	–	35310	–	113	–	–
7	30-8-92	Песок природный	612	775		474300				
		м3								
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	7700	6,83	6,83	52591	52591	13967	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	14399	97	0,0061	47
9	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	7700,3	3,29	3,29	25334	25334	6722	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	6930	97	0,00294	23
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6403	21,55	4,52	137985	28942	105772	0,108	692
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	109043	–	97	–	–

11	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	81	1158,7	152,52	93855	12354	22200	1,02	83
		м3 основания		153,68	57,15	12448	4629	130	0,279	23
		Раздел 3. Водовод								
		3.1. Трубопроводы								
82	E11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	37,8	313,66	25,04	11856	947	1471	0,143	5
		м2 покрытия		22,25	9,38	841	355	123	0,0458	2
83	E11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	37,8	57,35	3,11	2168	118	192	0,0201	1
		м2 покрытия		2,97	1,17	112	44	123	0,0057	–
		3.2. Колодцы								
97	E22-43-2	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в мокрых грунтах	6,28	10819,66	641,34	67947	4028	29900	18,6	117
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		3420	242,33	21478	1522	130	1,183	7
98	30-1-5	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150)	3,9	6300		24570				
		м3								
99	30-1-2	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50)	0,7	5920		4144				
		м3								
100	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,28	89		559				
		м3								
101	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,29	3275		950				
		м								
102	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,61	21700		34937				
		м3								
103	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	732		732				
		шт								
104	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
105	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,01583	2420,24	335,84	38	5	15	4,54	–
		м3 кладки		699,75	126	11	2	118	0,61	–
106	E6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,26	7968,35	95,97	2072	25	221	4,9	1
		м3		771,75	36,25	201	9	105	0,1771	–
		Раздел 4. Водопровод площадочные сети								
		4.1. Трубопроводы								
126	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	3	58881,69	25695,31	176645	77086	155565	194	582
		км трубопровода		33075	6813,45	99225	20440	130	26,38	79

127	99-5-1Атыра	Труба сдр 21 диам 112,3К=1,010; *м*	3062,8856	353		1081199					
128	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	9	411,46	17,71	3703	159	2791	1,4	13
				231,75	6,75	2086	61	130	0,03	–
129	99-1-3	Задвижка диам 100мм *шт*	9	13255		119295				
130	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	9	242,08	6,95	2179	63	1711	0,88	8
				144	2,25	1296	20	130	0,01	–
131	99-4-1	Задвижка диам 50мм *шт*	9	2495		22455				
132	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных *шт*	5	13378,84	17,71	66894	89	1814	1,62	8
				272,25	6,75	1361	34	130	0,03	–
133	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	5	242,08	6,95	1210	35	950	0,88	4
				144	2,25	720	11	130	0,01	–
134	99-1-2	Задвижка диам 50мм *шт*	5	7833		39165				
136	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм *т*	0,8	126700		101360				
137	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,085	62566,88	6788,5	5318	577	5330	253	22
				45675	2565	3882	218	130	12,52	1
138	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 ммК=1,010; *м*	85,85	279		23952				
139	Е22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,085	151044,59	29540,14	12839	2511	5132	202,9	17
				35280	11160	2999	949	130	54,5	5
142	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов *м3*	1,24	7968,35	95,97	9881	119	1052	4,9	6
				771,75	36,25	957	45	105	0,1771	–
143	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаментыК=0,120; *м3 основания*	22,68	1223,87	100,89	27757	2288	4337	0,85	19
				123,75	38,25	2807	868	118	0,18	4
144	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм *м2 покрытия*	189	313,66	25,04	59282	4733	7353	0,143	27
				22,25	9,38	4205	1773	123	0,0458	9
145	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий *м2 покрытия*	189	57,35	3,11	10839	588	962	0,0201	4
				2,97	1,17	561	221	123	0,0057	1
146	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,270; *м3 конструкции*	157	408,12	169,62	64075	26630	50652	1,55	243
				238,5	4,07	37445	639	133	0,0136	2

150	E16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм		75	2017,57	1,57	151318	118	37800	2,36	177
		сальник			393,75	–	29531	–	128	–	–
152	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм		70	156,43	21,43	10950	1500	11466	0,6	42
		фланец			126	–	8820	–	130	–	–
153	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм		70	492		34440				
		шт									
154	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм		75	156,43	21,43	11732	1607	12285	0,6	45
		фланец			126	–	9450	–	130	–	–
155	8-9-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм		75	688		51600				
		шт									
156	8-10-73	Спец. соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 80 мм		105	2140		224700				
		шт									
157	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами		0,25	149300		37325				
		т									
	4.2. Колодцы										
166	E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах		59	39224,41	2104,76	2314240	124181	229025	13,9	820
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			2362,5	623,48	139388	36785	130	2,475	146
167	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		59	89		5251				
		м3									
168	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)		72	5480		394560				
		м									
169	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)		12	2620		31440				
		м									
170	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		23	21700		499100				
		м3									
171	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5		39	732		28548				
		шт									
172	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		39	13400		522600				
		комплект									

Раздел 5. Водопровод подводки к домам

5.1. Трубопровод

186	E22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,316	62566,88	6788,5	19771	2145	19817	253	80
				45675	2565	14433	811	130	12,52	4
186	8-6-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 ммК=1,040; *м*	34,32	190		6521				
187	8-6-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 ммК=1,040; *м*	72,76	160		11642				
188	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,2 ммК=1,040; *м*	208,12	112		23309				
189	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,17955	247994,13	49389,75	44527	8868	19007	312,7	56
				62775	18657	11271	3350	130	91,12	16

5.2. Водомерный узел

5.3. Колодцы

191	E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	40,72	39224,41	2104,76	1597218	85706	158066	13,9	566
				2362,5	623,48	96201	25388	130	2,475	101
222	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	40,72	89		3624				
224	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	30,94	5480		169551				
225	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	9,34	2620		24471				
226	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	20,9	21700		453530				

	Всего прямые затраты	**9870223**	**778513**	**4436**
		723373	**204177**	**747**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	8368342		
	Накладные расходы, тенге	1112296		
	- заработная плата, тенге	166844		
	- трудоемкость, чел-ч	556		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	658951		
	Всего	**11641470**		
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	174622		
	- сметная заработная плата, тенге	24622		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	140		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	153609		

- сметная заработная плата, тенге	70660
- нормативная трудоемкость, чел-ч	430
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	118161
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	47264
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12135126**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**27109871**
- материалы, тенге	18694876
- сметная заработная плата, тенге	3027296
Налог (2 %)	542197
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**27652068**
НДС (12 %)	3318248
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**30970316**
Всего с договорным коэффициентом 0,995	**30815464**
в том числе НДС 12 %	**3301657**

И.О. Руководитель отдела
"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі"КММ

_____ Қалдыбаев Н.

Директор ТОО "СтройИнНур"

_____ Лигай А.

Тех. надзор

_____ Умбеткалиев М.Т.