Приложение 1

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013г

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" КММ

Подрядчик: ТОО "СтройИнНур"

Договор № 51 от 23.07.2013г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей жилых массивов "Жигер","Рассвет","Проектировщик" в г.Тараз"

№ п/	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ .	стоимость выполненных работ (тенге)							
		с начала года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов. мебель инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов. мебель инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство водопроводных сетей жилых массивов "Жигер","Рассвет","Проектировщик" в г.Тараз	94482485,00	94482485,00	0,00	0,00	22788596,57	22788596,57	0,00	0,00
	Итого	94482485,00	94482485,00			22788596,57	22788596,57		
	В том числе НДС 12%	10123123,39	10123123,39			2441635,35			
	Итого к оплате	**94482485,00**				**22788596,57**			
	В том числе НДС 12%	**10123123,39**				**2441635,35**			

Заказчик:

"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" КММ

И.О. Руководитель отдела _____ Қалдыбаев Н.

Подрядчик:

ТОО "СтройИнНур"

Директор _____ Лигай А.

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бө лі"КММ
Подрядчик: ТОО "СтройИнНур"
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей жилых массивов "Жигер","Рассвет","Проектировщик" в г.Тараз"
Адрес: г.Тараз
Договор № 51 от 23.07.2013г.

Акт №4
выполненных работ за октябрь 2013

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	9300,2454	27,84	26,18	258919	243480	79928	0,0115	107
		м3 грунта		1,66	7,2	15438	66962	97	0,025	233
2	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	6300	3,75	3,24	23625	20412	9778	0,00332	21
		м3 грунта		0,48	1,12	3024	7056	97	0,00371	23
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	150	262,72	–	39408	–	44531	1,848	277
		м3 грунта		262,72	–	39408	–	113	–	–
4	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	810	32,22	30,77	26098	24924	7668	0,00984	8
		м3 грунта		1,42	8,34	1150	6755	97	0,02853	23
5	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,750;	1377	19,7	19,7	27127	27127	5425	–	–
		т		–	3,94	–	5425	100	0,00827	11

6	E1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	100,715	✓	122,18	–	12305	–	13905	0,885	89
		м3 грунта			122,18	–	12305	–	113	–	–
7	30-8-92	Песок природный	200	✓	775		155000				
		м3									
8	E1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	8300	✓	6,83	6,83	56689	56689	15055	–	–
		м3 грунта			–	1,87	–	15521	97	0,0061	51
9	E1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	8300	✓	3,29	3,29	27307	27307	7246	–	–
		м3 грунта			–	0,9	–	7470	97	0,00294	24
10	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6096	✓	21,55	4,52	131369	27554	100701	0,108	658
		м3 уплотненного грунта			17,03	–	103815	–	97	–	–
11	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	100,905	✓	1158,7	152,52	116919	15390	27656	1,02	103
		м3 основания			153,68	57,15	15507	5767	130	0,279	28
	Раздел 3. Водовод										
12	E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	17,16	✓	15832,51	2104,76	271686	36118	66612	13,9	239
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			2362,5	623,48	40541	10699	130	2,475	42
13	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	17,16	✓	89		1527				
		м3									
14	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	23,14	✓	5480		126807				
		м									
15	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	3,77	✓	2620		9877				
		м									
16	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	8,45	✓	21700		183365				

			м3							
17	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	13	732		9516				
			шт							
18	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	13	8060		104780				
			комплект							
19	1-1-773	Скобы ходовые	12	221		2652				
			шт							
20	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,97	15832,51	2104,76	78688	10461	19293	13,9	69
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	11742	3099	130	2,475	12
21	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,97	89		442				
			м3							
22	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	12,46	3430		42738				
			м							
23	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	2,03	3275		6648				
			м							
24	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,96	21700		42532				
			м3							
25	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	7	732		5124				
			шт							
26	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	7	8060		56420				
			комплект							
27	1-1-773	Скобы ходовые	14	221		3094				
			шт							
28	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2	58881,69	25695,31	117763	51391	103710	194	388
		км трубопровода		33075	6813,45	66150	13627	130	26,38	53
29	99-5-1	труба SDR 21 диам 112,3К=1,010;	2020	353		713060				
			м							
30	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
		задвижка или клапан		231,75	6,75	927	27	130	0,03	–

31	99-1-3	Задвижка диам 100 мм	4	13255		53020				
		шт								
32	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	7	242,08	6,95	1695	49	1331	0,88	6
		задвижка или клапан		144	2,25	1008	16	130	0,01	–
33	99-4-1	Задвижка диам 50 мм	7	2495		17465				
		шт								
34	E22-37-1	Установка вантузов одинарных	2	13378,84	17,71	26758	35	727	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	–
35	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
		задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	–
36	99-1-2	Задвижка диам 50 мм	2	7833		15666				
		шт								
37	E22-37-3	Установка гидрантов пожарных	12	18075,87	36,99	216910	444	4703	1,82	22
		шт		288	13,5	3456	162	130	0,07	1
38	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,944	126700		119605				
		т								
39	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,9494	247994,13	49389,75	235446	46891	100506	312,7	297
		т фасонных частей		62775	18657	59599	17713	130	91,12	87
40	E27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,270;	1000,846	408,12	169,62	408465	169763	322891	1,55	1551
		м3 конструкции		238,5	4,07	238702	4073	133	0,0136	14
41	E16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	100	2017,57	1,57	201757	157	50400	2,36	236
		сальник		393,75	–	39375	–	128	–	–
42	8-6-242	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 121х4 мм	51	819		41769				
		м								
43	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	125	156,43	21,43	19554	2679	20475	0,6	75
		фланец		126	–	15750	–	130	–	–
44	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	125	492		61500				
		шт								

45	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	100	156,43	21,43	1 3	2143	16380	0,6	60
		фланец		126	–	12600	–	130	–	–
46	8-9-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм	100	688		68800				
		шт								
47	8-10-73	Спец. соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 80 мм	100	2140		214000				
		шт								
48	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,20748	149300		30977				
		т								
49	E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	30,56	39224,41	2104,76	1198698	64321	118628	13,9	425
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	72198	19054	130	2,475	76
50	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	30,56	89		2720				
		м3								
51	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	50,74	5480		278055				
		м								
52	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	8,07	2620		21143				
		м								
53	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	20,95	21700		454615				
		м3								
54	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	26	732		19032				
		шт								
55	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	26	13400		348400				
		комплект								
56	1-1-773	Скобы ходовые	55	221		12155				
		шт								
57	E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,88	15832,51	2104,76	77263	10271	18944	13,9	68
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	11529	3043	130	2,475	12
58	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,88	89		434				
		м3								

59	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	4,24	3430	14543		
		м					
60	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	6,88	3430	23598		
		м					
61	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	1,64	3275	5371		
		м					
62	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,48	21700	32116		
		м3					
63	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	5	732	3660		
		шт					
64	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	5	13400	67000		
		комплект					
65	1-1-773	Скобы ходовые	10	221	2210		
		шт					
		Всего прямые затраты			**6963658**	**837691**	**4710**
					765057	**186488**	**690**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			5360911		
		Накладные расходы, тенге			1158114		
		- заработная плата, тенге			173717		
		- трудоемкость, чел-ч			579		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			487306		
		Всего			**8609078**		
		Временные здания и сооружения (1,5 %)			129136		
		- сметная заработная плата, тенге			18208		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			103		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)			113597		
		- сметная заработная плата, тенге			52255		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			318		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			87382		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			34953		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=77[illegible] тенге	**897[illegible]6**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**20048242**
- материалы, тенге	11976275
- сметная заработная плата, тенге	2944546
Налог (2 %)	400965
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20449207**
НДС (12 %)	2453905
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22903112**
Всего с договорным коэффициентом 0,995	**22788596,57**
в том числе НДС 12 %	**2441635,35**

И.О.Руководитель отдела
"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі"КММ

Қалдыбаев Н.

Директор ТОО "СтройИнНур"

Лигай А.

Тех. надзор

Умбеткалиев М.Т.