Приложение 1

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013г

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" КММ
Подрядчик: ТОО "СтройИнНур"
Договор № 51 от 23.07.2013г.
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей жилых массивов "Жигер","Рассвет","Проектировщик" в г.Тараз"

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ .	стоимость выполненных работ (тенге)							
		с начала года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов. мебель инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов. мебель инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство водоснабжения жилых массивов "Жигер","Рассвет","Проектировщик" в г.Тараз"	71693888,43	71693888,43	0,00	0,00	42035281,43	42035281,43	0,00	0,00
	Итого	71693888,43	71693888,43			42035281,43	42035281,43		
	В том числе НДС 12%	7681488,05	7681488,05			4503780,15			
	Итого к оплате	**71693888,43**				**42035281,43**			
	В том числе НДС 12%	**7681488,05**				**4503780,15**			

Заказчик:
"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" КММ
И.О.Руководитель отдела _____ Қалдыбаев Н.

Подрядчик:
ТОО "СтройИнНур"
Директор _____ Лигай А.

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс б мі"КММ

Подрядчик: ТОО "СтройИнНур"

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей жилых массивов "Жигер","Рассвет","Проектировщик" в г.Тараз"

Адрес: г.Тараз

Договор № 51 от 23.07.2013г.

Акт №3
выполненных работ за сентябрь 2013

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
2	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	13588,2454	3,75	3,24	50956	44026	21089	0,00332	45
		м3 грунта		0,48	1,12	6522	15219	97	0,00371	50
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	200,9846	262,72	–	52803	–	59667	1,848	371
		м3 грунта		262,72	–	52803	–	113	–	–
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	5003,23	6,83	6,83	34172	34172	9075	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	9356	97	0,0061	31
9	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	5003,23	3,29	3,29	16461	16461	4368	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	4503	97	0,00294	15
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	10120	21,55	4,52	218086	45742	167174	0,108	1093
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	172344	–	97	–	–

Раздел 2. переход под ж/д дорогой

2.1. прокол и трубопроводы

12	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) *установка ГНБ*	√	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
					488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
13	Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов *установка ГНБ*	√	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
					425,14	96,53	425	97	104	0,39	–
14	Е4-69-1	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 114 мм (пилотная скважина) *м бурения*	√	33	831,44	781,34	27438	25784	3904	0,28	9
					49,84	63,92	1645	2109	104	0,3	10
15	Е4-69-2	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 250 мм (первое расширение) *м бурения*	√	33	1089,57	1024,24	35956	33800	5174	0,36	12
					64,08	86,68	2115	2860	104	0,41	14
16	Е4-69-3	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 400 мм (второе расширение) *м бурения*	√	33	1823,57	1713,62	60178	56549	8675	0,6	20
					106,8	145,97	3524	4817	104	0,68	22
17	Е4-69-4	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 550 мм (третье расширение) *м бурения*	√	33	3251,24	3053,05	107291	100751	15368	1,08	36
					192,24	255,54	6344	8433	104	1,2	40

18	Е4-69-5	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 700 мм (четвертое расширение) ктрр1=4,3; ктрм1=4,3; кзпр1=4,3; кэкс1=4,3; кзпм1=4,3;								
		м бурения	33	27408,51	25776,26	904481	850617	129766	9,116	301
				1622,65	2158,43	53547	71228	104	10,105	333
19	8-6-163	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1720х16 ммК=1,010;								
		м	33,33	23200		773256				
20	Е4-69-6	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины: протаскивание трубопровода								
		м бурения	33	5063,58	4756,84	167098	156976	23966	1,68	55
				299,04	399,26	9868	13176	104	1,87	62
21	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм								
		м трубы, уложенной в футляре	66	282,86	0,37	18669	24	13429	0,897	59
				156,38	0,14	10321	9	130	0,0007	–
22	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм								
		м	66	1200		79200				
23	Е22-20-16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1000 мм								
		км трубопровода	0,033	2093230,2	442408,82	69077	14599	12996	798,1	26
				135832,5	167123,25	4482	5515	130	816,23	27
24	Е22-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм								
		км трубопровода	0,066	348390,19	68162,54	22994	4499	6026	255,7	17
				44482,5	25749	2936	1699	130	125,76	8
25	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм								
		задвижка или клапан	6	585,99	36,99	3516	222	2581	1,93	12
				317,25	13,5	1904	81	130	0,07	–
26	99-1-1	Задвижка диам.150 мм	6	25063		150378				

		шт								
27	Ц12-794-1	Задвижки стальные фланцевые на Ру 16 МПа, Dy 50 мм	4	933,5	95,2	3734	381	3077	5	20
		шт		830	24,8	3320	99	90	0,145	1
28	99-2-1НПФ 3	Задвижка диам 50 мм	4	2495		9980				
		шт								
29	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	2	13378,84	17,71	26758	35	727	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	–
30	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
		задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	–
31	99-1-2	Задвижка диам.50 мм	2	7833		15666				
		шт								
32	Е24-11-2	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 150 мм	4	15925,4	1042,02	63702	4168	6139	4,83	19
		компенсатор		949,5	231,08	3798	924	130	0,94	4
34	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,70252	17355,76	2191,28	12193	1539	8002	73,6	52
		т конструкций		12555	101,25	8820	71	90	0,49	–
35	2-1-262	Опоры скользящие	0,70252	107900		75802				
		т								
36	Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	2	43,33	20,47	87	41	61	0,1308	–
		отверстие		22,86	7,74	46	15	100	0,0378	–
37	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,007	342662,88	6788,5	2399	48	439	253	2
		км трубопровода		45675	2565	320	18	130	12,52	–
38	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,01	78245	36133,62	782	361	670	247	2
		км трубопровода		41850	9612,9	419	96	130	37,3	–
39	8-4-332	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,4 МПа, SDR 41, Dв 151,5 ммК=1,010;	10,1	522		5272				
		м								

40	E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	4,74	15832,51	2104,76	75[illegible]	9977	18399	13,9	66
				2362,5	623,48	11198	2955	130	2,475	12
41	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	4,74	89		422				
42	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	4,45	6880		30616				
43	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000; *м*	0,58	3275		1900				
44	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	2,2	21700		47740				
45	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 *шт*	4	732		2928				
46	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *шт*	2	8060		16120				
47	1-1-773	Скобы ходовые *шт*	5	221		1105				
48	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	0,04522	2420,24	335,84	109	15	45	4,54	–
				699,75	126	32	6	118	0,61	–
49	E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	0,99	15832,51	2104,76	15674	2084	3843	13,9	14
				2362,5	623,48	2339	617	130	2,475	2
50	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	0,99	89		88				
51	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,67	3430		9158				

		м								
52	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	✓ 0,29	3275		950				
		м								
53	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	✓ 0,28	21700		6076				
		м3								
54	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	✓ 3	732		2196				
		шт								
55	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	✓ 1	8060		8060				
		шт								
56	1-1-773	Скобы ходовые	✓ 3	221		663				
		шт								
57	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаментыК=0,120;	✓ 0,6804	1223,87	100,89	833	69	130	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	84	26	118	0,18	–
58	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	✓ 5,67	313,66	25,04	1778	142	220	0,143	1
		м2 покрытия		22,25	9,38	126	53	123	0,0458	–
59	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	✓ 5,67	57,35	3,11	325	18	30	0,0201	–
		м2 покрытия		2,97	1,17	17	7	123	0,0057	–
		Раздел 3. Водовод								
60	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	✓ 4,804	78245	36133,62	375889	173586	321395	247	1187
		км трубопровода		41850	9612,9	201047	46180	130	37,3	179
61	8-4-286	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 146,9 ммК=1,010 0;	✓ 4852,04	797		3867076				
		м								
62	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	✓ 6	585,99	36,99	3516	222	2581	1,93	12
		задвижка или клапан		317,25	13,5	1904	81	130	0,07	–

63	99-1-1	Задвижка диам.150 мм		6	25063		150378				
		шт									
64	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм		2	585,99	36,99	1172	74	861	1,93	4
		задвижка или клапан			317,25	13,5	635	27	130	0,07	–
65	99-3-2	Клапан диам.150 мм		2	21754		43508				
		шт									
66	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм		14	242,08	6,95	3389	97	2662	0,88	12
		задвижка или клапан			144	2,25	2016	32	130	0,01	–
67	99-4-1(пл)НГ	Задвижка диам 50 мм		14	2495		34930				
		шт									
68	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных		12	13378,84	17,71	160546	213	4352	1,62	19
		шт			272,25	6,75	3267	81	130	0,03	–
69	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм		12	242,08	6,95	2905	83	2282	0,88	11
		задвижка или клапан			144	2,25	1728	27	130	0,01	–
70	99-1-2	Задвижка диам. 50 мм		12	7833		93996				
		шт									
71	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм		16	231,52	33,52	3704	536	3791	0,9	14
		фланец			180	2,25	2880	36	130	0,01	–
72	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм		16	757		12112				
		шт									
73	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм		24	74,06	9,93	1777	238	1966	0,32	8
		фланец			63	–	1512	–	130	–	–
74	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм		24	285		6840				
		шт									
75	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием		0,021	62566,88	6788,5	1314	143	1317	253	5
		км трубопровода			45675	2565	959	54	130	12,52	–
76	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм		21,21	279		5918				

			м							
77	Е22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм		0,021	151044,59	29540,14	3172	620	1268	202,9	4
		км трубопровода			35280	11160	741	234	130	54,5	1
78	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм		0,8918	247994,13	49389,75	221161	44046	94407	312,7	279
		т фасонных частей			62775	18657	55983	16638	130	91,12	81
80	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов		0,8	7968,35	95,97	6375	77	678	4,9	4
		м3			771,75	36,25	617	29	105	0,1771	–
81	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаментыК=0,120;		4,536	1223,87	100,89	5551	458	867	0,85	4
		м3 основания			123,75	38,25	561	174	118	0,18	1
84	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,270;		40,014	408,12	169,62	16331	6787	12909	1,55	62
		м3 конструкции			238,5	4,07	9543	163	133	0,0136	1
88	Е22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках		0,1188	20732,9	424,4	2463	50	1491	59,3	7
		км трубопровода			9495	159,75	1128	19	130	0,78	–
89	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм		38	156,43	21,43	5944	814	6224	0,6	23
		фланец			126	–	4788	–	130	–	–
90	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм		38	492		18696				
		шт									
91	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм		38	156,43	21,43	5944	814	6224	0,6	23
		фланец			126	–	4788	–	130	–	–
92	8-9-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм		38	688		26144				
		шт									
93	8-10-73	Спец. соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 80 мм		38	2140		81320				

			шт							
94	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,08269	149300		123				
			т							
95	Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с гидравлическим испытанием	0,153	243707,18	102058,18	37287	15615	30627	615	94
		км трубопровода		115425	38553,75	17660	5899	130	188,29	29
96	8-6-120	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм	154,53	4560		704657				
		м								

Раздел 6. Переход под ж/д дорогой 2

6.1. Прокол и трубопроводы

230	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
		установка ГНБ		488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
231	Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установка ГНБ		425,14	96,53	425	97	104	0,39	–
232	Е4-69-1	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 114 мм (пилотная скважина)	55	831,44	781,34	45729	42974	6507	0,28	15
		м бурения		49,84	63,92	2741	3516	104	0,3	17
233	Е4-69-2	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 250 мм (первое расширение)	55	1089,57	1024,24	59926	56333	8623	0,36	20
		м бурения		64,08	86,68	3524	4767	104	0,41	23
234	Е4-69-3	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 400 мм (второе расширение)	55	1823,57	1713,62	100296	94249	14458	0,6	33
		м бурения		106,8	145,97	5874	8028	104	0,68	37

235	Е4-69-4	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 550 мм (третье расширение)		55	3251,24	3053,05	178818	167918	25613	1,08	59
		м бурения			192,24	255,54	10573	14055	104	1,2	66
236	Е4-69-5	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 700 мм (четвертое расширение) ктрр1=4,3; ктрм1=4,3; кзпр1=4,3; кэкс1=4,3; кзпм1=4,3;		55	27408,51	25776,26	1507468	1417694	216278	9,116	501
		м бурения			1622,65	2158,43	89246	118714	104	10,105	556
237	8-6-153	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1020х9 ммК=1,010;		55,55	23200		1288760				
		м									
238	Е4-69-6	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины: протаскивание трубопровода		55	5063,58	4756,84	278497	261626	39942	1,68	92
		м бурения			299,04	399,26	16447	21959	104	1,87	103
239	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием		0,11	115636,32	31953,19	12720	3515	11218	360	40
		км трубопровода			66375	12071,25	7301	1328	130	58,95	6
240	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 ммК=1,040;		114,4	1200		137280				
		м									
241	Е22-20-16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1000 мм		0,055	2093230,2	442408,82	115128	24332	21662	798,1	44
		км трубопровода			135832,5	167123,25	7471	9192	130	816,23	45

242	Е22-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм *км трубопровода*		0,11	348390,19	68162,54	38323	7498	10043	255,7	28
					44482,5	25749	4893	2832	130	125,76	14
243	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм *задвижка или клапан*		6	585,99	36,99	3516	222	2581	1,93	12
					317,25	13,5	1904	81	130	0,07	–
244	Т99-1-1	Задвижка диам 50 мм *шт*		6	25063	–	150378	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
245	Ц12-794-1	Задвижки стальные фланцевые на Ру 16 МПа, Dy 50 мм *шт*		4	933,5	95,2	3734	381	3077	5	20
					830	24,8	3320	99	90	0,145	1
246	99-4-1	Задвижка диам 150 мм *шт*		4	2495		9980				
247	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных *шт*		2	13378,84	17,71	26758	35	727	1,62	3
					272,25	6,75	545	14	130	0,03	–
248	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*		2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
					144	2,25	288	5	130	0,01	–
249	99-1-1	Задвижка диам 150мм *шт*		2	7833		15666				
250	Е24-11-2	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 150 мм *компенсатор*		4	15925,4	1042,02	63702	4168	6139	4,83	19
					949,5	231,08	3798	924	130	0,94	4
252	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т *т конструкций*		1,10662	17355,76	2191,28	19206	2425	12605	73,6	81
					12555	101,25	13894	112	90	0,49	1
253	2-1-262	Опоры скользящие *т*		1,10662	107900		119404				
254	Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм *отверстие*		2	43,33	20,47	87	41	61	0,1308	–
					22,86	7,74	46	15	100	0,0378	–

255	E22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	✓	0,007	342682,88	6788,5	2359	48	439	253	2
					45675	2565	320	18	130	12,52	–
256	E22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм *км трубопровода*	✓	0,01	78245	36133,62	782	361	670	247	2
					41850	9612,9	419	96	130	37,3	–
257	8-4-332	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,4 МПа, SDR 41, Dв 151,5 ммК=1,010; *м*	✓	10,1	522		5272				
	6.2. Колодцы										
258	E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	✓	4,74	15832,51	2104,76	75046	9977	18399	13,9	66
					2362,5	623,48	11198	2955	130	2,475	12
259	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	✓	4,74	89		422				
260	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	✓	4,45	6880		30616				
261	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	✓	0,58	3275		1900				
262	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	✓	2,2	21700		47740				
263	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 *шт*	✓	4	732		2928				
264	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	✓	2	8060		16120				
265	1-1-773	Скобы ходовые *шт*	✓	5	221		1105				
266	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	✓	0,04522	2420,24	335,84	109	15	45	4,54	–

	м3 кладки									
				699,75	126		6	118	0,61	–
267	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,99	15832,51	2104,76	15674	2084	3843	13,9	14
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев									
				2362,5	623,48	2339	617	130	2,475	2
268	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,99	89		88				
		м3								
270	30-18-54	Конструкции для трубопроводов: траверсы и вставки, марка Т5-4; Т6-4; Т6-5	2,67	3430		9158				
		м								
270	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,29	3275		950				
		м								
271	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	21700		6076				
		м3								
272	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	3	732		2196				
		шт								
273	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
274	1-1-773	Скобы ходовые	3	221		663				
		шт								
275	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаментыК=0,120;	0,6804	1223,87	100,89	833	69	130	0,85	1
		м3 основания								
				123,75	38,25	84	26	118	0,18	–
		Всего прямые затраты				**13554066**	**3744790**			**5074**
						859547	**403416**			**1812**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				8949737				
		Накладные расходы, тенге				1427154				
		- заработная плата, тенге				214073				
		- трудоемкость, чел-ч				714				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				898873				
		Всего				**15880093**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	238201
- сметная заработная плата, тенге	33[illegible]
- нормативная трудоемкость, чел-ч	191
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	209538
- сметная заработная плата, тенге	96387
- нормативная трудоемкость, чел-ч	587
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	161183
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	64473
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16553488**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**36980492**
- материалы, тенге	19993712
- сметная заработная плата, тенге	4094174
Налог (2 %)	739610
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**37720102**
НДС (12 %)	4526412
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**42246514**
Всего с договорным коэффициентом 0,995	**42035281,43**
в том числе НДС 12 %	**4503780,15**

И.О. Руководитель отдела
"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі"КММ

_____ Қалдыбаев Н.

Директор ТОО "СтройИнНур"

_____ Литай А.

Тех. надзор

_____ Умбеткалиев М.Т.