Приложение 1

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат на 11 сентября 2013г

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" КММ

Подрядчик: ТОО "СтройИнНур"

Договор № 51 от 23.07.2013г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей жилых массивов "Жигер","Рассвет","Проектировщик" в г.Тараз"

№ п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ .	стоимость выполненных работ (тенге)							
		с начала года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов. мебель инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов. мебель инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство водопроводный сетей жилых массивов "Жигер","Рассвет","Проектировщик" в г.Тараз"	29658607	29658607	0	0	14198535	14198535	0	0
	Итого	29658607	29658607			14198535	14198535		
	В том числе НДС 12%	3177708	3177708			1521272			
	Удержание 5% (гарантия качества)	0				0			
	В том числе НДС 12%	0				0			
	Итого к оплате	**29658607**				**14198535**			
	В том числе НДС 12%	**3177708**				**1521272**			

Заказчик:

"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" КММ

Бөлім бастығы / Начальник отдела _____ Қалдыбаев Н.

Подрядчик:

ТОО "СтройИнНур"

Директор _____ Лигай А.

Форма 2В

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі"КММ

Подрядчик: ТОО "СтройИнНур"

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей жилых массивов "Жигер","Рассвет","Проектировщик" в г.Тараз"

Договор № 51 от 23.07.2013г.

Акт №2
выполненных работ на 11 сентября 2013

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	√ 9526	27,84	26,18	265204	249391	81868	0,0115	110
		м3 грунта		1,66	7,2	15813	68587	97	0,025	238
2	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	√ 9526	3,75	3,24	35723	30864	14784	0,00332	32
		м3 грунта		0,48	1,12	4572	10669	97	0,00371	35
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	√ 258	262,72	–	67782	–	76594	1,848	477
		м3 грунта		262,72	–	67782	–	113	–	–

4	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	√	2124	32,22	30,77	68435	65355	20108	0,00984	21
		м3 грунта			1,42	8,34	3016	17714	97	0,02853	61
5	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,750;	√	3717	19,7	19,7	73225	73225	14645	–	–
		т			–	3,94	–	14645	100	0,00827	31
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	√	1543	122,18	–	188524	–	213032	0,885	1366
		м3 грунта			122,18	–	188524	–	113	–	–
7	30-8-92	Песок природный	√	920	775		713000				
		м3									
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	√	8476	6,83	6,83	57891	57891	15375	–	–
		м3 грунта			–	1,87	–	15850	97	0,0061	52
9	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	√	8476	3,29	3,29	27886	27886	7399	–	–
		м3 грунта			–	0,9	–	7628	97	0,00294	25
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	√	12483	21,55	4,52	269009	56423	206207	0,108	1348
		м3 уплотненного грунта			17,03	–	212585	–	97	–	–
11	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	√	426	1158,7	152,52	493606	64974	116758	1,02	435
		м3 основания			153,68	57,15	65468	24346	130	0,279	119

Раздел 3. Водовод

3.1. Трубопроводы

60 E22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	2,14	78245	36133,62	167444	77326	143170	247	529
	км трубопровода		41850	9612,9	89559	20572	130	37,3	80
61 8-4-286	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 146,9 ммК=1,010;	2161,4	797		1722636				
	м								
	Всего прямые затраты				**4150365**	**703335**			**4318**
					647319	**180011**			**641**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2799710				
	Накладные расходы, тенге				909940				
	- заработная плата, тенге				136491				
	- трудоемкость, чел-ч				455				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				303618				
	Всего				**5363923**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				80459				
	- сметная заработная плата, тенге				11345				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				64				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)				70777				
	- сметная заработная плата, тенге				32557				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				198				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				54444				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				21778				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5591381**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**12491145**				
	- материалы, тенге				6254552				
	- сметная заработная плата, тенге				2421533				

Налог (2 %)	249823
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12740968**
НДС (12 %)	1528916
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14269884**
Всего с договорным коэффициентом 0,995	**14198535,00**
в том числе НДС 12 %	**1521272,00**

И.о. начальника отдела
Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі"КММ

_____Қалдыбаев Н.

Технадзор

_____Умбеткалиев М.Т.

Генеральный директор ТОО "СтройИнНур"

_____Лигай А.