Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2013 года

Заказчик : Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» КММ
Подрядчик : ТОО «СтройИнНур»
Наименование объекта:«Строительство водопроводных сетей жилых массивов «Жигер», «Рассвет», «Проектировщик» в г. Тараз»

Договор №51 от 23 июля 2013г.

№ п,п	Наименование объектов, пусковых комплексов	С начала года по отчетный период Всего(тенге)	в том числе			За отчетный месяц Всего (тенге)	в том числе		
			С М Р	прочие затраты	оборудов. мебель инвентарь		С М Р	прочие затраты	оборудов мебель инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Строительство водопроводных сетей жилых массивов «Жигер», «Рассвет», «Проектировщик» в г. Тараз»	15460072	15460072			15460072	15460072		
	И т о г о	15460072	15460072	0	0	15460072	15460072	0	0
	в том числе НДС 12%	1656436	1656436			1656436	1656436		
	Удержание 5% (гарантия качества)	0				0			
	В том числе НДС 12%	0				0			
	Возврат аванса	0				0			
	в том числе НДС 12%	0				0			
Итого к оплате		**15460072**		**0**	**0**	**15460072**			
в том числе НДС 12%		1656436				1656436			

Заказчик:

Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» КММ

Начальник отдела Айменов Т. **Айменов Т.**

Подрядчик:

ТОО "СтройИнНур"

Директор **А.Г.Лигай**

Форма 2В

Заказчик: Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлемі " КММ
Подрядчик: ТОО "СтройИнНур"
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей жилых массивов "Жигер"
"Рассвет","проектировщик" в г. Тараз
Договор " 51 от 23.07.2013 г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за август 2013 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15611	27,84	26,18	434610	408696	134164	0,0115	180
		м3 грунта		1,66	7,2	25914	112399	97	0,025	390
2	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2023	3,75	3,24	7586	6555	3140	0,00332	7
		м3 грунта		0,48	1,12	971	2266	97	0,00371	8
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1300	32,22	30,77	41886	40001	12307	0,00984	13
		м3 грунта		1,42	8,34	1846	10842	97	0,02853	37
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	3060	19,7	19,7	60282	60282	12056	–	–
		т		–	3,94	–	12056	100	0,00827	25

5	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	1800	122,18	–	219924	–	248514	0,885	1593
		м3 грунта		122,18	–	219924	–	113	–	–
6	30-8-92	Песок природный	1800	775		1395000				
		м3								
7	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	13620	6,83	6,83	93025	93025	24705	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	25469	97	0,0061	83
8	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	13620	3,29	3,29	44810	44810	11890	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	12258	97	0,00294	40
9	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	600	1158,7	152,52	695220	91512	164447	1,02	612
		м3 основания		153,68	57,15	92208	34290	130	0,279	167
10	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	2	78245	36133,62	156490	72267	133804	247	494
		км трубопровода		41850	9612,9	83700	19226	130	37,3	75
11	8-4-286	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 146,9 мм	2020	797		1609940				
		м								
		Всего прямые затраты				**4758773**	**817148**			**2899**
						424563	**228806**			**825**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3517063				
		Накладные расходы, тенге				745027				
		- заработная плата, тенге				111754				

- трудоемкость, чел-ч	373
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	330228
Всего	**5834028**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	87510
- сметная заработная плата, тенге	12339
- нормативная трудоемкость, чел-ч	70
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)	53294
- сметная заработная плата, тенге	24515
- нормативная трудоемкость, чел-ч	149
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	59215
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23686
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6057733**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**13532976**
- материалы, тенге	7857119
- сметная заработная плата, тенге	1976817
Налог (2 %)	270660
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13803636**
НДС (12 %)	1656436
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15460072**

Директор _____ Лигай А.Г.

Тех.надзор: _____ Умбеткалиев М.Т.

Начальник отдела _____ Айменов Т.