Заказчик:ГУ"Отдел строительства города Аксу"
Подрядчик; ТОО фирма "Стальмонтаж"
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Евгеньевка города .Аксу Павлодарской области

АКТ № 31 от 25 апреля 2017г
приемки выполненных работ за апрель месяц 2017г
Общестроительные работы

Смета 2-1-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Кровля									
120	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	266,64	121,68	8,31	32445	2216	30255	0,5663	151
		м2 кровли		94,18	1,17	25112	312	119	0,0048	1
121	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,150;	200,3438	896		179508				
		м2								
122	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали 0,8 мм (ОЦ-1,ОЦ-2,ОЦ-3,ОЦ-4)	88,89	162,24	1,24	14422	110	16259	0,972	86
		м2 покрытия		153,23	0,47	13621	42	119	0,0023	–
123	1-1-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,0022	899500		1979				
		т								
124	1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,00432	475300		2053				
		т								
		Итого по разделу 7				230407	2326			237
						38733	354			1
		Стоимость: материалов, тенге				189348				
		Накладные расходы, тенге				46514				
		- заработная плата, тенге				6977				

	- трудоемкость, чел-ч					23			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6, %)					16615			
	Всего по разделу, тенге					293536			
	Сметная заработная плата, тенге					46064			
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					261			

Раздел 10 Полы

10.1 Тип1

187	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками,толщиной 80 мм,бетон В 12,5	5,42	10903,98	–	59100	–	3780	3,66	20
		м3 подстилающего слоя		567	–	3073	–	123	–	–
188	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	67,8	289,31	9,95	19615	675	4665	0,356	24
		м2 стяжки		52,2	3,74	3539	254	123	0,0182	1

10.2 Тип2

191	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками,толщиной 80 мм,бетон В 12,5	7,7	10903,98	–	83961	–	5370	3,66	28
		м3 подстилающего слоя		567	–	4366	–	123	–	–
192	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	96,3	289,31	9,95	27861	958	6626	0,356	34
		м2 стяжки		52,2	3,74	5027	360	123	0,0182	2

10.3 Тип 3

201	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщ 80 мм,бетон В 7,5	2,67	10506,18	–	28052	–	1862	3,66	10
		м3 подстилающего слоя		567	–	1514	–	123	–	–
202	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,бетон В15	33,4	416,15	14,76	13899	493	2381	0,361	12
		м2 покрытия		52,43	5,54	1751	185	123	0,027	1
203	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий,до толщ 20 ммК=-2,000;	-66,8	52,49	0,67	-3506	-45	-160	0,0104	-1
		м2 покрытия		1,69	0,25	-113	-17	123	0,0012	–

10.4 Тип 4

204	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками,толщ 80 мм	44,5	3344,9	–	148848	–	29065	3,24	144
		м3 подстилающего слоя		531	–	23630	–	123	–	–
205	Е11-8-3	Устройство засыпной теплоизоляции	20,8	761,36	261,86	15836	5447	15312	3,44	72
		м3 изоляции								

10.5 Тип 5			499,5	99	10390	2059	123	0,48	10
212 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	16,1	121,31	2,62	1953	42	228	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	169	16	123	0,0048	–
213 Е14-21-1	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона М50	0,25	15429,81	130,93	3857	33	93	2,1	1
	м3 подстилающего слоя		303,75	49,5	76	12	106	0,24	–
	Итого по разделу 10				399476	7603			345
					53422	2869			14
	Стоимость: материалов, тенге				338451				
	Накладные расходы, тенге				69222				
	- заработная плата, тенге				10383				
	- трудоемкость, чел-ч				35				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28122				
	Всего по разделу, тенге				496820				
	Сметная заработная плата, тенге				66674				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				394				
Раздел 11 Внутренняя отделка									
215 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	106,8	106,2	3,94	11342	421	11617	0,5535	59
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	10905	159	105	0,00729	1
216 30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основеК=2,262;	241,5816	29		7006				
	кг								
218 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	33,4	17,43	0,12	582	4	484	0,092	3
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	459	2	105	0,0002	–
219 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	513,54	301,75	1,96	154961	1007	58964	0,611	314
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	55925	231	105	0,0262	13
220 Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	212	113,05	2	23967	424	20895	0,566	120
	м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	19843	57	105	0,0423	9
	Итого по разделу 11				197858	1856			496

					87132	449			23
	Стоимость: материалов, тенге				108870				
	Накладные расходы, тенге				91960				
	- заработная плата, тенге				13794				
	- трудоемкость, чел-ч				46				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17389				
	Всего по разделу, тенге				307207				
	Сметная заработная плата, тенге				101375				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				565				

Раздел 13 Отмостка

229	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	68,5	121,31	2,62	8310	179	969	0,0681	5
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	720	68	123	0,0048	–
230	E6-1-20	Устройство отмостки толщ 50 мм,бетон В 7,5,F150,W2	6,85	10731,39	311,32	73510	2133	4018	2,82	19
		м3		441	117,61	3021	806	105	0,5744	4
231	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	6,85	576		3946				
		м3								
232	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,85	133		911				
		м3								
		Итого по разделу 13				86677	2312			24
						3741	874			4
		Стоимость: материалов, тенге				80624				
		Накладные расходы, тенге				4987				
		- заработная плата, тенге				748				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5500				
		Всего по разделу, тенге				97164				
		Сметная заработная плата, тенге				5363				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				30				

Раздел 15 Крыльцо

15.1 Крыльцо №1 и №2

238	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	47,5	121,31	2,62	5762	124	672	0,0681	3
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	499	47	123	0,0048	–
239	Е6-1-16	Устройство ж/б крылец и пандуса из бетона В 15	8,4	10660,62	196,62	89549	1652	3057	1,79	15
		м3								
				272,25	74,27	2287	624	105	0,3628	3
240	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,14652	41200		6037				
		т								
	15.2 Крыльцо №3									
249	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,8	121,31	2,62	218	5	26	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	19	2	123	0,0048	–
250	Е6-1-16	Устройство ж/б крыльца из бетона В15	0,15	10660,62	196,62	1599	29	55	1,79	–
		м3								
				272,25	74,27	41	11	105	0,3628	–
251	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00582	41200		240				
		т								
	15.3 крыльцо № 4									
252	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,75	121,31	2,62	455	10	53	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	39	4	123	0,0048	–
253	Е6-1-16	Устройство ж/б крыльца из бетона В15 (прим)	0,8	10660,62	196,62	8528	157	291	1,79	1
		м3								
				272,25	74,27	218	59	105	0,3628	–
254	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01078	41200		444				
		т								
255	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,р-р М 75	1,31	268,71	9,95	352	13	90	0,356	–
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	68	5	123	0,0182	–
256	Е8-13-1	Кладка простых наружных стен из камней при высоте этажа до 4 м	2,6	2369,24	291,91	6160	759	2141	3,85	10
		м3 кладки								
				587,25	110,25	1527	287	118	0,53	1
257	30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390x190x188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	164	43		7052				
		шт								
		Итого по разделу 15				208788	3557			87
						15083	1290			5
		Стоимость: материалов, тенге				190148				

46514

		Накладные расходы, тенге				20339				
		- заработная плата, тенге				3051				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13748				
		Всего по разделу, тенге				242875				
		Сметная заработная плата, тенге				19424				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				102				
	Раздел 16 Козырек									
260	Е10-31-4	Устройство козырьков	3,6	1084,53	13,9	3904	50	3557	4,9	18
		м2 горизонтальной проекции		819	4,5	2948	16	120	0,03	–
261	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта *м3*	0,0425	18666		793				
		Итого по разделу 16				4697	50			18
						2948	16			–
		Стоимость: материалов, тенге				1699				
		Накладные расходы, тенге				3557				
		- заработная плата, тенге				534				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				495				
		Всего по разделу, тенге				8749				
		Сметная заработная плата, тенге				3498				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
		Всего прямые затраты				1127903	17704			1207
						201059	5852			47
		Стоимость: материалов, тенге				909140				
		Накладные расходы, тенге				236579				
		- заработная плата, тенге				35487				
		- трудоемкость, чел-ч				118				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				81869				
		Всего по акту				1446351				
		Сметная заработная плата, тенге				242398				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1372				
		Временные здания и сооружения	1,80%			26 034				

	в т.ч. Возвратных сумм (15 %)				3 905				
	Итого				1 472 385				
	Затраты на производство работ в зимнее время	2,42%			35 632				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1,00%			14 724				
	доп. отпуска	0,40%			5 890				
	В базовых ценах 2001г				1 528 631				
	Итого в ценах 2015г.	2,557			3 908 711				
	Налоги, сборы, обязательные платежи	2,00%			78 174				
	Командировки								
	итого				3 986 885				
	НДС	12,00%			478 426				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	тенге			4 465 311				
	понижающий коэффициент к=0,95				4 242 046				
	в т.ч. Возвратных сумм (15 %)				9486				
	Исправления по акту № 26 от 15 марта 2017г по смете 2-2-1								
	в ценах 2001г -1 033 514 тенге,а в акте-904 643 тенге								
	в текущих ценах -3 031 223 тенге,а в акте -2 653 252 тенге	тенге							
	Итого добавить разницу 3 031 223-2 653 252=377971тенге	тенге			377 971				
	Итого по акту с учетом исправления акта № 26 от 15 марта 2017г	тенге			4 620 017				

Технадзор:

ТОО "Бестау-С "

_____ Шакимов Е.К.

Подрядчик:

Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж"

_____ Вдовыдченко В.П.