231830

Заказчик: ГУ"Отдел строительства г.Семей ВКО"

226310

Подрядчик: ТОО "DK Proekt" Заказ

Субподрядчик: ТОО " DK Energy"

Стройка : "Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному жилому дому с коммерческими помещениями в жилом районе Карагалы(с правой стороны) г. Семей ВКО"

Объект : "Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному жилому дому с коммерческими помещениями в жилом районе Карагалы(с правой стороны) г. Семей ВКО"

Договор подряда (контракт) № 20-72 от 20 мая 2020 года

Акт приемки выполненных работ № 1

за пертод с июля по сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие по проезду S=3045 м2									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	34,56	1138,09	1007,11	39332	34806	63	12957	56472
		НР - 108%; СП - 8%			129,17	217,96	4464	7533		4183	
3	1127-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов**	м2 покрытия и основания	345,6	207,73	173,87	71791	60089	1621	26448	204339
		НР - 108%; СП - 8%			29,17	41,69	10081	14408		106099	
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	345,6	1366,81	93,14	472370	32189	426118	25605	537812
		НР - 108%; СП - 8%			40,69	27,91	14062	9646		39838	
6	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	345,6	616,00	0,09	212890	31	212706	164	230098
		НР - 108%; СП - 8%			0,44	–	152	--		17044	
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	32,887	1857,13	28,45	61076	936	37300	25060	93027
		НР - 108%; СП - 8%			694,51	11,04	22841	363		6891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете					1 121 749				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					51 600				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					128 051				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 950				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					677 808				
		оборудование					0				
		Накладные расходы, тенге					90 234				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					174 055				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1121749				
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге			10096				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%		Тенге			19241				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия		Тенге			6977				
		Непредвиденные затраты 2%		Тенге			23022				
		Итого в текущих ценах		Тенге			**1 181 084,40**				
		Итого в текущих ценах К=1,0498961		Тенге			**1 240 066,58**				
		Итого по договору					**1 116 071,43**				
		НДС (12 %)		Тенге			133 928,57				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**Тенге**			**1 250 000,00**				

Заказчик:
ТОО "DK Proekt"

_____ К. К. Шакиров

Подрядчик:
ТОО " DK Energy"

_____ Д. С. Шотабаев