Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «СП «NEFT»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ФОК) В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА.КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС(ФОК)-БЛОК"1-5"**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№ 06-09/АКБМ-р от 06.09.2023 г.**

АКТ № 1
выполненных работ за сентябрь 2023 года
Смета 02-01-03. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1.БЛОК-1									
			Раздел: 1. Полы									
1	20	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		123,344	9084,81	193,82	1120557	23906	903846	191452	1416970
				$м^2$ покрытия		1563,14	88,12	192804	10869		104961	
2	42	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		40,688	9084,81	193,82	369643	7886	298156	63155	467422
				$м^2$ покрытия		1563,14	88,12	63601	3585		34624	
3	62	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		5,688	4705,15	27,17	26763	155	13311	12561	42470
				$м^2$ покрытия		2337,82	11,41	13298	65		3146	
4	71	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		58,672	9084,81	193,82	533024	11372	429940	91070	674022
				$м^2$ покрытия		1563,14	88,12	91713	5170		49928	
5	76	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		63,04	9084,81	193,82	572706	12218	461948	97849	724200
				$м^2$ покрытия		1563,14	88,12	98540	5555		53645	
6	82	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		61,72	9084,81	193,82	560714	11963	452275	95801	709036
				$м^2$ покрытия		1563,14	88,12	96477	5439		52521	
7	88	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		40,12	9084,81	193,82	364483	7776	293993	62273	460897
				$м^2$ покрытия		1563,14	88,12	62713	3535		34141	
8	95	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04)	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		29,392	9084,81	193,82	267021	5697	215380	45622	337654
				$м^2$ покрытия		1563,14	88,12	45944	2590		25011	
9	103	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		68,104	4705,15	27,17	320440	1850	159374	150393	508499
				$м^2$ покрытия		2337,82	11,41	159215	777		37666	
			Итого по разделу: 1. Полы									5341170
			ОТДЕЛ 2.БЛОК-2									
			Раздел: 2. Полы									
12	123	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		21,752	9084,81	193,82	197613	4216	159395	33763	249886
				$м^2$ покрытия		1563,14	88,12	34001	1917		18510	
13	124	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (керамогранит)		8,064	6578,92	21,62	53052	175	31173	17430	76121
				$м^2$ поверхности облицовки		2691,66	10,12	21706	82		5639	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	135	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		170,016	9084,81	193,82	1544563	32953	1245852	263895	1953135
				$м^2$ покрытия		1563,14	88,12	265759	14982		144677	
15	157	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		17,68	9084,81	193,82	160619	3427	129556	27443	203107
				$м^2$ покрытия		1563,14	88,12	27636	1558		15045	
16	166	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		7,488	8835,19	97,06	66158	727	51877	13095	85593
				$м^2$ покрытия		1810,14	50,35	13554	377		6340	
17	175	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		98,48	9084,81	193,82	894672	19087	721647	152859	1131334
				$м^2$ покрытия		1563,14	88,12	153938	8678		83803	
			Итого по разделу: 2. Полы									3699176
			ОТДЕЛ 3.БЛОК-3									
			Раздел: 3. Полы									
18	206	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		21,752	9084,81	193,82	197613	4216	159395	33763	249886
				$м^2$ покрытия		1563,14	88,12	34001	1917		18510	
19	207	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (керамогранит)		8,064	5080,54	21,62	40969	175	19090	17430	63071
				$м^2$ поверхности облицовки		2691,66	10,12	21706	82		4672	
20	218	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		73,696	9084,81	193,82	669514	14284	540033	114389	846615
				$м^2$ покрытия		1563,14	88,12	115197	6494		62712	
21	240	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		20,52	9084,81	193,82	186420	3977	150367	31851	235733
				$м^2$ покрытия		1563,14	88,12	32076	1808		17462	
22	248	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		87,904	9084,81	193,82	798591	17037	644147	136443	1009837
				$м^2$ покрытия		1563,14	88,12	137406	7746		74803	
23	266	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		25,992	9084,81	193,82	236132	5037	190465	40344	298594
				$м^2$ покрытия		1563,14	88,12	40629	2290		22118	
24	274	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		4,952	9084,81	193,82	44988	959	36288	7686	56888
				$м^2$ покрытия		1563,14	88,12	7741	436		4214	
			Итого по разделу: 3. Полы									2760624
			ОТДЕЛ 5.БЛОК-5									
			Раздел: 5. Полы									
25	326	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		54,912	9084,81	193,82	498865	10643	402387	85233	630826
				$м^2$ покрытия		1563,14	88,12	85835	4839		46728	
26	348	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		25,28	9084,81	193,82	229664	4900	185248	39239	290415
				$м^2$ покрытия		1563,14	88,12	39516	2228		21512	
27	358	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		54,056	4705,15	27,17	254342	1469	126500	119371	403610
				$м^2$ покрытия		2337,82	11,41	126373	617		29897	
			Итого по разделу: 5. Полы									1324851
			ОТДЕЛ 19.БЛОК-1									
			Раздел: 19. Внутренняя отделка									
28	722	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		9,485	768,25	6,56	7287	62	1232	4826	13082
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		631,84	4,11	5993	39		969	
29	725	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		41,5	1056,21	6,13	43833	254	11253	25935	75349
				$м^2$ отделываемой поверхности		778,92	2,25	32325	93		5581	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	728	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		128,139	768,25	6,56	98443	841	16639	65192	176726
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности			631,84	4,11	80963	527		13091	
31	731	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		81,634	773,32	6,13	63129	501	22136	32541	103324
			$м^2$ отделываемой поверхности			496,03	2,25	40493	184		7654	
32	732	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		393,5245	5080,54	21,62	1999317	8508	931575	850572	3077881
			$м^2$ поверхности облицовки			2691,66	10,12	1059234	3982		227992	
33	740	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		2,485	768,25	6,56	1909	16	323	1264	3427
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности			631,84	4,11	1570	10		254	
34	741	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		44,12	773,32	6,13	34119	270	11964	17587	55843
			$м^2$ отделываемой поверхности			496,03	2,25	21885	99		4137	
35	742	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,04)	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		146,456	5080,54	21,62	744076	3166	346699	316553	1145480
			$м^2$ поверхности облицовки			2691,66	10,12	394210	1482		84851	
			Итого по разделу: 19. Внутренняя отделка									4651112
			ОТДЕЛ 20.БЛОК-2									
			Раздел: 20. Внутренняя отделка									
36	750	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		1,103	1089,71	6,13	1202	6	336	689	2042
			$м^2$ отделываемой поверхности			778,92	2,25	859	2		151	
37	751	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		0,482	768,25	6,56	370	3	63	245	664
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности			631,84	4,11	305	2		49	
38	754	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		26,525	1056,21	6,13	28016	163	7193	16577	48160
			$м^2$ отделываемой поверхности			778,92	2,25	20661	60		3567	
39	760	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		14,722	768,25	6,56	11310	97	1912	7490	20304
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности			631,84	4,11	9302	61		1504	
40	761	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		46,64	773,32	6,13	36068	286	12647	18592	59033
			$м^2$ отделываемой поверхности			496,03	2,25	23135	105		4373	
41	762	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		183,936	5080,54	21,62	934494	3976	435424	397563	1438622
			$м^2$ поверхности облицовки			2691,66	10,12	495093	1861		106565	
42	764	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		17,657	1056,21	6,13	18649	109	4788	11035	32059
			$м^2$ отделываемой поверхности			778,92	2,25	13753	40		2375	
43	769	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		9,514	768,25	6,56	7309	62	1235	4840	13121
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности			631,84	4,11	6011	39		972	
44	770	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		38,53	773,32	6,13	29796	236	10448	15359	48768
			$м^2$ отделываемой поверхности			496,03	2,25	19112	87		3613	
			Итого по разделу: 20. Внутренняя отделка									1662773

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 21.БЛОК-3									
			Раздел: 21. Внутренняя отделка									
46	772	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		8,746	1056,21	6,13	9238	54	2372	5466	15880
				$м^2$ отделываемой поверхности		778,92	2,25	6812	20		1176	
47	778	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		11,105	768,25	6,56	8531	73	1442	5650	15315
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		631,84	4,11	7017	46		1134	
48	779	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		59,9	773,32	6,13	46322	367	16242	23877	75815
				$м^2$ отделываемой поверхности		496,03	2,25	29712	135		5616	
49	780	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		138,48	5080,54	21,62	703553	2994	327818	299313	1083096
				$м^2$ поверхности облицовки		2691,66	10,12	372741	1401		80230	
50	783	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		9,717	1056,21	6,13	10263	60	2635	6073	17643
				$м^2$ отделываемой поверхности		778,92	2,25	7569	22		1307	
51	789	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		19,358	768,25	6,56	14872	127	2514	9849	26699
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		631,84	4,11	12231	80		1978	
52	790	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		53,703	773,32	6,13	41530	329	14562	21407	67972
				$м^2$ отделываемой поверхности		496,03	2,25	26638	121		5035	
53	791	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		202,648	5080,54	21,62	1029561	4381	479721	438007	1584974
				$м^2$ поверхности облицовки		2691,66	10,12	545460	2051		117406	
54	794	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		27,798	1056,21	6,13	29361	171	7538	17372	50472
				$м^2$ отделываемой поверхности		778,92	2,25	21652	63		3739	
55	796	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		23,825	768,25	6,56	18304	156	3094	12121	32859
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		631,84	4,11	15054	98		2434	
			Итого по разделу: 21. Внутренняя отделка									2970725
			ОТДЕЛ 22.БЛОК-4									
			Раздел: 22. Внутренняя отделка									
57	798	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		27,209	1056,21	6,13	28738	167	7378	17004	49401
				$м^2$ отделываемой поверхности		778,92	2,25	21194	61		3659	
58	800	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		15,744	768,25	6,56	12095	104	2044	8010	21713
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		631,84	4,11	9948	65		1608	
59	802	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		25,06	1056,21	6,13	26469	153	6795	15661	45500
				$м^2$ отделываемой поверхности		778,92	2,25	19520	56		3370	
60	804	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		20,659	768,25	6,56	15871	136	2683	10510	28492
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		631,84	4,11	13053	85		2111	
			Итого по разделу: 22. Внутренняя отделка									145106
			ОТДЕЛ 23.БЛОК-5									
			Раздел: 23. Внутренняя отделка									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	810	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		9,059	1056,21	6,13	9568	55	2456	5661	16447
			$м^2$ отделываемой поверхности			778,92	2,25	7056	20		1218	
62	813	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		8,184	768,25	6,56	6287	54	1063	4164	11287
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности			631,84	4,11	5171	34		836	
63	815	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		17,582	1056,21	6,13	18570	108	4768	10988	31923
			$м^2$ отделываемой поверхности			778,92	2,25	13695	40		2365	
64	821	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		17,918	768,25	6,56	13766	118	2327	9116	24713
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности			631,84	4,11	11321	74		1831	
65	822	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		41,31	773,32	6,13	31946	253	11202	16467	52286
			$м^2$ отделываемой поверхности			496,03	2,25	20491	93		3873	
66	823	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		193,712	5080,54	21,62	984162	4188	458567	418693	1515084
			$м^2$ поверхности облицовки			2691,66	10,12	521407	1960		112229	
67	826	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		30,81	1056,21	6,13	32542	189	8354	19254	55940
			$м^2$ отделываемой поверхности			778,92	2,25	23999	69		4144	
68	828	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		14,072	768,25	6,56	10811	92	1827	7159	19408
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности			631,84	4,11	8891	58		1438	
			Итого по разделу: 23. Внутренняя отделка									1727088
			Раздел: 24. Наружная отделка(Блоки 1,2,3,4,5)									
			Узлы 1,2 [листы 41]									
69	830	Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм		268,9784794	819,15	4,25	220334	1143	112971	85301	330085
				$м^2$		394,9	1,51	106220	406		24450	
70	831	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150		13,4605	49780		670064		670064		723669
				$м^3$							53605	
71	832	Е11-260201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности стен и колонн прямоугольных. Изоляция из плит экструзионного пенополистирола		2,69568	39267,92	1512,11	105854	4076	0	78771	199395
				$м^3$ изоляции		37755,81	692,91	101778	1868		14770	
72	833	С1234-102-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012		3,3696	30667		103336		103336		111603
				$м^3$							8267	
73	834	С1217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм		842,4	50		42120		42120		45490
				шт.							3370	
74	835	Е11-080101-0311 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		126,7	1340,1	297,02	169791	37633	47067	95704	286735
				$м^2$ поверхности		671,6	140,62	85092	17817		21240	
75	836	С1235-103-0417	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97		144,438	1666		240634		240634		259885
				$м^2$							19251	
76	837	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		126,7	4236,1	43,82	536714	5552	263554	216530	813504
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности			2112,14	24,11	267608	3055		60260	
77	838	Е11-070516-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков лентами на клею в один ряд		405	220,13	4,36	89153	1766	39346	57664	158562
				м шва		118,62	2,04	48041	826		11745	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	839	С1234-305-2106	Гидроизоляционная лента BASF для деформационных швов Masterflex 3000		52,65	1044		54967		54967		59364
				$м^2$							4397	
			Декоративная штукатурка [22]									
79	840	Е11-150213-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту 2,5 м(втапливание армирующей сетки)		1382,04	1646,61	5,23	2275681	7228	1275029	796857	3318348
				$м^2$		718,81	1,91	993424	2640		245810	
80	841	Е11-150213-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады здания(откосы). Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов(втапливание армирующей сетки)		542,648	828,3	2,66	449475	1444	244501	163239	661731
				м		375,07	0,95	203531	516		49017	
81	842	Е11-150212-0305 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм		1924,688	1463,28	7,11	2816357	13685	700567	1686585	4863186
				$м^2$		1092,18	3,18	2102106	6121		360244	
			Цоколь [лист 22]									
82	843	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса		78,61	2836,18	43,82	222952	3444	53472	134344	385879
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности			2112,14	24,11	166035	1895		28583	
83	844	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82		84,8988	1212		102897		102897		111129
				$м^2$							8232	
84	845	Е11-150106-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками(керамогранитные плитки) на клеевом растворе		62,888	6054,5	28,62	380755	1800	248086	105466	525118
			$м^2$ поверхности облицовки			2081	15,3	130870	962		38897	
			Карниз [лист 22]									
85	847	С1261-201-0610	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86		190,1	1980		376398		376398		406510
				$м^2$							30112	
86	848	С1217-106-0102	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80		136,872	1119		153160		153160		165413
				кг							12253	
			Итого по разделу: 24. Наружная отделка(Блоки 1,2,3,4,5)									13425606
			Раздел: 25. Разные работы (Блоки 1,2,3,4,5)									
94	949	Е11-070516-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Швы. Герметизация вертикальных стыков матами теплоизоляционными из стекловолокна		242,9906542	167,78	17,44	40769	4237	0	45444	93109
				м шва		150,34	8,15	36531	1980		6896	
95	950	С1234-202-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95		2,6	5580		14508		14508		15669
				$м^3$							1161	
96	951	Е11-070515-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Швы. Устройство деформационных вертикальных швов		312,4	1196,66	3,92	373837	1225	68934	359013	791478
				м шва		972,08	1,83	303678	572		58628	
97	952	С1234-304-0102	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77		133,7072	2199		294022		294022		317544
				$м^2$							23522	
98	953	Е11-070516-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Швы. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующим полиуретановым герметиком		56,0747664	977,83	308,54	54832	17301	19143	31042	92744
				м шва		327,91	141,23	18387	7919		6870	
99	954	Е11-070516-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков лентами на клею в один ряд		312,4	220,13	4,36	68769	1362	30350	44480	122309
				м шва		118,62	2,04	37057	637		9060	
100	955	С1234-305-2106	Гидроизоляционная лента BASF для деформационных швов Masterflex 3000		43,45484	1044		45367		45367		48996
				$м^2$							3629	
101	956	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80)		5,28	5396,68	21,2	28494	112	19625	8084	39504
				$м^2$ покрытия		1658,62	5,5	8758	29		2926	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	957	С1261-103-0103	Пробки антисептированные 110х100 мм	шт.	62,6	177		11080		11080	886	11966
			Итого по разделу: 25. Разные работы (Блоки 1,2,3,4,5)									1533319
			ИТОГО:					27313133	340998	16436110	9021616	39241550
								10536031	156204		2906801	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			ИТОГО :	**Тенге**								**39 241 550**
			Временные здания и сооружения- 1,5%	Тенге								588 623,25
			Итого с временными	Тенге								39 830 173,02
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге								278 811,21
			ИТОГО	Тенге								40 108 984,23
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								802 179,68
			ИТОГО	Тенге								40 911 163,92
			Всего текущих ценах 2023 года 1,079	Тенге								**44 143 145,87**
			Налог на добавленную стоимость,12%	**Тенге**								5 297 177,50
			Итого с НДС	Тенге								49 440 323,37
			Скидка подрядчика 7%	Тенге								3 090 020,21
			Итого по Акту с учетом скидки	**Тенге**								41 053 125,66
			Всего на оплату с НДС	*Тенге*								**45 979 500,73**
			в том числе НДС 12%	*Тенге*								*4 926 375,08*

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ»

Лесбек Ш.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО «СП «NEFT»

Калыбеков Н.М.