Декларация о соответствии

«09» сентября 2015 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Межрайгаз+» г. Костанай, ул. Шевченко 40.

(наименование организации, юридический адрес)

в лице

Утемисова Олжаса Маратовича

(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту:

«Строительство подводящего газопровода с. Ворошиловка Карабалыкского района.»

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области», руководитель Камбаров Х. Ж.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация):

ТОО «Джайляу КЗ» 14-2012

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) приказом №170-ОД от 13.11.2012 г. ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области»

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод высокого давления	м	4217,5		4260,3	
Надземный газопровод высокого давления	м	98,0		103,9	
ПГБ – 13 – 1НУ1	шт.	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Газопровод смонтирован из стальных труб, соединяемых на сварке. В подземном исполнении - из труб с 2-ух слойной заводской изоляцией экструдированным полиэтиленом, в надземном исполнении - два слоя эмали ПФ 115 по грунтовке ГФ-021 на два раза. Газопровод проложен на переходах через автомобильные дороги и на выходах из земли в футлярах с уплотнением и гидроизоляцией. Защита подземных газопроводов и футляров осуществляется от протектерных установок и катодной станции.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2015 года;
месяц, год

окончание работ август 2015 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3 месяца;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;

фактически, месяц: 3 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство подводящего газопровода с. Ворошиловка Карабалыкского района»
(наименование объекта (комплекса))
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Утемисов Олжас Маратович «09» сентября 2015 года;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.
«Межрайгаз+»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД КОСТАНАЙ