Декларация о соответствии

«1» октября 2015 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Межрайгаз+» г. Костанай, ул. Шевченко 40.
(наименование организации, юридический адрес)

в лице
Утемисова Олжаса Маратовича
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту:
«Строительство монтажные работы «Строительство разводящего газопровода в микрорайоне 12 г. Житикара»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области», руководитель Камбаров Х.Ж.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «Стройгазэкспертиза» № 17-2012
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) приказом № 183-ОД от 11.12.2012 г. ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области»
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод низкого давления	м	1154,1		1275,4	
Надземный газопровод низкого давления	м	4465,5		4575,3	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Газопровод и опоры-стойки смонтированы из стальных труб, соединяемых на сварке. В подземном исполнении – из труб с «весьма усиленной» изоляцией лентой «Полилен 40-ЛИ-63». В надземном исполнении – два слоя грунтовки ГФ-021

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия, по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2015 года;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2015 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3,7 месяца;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,7 месяца;

фактически, месяц: 3,7 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство разводящего газопровода в микрорайоне 12 г. Житикара»

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Утемисов Олжас Маратович «01» октября 2015 года;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.