Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"27" апреля 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Пырақ-Құрылыс» №20017774 от 25.11.2020г Жамбылская область, г.Тараз улица Е. Ниеткалиева 103 инд. 080000.*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Нурмаганбетова Ерлан Сайлаубековича*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство водопроводных сетей жилого массива Колтоган в г. Тараз» Жамбылская область, г.Тараз, жилой массив «Колтоган»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Тараз» и.о.руководителя Алтаев Г.С.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО "Invest Kapital Stroy" лицензия № 21002554 от 27.01.2021г. II категория*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Улмад» №18008151-145-09/НВ*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *№17 от 03.03.2021г КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз»*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико- экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность сети	м	5410	5410	5410	5410
в том числе					
из ПЭ труб Ø110мм	м	3100	3100	3100	3100
из ПЭ труб Ø63мм	м	10	10	10	10
из ПЭ труб Ø25мм	м	2300	2300	2300	2300
Количество абонентов	шт	75	75	75	75
Смотровые ж/б колодцы	шт	46	46	46	46
Пожарные гидранты	шт	15	15	15	15
Счетчики ВСКМ5/20ч	шт	75	75	75	75

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
согласно техническим условиям водоснабжение поселка предусматривается от существующей водопроводной сети Ø110. Водопроводная сеть - кольцевая. Давление в сети водопровода в точке подключения 0,12 МПа. Категория системы водоснабжения - III.
Общая протяженность внутри-поселковых сетей водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 и ПЭ 100 SDR 11 по ГОСТ 18599-2001 «Вода питьевая» составляет – 5410,0 м.
Из них: Ø 110х6,6мм – 3100,0м Ø 63х3,8мм – 10,0м Ø 25х2,3мм – 2300,0м Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 11 по ГОСТ 18599-2001 (футляры) составляют – 353м/25шт: Из них: Ø315х28,6мм – 233,0м/17шт, Ø225х20,5мм – 240,0м/16шт.
Колодцы круглые из сборного железобетона по Т.П. 901-09-11.84 Ал. II. составляют – 43 шт. Из них: Ø2000мм – 1шт, Ø1500мм – 42шт Колодцы прямоугольные из сборного железобетона по Т.П. 901-09-11.84 Ал. IV. составляют – 1 шт. 2000х2500мм – 1шт. Водопроводные сети В1 приняты кольцевыми с отдельными тупиковыми линиями по протяженности не превышающими 200 м из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 – 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001. 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001. 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001.
Согласно п.4.1 СНиП РК 4.01-02-2009 проектом предусматривается подвод воды к границам участков жилых домов полиэтиленовыми трубами Ø25х2,3мм с установкой приборов учета в водоразборном колодце (ВРК) на несколько потребителей. Разбор воды осуществляется через водоразборные колодцы (ВРК), устанавливаемые вдоль границ участков потребителей.
Средняя глубина заложения труб -1,80. Трубопроводная арматура в колодцах-чугунная, фасонные части - стальные, чугунные и полиэтиленовые. Основание под трубопроводы запроектировано из местного мягкого грунта. При обратной засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из мягкого местного грунта толщиной не менее 30см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопровода производится ручным не механизированным инструментом.
Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по Т.П.Р. 901-09-11.84 диаметрами 2000х2500мм, 2000мм и 1500мм. Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части предусмотрены отмостки шириной 1м с уклоном от люков.
При пересеченьях гравийных дорог водопроводными трубопроводами внутри жилого массива, проектом предусматривается прокладка труб открытым способом в футлярах из полиэтиленовых труб Ø315мм, Ø225мм по ГОСТ 18599-2001.
Промывка полиэтиленовых (Ø110,63,25) и стальных (Ø32,15) труб с дезинфекцией.
Выполнить гидравлическое испытание полиэтиленовых (Ø110,63,25) и стальных(Ø32,15) труб

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *сентябрь 2022г;*
месяц, год
окончание работ *апрель 2023г;*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *3 месяца;*
фактически, месяц: *3 месяца;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100 %* и фактически применено *99 %* (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Согласовано: ГКП "Жамбыл су"
Наружные сети ВиК
дата подпись

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «***Строительство водопроводных сетей жилого массива Колтоган в г. Тараз»*** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Пырақ-Құрылыс»

директор Нурмаганбетов Ерлан Сайлаубекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*