Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"3" ноября 2023 года

Заказчик **ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетiсу" Руководитель Жексенбаев А.К. область Жетiсу, Аксуский район, с. Жансугуров, Желтоксан, № 5. БИН 101240000278. Тел.: 8/72832/21609, 22138**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «3» ноября 2023»., ТОО "СМУ ШЫҒЫС", Директор Абжанов Д.К. БИН 030140000961, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г.Зайсан, Спамбетова 12., Тел: 87234031206**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «3» ноября 2023»., ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" , Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, район Алматы , проспект Санкибай батыра , 173., Бекбосынов Амангелды Байгалиевич № аттестатов KZ15VJE00038630 и KZ15VJE00038631 от 08.06.2018 г.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **ТОО «Строй-проект-инвентаризация», Республика Казахстан, Шымкент, Енбекшинский район , Майлы Кожа , 186 , Турдиев Бауыржан Мухтарулы , главный инженер проекта Тел: 8 702 346 59 06**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

"Капитальный ремонт зданий общей средней школы им. Ж Сыдыкова с ДМЦ в селе Жансугурова Аксуского района области Жетiсу"

наименование объекта

вид строительства **Капитальный ремонт**

(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

уровень ответственности **Технический и технологический не сложный**

техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **область Жетiсу, Аксуского района, село Жансугурова**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года,

дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "___" _____20_____ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

2) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **от "06 " апреля 2020 года №58-262 Аксусского районного маслихата Алматинской области**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля области "Жетісу" №KZ51REA00323737 от 07.03.2023**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Строй-проект-инвентаризация» № проекта 24-2021**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу" № 73-20/899 от 24.11.2021г.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «27» марта **2023 года**;

окончание работ «3» ноября **2023 года**;

при продолжительности строительства, месяц: 7

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с	в том числе	общая (с	в том числе

и так далее		учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	пуско-вого ком-плекса или очереди
Блок А	м2	2515,12	2515,12	2515,12	2515,12
Блок Б	м2	418,76	418,76	418,76	418,76
Блок В	м2	933,83	933,83	933,83	933,83

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	3867,71 Блок А- 2515,12 Блок Б-418,76 Блок В-933,83	3867,71 Блок А- 2515,12 Блок Б-418,76 Блок В-933,83
Число этажей	этаж	Блок А- 3 этаж Блок Б-2 этаж Блок В-2 этаж	Блок А- 3 этаж Блок Б-2 этаж Блок В-2 этаж
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	17194,61	17194,61
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусмотрены работы по блоку А. Б. В.

Выполнены демонтажные работы по внутренней отделке, полов, проемов и кровли. Усиление внутренних стен стальной арматурой и сеткой. Покрытия полов выполнены с устройством стяжек с последующим покрытием дощатых, наливных и из линолеума. Внутренняя отделка выполнена штукатуркой с последующей отделкой. Установлены наружные двери стальные, внутренние деревянные, блоки оконный из ПВХ профилей. Фасад здания из металлосайдинга и линеарных панелей. Монтаж кровли из металлочерепицы с установкой слуховых окон. Внутренний водопровод и канализация выполнено из напорных полиэтиленовых труб с установкой санитарно-технических приборов. Отопление и вентиляция выполнено из полиэтиленовых труб с установкой радиаторов, электроснабжение здании установка светильников, прокладка кабелей, монтаж выключателей и розеток, пожарная сигнализация, сети связи и телефонизация, видеонаблюдение.

Также, проектом предусмотрены работы по монтажу блочно-модульной котельной. Тепловые сети с прокладкой стальной трубы. Наружные сети водоснабжения с прокладкой ПНД труб и установкой железобетонных колодцев. Устройство канализации с установкой железобетонных колодцев. Установлены КТПГ 250-6/10/0,4, конденсаторная установка КРМ-0,4-46,8-3,6 и дизель-генератор с параметрами 230 кВа, 184 кВт, установлены опоры

наружного освещения с светильником. Благоустройство территории – озеленение, асфальтобетонное покрытие и МАФ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 824 813,971 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 682 846,532 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 141 967,44 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 783 573,273 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 648 704,205 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 134 869,068 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 96,96% и фактически применено 96,96% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: "Капитальный ремонт зданий общей средней школы им. Ж Сыдыкова с ДМЦ в селе Жансугурова Аксуского района области Жетісу" принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Руководитель Жексенбаев А.К. М.П.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

М.П

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

2) аккредитованная организация **ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**
Директор Женсикбаев А.С. М.П.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

эксперт ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" Бекбосынов А.Б. специалист по объектам первого уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций и в части инженерных сетей М.П

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «Строй-проект-инвентаризация»**

Главный инженер проекта Турдиев Б.М. М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность) подпись, дата

2) организация **ТОО «Строй-проект-инвентаризация»**

Директор Акшабаев М.Л. М.П.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО "СМУ ШЫҒЫС", Директор Абжанов Д.К. М.П.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Здание общей средней школы им. Ж Сыдыкова с ДМЦ в селе Жансугурова Аксуского района области Жетiсу	Блок А-3 этаж Блок Б-2 этаж Блок В-2 этаж			3867,71 Блок А-2515,12 Блок Б-418,76 Блок В-933,83	17194,61					

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
железобетон	кирпичные	металлочерепица	центральное/ **котельная-дизельное**	КТПГ 250-6/10/0,4 мощностью 250 кВА	ПНД трубы	центральное/ **котельная-дизельное**	ПНД трубы	

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади	Распределение квартир по числу комнат

в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Здание школы							

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
2,739 га	3867,71 Блок А-2515,12 Блок Б-418,76 Блок В-933,83	3867,71 Блок А-2515,12 Блок Б-418,76 Блок В-933,83		4095 м2		

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)					
оборудованные площадки				зеленые насаждения	
	спортивные	детские	хозяйственные	всего	в том числе

всего					газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2134 м2				14564,75 м2				

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно- спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Железобетон
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		
	2) перегородки		Кирпичные
3	Перекрытия	чердачное	Чердачное
		междуэтажное	

4	Крыша			Металлочерепица
5	Полы	1-го этажа		Линолеум, керамическая плита, деревянные
		последующих этажей		Линолеум, керамическая плита, деревянные
6	Проемы	окна		Блок оконный из ПВХ профилей
		двери		Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком, Блок дверной стальной с замкнутой коробкой
7	Отделочные работы	внутренние		Штукатурка, масляная окраска
		наружные		Металлосайдинг, Линеарная панель
8	Горячее водоснабжение			
9	Водопровод			Централизованная
10	Канализация			Централизованная
11	Электроосвещение			Светильники ЛПО, ЛСП, Кабель АВВГнг, ВВГнг, КВВГнг
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	центральное/ **котельная-дизельное**
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									

Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов	Техническое описание конструктивных элементов
1	2
Фундамент	
Стены и перегородки	
Крыша	
Полы	
Перекрытия	

Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	

	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетiсу" Жексенбаев А.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Строй-проект-инвентаризация»

Главный инженер проекта Турдиев Б.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	

			180
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) Кабель АПвБВ 3х50/16 (мк)-10 кВ	км	0,223
	2) Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1	км	0,003
	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1	км	0,144
	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	0,048
	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	0,901
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	1
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетiсу" Жексенбаев А.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Строй-проект-инвентаризация»

Главный инженер проекта Турдиев Б.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 12 к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м		
2	В том числе озелененная часть	м2		
3	Средняя ширина проезда	м		
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2	14564	
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2		
	под кустарниками	м2		
	под цветниками	м2		
	под газонами	м2	14564	
	в т.ч. - обыкновенные	м2		
	- партерные	м2		
	- луговые	м2		
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	м2		
	щебеночное покрытие	м2		
	плитами	м2		
	грунтовые улучшенные	м2		
	грунтовые	м2		

7	Под строениями	м2		
8	Под сооружениями	м2		
9	Под водоемами	м2		
10	Прочие	м2		
11	деревья	шт	17	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 3 м до 3,5 м
	деревья		35	Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м
12	кусты	шт		
13	кустарники	шт		
14	цветники			
15	газоны	м2	14564	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы.
16	порода деревьев			
17	возраст	год		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетiсу" Жексенбаев А.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Строй-проект-инвентаризация»

Главный инженер проекта Турдиев Б.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	303,9	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) Трубопроводы из полиэтиленовых труб	м	303,9	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка d- 150	шт	1	
	" d- 80	шт	1	
	" d- 20	шт	1	

	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	3	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	260,58	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		

	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой	м	260,58	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		
	Колодцы канализационные Д1500мм	шт	2	
	Колодцы канализационные Д1000мм	шт	13	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования по Аксускому району" Управления образования области Жетiсу" Жексенбаев А.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Строй-проект-инвентаризация»

Главный инженер проекта Турдиев Б.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 14 к акту приемки объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	240	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	240	
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	240	
2	Количество колодцев (камер)	шт	1	Дренажный колодец (ДК-1)
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт	1	Герметизированный тепловой ввод
5	Количество задвижек	шт	2	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетiсу" Жексенбаев А.К.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «Строй-проект-инвентаризация»
Главный инженер проекта Турдиев Б.М.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта
Место печати (при наличии)