Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "КА-МА МОНТАЖ"
Наименование объекта: "Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице №15,микрорайона №4,города Шардара.Корректировка"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 20.11.24 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	1 003 756,00	896 210,71							107 545,29	1 003 756,00
Всего по стройке	**1 003 756,00**	**896 210,71**							**107 545,29**	**1 003 756,00**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"
_____ **Шалхаров А.М.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "КА-МА МОНТАЖ"
_____ **Сыздыков Н.У.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "КА-МА МОНТАЖ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **"Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице №15,микрорайона №4,города Шардара.Корректировка"**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**728213**
		Кабельная линия				
6	**6125-0704-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее** Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы) 2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах	**км кабеля**	**1,06**	**250 378**	**265401**
8	**6125-0704-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Муфты.Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС** Состав работ: 1. Подготовка к монтажу муфт: подготовка кабеля к монтажу, надевание частей муфты, очистка кабеля, установка металлического каркаса 2. Монтаж муфт: закрепление и сращивание силового элемента, подготовка и сварка волокон, усадка защитных гильз и крепление волокон, восстановление оболочки муфты, проверка муфты на герметичность	**муфта**	**1**	**165 718**	**165718**

1	2	3	4	5	6	7
		3. Подготовка к измерению в процессе монтажа: подготовка концов кабеля, приварка волокон к прибору 4. Измерение в процессе монтажа: измерение затухания места сварки волокон рефлектометром, расчет среднего затухания, запайка концов кабеля				
12	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1,собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части.Устройство** Состав работ: 1. Выравнивание дна котлована 2. Установка железобетонных конструкций 3. Заделка швов цементным раствором 4. Установка люка с устройством и оштукатуриванием горловины 5. Установка кронштейнов на ершах 6. Окраска металлических частей колодца	**колодец**	**1**	**44 922**	**44922**
15	6125-0702-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Консоль.Установка в коллекторе** Состав работ: 1. Прокладка кабеля 2. Проверка наличия воздуха в кабеле на барабане на кабельной площадке 3. Проверка герметичности маломерных отрезков с наполнением воздухом после прокладки 4. Установка и окраска консолей	**шт.**	**28**	**1 589**	**44492**
18	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий** Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Заделка стыков труб 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке	**канало-километр трубопровода**	**0,143**	**606 940**	**86792**
20	6121-0801-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы диаметром 150 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м** Состав работ: 1. Опускание, укладка и центрирование труб на направляющей раме 2. Сварка труб и приварка ножа 3. Установка нажимных устройств 4. Продавливание трубы в грунте с обслуживанием механизмов 5. Наращивание нажимных устройств	**м продавливания**	**3,2**	**32 232**	**104109**
		Заземление				

1	2	3	4	5	6	7
22	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**$м^3$ грунта**	**0,37**	**6 940**	**2568**
23	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**$м^3$ грунта**	**0,36**	**3 623**	**1304**
24	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею** Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода	**км трубопровода**	**0,0015**	**1 232 417**	**1849**
26	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2.Монтаж** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**2,5**	**2 144**	**5360**
28	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1**	**5 698**	**5698**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**			**728213**
		в том числе оборудование	**Тенге**			
		в том числе СМР	**Тенге**			**728213**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	**Тенге**		**6,20%**	**45149**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого	**Тенге**			**773362**
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**		**0,05**	**38668**
		Непредвиденные работы и затраты - 5%	**Тенге**		**0,05**	**38668**
		Итого по части II в сметных ценах:	**Тенге**			**850699**
		Итого на 2024 г., , К - 1,075	**Тенге**		**1,075**	**914501**
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**Тенге**			**914501**
		Понижающий коэффициент К=0,980000000009176	**Тенге**		**0,98**	**896211**
		НДС (12%)	**Тенге**		**0,12**	**107545**
		Всего	**Тенге**			**1003756**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____**Шалхаров А.М**

Субподрядчик:
Директор ТОО "КА-МА МОНТАЖ"

_____**Сыздыков Н.У.**