Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «UES»
Объект: Строительство по освещению ул.Айткулова от трассы Уральск-Саратов до ул.Жангир хана в г.Уральск, ЗКО
Договор подряда (контракт) № 37/д-рбс от 15.03.2024г.

Акт выполненных работ №1.1
Локальная смета 02-01-01. Наружное освещение ВЛ 10 кВ
За апрель 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-01. Наружное освещение ВЛ 10 кВ										
		Подвеска провода										
1	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии		0,3456667	170172,97	87298,85	58823	30176	1266	29879	95799
		НР - 80%; СП - 8%				79211,93	28838,07	27381	9968		7096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
1.1	242985 С	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3,4	1,175267	558,00				656		
1.2	244660 С	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,002	0,000691	717966,00				496		
2	С1243-604-0104 243-604-0104 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2**	км		1,037	311433,00	--	322956	--	322956	--	348792
		СП - 8%				--	--	--	--		25836	
		Разъединитель										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	11		21071,00	5974,21	231781	65717	1628	153025	415591
		НР - 80%; СП - 8%				14948,70	2440,52	164436	26846		30784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	0,11	2028,00				223		
3.2	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00132	525811,00				694		
3.3	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	1,1	461,00				507		
4	515-201-0502 515-201-0502 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/250 (трехполюсный) с приводом	шт.	11		174096,00	--	1915056	--		--	1915056
						--	--	--	--	1915056	--	
		Железобетонная опора-14шт										
5	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	9		10893,31	4958,67	98040	44628	7772	52438	162516
		НР - 80%; СП - 8%				5071,12	2211,92	45640	19907		12038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,9	2028,00				1825		
5.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	54	59,00				3186		
5.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	3,6	605,00				2178		
6	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	9		78070,00	--	702630	--	702630	--	758840
		СП - 8%				--	--	--	--		56210	
		Стальные конструкции										
7	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6		14072,00	--	84432	--	84432	--	91187
		СП - 8%				--	--	--	--		6755	
8	С1252-207-0528 252-207-0528 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		23936,00	--	23936	--	23936	--	25851
		СП - 8%				--	--	--	--		1915	
9	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6		29980,00	--	179880	--	179880	--	194270
		СП - 8%				--	--	--	--		14390	
10	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5		18015,00	--	90075	--	90075	--	97281
		СП - 8%				--	--	--	--		7206	
11	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5		3417,00	--	17085	--	17085	--	18452
		СП - 8%				--	--	--	--		1367	
12	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10		16909,00	--	169090	--	169090	--	182617
		СП - 8%				--	--	--	--		13527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	5	2309,00	--	11545	--	11545	--	12469
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
14	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	5	2585,00	--	12925	--	12925	--	13959
		СП - 8%			--	--	--	--		1034	
15	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	7	11174,00	--	78218	--	78218	--	84475
		СП - 8%			--	--	--	--		6257	
16	С1252-207-0107 252-207-0107 РСНБ РК 2022	**Стяжка для кабеля и провода типа CSB**	шт.	13	50,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
17	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	12	3323,00	--	39876	--	39876	--	43066
		СП - 8%			--	--	--	--		3190	
18	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	1478,00	--	8868	--	8868	--	9577
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
19	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	13	2096,00	--	27248	--	27248	--	29428
		СП - 8%			--	--	--	--		2180	
20	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	15	1682,00	--	25230	--	25230	--	27248
		СП - 8%			--	--	--	--		2018	
21	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	5	1728,00	--	8640	--	8640	--	9331
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
22	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	38,1	1477,00	--	56274	--	56274	--	60776
		СП - 8%			--	--	--	--		4502	
23	С1252-207-2001 252-207-2001 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (0,6кг)**	шт.	6	1200,00	--	7200	--	7200	--	7776
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
				Линейная арматура							
24	С1252-203-0101 252-203-0101 РСНБ РК 2022	**Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б**	шт.	21	2472,00	--	51912	--	51912	--	56065
		СП - 8%			--	--	--	--		4153	
25	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	14	544,00	--	7616	--	7616	--	8225
		СП - 8%			--	--	--	--		609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	75	359,00	--	26925	--	26925	--	29079
		СП - 8%			--	--	--	--		2154	
27	С1252-206-0504 252-206-0504 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-1	шт.	30	1339,00	--	40170	--	40170	--	43384
		СП - 8%			--	--	--	--		3214	
28	С1252-207-0913 252-207-0913 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа 95-240 концевой	шт.	51	389,00	--	19839	--	19839	--	21426
		СП - 8%			--	--	--	--		1587	
29	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	36	979,00	--	35244	--	35244	--	38064
		СП - 8%			--	--	--	--		2820	
30	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	2	979,00	--	1958	--	1958	--	2115
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
31	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	42	2839,00	--	119238	--	119238	--	128777
		СП - 8%			--	--	--	--		9539	
32	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	1	1026,00	--	1026	--	1026	--	1108
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
33	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	21	1648,00	--	34608	--	34608	--	37377
		СП - 8%			--	--	--	--		2769	
34	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	1	1038,00	--	1038	--	1038	--	1121
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
35	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	51	2839,00	--	144789	--	144789	--	156372
		СП - 8%			--	--	--	--		11583	
36	С1252-207-2107 252-207-2107 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО35	шт.	30	912,00	--	27360	--	27360	--	29549
		СП - 8%			--	--	--	--		2189	
				Стандартные изделия							
37	С1252-207-2001 252-207-2001 РСНБ РК 2022	Болт,шайба и гайка, оцинкованный	компл.	55	1200,00	--	66000	--	66000	--	71280
		СП - 8%			--	--	--	--		5280	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5228999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				237457				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					140521			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56721			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2455148		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1915056		
		- Накладные расходы	Тенге							235342	
		- Сметная прибыль	Тенге							245476	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							5228999	

СТОИМОСТЬ СМР:	3313943
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	1915056
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	43081
ИТОГО	3357024
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,14%	38270
ИТОГО	3395294
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	67906
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	5378256
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=1	5378256
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=128524700,21/131147653=0,98	5270691
НДС, 12%	632483
ИТОГО ПО АКТУ	5903174

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»
БИН 000340003074
Руководитель Халелов Азамат Ергалиевич
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «UES»
БИН 130540003117
Директор Имашов Нұрбол Асылбекұлы
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройсервис КНК»
Эксперт Мусин Асылхан Асилбекович
ИИН 920214350804;
Аттестаты №KZ88VJE00040129 от 06.08.2018 г, №KZ03VJE00040689 от 28.08.2018 г, №KZ37VJE00041532 от 09.10.2018 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖайыкСтройПроект»
Эксперт Фадин Андрей Викторович
Приказ №1 от 04.04.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), № приказа, подпись, печать)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «UES»
Объект: Строительство по освещению ул.Айткулова от трассы Уральск-Саратов до ул.Жангир хана в г.Уральск, ЗКО
Договор подряда (контракт) № 37/д-рбс от 15.03.2024г.

Акт выполненных работ №1.2
Локальная смета 02-01-02. Наружное освещение 0,4кВ и КТП
За апрель 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-02. Наружное освещение 0,4кВ и КТП										
		КТПГ40-10/0,4-5шт										
1	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	5		17070,86	10716,17	85354	53581	6915	39029	134334
		НР - 80%; СП - 8%				4971,69	4785,61	24858	23928		9951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	249502 С	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	кг	3	15	461,00				6915		
2	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	5		50425,71	13697,32	252129	68487	66188	112453	393749
		НР - 80%; СП - 8%				23490,82	4622,54	117454	23113		29167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	146127 С	**Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм**	т	0,001	0,005	2302156,00				11511		
2.2	242737 С	**Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	22,5	112,5	463,00				52088		
3	515-101-3302	**Трансформатор распределительный трехфазный**	шт.	5		1560168,00	--	7800840	--		--	7800840
						--	--	--	--	7800840	--	
4	515-102-0402 515-102-0402 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	5		973782,00	--	4868910	--		--	4868910

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	4868910	--	
		Площадка под КТП										
5	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	60		14230,19	2600,91	853811	156054	623145	128443	1060834
		НР - 93%; СП - 8%				1243,53	1058,32	74612	63499		78580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м³	1,15	69	9020,00				622380		
6	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м³ основания	85		8767,69	2600,91	745254	221077	418477	181961	1001392
		НР - 93%; СП - 8%				1243,53	1058,32	105700	89957		74177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100261 С	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м³	1,15	97,75	4270,00				417393		
7	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т(опора под КТП). Укладка**	шт. сборных конструкций	25		2358,86	1278,34	58972	31959	--	46109	113488
		НР - 118%; СП - 8%				1080,52	482,50	27013	12063		8407	
8	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м³	9,72		41561,00	--	403973	--	403973	--	436291
		СП - 8%				--	--	--	--		32318	
		Ограждение КТП										
9	Е11-070111-0106 1107-0111-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка**	м оград	50		7924,26	2824,23	396213	141212	46662	310389	763130
		НР - 118%; СП - 8%				4166,78	1094,04	208339	54702		56528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,0346	1,73	25911,00				44826		
10	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	5		17043,60	162,30	85218	811	6770	91953	191345
		НР - 118%; СП - 8%				15527,46	57,82	77637	289		14174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,05	0,25	25911,00				6478		
11	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т	2,05		985799,00	--	2020888	--	2020888	--	2182559
		СП - 8%				--	--	--	--		161671	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	150	969,77	31,36	145466	4704	103091	28193	187552
		НР - 72%; СП - 8%			251,14	9,90	37671	1485		13893	
13	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром до 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	5051,78	212,47	101036	4249	71673	18990	129628
		НР - 72%; СП - 8%			1255,72	63,01	25114	1260		9602	
				Линейная арматура							
				Стальные конструкции							
14	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,254	959622,00	--	243744	--	243744	--	263244
		СП - 8%			--	--	--	--		19500	
				Линейная арматура							
15	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	10	359,00	--	3590	--	3590	--	3877
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
16	С1252-206-0504 252-206-0504 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	30	1339,00	--	40170	--	40170	--	43384
		СП - 8%			--	--	--	--		3214	
				Металлопрокат							
17	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01885	463375,00	--	8735	--	8735	--	9434
		СП - 8%			--	--	--	--		699	
18	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,25	380647,00	--	95162	--	95162	--	102775
		СП - 8%			--	--	--	--		7613	
19	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,003535	430960,00	--	1523	--	1523	--	1645
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
				Материалы							
20	С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	39,5	1396,00	--	55142	--	55142	--	59553
		СП - 8%			--	--	--	--		4411	
				Стандартные изделия							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1252-207-2001 252-207-2001 РСНБ РК 2022	Болт,шайба и гайка, оцинкованный	компл.	9	1200,00	--	10800	--	10800	--	11664
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
		КЛ-0,4кВ									
22	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	422,5	248,95	248,95	105181	105181	--	28464	144338
		НР - 72%; СП - 8%			--	93,57	--	39533		10693	
23	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	422,5	37,39	37,39	15797	15798	--	3143	20457
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,34	--	4369		1517	
24	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	845	320,57	209,37	270882	176918	--	123919	426387
		НР - 72%; СП - 8%			111,20	92,48	93964	78146		31586	
25	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	23,4	1656,00	--	38750	--	38750	--	41850
		СП - 8%			--	--	--	--		3100	
26	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	4056	331,34	15,47	1343915	62747	117015	856587	2376532
		НР - 72%; СП - 8%			287,02	6,30	1164153	25553		176030	
27	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	3118	65,00	--	202670	--	202670	--	218884
		СП - 8%			--	--	--	--		16214	
28	С1241-207-0402 241-207-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	938	2150,00	--	2016700	--	2016700	--	2178036
		СП - 8%			--	--	--	--		161336	
29	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4665	427,98	185,35	1996527	864658	267305	837741	3060987
		НР - 72%; СП - 8%			185,33	64,08	864564	298933		226719	
30	С1243-113-0905 243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	3,585	1159160,00	--	4155589	--	4155589	--	4488036

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		332447	
31	С1243-113-0908 243-113-0908 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	1,08		2679314,00	--	2893659	--	2893659	--	3125152
		СП - 8%				--	--	--	--		231493	
32	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	4,056		35969,46	23620,20	145892	95804	--	45582	206792
		НР - 61%; СП - 8%				12349,26	6073,91	50089	24636		15318	
33	С1249-101-0502 249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,25	м	4056		66,00	--	267696	--	267696	--	289112
		СП - 8%				--	--	--	--		21416	
34	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	243,36		4476,92	1501,45	1089503	365393	446407	390014	1597877
		НР - 93%; СП - 8%				1141,12	582,13	277703	141667		118361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,1	267,696	1656,00				443305		
		Сети наружного освещения высотой 10м с 1-м светильниками-156шт										
35	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	124,8		2054,70	--	256427	--	--	184627	476338
		НР - 72%; СП - 8%				2054,70	--	256427	--		35285	
36	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	124,8		1237,52	--	154442	--	--	111198	286891
		НР - 72%; СП - 8%				1237,52	--	154442	--		21251	
37	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Бетонирование БМ В15 Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	78		43338,28	1767,40	3380386	137857	2633318	581446	4278778
		НР - 91%; СП - 8%				7810,40	381,28	609211	29740		316947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	79,56	29407,00				2339621		
38	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство опор наружного освещения.Монтаж	т конструкций	23,712		34995,25	15310,70	829807	363048	71777	347719	1271728
		НР - 69%; СП - 8%				16657,49	4595,04	394982	108958		94202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,009485	965674,00				9159		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38.2	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,00103	0,024423	138976,00				3394		
38.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,7	16,5984	409,00				6789		
38.4	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,002371	2453940,00				5819		
38.5	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,014227	623062,00				8864		
38.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,046001	545661,00				25101		
39	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Галанн"	Опоры СТВ 10-3	компл	148		106553,57	--	15769928	--	15769928	--	17031523
		СП - 8%				--	--	--	--		1261595	
40	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3900		114,91	1,09	448149	4251	94107	253110	757341
		НР - 72%; СП - 8%				89,69	0,45	349791	1755		56082	
41	С1243-602-0104 243-602-0104 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	3,9		326426,00	--	1273061	--	1273061	--	1374906
		СП - 8%				--	--	--	--		101845	
42	Ц13-080305-0501 1308-0305-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с ртутными лампами.Установка на кронштейнах на мостиках,включая установку ПРА	шт.	148		6686,76	1991,23	989640	294702	39817	639499	1759471
		НР - 72%; СП - 8%				4426,49	1574,81	655121	233072		130332	
43	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ЕсоТес"	Светодиодный светильник с функцией диммурования Street-12-150/2E-B67(Standart)	шт.	148		91071,43	--	13478572	--	13478572	--	14556857
		СП - 8%				--	--	--	--		1078285	
44	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	156		5051,78	212,47	788078	33146	559040	148120	1011094
		НР - 72%; СП - 8%				1255,72	63,01	195892	9830		74896	
45	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диам.16 мм диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2324		380647,00	--	469109	--	469109	--	506638
		СП - 8%				--	--	--	--		37529	
46	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	234		690,16	22,64	161497	5298	89036	49418	227789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			287,02	6,30	67163	1474		16874	
47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20826	399352,00	--	83169	--	83169	--	89823
		СП - 8%			--	--	--	--		6654	
		Линейная арматура									
48	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Галанн"	**Кронштейн КИ-1 1х2,0**	шт.	156	11839,29	--	1846929	--	1846929	--	1994683
		СП - 8%			--	--	--	--		147754	
49	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Галанн"	**Кронштейн КИ-1/1 0,5х1,5**	шт.	156	8651,79	--	1349679	--	1349679	--	1457653
		СП - 8%			--	--	--	--		107974	
50	С1252-207-2001 252-207-2001 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (0,6кг)**	шт.	1872	1200,00	--	2246400	--	2246400	--	2426112
		СП - 8%			--	--	--	--		179712	
51	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,47108	463375,00	--	681662	--	681662	--	736195
		СП - 8%			--	--	--	--		54533	
52	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8892	399352,00	--	355104	--	355104	--	383512
		СП - 8%			--	--	--	--		28408	
53	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,08736	403617,00	--	35260	--	35260	--	38081
		СП - 8%			--	--	--	--		2821	
54	С1252-207-0901 252-207-0901 РСНБ РК 2022	**Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017**	10 шт.	62,4	1835,00	--	114504	--	114504	--	123664
		СП - 8%			--	--	--	--		9160	
55	С1252-207-1032 252-207-1032 РСНБ РК 2022	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	156	1758,00	--	274248	--	274248	--	296188
		СП - 8%			--	--	--	--		21940	
56	С1252-207-1106 252-207-1106 РСНБ РК 2022	**Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	156	5055,00	--	788580	--	788580	--	851666
		СП - 8%			--	--	--	--		63086	
57	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк плоский SOT28 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	156	2873,00	--	448188	--	448188	--	484043
		СП - 8%			--	--	--	--		35855	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								90355045
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5831900				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3206935			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1267962			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						57333928		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						12669750		
		- Накладные расходы	Тенге							5558107	
		- Сметная прибыль	Тенге							5754428	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							90355045	

СТОИМОСТЬ СМР:	77685295
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	12669750
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	1009909
ИТОГО	78695204
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,14%	897125
ИТОГО	79592329
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1591847
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	93853926
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=1	93853926
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=128524700,21/131147653=0,98	91976847
НДС, 12%	11037222
ИТОГО ПО АКТУ	103014069

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»
БИН 000340003074
Руководитель Халелов Азамат Ергалиевич
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «UES»
БИН 130540003117
Директор Имашов Нұрбол Асылбекұлы
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройсервис КНК»
Эксперт Мусин Асылхан Асилбекович
ИИН 920214350804;
Аттестаты №KZ88VJE00040129 от 06.08.2018 г, №KZ03VJE00040689 от 28.08.2018 г, №KZ37VJE00041532 от 09.10.2018 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖайыкСтройПроект»
Эксперт Фадин Андрей Викторович
Приказ №1 от 04.04.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), № приказа, подпись, печать)