Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«10» июля 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «UES», 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Сарайшык, дом № 81/1***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Имашов Нурбол Асылбекулы***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство по освещению ул.Айткулова от трассы Уральск-Саратов до ул.Жангир хана в г.Уральск, ЗКО», 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Айткулова от трассы Уральск-Саратов до улицы Жангир хана***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска», Руководитель Нурмаков Абылай Булатович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Аймак Строй Проект», БИН 210540034907, ГСЛ № 22000156 от 10.01.2022г., III категория, Товарищество с ограниченной ответственностью «ASKU Energy», БИН 140340025281, ГСЛ № 19008016 от 05.04.2019г., III категория, Товарищество с ограниченной ответственностью «QazRAstroy», БИН 090240013381, ГСЛ № 18014974 от 12.01.2024г., I категория***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖайыкСтройПроект», рабочий проект № 14-20***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» № 159 от 4.11.2022 года.***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяжённость трассы	км	3,826	3,826	3,826	3,826

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Настоящий проект выполнен на основании технического задания на проектирования, с учетом требований заказчика и в соответствии с действующими ПУЭ и нормами Характер потребления электроэнергии: Постоянный.
Категория надежности электроснабжения: III
Точка подключения: По техническим условиям АО "Зап.Каз.РЭК"

ВЛ-10кВ

Для электроснабжения проектируемых КТПГ40-10/0.4кВ проектом принято выполнить строительство ВЛ 10кВ с неизолированным проводом АС-35/6,2 на базе железобетонных опора согласно типовой серии 3.407.1-143. Согласно выданным ТУ и для коммутации ВЛ Разъединитель РЛНД-10 установить на первой отпечённых опорах и концевых анкерных опорах типа А10-1+КР-1 согласно типовой серии 3.407.1-143.

Строительство КТПГ40-10/0,4кВ

Для электроснабжения проектируемого уличного освещения проектом принято выполнить строительства КТПГ40-10/0,4кВ согласно технической задании и ТУ АО "Зап.Каз.РЭК". КТПГ40-10/0.4кВ предусмотреть масляными трансформаторами. Установочные чертежи, планы заземление и ограждение смотреть в проекте. Точку подключения и место установки КТПГ40-10/0,4кВ согласовать с заинтересованными органами.
Для питания и управления на корпусе проектируемых подстанции установить шкаф управление наружным освещением (ШУНО). Управления освещение предусмотрено вручную с помощью кнопок, установленных на фасаде ШУНО, а также автоматический с помощью фотореле или таймера времени.
Учет электрической энергии осуществляется с помощью счетчиков активной и реактивной мощности с передачей данных в системе АСКУЭ АО "Зап.Каз.РЭК"

Строительство КЛ-0.4кВ

Для электроснабжения опор освещение проектом предусмотрено строительство КЛ-0.4кВ. Кабельную линию разработать согласно типовой серии А11-2011 с траншеи типа Т1. Кабель марки АВБшВ проложить по кабельной траншее в ПНД трубе по всей трассе. При пресечении и параллельной прокладке кабелей с другими инженерными сооружениями траншею разработать вручную. От механических повреждений над кабельные линии проложить сигнальную ленту.

Осветительные приборы

Для освещения улицы им. Айткулова проектом принято светодиодные светильники Street-12-(120-160)2E-B67 с мощностью 150Вт установленных на опорах освещения с помощью консолей К1-1,5-1,0. Высота световых точек 10м.

Опора освещения

Для установки светодиодных светильников проектом предусмотрена строительство опор освещение. Опора освещение ОГС-10 устанавливается на расстоянии 0.6м от полотна дороги. Установка опор ОГС-10 ведется с использованием закладного фундамента. Металлический элемент такого фундамента монтируется бетонную основу на глубину 2 м. цоколе опор предусмотрены место для установки автоматического выключателя для защиты и коммутации светильников. Питания светильников предусмотрено кабелем ВВГнг 3х1.5мм проложенной внутри опоры освещение. Для защиты от электрического тока все металлические части опоры должен быть заземлено.

Освещение остановок и пешеходных переходов

Проектом предусмотрено освещения остановок и пешеходных переходов с помощью Комплект освещения пешеходного перехода STGM на солнечной батарее. Место установки опор освещения определить по месту.
Для безопасности движения проектом предусмотрено Светодиодные дорожные индикатор GR3211 (LRM-1) монтируемых в дорожное полотно. Электроснабжения дорожных индикаторов осуществляется с помощью солнечных батареек смонтированных в корпус индикаторов.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2024 года***;
месяц, год

окончание работ ***июль 2024 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***2,5 месяца***;
фактически ***2,5 месяц***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ _____ _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« _____» _____дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) _____(***Не требуется***) _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство по освещению ул.Айткулова от трассы Уральск-Саратов до ул.Жангир хана в г.Уральск, ЗКО»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Имашов Нурбол Асылбекулы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата « ____» _____**2024г.**

Место печати (при наличии)