Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"22" июля 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION", г. Павлодар, ул. Литвинова 1/5**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Шарапиденов Олжас Бауржанович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт Дома культуры села Жанабет Бобровского сельского округа района Тереңкөл Павлодарской области, по адресу: село Жанабет, улица Кооперативная, 48**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел культуры, физической культуры и спорта района Тереңкөл", руководитель Бектасова Б.Ж.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «фирма Павлодарлесхолдинг», государственная лицензия №13017240 от 30 октября 2013 года (II категория), г. Астана.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГККП «Дом культуры с. Жанабет аппарата акима Бобровского сельского округа»**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусмотрено:
- ремонт и теплоизоляция фасадов; - ремонт внутренней отделки помещений;
В целях пожарной безопасности для отделки помещений использованы (согласно СНиП РК 2.02-05-2009, п. 3.5) строительные материалы не горючие (НГ) и слабогорючие (Г-1), прошедшие пропитку антипиренами. Для повышения энергоэффективности здания применено устройство теплоизоляции (минплита ПП-60) толщиной 130 мм
Разобрать мелкие покрытия и обделки из листовой стали - пояса, сандрики,желоба, отливы = 690п.м. 3. Произвести очистку стен и потолков от существующей отделки.
Площадь очистки стен от окраски = 1296.32м2. Площадь очистки потолков от окраски = 800.50м2. 4. Внутренние поверхности наружных стен теплоизолируются жидкой керамической теплоизоляцией по типу "Камкор Классик" общей площадью 490м2.
5. Полы из керамических плиток должны быть выполнены из плиток с антискользящим покрытием, с шероховатой поверхностью. 6. Детали полов и примыкания полов (плинтус) к стенам и перегородкам, приняты согласно требованиям по СНиП РК 3-02-03-2003 "Полы" 7. Плинтус из керамической плитки выполнить на цементно-песчаном растворе М150 под наклоном 60° к стене. Общая длина плинтуса 291.4м.п. Плинтус из ПВХ общая длина 503.6м.п. Уровень ответственности здания – II нормальный (технически не сложный). Степень огнестойкости здания (сооружения) – III.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **1 мая 2020 г.**;
месяц, год

окончание работ **22 июля 2020 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 месяца;
фактически, месяц: 2 месяца 22 календарных дня;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт Дома культуры села Жанабет Бобровского сельского округа района Теренкөл Павлодарской области, по адресу: село Жанабет, улица Кооперативная, 48** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION" Шарапиденов О. Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)