Заказчик: **БИН 991140005229, ТОО "ДМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **БИН 070340014627 ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий АБП, лыжной, гаража, судейской, щитовой, спортивного манежа, спортивных площадок по адресу Павлодарская обл., Успенский р-н., с.Успенка, ул. Шевченко, 1а**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт зданий АБП, лыжной, гаража, судейской, щитовой, спортивного манежа, спортивных площадок**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №07/23-4 13.06.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 03.08.2023 г.

за август

на Общестроительные работы №051-04-12-2020/АС

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуат а-ция	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1212-0104-0501	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	901,4	161,45	0	145531	0	0	104779	270335	
						161,45	0	145531	0	0	20025		

2	2	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	257,7	161,45	0	41606	0	0	29956	77287
						161,45	0	41605	0	0	5725	
3	5	1218-0101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	16,94	1984,35	1225,03	33615	20752	0	13376	50750
						759,32	337,37	12863	5715	0	3759	
4	8	1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 84 %	м2	7,2	1646,42	165,87	11854	1194	0	9462	23021
						1480,55	83,9	10660	604	0	1705	
5	9	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	0,81	910,76	–	738	0	0	531	1371
						910,76	–	738	0	0	102	
6	10	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	1,89	1056,41	165,87	1997	313	0	1547	3827
						890,54	83,9	1683	159	0	283	
7	11	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=7; кмат1=0,5;	м2	5,67	1390,68	31,51	7885	179	0	5370	14315
						1359,17	13,63	7706	77	0	1060	
8	19	4111-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	15	107		1605		0	0	1733
						–		0		0	128	

9	20	41 21-0201-05-00	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5000;	т·км	75	56		4200		0	0	4536
						–		0		0	336	
		Раздел 2 Административное здание и спортманеж										
		2.1 Фасад										
10	21	11 15-0109-05-01	Фасады вентилируемые: Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1247,65	3565,89	13,78	4448983	17193	2001330	1946883	6907535
						1948,03	2,52	2430460	3144	0	511669	
11	24	29 00-0000-02 75(пл)	Сайдинг L брус-15х240 (Norman-0.5), ширина 0,264 мм К=1,100;	м2	1372,8	2107		2892490		2892490	0	3123889
						–		0		0	231399	
12	25	29 00-0000-02 76(пл)	Планка завершающая 3000х30х25мм	шт	70	1179		82530		82530	0	89132
						–		0		0	6602	
13	26	29 00-0000-02 77(пл)	Начальная планка 3000х20х10мм	шт	70	469		32830		32830	0	35456
						–		0		0	2626	
14	27	29 00-0000-02 78(пл)	Угол наружный 3000х75х75мм	шт	21	2054		43134		43134	0	46585
						–		0		0	3451	
15	28	29 00-0000-02 79(пл)	Угол внутреннии 3000х75х75мм	шт	4	2054		8216		8216	0	8873
						–		0		0	657	
16	29	29 00-0000-02 80(пл)	Стыковочная планка 3000х75мм	шт	240	2607		625680		625680	0	675734

						–		0		0	50054
		Раздел 3 Лыжная база и гараж									
17	67	2900-0000-0278(пл)	Угол наружный 3000х75х75мм	шт	4	2054		8216		8216	0	8873
						–		0		0	657
18	68	2900-0000-0280(пл)	Стыковочная планка 3000х75мм	шт	22	2607		57354		57354	0	61942
						–		0		0	4588
		3.2 Отмостка									
19	69	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,66	3862,14	1009,92	21860	5716	11755	6164	30266
						775,32	395,79	4388	2240	0	2242
		3.3 Окна									
20	72	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	7,2	2922,14	171,24	21039	1233	10791	8633	32046
						1252,22	80,05	9016	576	0	2374
21	73	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,2	24589		177041		177041	0	191204
						–		0		0	14163
22	74	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	5,4	1972,61	4,9	10652	26	9385	1128	12722

					229,7	2,37	1240	13	0	942	
23	75	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	4,8	949,28	2,1	4557	10	3187	982	5982
						283,14	1,04	1359	5	0	443	
24	76	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2	8,4	2493,22	20,81	20943	175	4698	12900	36550
						1913,1	6,57	16070	55	0	2707	
25	78	2900-0000-0040(пл)	Москитные сетки на окна	м2	2,7	3571		9642		9642	0	10413
						–		0		0	771	
		3.6 Внтуренняя отделка										
26	91	1212-0102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов НР = 72 %	м2	349,22	231,59	5,85	80876	2043	63782	10869	99085
						43,1	0,13	15051	45	0	7340	
27	92	1110-0104-0206	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву НР = 90 %	м2 потолков	94	261,23	2,96	24555	278	1011	21060	49264
						247,51	1,43	23266	134	0	3649	
28	93	2105-0109-0511	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	94	1795		168730		168730	0	182228
						–		0		0	13498	

29	94	11 15-0203-01 05	известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2	207,62	1249,3	56,29	259380	11687	81065	141152	432575
						802,56	47,26	166628	9812	0	32043	
30	95	11 15-0206-02 04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	207,62	1390,05	11,68	288602	2425	138555	118714	439901
						711,02	3,71	147622	770	0	32585	
31	96	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2	207,62	412,27	2,9	85595	602	28928	45087	141137
						270,04	1,41	56066	293	0	10455	
		3.8 Кровля										
32	104	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	25,5	21149		539300		539300	0	582444 Казахстан
						–		0		0	43144	
33	115	1 110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3	3,01	89182,32	1405,69	268439	4231	195758	63129	358093
						22740,9	562,4	68450	1693	0	26525	
34	116	1 208-0101-1 402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	220,5	627,53	11,97	138370	2639	95040	30239	182098
						184,54	5,93	40691	1308	0	13489	

35	117	1112-0101-07 16	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	220,5	3847,63	21,14	848402	4661	697770	135857	1063000
						662	7,71	145971	1700	0	78741	
36	118	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	24	1936,13	11,54	46467	277	38479	7158	57915
						321,3	2,87	7711	69	0	4290	
37	119	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	38	2094,91	1072,34	79607	40749	28557	17610	104994
						271,08	232,62	10301	8840	0	7777	
38	120	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	7,383	8811,79	57	65057	421	58273	5891	76624
						861,9	24,79	6363	183	0	5676	
39	121	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	220,5	306,76	2,65	67641	584	59857	6710	80299
						32,65	1,16	7199	256	0	5948	
40	122	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР = 90 %	м2	12,16	1533,34	36,94	18645	449	912	15727	37122
						1421,42	15,62	17284	190	0	2750	
41	123	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,27	51717		13964		13964	0	15081 Казахстан
						–		0		0	1117	
42	124	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 %	м2	13,3	439,88	15,12	5850	201	314	4888	11597

					401,12	7,25	5335	96	0	859	
43	125	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,29	51717		14998		14998	0	16198	Казахстан
						–		0		0	1200		
44	126	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	10,89	200		2178		2178	0	2352	
						–		0		0	174		
45	127	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,72	314		854		854	0	922	
						–		0		0	68		
46	128	2113-0202-0119	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,272	757		206		206	0	222	
						–		0		0	16		
47	129	2113-0203-0211	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,096	683		66		66	0	71	
						–		0		0	5		
48	130	2105-0307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	9	306		2754		2754	0	2974	
						–		0		0	220		

49	131	1110-0106-0101									
		Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	1	18151,59	841,33	18152	841	10720	6243	26347
					6590,72	345,95	6591	346	0	1952	
50	132	2109-0101-6801									
		Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,8	26965		21572		21572	0	23298
					–		0		0	1726	
		Раздел 4 Электрощитовая									
		4.1 Фасад									
51	135	1115-0109-0501									
		Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	81,5	3565,89	13,78	290620	1123	130733	127175	451219
					1948,03	2,52	158764	205	0	33424	
52	138	2900-0000-0275(пл)									
		Сайдинг L брус-15х240 (Norman-0.5), ширина 0,264 мм К=1,100	м2	89,65	2107		188893		188893	0	204004
					–		0		0	15111	
53	139	2900-0000-0276(пл)									
		Планка завершающая 3000х30х25мм	шт	10	1179		11790		11790	0	12733
					–		0		0	943	

54	140	2900-0000-0275(пл)	Начальная планка 3000х20х10мм	шт	10	469		4690		4690	0	5065
						–		0		0	375	
55	141	2900-0000-0278(пл)	Угол наружный 3000х75х75мм	шт	4	2054		8216		8216	0	8873
						–		0		0	657	
56	142	2900-0000-0280(пл)	Стыковочная планка 3000х75мм	шт	10	2607		26070		26070	0	28156
						–		0		0	2086	
		4.6 Кровля										
57	167	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	30,8	638,57	101,3	19668	3120	9760	6957	28755
						220,4	25,13	6788	774	0	2130	
58	171	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	39,1	3847,63	21,14	150442	827	123732	24090	188495
						662	7,71	25884	301	0	13963	

Итого	**16 637 518**
в том числе	
зарплата рабочих-строителей, тенге	3 599 284
затраты на эксплуатацию машин, тенге	123 949
в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 603
материалы, изделия и конструкции, тенге	8 745 806
перевозка грузов, тенге	5 805
накладные расходы, тенге	2 930 267
в т.ч. зарплата, тенге	263 724
сметная прибыль (8 %), тенге	1 232 404
Всего	**16 637 518**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**332 750**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**16 970 268**
Итого в ценах 2021 г. (к=1,05)	**17 818 782**
Итого в ценах 2021 г. с коэф.субподр.	**16 964 286**
НДС (12 %)	2 035 714
Итого	**19 000 000**

Сдал (Субподрядчик)

БИН 991140005229, ТОО "ДМ" г.Павлодар, ул.Сатпаева 65, офис 2, тел.22 80 02

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Байкенов М.Х.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "TABYS POWER CONSTRUCTION"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шарапиденов О.Б**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **БИН 991140005229, ТОО "ДМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **БИН 070340014627 ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий АБП, лыжной, гаража, судейской, щитовой, спортивного манежа, спортивных площадок по адресу Павлодарская обл., Успенский р-н., с.Успенка, ул. Шевченко, 1а**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт зданий АБП, лыжной, гаража, судейской, щитовой, спортивного манежа, спортивных площадок**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №07/23-4 13.06.2023 г

Акт приемки выполненных работ №2 от 29 августа 2023 г.

за август

на Покрытия №51-04-12-2020/ГП

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Сектор для толкания ядра

1	1 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	2512	815,18	246,12	2047721	618254	1347068	278590	2512416
					32,8	69,89	82399	175555	–	186105	
2	2 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2512	1900,9	125,09	4775051	314227	4351522	199025	5372002
					43,51	29,85	109302	74980	–	397926	
3	3 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	2512	4245,45	15,08	10664567	37869	9028383	1163903	12774748
					636,27	7,25	1598315	18217	–	946278	
4	4 2900-0000-0194(пл)	Тартановое покрытие	м2	2512	5982		15026784		15026784	–	16228927
					–		–		–	1202143	
	Раздел 4 Прыжковая яма										
5	5 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	2512	815,18	246,12	2047721	618254	1347068	278590	2512416

	32,8	69,89	82399	175555	–	186105

Итого	**39 400 509**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 872 415
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 588 604
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	444 307
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 100 825
- накладные расходы, тенге	1 920 108
в т.ч. зарплата, тенге	172 810
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 918 557
Всего	**39 400 509**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**788 010**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**40 188 519**
Итого в ценах 2021 г. (к=1,05)	**42 197 945**
Итого в ценах 2021 г. с коэф.субподр.	**34 449 750**
НДС (12 %)	4 133 970
Итого	**38 583 720**

Принял (Подрядчик)

БИН 991140005229, ТОО "ДМ" г.Павлодар, ул.Сатпаева 65, офис 2, тел.22 80 02

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Байкенов М.Х.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "TABYS POWER CONSTRUCTION"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шарапиденов О.Б**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **БИН 991140005229, ТОО "ДМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **БИН 070340014627 ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий АБП, лыжной, гаража, судейской, щитовой, спортивного манежа, спортивных площадок по адресу Павлодарская обл., Успенский р-н., с.Успенка, ул. Шевченко, 1а**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт зданий АБП, лыжной, гаража, судейской, щитовой, спортивного манежа, спортивных площадок**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №07/23-4 13.06.2023 г

Акт приемки выполненных работ №2 от 29 августа 2023 г.

за август

на Покрытия №51-04-12-2020/ГП

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Сектор для толкания ядра

1	1 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	2512	815,18	246,12	2047721	618254	1347068	278590	2512416
					32,8	69,89	82399	175555	–	186105	
2	2 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2512	1900,9	125,09	4775051	314227	4351522	199025	5372002
					43,51	29,85	109302	74980	–	397926	
3	3 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	2512	4245,45	15,08	10664567	37869	9028383	1163903	12774748
					636,27	7,25	1598315	18217	–	946278	
4	4 2900-0000-0194(пл)	Тартановое покрытие	м2	2512	5982		15026784		15026784	–	16228927
					–		–		–	1202143	
	Раздел 4 Прыжковая яма										
5	5 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	2512	815,18	246,12	2047721	618254	1347068	278590	2512416

	32,8	69,89	82399	175555	–	186105

Итого	
в том числе	**39 400 509**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 872 415
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 588 604
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	444 307
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 100 825
- накладные расходы, тенге	1 920 108
в т.ч. зарплата, тенге	172 810
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 918 557
Всего	**39 400 509**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	788 010
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**40 188 519**
Итого в ценах 2021 г. (к=1,05)	**42 197 945**
Итого в ценах 2021 г. с коэф.субподр.	**34 449 750**
НДС (12 %)	4 133 970
Итого	**38 583 720**

Принял (Подрядчик)

БИН 991140005229, ТОО "ДМ" г.Павлодар, ул.Сатпаева 65, офис 2, тел.22 80 02

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Байкенов М.Х.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "TABYS POWER CONSTRUCTION"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шарапиденов О.Б**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

37

Форма

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены регио Павлодарская обл.

Заказчик: **БИН 991140005229, ТОО "ДМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **БИН 070340014627 ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий АБП, лыжной, гаража, судейской, щитовой, спортивного манежа, спортивных площадок по адресу Павлодарская обл., Успенский р-н., с.Успенка, ул. Шевченко, 1а**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт зданий АБП, лыжной, гаража, судейской, щитовой, спортивного манежа, спортивных площадок**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №07/23-4 13.06.2023 г

Акт приемки выполненных работ №3 от 12.09.2023 г.

за сентябрь

на Покрытия №51-04-12-2020/ГП

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 4 Прыжковая яма

1	6 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2512	1900,9	125,09	4775051	314227	4351522	199025	5372002
					43,51	29,85	109302	74980	–	397926	
2	7 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	2512	4245,45	15,08	10664567	37869	9028383	1163903	12774748
					636,27	7,25	1598315	18217	–	946278	
3	8 2900-0000-0194(пл)	Тартановое покрытие	м2	2512	5982		15026784		15026784	–	16228927
					–		–		–	1202143	

Раздел 5 Минифутбольное поле

4	9 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	180	3244,22	1033,72	583959	186070	373032	70319	706620
					138,09	223,63	24857	40253	–	52342	

5	10	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1800	815,18	246,12	1467316	443017	965255	199628	1800300
						32,8	69,89	59044	125797	–	133356	
6	11	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	-9000	42,63	9,78	-383628	-87994	-295634	-27686	-444219
						–	2,85	–	-25635	–	-32905	
7	12	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1800	815,18	246,12	1467316	443017	965255	199628	1800300
						32,8	69,89	59044	125797	–	133356	

8	13	1127-0403-0104										
			Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-12,000;	м2 основания	-21600	42,63	9,78	-920708	-211187	-709521	-66445	-1066125	
						–	2,85	–	-61523	–	-78972	
9	14	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,020;	м3	36	1171,81	1033,72	42185	37214	–	14063	60748	
						138,08	223,61	4971	8050	–	4500		
10	15	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	36	1190		42840		42840	–	46267	Казахстан
						–		–		–	3427		
11	16	8601-0703-0102											
			Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР = 0	м2	1800	5354	440	9637200	792000	7367400	1607400	12144168	
						821	124	1477800	223200	–	899568	

12	17 2101-0405-0101	Песок кварцевый	т	27	1247		33669		33669	–	36363	Казахстан
					–		–		–	2694		
13	18 2900-0000-0290(пл)	Резиновый гранулянт, фракции 0,8-2,0мм	кг	16900	116		1960400		1960400	–	2117232	
					–		–		–	156832		

Раздел 6 Волейбольное поле

14	19 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	72,8	3244,23	1033,74	236180	75256	150871	28440	285790	
					138,09	223,63	10053	16280	–	21170		
15	20 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	675	815,18	246,12	550244	166132	361971	74861	675113	
					32,8	69,89	22141	47175	–	50008		

16	21	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	-3375	42,63	9,78	-143861	-32998	-110863	-10382	-166582
						–	2,85	–	-9613	–	-12339	
17	22	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	675	815,18	246,12	550244	166132	361971	74861	675113
						32,8	69,89	22141	47175	–	50008	

18	23 1	127-0403-0104										
			Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-12,000;	м2 основания	-8100	42,63	9,78	-345265	-79195	-266070	-24917	-399797	
						–	2,85	–	-23071	–	-29615	
19	24	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,020;	м3	13,5	1171,78	1033,7	15819	13955	–	5274	22780	
						138,07	223,63	1864	3019	–	1687		
20	25	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	13,5	1190		16065		16065	–	17350	Казахстан
						–		–		–	1285		

Итого	**52 687 098**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 389 532
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 263 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	610 101
- материалы, изделия и конструкции, тенге	39 623 330
- накладные расходы, тенге	3 507 972

в т.ч. зарплата, тенге	315 718
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 902 749
Всего	**52 687 098**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 053 742**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**53 740 840**
Итого в ценах 2021 г. (к=1,05)	**56 427 882**
Итого в ценах 2021 г. с коэф.субподр.	**41 962 333**
НДС (12 %)	5 035 480
Итого	**46 997 813**

Принял (Подрядчик)

БИН 991140005229, ТОО "ДМ" г.Павлодар, ул.Сатпаева 65, офис 2, тел.22 80 02

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Байкенов М.Х.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "TABYS POWER CONSTRUCTION"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шарапиденов О.Б**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **БИН 991140005229, ТОО "ДМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **БИН 070340014627 ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт зданий АБП, лыжной, гаража, судейской, щитовой, спортивного манежа, спортивных площадок по адресу Павлодарская обл., Успенский р-н., с.Успенка, ул. Шевченко, 1а**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт зданий АБП, лыжной, гаража, судейской, щитовой, спортивного манежа, спортивных площадок**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №07/23-4 13.06.2023 г

Акт приемки выполненных работ №4 от 23.09.2023 г.

за сентябрь

на Нулевая смета №2

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 ДОБАВИТЬ													
2.1 Локальная смета 2-1-1													
1	16	1127-1301-0101	Спортивный паркет . Устройство НР = 108 %	м2	610	4253,33	22,96	2594531	14006	2192401	424379	3260423	
						636,27	7,9	388125	4819	–	241513		

2	17	2900-0000-0194 к(пл)	Паркет TARKETT дуб	м2	616,6716	29470,206	18173439	18173439	– 19627314
						–	–	–	1453875

Итого по акту ДОБАВИТЬ	**22 887 738**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	388 125
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 006
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 819
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 365 840
- накладные расходы, тенге	424 379
в т.ч. зарплата, тенге	38 194
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 695 388
Всего	**22 887 738**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**457 755**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**23 345 492**
Итого в ценах 2021 г. (к=1,05)	**24 512 767**
Итого в ценах 2021 г. С коэф.субподр	**24 481 740**
НДС (12 %)	2 937 809
Итого	**27 419 549**

Принял (Подрядчик)

БИН 991140005229, ТОО "ДМ" г.Павлодар, ул.Сатпаева 65, офис 2, тел.22 80 02

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Байкенов М.Х.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "TABYS POWER CONSTRUCTION"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шарапиденов О.Б**

(должность, подпись, расшифровка подписи)