"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: ГУ " Отдел образования Железинского района"

Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада, цоколя, крылец, балконных переходов, благоустройство территории, замены оконных блоков и наружных дверных блоков КГУ «Прииртышская ОСШ им. Т.П. Праслова отдела образования акимата Железинского района»

Договор № 347 от 2020-05-04

Акт №4
приемки выполненных работ от 23.06.2020г
(локальная смета 7-1-1)

Благоустройство территории

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Покрытие								
		2.1 Тип 1								
5	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)10 смК=0,850; *м2 основания*	138,125	655,07 / 23,1	157,1 / 45,49	90480 / 3191	21699 / 6283	5713 / 60,3	0,033 / 0,04436	4,55813 / 6,12723
6	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-5,000; *м2 основания*	-690,625	37,39 / –	8,51 / 2,41	-25824 / –	-5875 / -1664	-1003 / 60,3	– / 0,00251	– / -1,73347
7	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,050;	6,90625	2939,82	784,07	20306	5415	979	0,144	0,9945

	м3 материала основания в плотном теле								
			98,9	136,11	683	940	60,3	0,1357	0,93718
8 11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствороМК=0,850;	138,125	356,89	28,2	49296	3895	27466	0,458	63,26125
	м2 тротуара								
			320,61	9,16	44284	1265	60,3	0,0097	1,33981
9 21-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91К=0,850;	138,125	2369,71		327316				
	м2								
10 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий БР100.20.8К=0,850;	38,25	2038,24	19,74	77963	755	11830	0,698	26,6985
	м бортового камня								
			505,83	7,08	19348	271	60,3	0,0065	0,24863
2.2 Тип 2, 3, 4									
11 11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)10 ммК=0,850;	1481,55	655,07	157,1	970523	232757	61279	0,033	48,89115
	м2 основания								
			23,1	45,49	34225	67398	60,3	0,04436	65,72156
12 11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-5,000;	-7407,75	37,39	8,51	-276995	-63014	-10763	–	–
	м2 основания								
			–	2,41	–	-17849	60,3	0,00251	-18,59345
13 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. УстройствоК=0,850;	1481,55	1734,21	66,01	2569312	97796	40815	0,0336	49,78008
	м2 покрытия								
			27,72	17,96	41074	26612	60,3	0,01683	24,93449
14 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий БР100.20.8	199,58	2038,25	19,74	406792	3939	61725	0,698	139,30684
	м бортового камня								
			505,82	7,08	100951	1413	60,3	0,0065	1,29727
	Итого прямые затраты по разделу 2				**4209169**				**333**

		80
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	243 756	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	297 367	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 669	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 668 046	
Накладные расходы I уровня, тенге	198 041	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 407 210	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	158 660	
Итого, тенге	4 565 870	
Сметная прибыль (8 %), тенге	365 270	
Итого по разделу на подряд, тенге	**4 931 140**	
Итого прямые затраты по смете	**4209169**	**333**
		80
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	243 756	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	297 367	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 669	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 668 046	
Накладные расходы I уровня, тенге	198 041	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 407 210	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	158 660	
Итого, тенге	4 565 870	
Сметная прибыль (8 %), тенге	365 270	
Всего, тенге	**4 931 139,41**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	59 173,67	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 990 313,08**	
В текущих и прогнозных ценах (Иинф=1,06)	5289731,86	
с учетом понижающего коэффициента к=0,899999952	4 760 758,42	
НДС (12 %)	571 291,01	
Всего по акту с учетом НДС	**5 332 049,43**	

Заказчик _____ И.О. Руководителя Капаров Н.С.

Подрядчик _____ **Директор Шарапиденов О.Б.**

Технический надзор _____ Эксперт ТОО "УКС-ПВ" Таскарин А.С.

Авторский надзор _____ **Эксперт ТОО "АрхПроект-А" Каирбеков А.Т.**