Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за март 2018года

Подрядчик: ТОО "Таразстрой-2004"

Субподрядчик: ТОО "Интеллект Азия"

Договор б/н от "03" апреля 2017 г.

Наименование строительства и его адрес: по объекту " Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области	4 661 954	4 661 954			4 661 954	4 661 954		
2	В том числе НДС	499 495	499 495			499 495	499 495		

Подрядчик:

ТОО "Таразстрой-2004"

Директор _____ Джунусов М. А.

Субподрядчик:

ТОО "Интеллект Азия"

Директор _____ Лигай А. Г.

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"**

Договор: **без номера от 03 апреля 2017 года.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"**

Стройка **ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ, МЕРКИ АУДАНЫ, СУРАТ АУЫДЫК ОКРУГИНЕ КАРАСТЫ ТЕСКЕНТОГАН АУЫЛЫ, СЫПАТАЙ КОШЕСИНИН БОЙЫНАН 150 ОРЫНДЫК МЕКТЕП КУРЫЛЫСЫ**

наименование, адрес

Объект **Наружные сети водопровода и канализации. Смета 06-03.**

А К Т

выполненных работ за март 2018 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1**	**Е0101-13-6**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**852,234**	**46,51**	**44,35**	**39636**	**37795**	**15862**	**0,01**	**13**
				м3	**2,16**	**17,03**	**1841**	**14512**	**97**	**0,07**	**59**
2	**2**	**Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**26,358**	**467,1**	**0**	**12312**	**0**	**13912**	**2,98**	**78**
				м3	**467,1**	**0**	**12312**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	**3**	**Е0123-1-1**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**22**	**1428,2**	**152,52**	**31420**	**3355**	**6030**	**1,02**	**22**
				м3	**153,68**	**57,15**	**3381**	**1257**	**130**	**0,28**	**6**
4	**4**	**Е0101-24-6**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/во временный отвал/**	**878,592**	**6,01**	**6,01**	**5277**	**5277**	**1776**	**0**	**0**
				м3	**0**	**2,08**	**0**	**1831**	**97**	**0,01**	**6**
5	**5**	**Е0101-24-14#т.ч. п-3.70 К=0,85 К=4**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	**878,592**	**16,16**	**16,16**	**14201**	**14201**	**4779**	**0**	**0**
				м3	**0**	**5,61**	**0**	**4927**	**97**	**0,02**	**16**
6	**6**	**Е0101-18-4**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**85,8**	**44,26**	**41,2**	**3797**	**3535**	**1523**	**0,02**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	3,06	15,24	263	1307	97	0,06	5
7	7	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	145,86	45		6564				
				т							
8	8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, мягким грунтом	85,7	134,1	0	11492	0	12986	0,97	83
				м3	134,1	0	11492	0	113	0	0
9	9	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/из временного отвала/	770,792	6,01	6,01	4630	4630	1558	0	0
				м3	0	2,08	0	1606	97	0,01	5
10	10	Е0101-24-14#т.ч. п-3.70 К=0,85 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	770,792	16,16	16,16	12459	12459	4193	0	0
				м3	0	5,61	0	4322	97	0,02	14
11	11	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	770,792	3,35	3,35	2583	2583	869	0	0
				м3	0	1,16	0	896	97	0	3
12	12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	770,792	21,55	4,52	16608	3481	12733	0,11	83
				м3	17,03	0	13127	0	97	0	0
13	13	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3/лишнего грунта/	107,8	56,25	52,36	6064	5645	2432	0,03	3
				м3	3,89	19,37	419	2088	97	0,08	8
14	14	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	188,65	45		8489				
				т							
15	15	Е0101-20-1	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	107,8	3,08	2,66	332	287	138	0	0
				м3	0,39	0,93	42	100	97	0	0
16	16	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,22	96708,9	47796,27	21276	10515	17431	286	63
				км	48375	12572,33	10643	2766	130	49,07	11
17	17	С130804-2312 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 176х2,3 SN8 РЕ ГОСТ Р 54475-2011	220	618		135960				
				м							
18	18	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	12,9	19433,78	2308,84	250696	29784	52837	13,87	179
				м3	2286	864,68	29489	11154	130	4,22	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,1	23100		71610				
				м3							
20	20	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо опорное ПД-6	13	3120		40560				
				шт							
21	21	С143018-30 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	0,58	3562,5		2066				
				м							
22	22	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,77	4370		7735				
				м							
23	23	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,78	3800		6764				
				м							
24	24	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	6,125	17319,13	1538,85	106080	9425	17455	9,65	59
				м3	1615,95	576,23	9898	3529	130	2,81	17
25	25	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,95	23100		45045				
				м3							
26	26	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	2,95	7026,5		20728				
				м							
27	27	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	2,67	6110		16314				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-91	12	8060		96720				
				шт							
29	29	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
				комплект							
30	30	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,222	13711,47	5475,87	3044	1216	1317	28,9	6
				т	5040	1552,87	1119	345	90	5,46	1
31	31	С12021-267	Стремянки	0,222	133700		29687				
				т							
32	32	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	69,42	278,45	34,29	19330	2380	1367	0,04	3
				м2	6,01	8,79	417	611	133	0,03	2
33	33	Е0127-26-5 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.4	69,42	42,05	3,02	-2919	-210	-102	0	0
				м2	0,22	0,89	-15	-62	133	0	0
34	34	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	69,42	452,85	0	31437	0	2285	0,14	10
				м2	24,75	0	1718	0	133	0	0
35	35	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	1,82	7550,05	296,6	13741	540	2203	5,95	11
				м3	915,75	110,25	1667	201	118	0,54	1
36	36	Е0122-33-5	Нестандартные стальные фасонные части диам. 100-250 мм	0,174	247994,13	49389,75	43151	8594	18420	312,7	54
				т	62775	18657	10923	3246	130	91,12	16
			ИТОГО:				1148289	155490			734
							111746	54636			226
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				193698				
			На металломонтажные работы				1317				
			Всего накладных расходов:				195015				
			Итого с накладными				1343304				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				80598				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1423902				
			Итого с временными, 3,4 %				1472315				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				1485566				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1491455				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1506178				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				4122063				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**82441**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4204504**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**504540**				
			Всего:				**4709044**				
			Итого с понижающим К= 0,99000000491				**4 661 954**				
			Итого по акту				**4 661 954**				

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз строй - 2004"

Директор _____ Джунусов М.А.

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"

Директор _____ Лигай А.Г.