Заказчик: ТОО "Жаңа Қызылорда"
Субподрядчик: ТОО "Строй Класс 2018"
Стройка «Строительство склада и цеха расположенный по адресу:город Шымкент, район Аль-Фарабиский, улица Ш.Рашидова, № 81/9.

Акт выполненных работ №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2024г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ										
1	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах**	м²		6,865	4308,74	68,89	29580	473	5039	16750	50036
		НР - 69%; СП - 8%				3505,97	30,11	24068	207		3706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	223-207-0201 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	м²		1,62	82686,00	--	133951	--	133951	--	144667
		СП - 8%				--	--	--	--		10716	
3	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м²		5,245	55181,00	--	289424	--	289424	--	312578
		СП - 8%				--	--	--	--		23154	
4	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²		9,45	2489,48	122,31	23526	1156	6308	14895	41495
		НР - 90%; СП - 8%				1699,65	51,73	16062	489		3074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой** бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²		9,45	7373,00	--	69675	--	69675	--	75249
		СП - 8%				--	--	--	--		5574	
6	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью более 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²		9,45	2142,32	168,39	20245	1591	4970	12950	35851
		НР - 90%; СП - 8%				1448,03	74,63	13684	705		2656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	223-201-0106 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П/21-15/**	$м^2$	9,45	9065,00	--	85664	--	85664	--	92517
		СП - 8%			--	--	--	--		6853	
8	223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручка раздельная**	пара	11	3246,00	--	35706	--	35706	--	38562
		СП - 8%			--	--	--	--		2856	
9	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	74	527,00	--	38998	--	38998	--	42118
		СП - 8%			--	--	--	--		3120	
10	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	$м^2$	13,65	2414,31	256,54	32955	3502	9243	19729	56898
		НР - 90%; СП - 8%			1480,62	125,29	20210	1710		4215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	223-203-0202 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный**	$м^2$	3,36	44578,00	--	149782	--	149782	--	161765
		СП - 8%			--	--	--	--		11983	
12	223-203-0201 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный**	$м^2$	10,29	47110,00	--	484762	--	484762	--	523543
		СП - 8%			--	--	--	--		38781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1394268	6722	1313522	64324	1575279
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				74024	3111	--	116688	
	Материалы		Тенге				1364688				
	Всего заработная плата		Тенге				20521				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					52860			
		Накладные расходы	Тенге				1287962				
		Сметная прибыль	Тенге				47574				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				112982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1525244				
		Сметная заработная плата	Тенге					52860			33
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29580				
	Материалы		Тенге				5038				
	Всего заработная плата		Тенге					24275			
		Накладные расходы	Тенге				16750				
		Сметная прибыль	Тенге				3706				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				50036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					24275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1575280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					77135			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА									
13	1110-0501-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 3 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м²	8,227197	2876,65	43,45	23667	358	5359	16211	43068
		НР - 90%; СП - 8%			2181,74	7,61	17950	63		3190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1110-0501-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 3 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м²	20,7106559	2566,35	42,35	53151	877	11848	36525	96850
		НР - 90%; СП - 8%			1951,92	7,61	40426	158		7174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	223-103-0112 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой**	м²	0,9838126	52685,00	--	51832	--	51832	--	55979
		СП - 8%			--	--	--	--		4147	
16	223-103-0113 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м²	5,9560263	71026,00	--	423033	--	423033	--	456876
		СП - 8%			--	--	--	--		33843	
17	223-103-0121 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой**	м²	18,068184	51467,00	--	929915	--	929915	--	1004308
		СП - 8%			--	--	--	--		74393	
18	223-103-0122 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м²	3,2522731	82399,00	--	267984	--	267984	--	289423
		СП - 8%			--	--	--	--		21439	
19	223-103-0123 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	м²	0,6775569	67843,00	--	45967	--	45967	--	49644
		СП - 8%			--	--	--	--		3677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1795549	1235	1735938	52736	1996148
							58376	221	--	147863	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1795549				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				17208				
	Всего заработная плата		Тенге					58597			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1718731				
		Накладные расходы	Тенге				52736				
		Сметная прибыль	Тенге				147863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1996148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					58597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1996148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					58597			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3571429
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3571429
		НДС 12%									428571
		ИТОГО С НДС									4 000 000

Субподрядчик:

ТОО "Строй Класс 2018"

Директор **Адетбеков Р.**

"Жана Қызылорда"

Директор **Ахмедиев М.**