Заказчик: КГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "СК Алем"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство медицинского пункта в селе Киши-Караой Акжарского района Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
030140002400	150540008687			№140	30.03.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство медицинского пункта в селе Киши-Караой Акжарского района Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"	27 330 529	27 330 529	18 738 878				2 248 665	20 987 543
Удержание аванса 30%	8 199 159	8 199 159	5 621 663				674 600	6 296 263
Всего к оплате	19 131 370	19 131 370	13 117 214				1 574 066	14 691 280

Подрядчик:

ТОО "СК Алем"

БИН 150540008687
Директор_____ **Ауельбеков Е.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС"
Эксперт_____ **Ахметжанов К.А.**
ИИН 960223350961
№ KZ56VJE00067224 от 21.07.2021 года;
№ KZ96VJE00067527 от 04.08.2021 года;
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400
Руководитель_____ **Галеев К.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо Казахстанской области", БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Алем" БИН 150540008687**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-28-15/03 Строительство медицинского пункта в селе Киши-Караой Акжарского района Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт в селе Киши-Караой Акжарского района Северо-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№140** от **30.03.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за **июль 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС работы**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел2: Фундамент										
6	16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	64,1	1 577,0 1 264,0	44,0 6,0	101 086,0 81 022,0	2 821,0 385,0	17 243,0		101 086,0	
7	17	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	153,84	483,0		74 305,0		74 305,0		74 305,0	
21	40	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	154,56	1 577,0 1 264,0	44,0 6,0	243 741,0 195 364,0	6 800,0 927,0	41 577,0		243 741,0	
22	41	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	370,944	483,0		179 166,0		179 166,0		179 166,0	
23	42	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя/АС5/	$м^2$ поверхности	31,1	5 989,0 988,0	19,0 5,0	186 258,0 30 727,0	591,0 156,0	154 940,0		186 258,0	
			Итого по разделу 2: Фундамент					784 556 307 113	10 212 1 468	467 231 0	0 0	784 556	
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки										
24	50	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	146,9	21 185,0 20 702,0	482,0 154,0	3 112 076,0 3 041 124,0	70 806,0 22 623,0	147,0		3 112 076,0	
25	51	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	35,256	39 252,0		1 383 869,0		1 383 869,0		1 383 869,0	
26	52	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	55,822	110 592,0		6 173 467,0		6 173 467,0		6 173 467,0	
27	56	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,34	374 379,0 62 275,0	1 378,0 377,0	501 668,0 83 448,0	1 846,0 505,0	416 373,0		501 668,0	
28	65	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	60	1 740,0 779,0	624,0 120,0	104 400,0 46 740,0	37 440,0 7 200,0	20 220,0		104 400,0	
29	66	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	1	7 721,0 4 283,0	3 376,0 651,0	7 721,0 4 283,0	3 376,0 651,0	62,0		7 721,0	
30	69	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,428	120 826,0		51 714,0		51 714,0		51 714,0	
31	70	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84		0,44	131 512,0		57 865,0		57 865,0		57 865,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$									
32	71	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,228	130 037,0		29 648,0		29 648,0		29 648,0	
33	72	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,164	146 927,0		24 096,0		24 096,0		24 096,0	
34	73	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ППП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,227	124 704,0		28 308,0		28 308,0		28 308,0	
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки					11 474 832	113 468	8 185 769	0	11 474 832	
								3 175 595	30 979	0	0		
			Раздел 4: Плиты покрытия										
35	74	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	5,94	66 570,0	11 811,0	395 425,8	70 157,7	57 374,1		395 425,8	
						45 100,0	2 190,0	267 894,0	13 008,6				
36	75	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,0291	33 871,0		204 211,8		204 211,8		204 211,8	
37	76	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,35856	85 179,0	884,0	30 541,5	316,8	1 390,5		30 541,5	
						80 417,0	116,0	28 834,2	41,4				
38	77	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08865	391 425,0		34 699,5		34 699,5		34 699,5	
39	78	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26937	343 657,0		92 571,3		92 571,3		92 571,3	
40	79	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0207	313 427,0		6 488,1		6 488,1		6 488,1	
41	80	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	19	9 986,0	3 675,0	189 734,0	69 825,0	40 546,0		189 734,0	
						4 177,0	703,0	79 363,0	13 357,0				
42	81	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	135,13104	14 278,0		1 929 401,1		1 929 401,1		1 929 401,1	
43	82	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,031626	1 478 758,0	15 448,0	46 767,6	488,7	37 468,8		46 767,6	
						278 575,0	3 104,0	8 810,1	98,1				
44	83	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,171	35 231,0		6 024,6		6 024,6		6 024,6	
			Итого по разделу 4: Плиты покрытия					2 935 865	140 788	2 410 176	0	2 935 865	
								384 901	26 505	0	0		
			ИТОГО по акту					15 195 253	264 468	11 063 176	0	15 195 253	
								3 867 609	58 952	0	0		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			9,4%		1 428 354					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									16 623 607	
			Сметная прибыль			5%		831 180					
			Итого со сметной прибылью									17 454 787	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		332 472					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17 787 260	
			Итого на 2023 год - 100%, К=1,075									19 121 304	
			НДС			12 %		2 294 556					
			Итого с НДС									21 415 861	
			Скидка подрядчика 2%	Тенге		2%						428 317	
			Итого по Акту с учетом скидки	Тенге								20 987 543	
			Всего на оплату с НДС	**Тенге**								20 987 543	
			в том числе НДС 12%	*Тенге*								*2 248 665*	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Подрядчик:

ТОО "СК Алем"

БИН 150540008687
Директор_____Ауельбеков Е.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Аскос+"

Эксперт_____Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 года;
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года;
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400
Руководитель_____Галеев К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Севгражданпроект"

Эксперт_____Канрбеков А.Т.
№KZ44VJE00036450 от 13.05.2019

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области",150008, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, д. 23, тел.: 46-22-31** — **030140002400**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Алем",010000, Республика Казахстан, г Астана, пр МАНГИЛИК ЕЛ, дом 41/2, офис 37, тел.: +7(771)046-27-03** — **150540008687**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №140 от 30.03.2024г.

Номер документа	Дата составления
18	**24.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство медицинского пункта в селе Киши-Караой Акжарского района Северо-Казахстанской области (привязка) (Без наружных инжинерных сетей)			усл.	1	18 738 877,68	18 738 877,68	2 248 665,32	20 987 543,00
				Итого	1	x	18 738 877,68	2 248 665,32	20 987 543,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / / Ауельбеков Е.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2024

М.П.

М.П.