Форма-2 Форма 4

Подрядчик: ТОО "NK Building"
Подрядчик: ТОО "Арлан-Секьюрити"
Договор: №3 от 24.07.2020 г.
Наименование объекта: Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Ыкылас дом №6 с/о Киелитас, н/п Султан Рабат Толебийский р-н Туркестанской области. Тип-4 (повторное применение)

А К Т №2

приемки выполненных работ

за Август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 2-1-1										
		Стены										
1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	м3 кладки		71,17359	8686,81	2688,40	618272	191343	121654	323253	1016846
		НР - 93%, СП - 8%				4289,16	594,44	305275	42308		75322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,11	7,829095	15373,00				120357		
2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции /Сетка СГ-1, СТ-2/. Армирование кладки**	т металлических изделий		0,22805	378231,69	2257,49	86256	515	70332	14485	108800
		НР - 93%, СП - 8%				67567,20	729,54	15409	166		8059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1	0,22805	308407,00				70332		
		Монолитный сердечник МС-1,2,3										
3	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3		10,03	27713,40	4741,09	277965	47553	170846	63535	368820
		НР - 91%, СП - 8%				5938,80	1022,17	59566	10252		27320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	10,18045	15586,00				158672		
4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,19341	221796,00	--	42898	--	42898	--	46329
		СП - 8%				--	--	--	--		3432	
5	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,21456	212819,00	--	45662	--	45662	--	49315
		СП - 8%				--	--	--	--		3653	
		Монолитная перемычка Прм-1,2,3,4										
6	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3		0,934	42041,06	4446,62	39266	4153	21006	13613	57110
		НР - 91%, СП - 8%				15104,30	911,98	14107	852		4230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1	2102-0101-0601	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 0,94801	15586,00				14776		
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01652	228894,00 --	-- --	3781 --	-- --	3781	-- 303	4084
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,05384	221796,00 --	-- --	11941 --	-- --	11941	-- 955	12897
		Антисейсмический пояс									
9	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	6,38	32652,00 10065,00	4813,36 981,77	208320 64215	30709 6264	113396	64135 21796	294252
9.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 6,4757	15586,00				100930		
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0684	228894,00 --	-- --	15656 --	-- --	15656	-- 1253	16909
11	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,2207	212819,00 --	-- --	46969 --	-- --	46969	-- 3758	50727
		Покрытие									
		Элементы покрытия									
12	1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перекрытия	48,4	1934,78 1026,48	223,51 92,43	93643 49682	10818 4474	33143	48740 11391	153774
13	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	**Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86** *СП - 8%*	м2	48,4	4646,00 --	-- --	224866 --	-- --	224866	-- 17989	242856
14	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	1,714	54851,00 --	-- --	94015 --	-- --	94015	-- 7521	101536
15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,08571	764602,52 62171,20	7187,72 1391,53	65534 5329	616 119	59589	6429 5757	77720
15.1	2106-0405-1406	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1 0,08571	686925,00				58876		
16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,000091	633858,00 --	-- --	58 --	-- --	58	-- 5	62
17	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,44	32652,00 10065,00	4813,36 981,77	47019 14494	6931 1414	25594	14476 4920	66414
17.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 1,4616	15586,00				22780		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17088		221796,00	--	37901	--	37901	--	40933
		СП - 8%				--	--	--	--		3032	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432		228894,00	--	9888	--	9888	--	10679
		СП - 8%				--	--	--	--		791	
20	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка плитами	м2	136,6		219,63	14,32	30001	1956	1647	24622	58993
		НР - 90%, СП - 8%				193,25	7,03	26398	960		4370	
21	2107-0509-0404 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	140,015		571,00	--	79949	--	79949	--	86344
		СП - 8%				--	--	--	--		6396	
		Кровля										
		Устройство крыши										
22	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	0,47		98054,27	1428,29	46086	671	34259	10288	60884
		НР - 90%, СП - 8%				23735,40	586,72	11156	276		4510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,0752	53018,00				3987		
22.2	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ	м3	0,83	0,3901	58102,00				22666		
23	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,47		8850,03	58,03	4160	27	3710	391	4915
		НР - 90%, СП - 8%				899,34	25,86	423	12		364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00047	70347,00				33		
23.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000799	74732,00				60		
23.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,003149	1148499,00				3617		
24	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,55		92439,31	1047,21	50842	576	36752	12403	68304
		НР - 90%, СП - 8%				24570,00	486,36	13514	267		5060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,5115	56086,00				28688		
24.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ	м3	0,12	0,066	54851,00				3620		
25	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,55		8850,03	58,03	4868	32	4341	458	5752
		НР - 90%, СП - 8%				899,34	25,86	495	14		426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00055	70347,00				39		
25.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000935	74732,00				70		
25.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,003685	1148499,00				4232		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости, прогоны. Установка	м3 древесины в конструкции	2,05		98054,27	1428,29	201011	2928	149425	44874	265556
						23735,40	586,72	48658	1203		19671	
		НР - 90%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								17390		
26.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,328	53018,00						
										98861		
26.2	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ	м3	0,83	1,7015	58102,00						
27	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,05		8850,03	58,03	18143	119	16180	1707	21438
						899,34	25,86	1844	53		1588	
		НР - 90%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								144		
27.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00205	70347,00				260		
27.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,003485	74732,00				15775		
27.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,013735	1148499,00						
28	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	193,51		790,25	21,51	152921	4162	15066	124431	299539
						690,89	8,05	133693	1557		22188	
		НР - 92%, СП - 8%										
29	2110-0104-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	222,5365		2205,00	--	490693	--	490693	--	529948
						--	--	--	--		39255	
		СП - 8%										
30	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Карнизный щит"/	м3	2,06		25051,00	--	51605	--	51605	--	55733
						--	--	--	--		4128	
		СП - 8%										
31	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	193,51		308,26	2,69	59651	521	52531	6149	71064
						34,10	1,20	6599	232		5264	
		НР - 90%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								545		
31.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00774	70347,00				868		
31.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,011611	74732,00				51117		
31.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,044507	1148499,00						
32	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	2,63		1654,01	24,94	4350	66	30	3857	8864
						1617,33	12,16	4254	32		657	
		НР - 90%, СП - 8%										
33	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,39		50389,00	--	19652	--	19652	--	21224
						--	--	--	--		1572	
		СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,62		53018,00	--	32871	--	32871	--	35501
		СП - 8%				--	--	--	--		2630	
35	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,63		1045,90	3,25	2751	9	606	1712	4820
		НР - 80%, СП - 8%				812,27	1,60	2136	4		357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41	1,0783	88,00				95		
35.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,298	0,78374	458,00				359		
36	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /скрутка из проволоки/	т	0,00565		308407,00	--	1742	--	1742	--	1882
		СП - 8%				--	--	--	--		139	
37	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28		1002,00	--	28056	--	28056	--	30300
		СП - 8%				--	--	--	--		2244	
		Ходовой мостик										
38	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	11		45,37	5,11	499	56	24	398	969
		НР - 90%, СП - 8%				38,11	2,08	419	23		72	
39	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,044		35717,00	--	1572	--	1572	--	1697
		СП - 8%				--	--	--	--		126	
40	2107-0203-0401 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12375		25051,00	--	3100	--	3100	--	3348
		СП - 8%				--	--	--	--		248	
41	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Отнезащита	м3 древесины в конструкции	0,16775		8850,03	58,03	1485	10	1324	140	1754
		НР - 90%, СП - 8%				899,34	25,86	151	4		130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000168	70347,00				12		
41.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000285	74732,00				21		
41.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001124	1148499,00				1291		
		Слуховые окна (1шт)										
42	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1		8188,50	855,62	8189	856	457	6514	15878
		НР - 90%, СП - 8%				6876,48	360,91	6876	361		1176	
43	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2382		35717,00	--	8508	--	8508	--	9188
		СП - 8%				--	--	--	--		681	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,0605	54979,00	--	3326	--	3326	--	3592
		СП - 8%				--	--	--	--		266	
45	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,2987	8850,03	58,03	2644	17	2358	249	3124
		НР - 90%, СП - 8%				899,34	25,86	269	8		231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2113-0703-0301	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,001	0,000299	70347,00				21		
45.2	2113-0704-2302	**Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82**	т	0,0017	0,000508	74732,00				38		
45.3	2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,002001	1148499,00				2298		
46	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		4,4	790,25	21,51	3477	95	342	2829	6811
		НР - 92%, СП - 8%				690,89	8,05	3040	35		505	
47	2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		5,06	1370,00	--	6932	--	6932	--	7487
		СП - 8%				--	--	--	--		555	
48	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		5,94	3077,32	14,14	18279	84	11665	6028	26251
		НР - 92%, СП - 8%				1099,33	3,65	6530	22		1945	
49	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка	м3 древесины в конструкции		0,0112	92439,31	1047,21	1035	12	748	253	1391
		НР - 90%, СП - 8%				24570,00	486,36	275	5		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2107-0201-0202	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,93	0,010416	56086,00				584		
49.2	2107-0203-0205	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ**	м3	0,12	0,001344	54851,00				74		
50	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,0112	8850,03	58,03	99	1	88	9	117
		НР - 90%, СП - 8%				899,34	25,86	10	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2113-0703-0301	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,001	0,000011	70347,00				1		
50.2	2113-0704-2302	**Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82**	т	0,0017	0,000019	74732,00				1		
50.3	2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,000075	1148499,00				86		
51	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3		0,052	33697,21	1047,21	1752	54	420	1173	3159
		НР - 90%, СП - 8%				24570,00	486,36	1278	25		234	
52	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		0,35	1673,37	22,85	586	8	356	180	827
		НР - 80%, СП - 8%				635,62	7,43	222	3		61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2113-0508-0103	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2014**	м2	0,78	0,273	1176,00				321		
53	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.		2	295,00	--	590	--	590	--	637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
54	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2	503,00	--	1006	--	1006	--	1086
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
55	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
		Полы									
56	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	79,62	161,77	76,23	12880	6069	--	6936	21402
		НР - 72%, СП - 8%			85,54	35,46	6810	2824		1585	
		Узел 1									
57	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=2	Покрытие полиэтиленовой пленкой	м2 покрытия	83,85	483,87	0,55	40572	46	19115	21219	66735
		НР - 99%, СП - 8%			255,35	0,27	21411	23		4943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	**2113-0810-0101**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0025 0,209625**	**81815,00**				**17150**		
58	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство	м2 стяжки	83,85	595,60	29,01	49941	2432	18446	28451	84664
		НР - 94%, СП - 8%			346,60	14,36	29063	1204		6271	
59	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	83,85	769,22	60,70	64499	5090	55216	6188	76341
		НР - 94%, СП - 8%			50,00	28,50	4193	2390		5655	
		Узел 2									
60	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=2	Покрытие полиэтиленовой пленкой	м2 покрытия	15,68	483,87	0,55	7587	9	3574	3968	12479
		НР - 99%, СП - 8%			255,35	0,27	4004	4		924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1	**2113-0810-0101**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0025 0,0392**	**81815,00**				**3207**		
61	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство	м2 стяжки	15,68	595,60	29,01	9339	455	3449	5320	15832
		НР - 94%, СП - 8%			346,60	14,36	5435	225		1173	
62	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	15,68	769,22	60,70	12061	952	10325	1157	14276
		НР - 94%, СП - 8%			50,00	28,50	784	447		1057	
		Оконные и дверные проемы									
		Окна									
63	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,25	2257,99	173,08	5080	389	2531	2114	7770
		НР - 90%, СП - 8%			960,20	83,52	2160	188		576	
64	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,8	2983,75	176,32	32224	1904	16195	13524	49408
		НР - 90%, СП - 8%			1307,83	83,52	14125	902		3660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	13,05	19660,00	--	256563	--	256563	--	277088
		СП - 8%			--	--	--	--		20525	
66	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,14	3566,11	175,58	4065	200	2118	1657	6180
		НР - 90%; СП - 8%			1532,33	82,39	1747	94		458	
67	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,14	23624,00	--	26931	--	26931	--	29086
		СП - 8%			--	--	--	--		2155	
68	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	9,9	1207,25	5,01	11952	50	9529	2157	15238
		НР - 90%; СП - 8%			239,66	2,48	2373	25		1129	
69	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	9,9	1464,00	--	14494	--	14494	--	15653
		СП - 8%			--	--	--	--		1159	
70	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,98	3077,32	14,14	6093	28	3888	2009	8750
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	2177	7		648	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Крыльцо									
71	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,32	23076,03	1010,05	53536	2343	41038	10017	68638
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	10155	853		5084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	2102-0101-2701	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-**	м3	1,02 2,3664	15865,00				37543		
72	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,10352	15334,38	1406,22	1587	146	2	1366	3190
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	1439	63		236	
73	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10352	264576,00	--	27389	--	27389	--	29580
		СП - 8%			--	--	--	--		2191	
74	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкцистальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,003288	76699,53	17803,72	252	59	4	193	480
		НР - 91%; СП - 8%			57417,50	6930,63	189	23		36	
75	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием нутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,003288	553075,00	--	1819	--	1819	--	1964
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
76	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т /Ст-1 и Пр-1,2/. Монтаж	т конструкций	0,47912	25580,57	11550,21	12256	5534	1060	4985	18620
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	5662	1562		1379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,47912	553075,00	--	264989	--	264989	--	286188
		СП - 8%			--	--	--	--		21199	
78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	13,89448	159,23	3,44	2212	48	1429	512	2943
		НР - 69%, СП - 8%			52,91	0,54	735	8		218	
79	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03081	76472,56	26763,56	2356	825	365	985	3608
		НР - 69%, СП - 8%			37830,10	8505,60	1166	262		267	
80	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03081	581954,00	--	17930	--	17930	--	19364
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	
81	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,89349	283,34	1,05	253	1	133	95	376
		НР - 80%, СП - 8%			132,98	0,52	119	--		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,273 0,243923	458,00				112		
82	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01436	902007,64	1328,64	12953	19	9403	3221	17468
		НР - 91%, СП - 8%			245916,00	573,21	3531	8		1294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1 0,01436	654763,00				9402		
		Отмостка									
83	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /бетон кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	7,74	18576,79	8,16	143784	63	114316	27641	185139
		НР - 94%, СП - 8%			3799,08	--	29405	--		13714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4408766	331558	3134204	941046	5777793
							942996	82057	--	427984	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4108410				
	Материалы		Тенге				1258607				
	Всего заработная плата		Тенге					1016401			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1588435				
		Накладные расходы	Тенге				935074				
		Сметная прибыль	Тенге				403479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5446963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								880
		Сметная заработная плата	Тенге					1016401			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				300356				
	Материалы		Тенге				1426				
	Всего заработная плата		Тенге					8652			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				285744				
		Накладные расходы	Тенге				5970				
		Сметная прибыль	Тенге				24506				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				330832				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8652			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5777795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								886
		Сметная заработная плата	Тенге					1025053			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. СМЕТА 2-1-2									
		Хоз.-питьевой водопровод В1									
84	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	20	1434,37	16,64	28687	333	91	27700	60898
		НР - 98%, СП - 8%			1413,15	0,10	28263	2		4511	
85	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные**	м	19,8	142,00	--	2812	--	2812	--	3037
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
86	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	20	88,85	1,31	1777	26	38	1679	3733
		НР - 98%, СП - 8%			85,67	--	1713	--		276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,01 0,2	147,00				29		
87	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,02	60194,20	--	1204	--	39	1153	2546
		НР - 99%, СП - 8%			58246,50	--	1165	--		189	
88	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	1037,00	--	5185	--	5185	--	5600
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
89	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	26,00	--	104	--	104	--	112
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
90	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	7	15,00	--	105	--	105	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
91	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	20	8,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		Горячее водоснабжение Т3									
92	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	15	1434,37	16,64	21516	250	69	20775	45674
		НР - 98%, СП - 8%			1413,15	0,10	21197	1		3383	
93	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	14,85	142,00	--	2109	--	2109	--	2277
		СП - 8%			--	--	--	--		169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	88,85	1,31	1333	20	28	1259	2799
		НР - 98%, СП - 8%			85,67	--	1285	--		207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							22		
94.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,01 0,15	147,00						
95	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,015	60194,20	--	903	--	29	865	1909
		НР - 99%, СП - 8%			58246,50	--	874	--		141	
96	2302-0401-4001 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	636,00	--	2544	--	2544	--	2748
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
97	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	26,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
98	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	15,00	--	90	--	90	--	97
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
99	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	8,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		Бытовая канализация									
100	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	824,16	1,39	12362	21	42	12060	26376
		НР - 98%, СП - 8%			819,94	0,46	12299	7		1954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							9		
100.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,0039 0,0585	147,00						
101	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	14,97	306,00	--	4581	--	4581	--	4947
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
102	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	796,95	3,38	15939	68	146	15431	33880
		НР - 98%, СП - 8%			786,24	1,06	15725	21		2510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							46		
102.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,0157 0,314	147,00						
103	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	19,96	921,00	--	18383	--	18383	--	19854
		СП - 8%			--	--	--	--		1471	
104	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
105	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	212,00	--	424	--	424	--	458
		СП - 8%			--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
107	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90°50 Кх50Кх50К-ПНД	шт.	4	131,00	--	524	--	524	--	566
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
108	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° 110Кх110Кх110К-ПНД	шт.	3	466,00	--	1398	--	1398	--	1510
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
109	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° 50Кх 50К-ПНД	шт.	2	84,00	--	168	--	168	--	181
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
110	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный 90° 110Кх110 К-ПНД	шт.	3	300,00	--	900	--	900	--	972
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
111	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Патрубок-переходной канализационный ПП DN 110Кх50К-ПНД	шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	380
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
112	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	15	38,00	--	570	--	570	--	616
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
113	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	20	122,00	--	2440	--	2440	--	2635
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
114	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35	92,97	1,31	3254	46	210	2939	6688
		НР - 98%, СП - 8%			85,67	--	2998	--		495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038 1,33	147,00				196		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				131101	762	44819	83861	232159
							85520	32	--	17196	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2107				
	Материалы		Тенге				68				
	Всего заработная плата		Тенге					2039			
		Накладные расходы	Тенге				2018				
		Сметная прибыль	Тенге				330				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2039			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				128994				
	Материалы		Тенге				625				
	Всего заработная плата		Тенге					83513			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44126				
		Накладные расходы	Тенге				81842				
		Сметная прибыль	Тенге				16867				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				227703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					83513			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				232159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					85551			
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. СМЕТА 2-1-4									
		Кабельные изделия и провода									
115	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	72	99,32 78,54	1,63 0,66	7151 5655	117 47	1379	4106 901	12157
116	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	140	117,02 91,63	3,25 1,31	16383 12828	455 184	3100	9369 2060	27812
117	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,002	1048367,00 --	-- --	2097 --	-- --	2097	-- 168	2264
118	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,045	432251,00 --	-- --	19451 --	-- --	19451	-- 1556	21007
119	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,07	177812,00 --	-- --	12447 --	-- --	12447	-- 996	13443
120	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,095	276394,00 --	-- --	26257 --	-- --	26257	-- 2101	28358
121	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм /У-195/** *СП - 8%*	шт.	15	309,00 --	-- --	4635 --	-- --	4635	-- 371	5006
122	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметромдо 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	210	359,95 287,98	15,39 3,61	75589 60476	3232 758	11881	44088 9574	129251
123	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм** *СП - 8%*	м	45	40,00 --	-- --	1800 --	-- --	1800	-- 144	1944
124	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	165	29,00 --	-- --	4785 --	-- --	4785	-- 383	5168
125	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	3	470,32 379,61	33,67 10,83	1411 1139	101 32	171	843 180	2435
126	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 32 мм** *СП - 8%*	м	3	59,00 --	-- --	177 --	-- --	177	-- 14	191
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				172183	3905	88180	58406	249036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				80098	1021	--	18448	
		Материалы	Тенге				165421				
		Всего заработная плата	Тенге				16531				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					81119			
			Накладные расходы	Тенге				64887				
			Сметная прибыль	Тенге				58406				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					17906			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				241733			
			Сметная заработная плата	Тенге							62
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					81119			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6762				
			Сметная прибыль	Тенге				6762			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					541			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7303			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				249036			
			Сметная заработная плата	Тенге							62
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				81119			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								6258988
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге			1108613				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				336226			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				83110			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					3267203		
			- Накладные расходы	Тенге						1083313	
			- Сметная прибыль	Тенге						463628	

Итого	6 258 988
В том числе	
СМР	6 258 988
Оборудование	
Временные здания и сооружения 0,9%	56 331
Всего:	6 315 319
В том числе СМР:	6 315 319
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,35%	22 104
Итого:	6 337 423
Непредвиденные работы и затраты-2%	126 748
Итого по сметному расчету	6 464 171
Понижающий коэффициент К=0,80733480	5 218 750
НДС 12%	626 250
Всего	5 845 000

Подрядчик:
Директор: ТОО "NK Building"

_____ **Рамбердиев Н.Т.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Арлан-Секьюрити"

_____ **Мылтыкбаев К.**