Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - С т р о и т е л ь с т в о внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района, Кызылординской области

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за МАЙ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		30	04.04.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	419 056 605,35									
В отчётном месяце:	**44 000 000**									
в т.ч.:										
СМР	23 000 000	20 535 715							2 464 286	23 000 000

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____Кузембаев Н.К.
КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

ТЕХНАДЗОР:
Директор _____Рысбай Ә.С.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор _____Әбибуллаев Ғ.А.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК : _____Б.Миркамалов
Директор ТОО "Ремстрой"

Форма 2

Наименование стройки - С т р о и т е л ь с т в о внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района, Кызылординской области

Наименование объекта - С т р о и т е л ь с т в о внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района, Кызылординской области

АКТ № 2

выполненных работ за МАЙ месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ											
1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	344747,70%	201,64	193,30	695149	666397	0	109861	869412
		НР - 72%; СП - 8%			8,34	35,92	28752	123833		64401	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2**	м3 грунта	124,3935	2234,23	--	277924	--	--	200105	516271
		НР - 72%; СП - 8%			2234,23	--	277924	--		38242	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	733,81	1861,86	--	1366251	--	--	983701	2537949
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	1366251	--		187996	
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2**	м3 грунта	4149,0974	19,08	19,08	79165	79165	0	24257	111696
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,12	--	33691		8274	
5	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещениягрунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4149,0974	8,43	8,43	34977	34977	0	10725	49358
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,59	--	14895		3656	

6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,7536	972,00 972,00	-- --	6564 6564	-- --	-- 	4726 903	12194
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	218,3664	174,70 94,72	79,98 39,27	38149 20684	17465 8575	0 	21066 4737	63952
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания *НР - 99%; СП - 8%*	м3	348,46	4399,14 1171,98	179,06 52,36	1532924 408388	62395 18245	1062141 	307176 147208	1987308
9	Е11-010102-0373 1101-0102-0373 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 1 (1 - 1,2) м3 /вывоз вытесненного грунта/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	375,69	183,78 --	183,78 25,64	69044 --	69044 9633	0 	6936 6078	82058
10	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5км/вытесненный грунт *СП - 8%*	т·км	1824,78	59,00 --	-- --	107662 --	-- --	107662 	-- 8613	116275
11	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,07539	603465,53 400400,00	202249,19 63892,36	45495 30186	15248 4817	62 	34653 6412	86560
12	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм *СП - 8%*	м	76,1439	4963,00 --	-- --	377902 --	-- --	377902 	-- 30232	408134
13	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,2709	463984,91 336064,00	127816,19 39750,16	125694 91040	34625 10768	28 	100790 18119	244602

14	С1241-202-0215 241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	273,609	3061,00	--	837517	--	837517	--	904519
		СП - 8%			--	--	--	--		67001	
15	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка									
	Изм. и доп. вып. 4		км трубопровода	0,72359	386119,25	109758,53	279392	79420	76	222417	541954
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	199896	24768		40145	
16	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0мм	м	730,8259	2352,00	--	1718903	--	1718903	--	1856415
		СП - 8%			--	--	--	--		137512	
17	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,12756	386119,25	109758,53	435373	123759	118	346589	844519
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	311495	38595		62557	
18	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1138,8356	1608,00	--	1831248	--	1831248	--	1977747
		СП - 8%			--	--	--	--		146500	
19	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,72304	341503,36	86555,00	246921	62583	38	146597	425000
		НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	184300	19308		31481	
20	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	719,0424926	797,00	--	573077	--	573077	--	618923
		СП - 8%			--	--	--	--		45846	
21	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	111	2231,76	1391,64	247725	154472	0	100544	376131
		НР - 99%; СП - 8%			840,12	417,94	93253	46391		27862	

22	Перечень	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 DN 125мм *СП - 8%*	шт	1	15756,27 --	--	15756 --	--	15756	-- 1261	17017
23	Перечень	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 DN 110мм *СП - 8%*	шт	1	11165,36 --	--	11165 --	--	11165	-- 893	12059
24	Перечень	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 DN 90мм *СП - 8%*	шт	1	10657,18 --	--	10657 --	--	10657	-- 853	11510
25	Перечень	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 DN 63мм *СП - 8%*	шт	53	7902,27 --	--	418820 --	--	418820	-- 33506	452326
26	Перечень	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 DN 160/125мм *СП - 8%*	шт	1	32628,16 --	--	32628 --	--	32628	-- 2610	35238
27	Перечень	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 DN 160/110мм *СП - 8%*	шт	1	31980,64 --	--	31981 --	--	31981	-- 2558	34539
28	Перечень	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 DN 125/63мм *СП - 8%*	шт	6	22124,89 --	--	132749 --	--	132749	-- 10620	143369
29	Перечень	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 DN 110/63мм *СП - 8%*	шт	20	12680,79 --	--	253616 --	--	253616	-- 20289	273905
30	Перечень	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 DN 90/63мм *СП - 8%*	шт	27	12783,70 --	--	345160 --	--	345160	-- 27613	372773
31	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ДЛЯ ТРОЙНИКОВ *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	79,92	4399,14 1171,98	179,06 52,36	351579 93665	14311 4185	243603	96871 35876	484326
32	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	48	1514,24 569,25	944,99 283,73	72684 27324	45359 13619	--	40534 9057	122275
33	Перечень	Отвод 90 PE 100 SDR 11 с ЭН, DN 110 *СП - 8%*	шт	4	14171,62 --	--	56686 --	--	56686	-- 4535	61221

34	Перечень	Отвод 90 РЕ 100 SDR 11 с ЭН, DN 90	шт	7	11684,46	--	81791	--	81791	--	88335
		СП - 8%			--	--	--	--		6543	
35	Перечень	Отвод 90 РЕ 100 SDR 11 с ЭН, DN 63	шт	30	5385,05	--	161552	--	161552	--	174476
		СП - 8%			--	--	--	--		12924	
36	Перечень	Отвод 45 РЕ 100 SDR 11 с ЭН, DN 63	шт	7	5385,05	--	37695	--	37695	--	40711
		СП - 8%			--	--	--	--		3016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12941576	1459221	8197274	2757550	16955056
							3139723	371323	--	1255930	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
Подземный газопровод среднего давления			0
Подземный газопровод низкого давления		16 955 056	
ИТОГО	Тенге	16 955 056	
Временные здания и сооружения -1,3%		220 416	
ИТОГО	Тенге	17 175 471	
Удорожание строительства в зимнее время -2,3.9%		3 555 323	
Оплата труда в зонах экологического бедствия		2 503	
Итого по сметному расчету в текущих ценах		20 733 297	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		414 616	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		21 147 913	
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021Г.-60%		12 688 748	
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022Г.-40%		8 459 165	
в том числе в текущих ценах на 2021г. К=1		12 688 748	
в том числе в текущих ценах на 2022г. К=1,0500514		8 882 558	
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		21 571 306	
С понижающим коэффициентом К= 0,951992189849		20 535 715	
НДС 12%		2 464 286	
ВСЕГО с НДС		23 000 000	

ЗАКАЗЧИК :
Заведующий сектором КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
_____ **К.Ж.Іскендір**

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Әбибуллаев Ғ.А.**
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК : _____ **Б.Миркамалов**
Директор ТОО "Ремстрой"