Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)

Декларация о соответствии

«08» XII 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ремстрой», г.Кызылорда ул. Г. Мусирепова, дом №20,кв 20А. БИН 970640002216**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – **Миркамалова Б.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района, Кызылординской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района» руководитель Н.К.Кузембаев**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ТОО «Марсам» БИН 081240017484, ГСЛ №14010521 от 18.07.2014г._ в лице директора Жумадуллаева А.А. 2) ПК «Агроспецмонтаж» БИН 920340000051, ГСЛ №16016238 от 21.10.2016г._ в лице директора Буркитова С.Т. _3) ТОО «SCS Инжиниринг» БИН 060054005386, ГСЛ №19009948 от 25.02.2021г._ в лице директора Рашев А.А., 4) ТОО «Умирзак» БИН 920340002949, ГСЛ №20000919 от 17.01.2020г._ в лице директора Ишанкулов С.М. 5)ТОО «Сартобе», БИН 050540003813, ГСЛ №0000088 от 03.06.2005г. в лице директора Мырзахметов М.Н.

наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «MS Engineering Construction» 17-ГСЛ №002528 от 24.07.2020г. Заказ №03/2020

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб, в том числе:					
Труба ПЭ100 SDR 11 d160x14,6 мм	п/м	9613	9613	9613	9613
Труба ПЭ100 SDR 11 d110x10,0 мм	п/м	2	2	2	2
Труба ПЭ100 SDR 11 d90x8,2 мм	п/м	817,3	817,3	817,3	817,3
Труба ПЭ100 SDR 11 d63x5,8 мм	п/м	526,7	526,7	526,7	526,7
Протяженность газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб, в том числе:					
диаметором 159x5,0мм (электросварные)	п/м	60,9	60,9	38,0	38,0
Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11, в том числе:					
Труба ПЭ100 SDR 11 d90x8,2 мм	п/м	1839,2	1839,2	1839,2	1839,2
Труба ПЭ100 SDR 11 d63x5,8 мм	п/м	725,6	725,6	725,6	725,6
Протяженность газопровода среднего давления стальных труб, в том числе:					
диаметором 89x4,0мм (электросварные)	п/м	1,0	1,0	1,0	1,0
диаметором 57x3,5мм (электросварные)	п/м	8,0	8,0	8,0	8,0
Протяженность газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб, в том числе:					
Труба ПЭ100 SDR 11 d160x14,6 мм	п/м	107,7	107,7	107,7	107,7
Труба ПЭ100 SDR 11 d125x11,4 мм	п/м	387,0	387,0	387,0	387,0

Труба ПЭ100 SDR 11 d110x10,0 мм	п/м	1033,7	1033,7	1962,3	1962,3
Труба ПЭ100 SDR 11 d90x8,2 мм	п/м	1610,8	1610,8	2814,1	2814,1
Труба ПЭ100 SDR 11 d63x5,8 мм	п/м	4519,0	4519,0	7400,0	7400,0
Протяженность газопровода низкого давления стальных труб, в том числе:					
диаметором 159x5,0мм (электросварные)	п/м	1,0	1,0	-	-
диаметором 108x4,5мм (электросварные)	п/м	928,6	928,6	-	-
диаметором 89x4,0мм (электросварные)	п/м	1203,3	1203,3	-	-
диаметором 57x3,5мм (электросварные)	п/м	1573,8	1523,8	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Целью разработки настоящего проекта является газифицирование населенного пункта Жалантос батыр, Казалинский район, Кызылординской области. Проектируемая трасса внутриквартальных газовых сетей расположена в с.Жалантос батыр Казалинского района Кызылординской области. Данный генеральный план разработан для ГРПШ-13-2В-У1 №1, ГРПШ-07-2У-1 №2, ГРПШ-13-2В-У1 №3, ГРПШ-07-2У-1 №4, ГРПШ-13-2Н-У1 №5, ГРПШ-07-2У-1 №6. Участок строительства ГРПШ расположен в населенном пункте Жалантос. Отведенный участок находится на свободной территории. Территория ранее не использовалась. Участок свободен от инженерных сетей и зеленых насаждений. Горизонтальная привязка осуществляется от базисной линий проходящей через закладные точки А и Б, 1 и 2 на ЛЭП опорах. Релеф местности спокойный, с уклоном на север и северо-восток. Перепад высотных отметок не значительный, изменяются в пределах 35,11-38,67м. Вертикальная планировка решена с учетом существующих улиц и застройки территории, а так же сложившегося рельефа местности. Отвод сточных и ливневых вод решен от сооружений по покрытию на рельеф. Настоящим проектом предусмотрено проектирование подводящего газопровода высокого давления к с. Жалантос батыр, с. Уйрек, с. К.Пиримов и отвод для с. Басыкара, Казалинского района Кызыординской области, а также внутриквартальные распределительные сети газопровода среднего и низкого давления с. Жалантос батыр.

Точка подключения: Существующий газопровод высокого давления проложенный в подземном исполнений вдоль аула Жалантос батыр. Диаметр газопровода в точке подключения - кран шаровый Ду 225. Давление в точке подключения: 0,6Мпа

Принята трехступенчатая система газоснабжения.

Газопроводы высокого давления II-категорий запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø160х14,6, Ø110х10,0, Ø90х8,2 и Ø63х5,8 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6 и прокладываются на глубине - 1,2м до верха газопровода от поверхности земли, а так же на выходе из земли - надземным из стальных труб Ø159х4,5, 89х4,0 и Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91.

Для снижения давления газа с высокого II-категорий на среднее и поддержания его на заданном уровне предусмотрена установка ГРПШ-13-2В-У1 с двойной линией редуцирования с регуляторами давления РДГ-50В со встроенным узлом учета расхода газа СТГ 80-250 с электронным корректором miniELCOR (завод- изготовитель "Казприбор" г. Шымкент) -2компл.

Для снижения давления газа с высокого II-категорий на низкое и поддержания его на заданном уровне запроектирован газораспределительный пункт шкафного типа ГРПШ-07-2У1 с двойной линией редуцирования с регуляторами давления РДНК-1000 с узлом учета СТГ 50-100 с электронными корректорами miniELCOR (завод- изготовитель "Казприбор" г. Шымкент) - 1компл.

Внутриквартальные распределительные газопроводы среднего давления III-категорий запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø90х8,2 и Ø63х5,8 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6 и прокладываются на глубине - 1,2м до верха газопровода от поверхности земли, а так же на выходе из земли - надземным из стальных труб Ø89х4,0 и Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91.

Для снижения давления газа со среднего III-категорий на низкое и поддержания его на заданном уровне запроектирован газораспределительный пункт шкафного типа ГРПШ-07-2У1 с двойной линией редуцирования с регуляторами давления РДНК-1000 с узлами учета СТГ 50-100 с электронными корректорами miniELCOR (завод- изготовитель "Казприбор" г. Шымкент) - 2компл., а также газораспределительный пункт шкафного типа ГРПШ-13-2Н-У1 с двойной линией редуцирования с регуляторами давления РДГ-50Н с узлом учета СТГ 80-160 с электронными корректорами miniELCOR (завод- изготовитель "Казприбор" г. Шымкент) - 1компл.

Внутриквартальные распределительные газопроводы низкого давления IV-категорий запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø160х14,6, Ø125х11,4, Ø110х10,0, Ø90х8,2 и Ø63х5,8по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6 и прокладываются на глубине - 1,2м до верха газопровода от поверхности земли, а так же в стесненых участках - надземными из стальных труб Ø159х4,5, Ø108х4,5, 89х4,0 и Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91.

Разработчиком проекта установлен технический сложный объект II (нормальный) уровня ответственности.
Газопровод высокого, среднего и низкого давления принят из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **08.04.2022 г.**
месяц, год

окончание работ XII. **2022 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:5

по норме или по проекту организации строительства **5** месяцев;

фактически 8 **месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактический применено **100%**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района, Кызылординской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Ремстрой» Миркамалов Б.Б..

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата

место для печати