Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная жерайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

Подрядчик: ТОО "Тулпар-Тайынша"
Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт (замена)оконных блоков первого, второго, третьего этажей здания поликлиники ГКП на ПХВ "Тайыншинская ММБ" КГУ УЗ акимата СКО по адресу: СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского 72

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		130	29.04.2020г..				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт (замена)оконных блоков первого, второго, третьего этажей здания поликлиники ГКП на ПХВ "Тайыншинская ММБ" КГУ УЗ акимата СКО по адресу: СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского 72	6 506 477,6	5 809 355	5 809 355						697 122,6	6 506 477,6

Заказчик
КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная жерайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

Подрядчик
ТОО "Тулпар-Тайынша"

ЗАКАЗЧИК **КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная жерайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"** 4440

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Тулпар-Тайынша"** Форм

Наименование стройки - **Капитальный ремонт (замена)оконных блоков первого, второго, третьего этажей здания поликлиники ГКП на ПХВ "Тайыншинская ММБ" КГУ УЗ акимата СКО по адресу: СКО, Тайыншинск район, г.Тайынша, ул.Крыжановского 72**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт (замена)оконных блоков первого, второго, третьего этажей здания поликлиники ГКП на ПХВ "Тайыншинская ММБ" КГУ УЗ акимата СКО по адресу: СКО, Тайыншинск район, г.Тайынша, ул.Крыжановского 72**

Договор № 130 от 29.04.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019 года

№1

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	53	1267,94 1212,64	55,30 24,98	67201 64270	2931 1324	–	47228 9154	123583	
2	2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	144,16	438,09 419,14	18,95 9,55	63155 60423	2732 1377	–	44496 8612	116263	
3	3	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	45,05	863,29 863,29	– –	38891 38891	– –	–	28001 5351	72244	
4	4	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	130,56	2185,69 1001,89	202,62 94,81	285364 130807	26454 12378	128103	103093 31077	419534	
5	5	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	13,6	2283,09 1146,03	198,53 93,53	31050 15586	2700 1272	12764	12138 3455	46643	
6	6	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	130,56	23334,48 –	– –	3046550 –	– –	3046550	– 243724	3290274	Казахстан

7	7	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	13,6	16196,96 --	-- --	220279 --	-- --	220279	-- 17622	237901	Казахста
8	8	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 72%; СП - 8%*	м	90,1	3527,04 250,27	5,92 2,81	317786 22549	533 253	294704	16417 26736	360939	
9	9	1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	Утепление откосов *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	5,9625	9817,53 7702,31	963,86 429,52	58537 45925	5747 2561	6865	34910 7476	100923	
10	10	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	5,724	26669,00 --	-- --	152653 --	-- --	152653	-- 12212	164865	Казахстан
11	11	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клею панелями ПВХ *НР - 72%; СП - 8%*	м откоса	266,06	625,93 393,05	6,37 2,53	166535 104575	1695 673	60265	75779 19385	261699	
12	12	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 *СП - 8%*	м2	119,25	1439,00 --	-- --	171601 --	-- --	171601	-- 13728	185329	Казахстан
13	13	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов *НР - 72%; СП - 8%*	м	90,1	899,97 268,26	2,01 0,99	81087 24170	181 89	56736	17466 7884	106437	
14	14	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *СП - 8%*	т	12,16	519,00 --	-- --	6311 --	-- --		-- 505	6816	
15	15	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	12,16	113,00 --	-- --	1374 --	-- --		-- 110	1484	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								5494934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				507195					
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					42973				
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					19928				
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						4150519			
		- Перевозка грузов		Тенге				7685					
		- Накладные расходы		Тенге							379527		
		- Сметная прибыль		Тенге							407030		
		Временные здания и сооружения 1,5% (к=0,8)		Тенге								65939	
		Итого		Тенге								5560873	
		Затраты на производство СМР в зимнее время 2,42%		Тенге								134573	
		Итого		Тенге								5695446	
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								113909	
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								5809355,0	

НДС 12%											
ВСЕГО С НДС	Тенге										697122,6
	Тенге										6506477,6

4440

ЗАКАЗЧИК
КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная жерайонная больница"
КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Тулпар-Тайынша"

ПРОЕКТИРОВЩИК
ТОО "РЕМВИКТ"