Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания сельской врачебной амбулатории Достык Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбыльской области Меркенский р-н, с.Плодовоягодное, ул. XXIII - Партсъезд, 21

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	27.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания сельской врачебной амбулатории Достык Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбыльской области Меркенский р-н, с.Плодовоягодное, ул. XXIII - Партсъезд, 21	31 514 848	28 138 257							3 376 591	31 514 848
удержание в счет погашения аванса	9 454 454	8 441 477							1 012 977	9 454 454
удержание 5% согласно п.3.3 Договора	1 575 742	1 406 913							168 830	1 575 742
К оплате:	**20 484 651**	**18 289 867**							**2 194 784**	**20 484 651**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

И.о. главного врача _____ **Дарменов М.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ **Федотова Г.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания сельской врачебной амбулатории Достык Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области Меркенский р-н, с.Плодовоягодное, ул. XXIII - Партсъезд, 21**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания сельской врачебной амбулатории Достык Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области Меркенский р-н, с.Плодовоягодное, ул. XXIII - Партсъезд, 21**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№41** от **27.02.2023г.**

Акт выполненных работ

за **май 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Общестроительные работы									
1	1	Е12-080101-0203	Кровли из черепицы. Разборка покрытий		352	732,67	0,57	257901	201	0	185544	478921
				м2 кровли		732,1	0	257700	0		35476	
2	2	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением		9,58	101875,78	1685,39	975970	16146	698141	193072	1262565
				м3 древесины в конструкции		27315,55	675,57	261683	6472		93523	
3	3	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		9,58	8996,14	68,37	86183	655	75611	7345	101010
				м3 древесины в конструкции		1035,18	29,75	9917	285		7482	
4	4	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		300	7226,34	118,87	2167901	35661	1451386	497183	2878291
				м2 кровли		2269,51	32,26	680854	9678		213207	
5	5	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		500	313,89	3,17	156942	1585	135730	14629	185297
				м2 обработанной поверхности		39,25	1,38	19627	691		13726	
6	6	С121-100204-0101	Коньково-карнизная черепица гибкая однослойная на основе стеклохолста, пропитанного СБС модифицированным битумом, с цветовой посыпкой из базальта, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов, толщиной 3,4 мм		32,28	2198		70951		70951		76628
				м2							5676	
7	9	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		2	32542,5	1009	65085	2018	47235	11997	83249
				слуховое окно		7916	415,5	15832	831		6167	
8	10	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей		15,6	2400,32	118,91	37445	1855	4948	22425	64660
				м2 кровли		1964,23	32,31	30642	504		4790	
9	11	С121-100203-0202	Планка ендовы битумная окрашенная (Ондулин)		11	1508		16588		16588		17915
				м							1327	
10	12	С121-100203-0205	Планка карнизная битумная окрашенная (Ондулин)		10	578		5780		5780		6242
				м							462	
11	13	С121-130502-0806	Профиль коньковый		7	815		5705		5705		6161
				м							456	
12	14	Е11-120101-0414 Изм. и доп. вып. 18	Примыкания металлические к стенам и парапетам для кровель из черепицы гибкой битумной. Устройство с фартуком		20	753,55	8,45	15071	169	9712	3791	20371
				м примыканий		259,5	3,75	5190	75		1509	
13	15	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами		76,7	116,38	28,04	8926	2151	536	4902	14934
				м ограждения		81,34	7,43	6239	570		1106	
14	16	С121-060208-0501	Ограждение кровли		0,9827	581941		571873		571873		617623
				т							45750	
15	17	Е11-130301-1420	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170		53,8	220,46	2,36	11861	127	10673	782	13654

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		19,72	0,46	1061	25		1011	
16	18	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Изделия соединительные. Монтаж		0,15312	104623,82	25659,61	16020	3929	381	9177	27213
				т конструкций		76475,97	6765,94	11710	1036		2016	
17	19	С121-060801-0101	Изделия соединительные МС1		0,07392	497891		36804		36804		39748
				т							2944	
18	20	С121-060801-0101	Изделия соединительные МС2		0,0792	497891		39433		39433		42588
				т							3155	
19	21	Е11-120101-1201	Устройство снегосдержеватели		52	116,35	28,02	6050	1457	363	3324	10124
				м ограждения		81,35	7,42	4230	386		750	
20	22	С121-060405-2601	Снегодержатель		0,096	636719		61125		61125		66015
				т							4890	
21	23	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Навес. Монтаж		0,316	104626,58	25658,23	33062	8108	787	18938	56160
				т конструкций		76477,85	6759,49	24167	2136		4160	
22	24	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,316	497891		157334		157334		169921
				т							12587	
23	25	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		11,78	160,61	4,16	1892	49	1126	522	2607
				м2		60,87	0,68	717	8		193	
24	26	Е11-060101-0116 Изм. и доп. вып. 16	Пандус и ступени. Устройство		4	30391,5	2330,75	121566	9323	99900	10467	142596
				м3		3085,75	548,75	12343	2195		10563	
25	27	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка		9	12954,67	93,56	116592	842	110125	4305	130569
				м ограждения		625	39,33	5625	354		9672	
26	28	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		6	3382,5	88	20295	528	11158	6371	28799
				м2 покрытия		1434,83	40	8609	240		2133	
27	29	Е11-460201-0802	Наружные стены. Очистка		400	207,21	0	82882	0	0	59675	153962
				м2		207,21	0	82882	0		11405	
28	30	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой		400	283,82	2,88	113527	1152	90813	15614	139472
				м2		53,91	0,31	21562	124		10331	
29	31	Е11-150201-0501 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню		400	13323,89	40,1	5329557	16040	4389620	674203	6484058
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2309,74	31,25	923894	12499		480301	
30	32	Е1291-0200-0101 СРД-200-01-01	Снятие ограждении		0,91	30953,85	0	28168	0	0	30421	63276
				100 м ограждения		30953,85	0	28168	0		4687	
31	33	У86-010601-0101 0	Декоративный забор "Национальный стиль"		46	13053,2	3433,2	600447	157927	356960	168084	830013
				секция		1860	1249,2	85560	57463		61482	
32	34	У86-010605-0202 0	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками		1	146352	6232	146352	6232	112108	35634	196545
				комплект		28012	2243	28012	2243		14559	
33	35	У86-010605-0503 0	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками		1	93038	928	93038	928	73785	13302	114847
				конструкция		18325	248	18325	248		8507	
34	36	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		15	3869	1239,13	58035	18587	36960	4693	67746
				м3 материала основания в плотном теле		165,87	268,67	2488	4030		5018	
35	37	Е11-110101-1903	Устройство асфальтобетиной отмостки		76	1159,89	89,86	88152	6829	67434	11719	107861
				м2 покрытия		182,75	31,42	13889	2388		7990	
36	38	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 18	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")		38	6613	37,26	251294	1416	103947	105548	385389
				м2 поверхности облицовки		3840,29	17,47	145931	664		28547	
37	39	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,085	1109564,71	8458,82	94313	719	60188	24312	128115
				км трубопровода		393011,76	4247,06	33406	361		9490	
38	40	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		268,1	127,47	3,36	34175	902	0	24283	63135

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		124,11	1,69	33273	454		4677	
39	41	Е11-110101-2803 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство		268,1	4079,27	52,05	1093651	13955	577375	363520	1573745
				м2 покрытия		1873,63	9,58	502321	2568		116574	
40	42	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка		244,1	41,08	0	10027	0	0	7219	18626
				м		41,08	0	10027	0		1380	
41	43	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		244,1	2312,59	1,94	564503	473	475752	63724	678485
				м плинтусов		361,65	0,93	88278	228		50258	
42	44	Е12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов		268,1	193,95	0	51998	0	0	37439	96592
				м2		193,95	0	51998	0		7155	
43	45	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой		268,1	283,82	2,88	76092	773	60867	10466	93483
				м2		53,91	0,31	14452	83		6925	
44	46	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		268,1	905,13	5,65	242666	1514	72545	121742	393561
				м2 отделываемой поверхности		628,9	1,79	168607	479		29153	
45	47	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза		268,1	1779,3	11,38	477031	3050	105097	266658	803184
				м2 окрашиваемой поверхности		1375,92	5,5	368884	1474		59495	
46	48	Е12-120104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов		732,3	193,95	0	142029	0	0	102261	263833
				м2		193,95	0	142029	0		19543	
47	49	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой		355,35	283,82	2,88	100856	1024	80677	13871	123905
				м2		53,9	0,31	19155	110		9178	
48	50	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		355,35	1517,1	14,19	539103	5043	230626	219612	819412
				м2 отделываемой поверхности		853,9	4,45	303434	1583		60697	
49	51	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		355,35	732,72	5,37	260372	1907	63890	140758	433220
				м2 окрашиваемой поверхности		547,56	2,59	194575	922		32090	
50	52	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		376,95	3680,27	40,64	1387278	15321	725876	470462	2006359
				м2 поверхности облицовки		1713,97	19,47	646081	7339		148619	
51	53	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		29,4	410,54	0	12070	0	0	8690	22421
				м2		410,54	0	12070	0		1661	
52	54	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		14	2396,14	137,86	33546	1930	0	23386	61487
				шт.		2258,29	61,71	31616	864		4555	
53	55	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		29,4	1832,35	209,46	53871	6158	13897	26407	86700
				м2		1150,2	97,31	33816	2861		6422	
54	56	С121-090202-0502	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014		29,4	31017		911900		911900		984852
				м2							72952	
55	57	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		4,2	410,48	0	1724	0	0	1241	3202
				м2		410,48	0	1724	0		237	
56	58	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		2	2396	137,5	4792	275	0	3341	8784
				шт.		2258,5	61,5	4517	123		651	
57	59	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		4,2	3020,48	60,48	12686	254	1792	7736	22056
				м2		2533,33	25	10640	105		1634	
58	60	С121-090402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		4,2	44253		185863		185863		200732
				м2							14869	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	61	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		29,12	3560,16	53,3	103672	1552	24934	56136	172593
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2650,62	26,82	77186	781		12785	
60	62	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ		16,1	2721,37	3,17	43814	51	24214	14075	62520
				м2		1214,22	0	19549	0		4631	
61	63	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3,5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлической перегородки.		0,3	40766,67	2133,33	12230	640	669	7948	21792
				т конструкций		36403,33	393,33	10921	118		1614	
62	64	С121-090202-0302	Витражная перегородка		14	29340		410760		410760		443621
				м2							32861	
63	65	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		2,1	3827,14	205,24	8037	431	3902	2811	11716
				м2		1763,81	95,24	3704	200		868	
64	66	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99		2,1	23623		49608		49608		53577
				м2							3969	
65	67	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		38	573		21774				23516
				т							1742	
66	68	С341-010102-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		38	914		34732				37511
				т							2779	
			Итого по разделу: Общестроительные работы									24799765
			Раздел: Электромонтажные работы									
67	69	Е12-170101-0601	Слаботочные сети. Демонтаж		125	105,3	0,26	13162	32	0	9465	24437
				м		105,04	0,13	13130	16		1810	
68	70	Ц13-100701-0502 Изм. и доп. вып. 18	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным		125	451,72	0,75	56465	94	12446	31626	95138
				м		351,4	0	43925	0		7047	
69	71	Е12-170101-0401	Электропроводка скрытая.		145	27,68	0	4013	0	0	2889	7454
				м		27,68	0	4013	0		552	
70	72	Е11-210201-0202 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)		145	110,62	2,55	16040	370	1480	10311	28459
				м		97,86	0,9	14190	131		2108	
71	73	С123-060128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,1479	430066		63607		63607		68696
				км							5089	
72	74	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Демонтаж		145	229,47	3,34	33273	485	0	23611	61435
				м		226,12	0,03	32788	5		4551	
73	75	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка		145	301,39	4,17	43701	605	2111	29514	79072
				м		282,66	0,05	40985	7		5857	
74	76	С123-061710-0105	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм		145	62		8990		8990		9709
				м							719	
75	77	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		27	208,19	2,07	5621	56	0	4027	10420
				шт.		206,11	1,04	5565	28		772	
76	78	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		27	1894,89	751,81	51162	20299	3606	29400	87007
				шт.		1009,52	502,85	27257	13577		6445	
77	79	С123-070101-0251	Светильники		27	6740		181980		181980		196538
				шт.							14558	
78	80	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж		42	63,64	0	2673	0	0	1925	4966
				шт.		63,64	0	2673	0		368	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	81	Ц13-080305-0111 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования		25	909,72	9,6	22743	240	630	15817	41645
				шт.		874,92	3,8	21873	95		3085	
80	82	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013		25	393		9825		9825		10611
				шт.							786	
81	83	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		17	406,24	3,18	6906	54	216	4794	12636
				шт.		390,35	1,29	6636	22		936	
82	84	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		17	330		5610		5610		6059
				шт.							449	
			Итого по разделу: Электромонтажные работы									**744282**
			Раздел: Сантехнические работы									
83	85	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		150,37	464,39	3,66	69831	550	4863	46522	125661
				м трубопроводов		428,4	1,3	64418	196		9308	
84	86	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		150,37	1953,64	25,78	293769	3877	1782	207472	541340
				м трубопровода		1916,01	0,31	288110	46		40099	
85	87	С123-010501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		148,8663	158		23521		23521		25403
				м							1882	
86	88	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		150,37	100,74	1,38	15148	208	105	10681	27895
				м трубопровода		98,66	0	14835	0		2066	
87	89	Е12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка		76	883,41	4,14	67139	315	0	48227	124595
				м трубопровода с фасонными частями		879,26	2,08	66824	158		9229	
88	90	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		76	947,18	1,64	71986	125	172	51646	133523
				м трубопровода		943,28	0,54	71689	41		9891	
89	91	С123-010801-0101	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм		75,848	188		14259		14259		15400
				м							1141	
90	92	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж		19	1280,26	57,95	24325	1101	0	17120	44761
				шт.		1222,32	29,16	23224	554		3316	
91	93	Е11-180301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		16,65	1227,27	18,68	20434	311	7273	9328	32143
				квт		771,77	6,31	12850	105		2381	
92	94	С123-051001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005		190	2287		434530		434530		469292
				секция							34762	
			Итого по разделу: Сантехнические работы									**1540013**
			ИТОГО:					20391700	378613	13712473	4686140	**27084060**
								6244103	140771		2006228	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		325009				
			Итого с временными									**27409069**
			Зимние удорожания			0,9 %		246682				
			Итого с зимними удорожаниями									**27655750**
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		553115				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**28208865**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05									**29619309**
			Итого									**29619309**
			Итого с учетом тендерной скидки к=0,9499970895			**0,9499970895**						**28138257**
			НДС			**12 %**		**3376591**				
			Итого с НДС									**31514848**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТаразЭлитСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ Федотова Г.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Мерки районная больница" Отдела Мерченского района управления здравоохранения Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач _____ Дарменов М.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты технического надзора:

ТОО "Кустанайгеосервис"

Эксперт _____ Шакуров С.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "НС ГеоСтройПроект"

ГИП _____ Оразбеков Ж.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания сельской врачебной амбулатории Достык Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбыльской области Меркенский р-н, с.Плодовоягодное, ул. XXIII - Партсъезд, 21

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	27.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания сельской врачебной амбулатории Достык Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбыльской области Меркенский р-н, с.Плодовоягодное, ул. XXIII - Партсъезд, 21	34 791 459,36	2 925 545,86							351 065,50	3 276 611,36
удержание в счет погашения аванса	10 437 437,81	877 663,76							105 319,65	982 983,41
удержание 5% согласно п.3.3 Договора	1 739 572,97	146 277,29							17 553,28	163 830,57
К оплате:	**22 614 448,58**	**1 901 604,81**							**228 192,58**	**2 129 797,38**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач _____ **Дарменов М.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ **Федотова Г.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания сельской врачебной амбулатории Достык Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбыльской области Меркенский р-н, с.Плодовоягодное, ул. XXIII - Партсъезд, 21**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания сельской врачебной амбулатории Достык Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбыльской области Меркенский р-н, с.Плодовоягодное, ул. XXIII - Партсъезд, 21**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№41** от **27.02.2023г.**

Акт выполненных работ №2

за **июнь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Общестроительные работы									
1	4	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		200	7226,34	118,87	1445267	23774	967591	331455	1918860
				м2 кровли		2269,51	32,26	453902	6452		142138	
2	6	С121-100204-0101	Коньково-карнизная черепица гибкая однослойная на основе стеклохолста, пропитанного СБС модифицированным битумом, с цветовой посыпкой из базальта, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов, толщиной 3,4 мм		21,52	2198		47301		47301		51085
				м2							3784	
3	7	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	Устройство карниза из металлосайдинга		72,5	4439,38	10,46	321855	758	210330	79851	433842
				м2 поверхности облицовки		1527,81	1,89	110767	137		32136	
4	8	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей		98,9	1695,8	107,16	167715	10598	4855	111701	301769
				м труб		1539,55	29,11	152262	2879		22353	
			Итого по разделу: Общестроительные работы									2705556
			Раздел: Сантехнические работы									
5	95	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж		1	674,65	6,73	675	7	0	483	1251
				прибор		667,93	3,39	668	3		93	
6	96	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		1	3355,56	105,07	3356	105	218	2220	6022
				комплект		3032,64	51,14	3033	51		446	
7	97	С123-030102-3210	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96		1	10287		10287		10287		11110
				шт.							823	
8	98	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка		1	1121,3	0,16	1121	0	33	784	2058
				шт.		1088,64	0	1089	0		152	
9	99	С123-030102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96		1	9372		9372		9372		10122
				шт.							750	
10	100	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94		1	895		895		895		967
				шт.							72	
11	101	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж		1	838,7	7,5	839	8	0	601	1555
				прибор		831,2	3,78	831	4		115	
12	102	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		1	4144,4	209,18	4144	209	533	2523	7201

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект		3401,93	102,32	3402	102		533	
13	103	С123-030102-0305	Унитаз подвесной керамический, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96		1	64904		64904		64904		70096
				комплект							5192	
			Итого по разделу: Сантехнические работы									110382
			ИТОГО:					2077731	35458	1316319	529618	2815938
								725954	9628		208587	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		33791				
			Итого с временными									2849729
			Зимние удорожания			0,9 %		25648				
			Итого с зимними удорожаниями									2875377
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		57508				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2932884
			Итого в текущих ценах 2021 года, к= 1,05									3079531
			Итого									3079531
			Итого с учетом тендерной скидки к=0,9499970895			0,9499970895						2925545,86
			НДС			12 %		351065,50				
			Итого с НДС									3276611,36

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТаразЭлитСтрой"

(наименование организации)

Директор Федотова Г.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Меркенского района управления здравоохранения Жамбылской области"

(наименование организации)

Главный врач Дарменов М.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Кустанай СпецСтрой"

Эксперт Шакуров С.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "НС ГеоСтройПроект"

ГИП Оралбеков Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)