Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания сельской врачебной амбулатории Кенес Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбыльской области Меркенский р-н, , с.Кенес, ул. Коксалова, 6.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40	27.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания сельской врачебной амбулатории Кенес Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбыльской области Меркенский р-н, , с.Кенес, ул. Коксалова, 6.	31 765 674	28 362 209							3 403 465	31 765 674
удержание в счет погашения аванса	9 529 702	8 508 663							1 021 040	9 529 702
удержание 5% согласно п.3.3 Договора	1 588 284	1 418 110							170 173	1 588 284
К оплате:	**20 647 688**	**18 435 436**							**2 212 252**	**20 647 688**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

И.о. главного врача _____ **Дарменов М.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ **Федотова Г.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания сельской врачебной амбулатории Кенес Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбыльской области Меркенский р-н, , с.Кенес, ул. Коксалова, 6.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания сельской врачебной амбулатории Кенес Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбыльской области Меркенский р-н, , с.Кенес, ул. Коксалова, 6.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№40** от **27.02.2023г.**

Акт выполненных работ

за **май 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Общестроительные работы									
1	1	E12-080101-0203	Кровли из черепицы. Разборка покрытий		300	732,67	0,57	219802	171	0	158134	408171
				м2 кровли		732,1	0	219631	0		30235	
2	2	E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением		10,36	101875,77	1685,33	1055433	17460	754983	208792	1365363
				м3 древесины в конструкции		27315,64	675,58	282990	6999		101138	
3	3	E11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		10,36	8996,24	68,44	93201	709	81767	7944	109237
				м3 древесины в конструкции		1035,23	29,73	10725	308		8092	
4	4	E11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		240	7226,34	118,87	1734321	28529	1161109	397746	2302632
				м2 кровли		2269,51	32,26	544683	7743		170565	
5	5	E11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		400	313,89	3,17	125555	1268	108585	11703	148239
				м2 обработанной поверхности		39,26	1,38	15702	552		10981	
6	6	C121-100204-0101	Коньково-карнизная черепица гибкая однослойная на основе стеклохолста, пропитанного СБС модифицированным битумом, с цветовой посыпкой из базальта, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов, толщиной 3,4 мм		32,28	2198		70951		70951		76628
				м2							5676	
7	9	E11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		2	32542,5	1009	65085	2018	47235	11997	83249
				слуховое окно		7916	415,5	15832	831		6167	
8	10	E11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей		15,6	2400,32	118,91	37445	1855	4948	22425	64660
				м2 кровли		1964,23	32,31	30642	504		4790	
9	11	C121-100203-0202	Планка ендовы битумная окрашенная (Ондулин)		11	1508		16588		16588		17915
				м							1327	
10	12	C121-100203-0205	Планка карнизная битумная окрашенная (Ондулин)		10	578		5780		5780		6242
				м							462	
11	13	C121-130502-0806	Профиль коньковый		7	815		5705		5705		6161
				м							456	
12	14	E11-120101-0414 Изм. и доп. вып. 18	Примыкания металлические к стенам и парапетам для кровель из черепицы гибкой битумной. Устройство с фартуком		20	753,55	8,45	15071	169	9712	3791	20371
				м примыканий		259,5	3,75	5190	75		1509	
13	21	E11-120101-1201	Устройство снегосдерживателя		26	116,35	28,02	3026	729	182	1662	5062
				м ограждения		81,35	7,42	2115	193		375	
14	22	C121-060405-2601	Снегодержатель		0,049	636719		31199		31199		33695
				т							2496	
15	23	E11-460201-0802	Наружные стены. Очистка		300	207,21	0	62162	0	0	44757	115473
				м2		207,21	0	62162	0		8554	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	24	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой		300	283,82	2,88	85147	865	68110	11712	104608
				м2		53,91	0,31	16172	94		7749	
17	25	Е11-150201-0501 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню		300	13323,88	40,1	3997165	12030	3292214	505652	4863042
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2309,74	31,25	692921	9374		360225	
18	26	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Навес. Монтаж		1,2	104635,83	25660	125563	30792	2997	71920	213282
				т конструкций		76478,33	6762,5	91774	8115		15799	
19	27	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,2	497891		597469		597469		645267
				т							47798	
20	28	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		46	160,59	4,09	7387	188	4398	2037	10178
				м2		60,89	0,61	2801	28		754	
21	29	Е11-060101-0116 Изм. и доп. вып. 16	Пандус и ступени. Устройство		16	30391,88	2330,94	486270	37295	399603	41869	570390
				м3		3085,75	548,75	49372	8780		42251	
22	30	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка		36	12954,86	93,67	466375	3372	440503	17219	522282
				м ограждения		625	39,31	22500	1415		38688	
23	31	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		20	3382,4	88,05	67648	1761	37191	21236	95995
				м2 покрытия		1434,8	39,9	28696	798		7111	
24	32	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		5	3869,2	1239,4	19346	6197	12320	1565	22584
				м3 материала основания в плотном теле		165,8	268,8	829	1344		1673	
25	33	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		50	501,04	45	25052	2250	56	17024	45442
				м2 тротуара		454,92	17,98	22746	899		3366	
26	34	С121-040509-0411	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017		50	1582		79100		79100		85428
				м2							6328	
27	35	С121-130101-0502	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85		0,67	18250		12228		12228		13206
				т							978	
28	36	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		50	1866,02	37,4	93301	1870	46829	32624	135999
				м бортового камня		892,04	14,18	44602	709		10074	
29	37	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,7	41194		28836		28836		31143
				м3							2307	
30	38	Е1291-0200-0101 СРД-200-01-01	Снятие ограждения		1,6	30953,13	0	49525	0	0	53487	111253
				100 м ограждения		30953,13	0	49525	0		8241	
31	39	У86-010601-0101 0	Декоративный забор "Национальный стиль"		78	13053,21	3433,21	1018150	267790	605280	285012	1407415
				секция		1860	1249,21	145080	97438		104253	
32	40	У86-010605-0202 0	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками		1	146352	6232	146352	6232	112108	35634	196545
				комплект		28012	2243	28012	2243		14559	
33	41	У86-010605-0503 0	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками		1	93038	928	93038	928	73785	13302	114847
				конструкция		18325	248	18325	248		8507	
34	42	Е11-110101-1903	Устройство асфальтобетонной отмостки		75	1159,91	89,85	86993	6739	66547	11565	106443
				м2 покрытия		182,76	31,41	13707	2356		7885	
35	43	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 18	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")		38	6613	37,26	251294	1416	103947	105548	385389
				м2 поверхности облицовки		3840,29	17,47	145931	664		28547	
36	44	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,087	1109563,22	8459,77	96532	736	61604	24885	131130
				км трубопровода		393011,49	4252,87	34192	370		9713	
37	45	Е12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом		0,288	24486,11	1958,33	7052	564	4449	1594	9338
				м3 кладки		7079,86	607,64	2039	175		692	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	46	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		187,5	127,47	3,37	23901	631	0	16983	44155
				м2		124,11	1,69	23270	317		3271	
39	47	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия		187,5	388,36	22,25	72817	4172	0	50936	133653
				м2		366,11	11,19	68645	2099		9900	
40	48	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		187,5	727,19	33,71	136349	6320	55255	56069	207811
				м2 стяжки		398,79	16,53	74774	3100		15393	
41	49	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		187,5	504,39	35,1	94573	6582	82597	6098	108725
				м2 стяжки		28,77	16,41	5394	3076		8054	
42	50	Е11-110101-2803 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство		187,5	4079,26	52,05	764862	9760	403796	254233	1100623
				м2 покрытия		1873,63	9,58	351306	1796		81528	
43	51	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка		198	41,08	0	8133	0	0	5856	15108
				м		41,08	0	8133	0		1119	
44	52	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		198	2312,59	1,94	457893	384	385903	51690	550350
				м плинтусов		361,65	0,93	71606	185		40767	
45	53	Е12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов		187,5	193,95	0	36365	0	0	26183	67552
				м2		193,95	0	36365	0		5004	
46	54	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой		187,5	283,83	2,89	53218	541	42570	7319	65380
				м2		53,9	0,31	10107	58		4843	
47	55	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		187,5	905,14	5,65	169714	1059	50737	85141	275243
				м2 отделываемой поверхности		628,9	1,78	117918	334		20388	
48	56	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза		187,5	1779,31	11,38	333621	2134	73502	186492	561722
				м2 окрашиваемой поверхности		1375,92	5,5	257985	1031		41609	
49	57	Е12-120104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов		576,21	193,95	0	111755	0	0	80464	207597
				м2		193,95	0	111755	0		15378	
50	58	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой		225,44	283,82	2,88	63984	650	51182	8800	78607
				м2		53,9	0,31	12152	70		5823	
51	59	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		225,44	1517,1	14,19	342016	3200	146312	139326	519849
				м2 отделываемой поверхности		853,9	4,45	192504	1004		38507	
52	60	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		225,44	732,73	5,37	165186	1210	40534	89299	274844
				м2 окрашиваемой поверхности		547,56	2,59	123442	585		20359	
53	61	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		350,77	3680,27	40,64	1290929	14257	675463	437788	1867014
				м2 поверхности облицовки		1713,97	19,47	601209	6830		138297	
54	62	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		26,46	410,54	0	10863	0	0	7821	20179
				м2		410,54	0	10863	0		1495	
55	63	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		14	2396,14	137,86	33546	1930	0	23386	61487
				шт.		2258,29	61,71	31616	864		4555	
56	64	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		26,46	1832,31	209,41	48483	5541	12508	23766	78029
				м2		1150,19	97,32	30434	2575		5780	
57	65	С121-090202-0502	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014		26,46	31017		820710		820710		886367
				м2							65657	
58	66	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		2,1	410,48	0	862	0	0	621	1602
				м2		410,48	0	862	0		119	
59	67	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		1	2396	138	2396	138	0	1670	4391

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		2258	62	2258	62		325	
60	68	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		2,1	3020,48	60,48	6343	127	896	3868	11028
				м2		2533,33	24,76	5320	52		817	
61	69	С121-090402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		2,1	44253		92931		92931		100365
				м2							7434	
62	70	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		28,56	3560,19	53,29	101679	1522	24455	55057	169275
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2650,63	26,82	75702	766		12539	
63	71	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ		14	2721,36	3,21	38099	45	21055	12239	54365
				м2		1214,21	0	16999	0		4027	
64	72	С121-090202-0302	Витражная перегородка		11,2	29340		328608		328608		354897
				м2							26289	
65	73	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		0,7	3828,57	205,71	2680	144	1301	937	3906
				м2		1764,29	95,71	1235	67		289	
66	74	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99		0,7	23623		16536		16536		17859
				м2							1323	
67	75	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		2,1	1831,9	209,05	3847	439	993	1886	6192
				м2		1150	97,62	2415	205		459	
68	76	С121-090202-0504	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014		2,1	24062		50530		50530		54572
				м2							4042	
69	77	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		42	573		24066				25991
				т							1925	
70	78	С341-010102-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		42	914		38388				41459
				т							3071	
			Итого по разделу: Общестроительные работы									22554501
			Раздел: Электромонтажные работы									
71	79	Е12-170101-0601	Слаботочные сети. Демонтаж		160	105,29	0,26	16847	41	0	12115	31279
				м		105,04	0,13	16806	21		2317	
72	80	Ц13-100701-0502 Изм. и доп. вып. 18	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным		160	451,72	0,75	72275	120	15931	40481	121776
				м		351,4	0	56224	0		9020	
73	81	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5		0,1632	23748		3876		3876		4186
				км							310	
74	82	Е12-170101-0401	Электропроводка скрытая.		136,4	27,68	0	3775	0	0	2718	7012
				м		27,68	0	3775	0		519	
75	83	Е11-210201-0202 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)		136,4	110,62	2,55	15089	348	1393	9699	26771
				м		97,86	0,9	13348	123		1983	
76	84	С123-060128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,13913	430066		59835		59835		64622
				км							4787	
77	85	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка		136,4	301,38	4,16	41108	568	1986	27763	74381
				м		282,65	0,04	38554	6		5510	
78	86	С123-061710-0105	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм		136,4	62		8457		8457		9134
				м							677	
79	87	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		25	208,16	2,08	5204	52	0	3728	9647
				шт.		206,08	1,04	5152	26		715	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	88	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		25	1894,84	751,8	47371	18795	3338	27223	80562
				шт.		1009,52	502,88	25238	12572		5968	
81	89	С123-070101-0251	Светильники		25	6740		168500		168500		181980
				шт.							13480	
82	90	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж		35	63,63	0	2227	0	0	1603	4136
				шт.		63,63	0	2227	0		306	
83	91	Ц13-080305-0111 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования		21	909,76	9,62	19105	202	530	13286	34982
				шт.		874,9	3,81	18373	80		2591	
84	92	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013		21	393		8253		8253		8913
				шт.							660	
85	93	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		14	406,29	3,21	5688	45	178	3947	10406
				шт.		390,36	1,21	5465	17		771	
86	94	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		14	330		4620		4620		4990
				шт.							370	
			Итого по разделу: Электромонтажные работы									674777
			Раздел: Сантехнические работы									
87	95	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		144	464,4	3,66	66873	527	4657	44551	120338
				м трубопроводов		428,4	1,3	61689	187		8914	
88	96	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		144	1953,64	25,78	281324	3713	1706	198683	518408
				м трубопровода		1916,01	0,31	275905	44		38401	
89	97	С123-010501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		142,56	158		22524		22524		24326
				м							1802	
90	98	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		144	100,75	1,39	14508	200	101	10229	26716
				м трубопровода		98,66	0	14207	0		1979	
91	99	Е12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка		76	883,41	4,14	67139	315	0	48227	124595
				м трубопровода с фасонными частями		879,26	2,08	66824	158		9229	
92	100	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		76	947,18	1,64	71986	125	172	51646	133523
				м трубопровода		943,28	0,54	71689	41		9891	
93	101	С123-010801-0101	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм		75,848	188		14259		14259		15400
				м							1141	
94	102	Е81-130401-0301	Выгреб объемом 18 м3		1	2316575	866610	2316575	866610	1006115	0	2316575
				объект		443850	0	443850	0		0	
95	103	У86-060501-0101 0	Земляные работы в сухих грунтах 2 группы для укладки сетей и коллекторов канализации из чугунных, полимерных и асбестоцементных безнапорных труб при глубине заложения 2м, диаметром трубопровода 150-250 мм		0,02	4363800	1912350	87276	38247	13040	47410	145461
				км трубопровода		1799450	592600	35989	11852		10775	
96	104	У86-060510-0103 0	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром трубопровода 100 мм		0,02	2411700	190350	48234	3807	37705	7699	60408
				км трубопровода		336100	52350	6722	1047		4475	
97	105	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж		20	1280,25	57,95	25605	1159	0	18021	47116
				шт.		1222,3	29,15	24446	583		3490	
98	106	Е11-180301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		37	1227,35	18,76	45412	694	16162	20729	71432
				квт		771,78	6,32	28556	234		5291	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	107	С123-051001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	200	2161		432200		432200	34576	466776
			Итого по разделу: Сантехнические работы									4071074
			ИТОГО:					21103156	1430277	13552225	4346522	27300352
								6058204	204318		1850653	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		327604				27627956
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,9 %		248652				27876608
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		557532				28434140
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												29855847
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05									
												29855847
			Итого			0,9499716840						28362209
			Итого с учетом тендерной скидки к=0,949971684			12 %		3403465				
			НДС									31765674
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТаразЭлитСтрой"

(наименование организации, номер, идентификационный номер или индивидуальный

Директор Федотова Г.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная центральная поликлиника Меркенского района управления здравоохранения

(наименование организации, номер, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполняющий обязанности Дарменов М.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "КустанайСпецСтрой"

Эксперт Шакуров С.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "НС ГеоСтройПроект"

ГИП Оралбеков Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания сельской врачебной амбулатории Кенес Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбыльской области Меркенский р-н, , с.Кенес, ул. Коксалова, 6.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		40	27.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания сельской врачебной амбулатории Кенес Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбыльской области Меркенский р-н, , с.Кенес, ул. Коксалова, 6.	35 684 647,99	95 618,85							3 823 355,14	3 918 973,99
удержание в счет погашения аванса	10 705 394,40	28 685,65							1 147 006,54	1 175 692,20
удержание 5% согласно п.3.3 Договора	1 784 232,40	4 780,94							191 167,76	195 948,70
К оплате:	**23 195 021,19**	**62 152,25**							**2 485 180,84**	**2 547 333,09**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач _____ **Дарменов М.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ **Федотова Г.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания сельской врачебной амбулатории Кенес Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбыльской области Меркенский р-н, , с.Кенес, ул. Коксалова, 6.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания сельской врачебной амбулатории Кенес Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбыльской области Меркенский р-н, , с.Кенес, ул. Коксалова, 6.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№40** от **27.02.2023г.**

Акт выполненных работ №2

за **июнь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Общестроительные работы									
1	4	E11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		160	7226,34	118,87	1156214	19019	774073	265164	1535088
				м2 кровли		2269,51	32,26	363122	5162		113710	
2	6	C121-100204-0101	**Коньково-карнизная черепица гибкая однослойная на основе стеклохолста, пропитанного СБС модифицированным битумом, с цветовой посыпкой из базальта, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов, толщиной 3,4 мм**		21,52	2198		47301		47301		51085
				м2							3784	
3	7	E11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	**Устройство карниза из металлосайдинга**		72,5	4439,38	10,46	321855	758	210330	79851	433842
				м2 поверхности облицовки		1527,81	1,89	110767	137		32136	
4	8	E11-120101-0707	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**		98,9	1695,8	107,16	167715	10598	4855	111701	301769
				м труб		1539,55	29,11	152262	2879		22353	
5	15	E11-120101-1201	**Кровли. Ограждение перилами**		76,7	116,37	28,04	8926	2151	536	4902	14934
				м ограждения		81,35	7,42	6239	569		1106	
6	16	C121-060208-0501	**Ограждение кровли**		0,9827	581941		571873		571873		617623
				т							45750	
7	17	E11-130301-1420	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170**		31,5	220,46	2,36	6945	74	6249	458	7995
				м2		19,72	0,47	621	15		592	
8	18	E11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Изделия соединительные. Монтаж**		0,19488	104632,99	25659,68	20391	5001	486	11680	34636
				т конструкций		76478,4	6762,62	14904	1318		2566	
9	19	C121-060801-0101	**Изделия соединительные МС1**		0,09408	497891		46842		46842		50589
				т							3747	
10	20	C121-060801-0101	**Изделия соединительные МС2**		0,1008	497891		50187		50187		54202
				т							4015	
11	21	E11-120101-1201	**Устройство снегосдерживателя**		26	116,37	28,04	3026	729	182	1662	5062
				м ограждения		81,35	7,42	2115	193		375	
12	22	C121-060405-2601	**Снегодержатель**		0,049	636719		31199		31199		33695
				т							2496	
			Итого по разделу: Общестроительные работы									3140520
			Раздел: Сантехнические работы									
13	108	E12-150101-0401	**Умывальники и раковины. Демонтаж**		7	674,65	6,73	4723	47	0	3383	8754
				прибор		667,93	3,39	4675	24		648	
14	109	E11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**		7	3355,56	105,07	23489	735	1525	15542	42154
				комплект		3032,64	51,14	21228	358		3122	
15	110	C123-030102-3210	**Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**		7	10287		72009		72009		77770
				шт.							5761	
16	111	E11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**		7	1121,3	0,16	7849	1	228	5487	14403

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1088.64	0	7620	0		1067	
17	112	С123-030102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96		7	9372		65604		65604		70852
				шт.							5248	
18	113	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94		7	895		6265		6265		6766
				шт.							501	
			Итого по разделу: Сантехнические работы									220699
			ИТОГО:					2612413	39114	1889744	499830	3361219
								683553	10655		248977	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		40335				
			Итого с временными									3401554
			Зимние удорожания			0,9 %		30614				
			Итого с зимними удорожаниями									3432168
			Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание для норм УПСС					7007				3439175
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		68783				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3507958
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05									3683356
			Итого									3683356
			Итого с учетом тендерной скидки к=0,949971684			0,9499716840						3499083,92
			НДС			12 %		419890,07				
			Итого с НДС									3918973,99

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТаразЭлитСтрой"

(наименование организации)

Директор Федотова Г.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

(наименование организации)

Главный врач Дарменов М.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Эксперт Шакуров С.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "НС ГеоСтройПроект"

ГИП Оралбеков Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)