Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Меркенского района управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания Акаральской общеобразовательной школы-гимназии №5

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		325	17.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Акаральской общеобразовательной школы-гимназии №5	105 895 020	94 549 125							11 345 895	105 895 020
удержание 5% согласно п.3.3 Договора	5 294 751	4 727 456							567 295	5 294 751
К оплате:	**100 600 269**	**89 821 669**							**10 778 600**	**100 600 269**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел образования Меркенского района управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ **Алтынбаева А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ **Федотова Г.А.**

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Меркенского района управления образования акимата Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания Акаральской общеобразовательной школы-гимназии №5

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания Акаральской общеобразовательной школы-гимназии №5

(наименование)

Договор подряда (контракт) №325 от 17.08.2022г.

за сентябрь 2022 (месяц, год)

Акт выполненных работ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-1-1 Архитектурная строительная часть									
			Раздел: Демонтажные работы									
1	1	E12-120104-0501	Фасады простые.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов		1923,4	161,62	0	310868	0	0	223825	577468
				м2		161,62	0	310868	0		42775	
2	2	E11-460201-0802	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		110,7	207,21	0	22938	0	0	19268	45582
				м2		207,21	0	22938	0		3376	
3	3	E11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка		714,3	1784,39	166,87	1274589	119198	0	1020916	2479146
				м2		1617,51	83,98	1155390	59986		183640	
4	4	E11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка		171,39	1058,32	166,87	181386	28601	0	140430	347561
				м2		891,45	83,98	152785	14393		25745	
5	5	E12-120104-0501	Затирка штукатурки		5966,09	161,62	0	964263	0	0	694270	1791216
				м2		161,62	0	964263	0		132683	
6	6	E12-120104-0501	Очистка потолков вручную от краски известковой		3147,2	161,62	0	508663	0	0	366237	944892
				м2		161,62	0	508663	0		69992	
7	7	E11-460401-0801	Отмостка бетонная.Разборка		55,28	15713,4	6542,7	868637	361680	0	561850	1544926
				м3		9170,7	2928,96	506956	161913		114439	
8	8	E12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий		2487,9	262,66	1,61	653479	4012	0	467616	1210782
				м2 кров ли		261,05	0	649466	0		89688	
9	9	E11-120101-1402 К=0,8	Демонтаж.Утепление керамзитом		39,7125	3338,42	1369,87	132577	54401	0	84801	234768
				м3 утеплителя		1968,54	352,51	78176	13999		17390	
10	10	E11-460401-1102 #прим.	Витраж деревянный.Разборка		93,2	1648,94	166,87	153681	15553	0	122602	298386
				м2		1482,06	83,98	138128	7827		22103	
11	11	E12-070101-0208	Полы бетонные.Разборка покрытия		307,3	1801,17	594,65	553499	182735	0	326326	950211
				м2		1206,52	268,36	370764	82468		70386	
12	12	E11-460401-0801	Основания бетонные под полы.Разборка		24,584	15713,4	6542,7	386298	160846	0	249865	687056
				м3		9170,7	2928,96	225452	72006		50893	
13	13	E12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка		193,9	129,66	0	25142	0	0	18102	46703
				м		129,66	0	25142	0		3459	
14	14	E12-070101-0201	Полы дощатые.Разборка покрытия		328,3	323,63	18,54	106248	6087	0	74321	195014
				м2		305,09	9,33	100160	3063		14445	
15	15	E12-070101-0102	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков		328,3	69,64	0	22864	0	0	16462	42472
				м2		69,64	0	22864	0		3146	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка		159,5	34,23	0	5460	0	0	3931	10142
				м		34,23	0	5460	0		751	
17	17	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия		477,1	789,14	31,05	376497	14812	0	265780	693659
				м2		758,09	15,62	361685	7454		51382	
18	18	E12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка		350,2	129,66	0	45408	0	0	32694	84349
				м		129,66	0	45408	0		6248	
19	19	E12-070101-0205	Полы из линолеума и р елина.Разборка покрытия		479,6	106,22	2,8	50945	1344	0	36200	94116
				м2		103,42	1,41	49601	676		6972	
20	20	E12-070101-0208	Полы бетонные.Разборка покрытия		479,6	1801,17	594,65	863840	285193	0	509294	1482985
				м2		1206,52	268,36	578647	128706		109851	
21	21	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка		327,95	34,23	0	11226	0	0	8083	20854
				м		34,23	0	11226	0		1545	
22	22	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия		120	789,14	31,05	94696	3726	0	66849	174469
				м2		758,09	15,62	90971	1875		12924	
23	23	E12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка		105,5	129,66	0	13679	0	0	9849	25411
				м		129,66	0	13679	0		1882	
24	24	E12-070101-0201	Полы дощатые.Разборка покрытия		226,9	323,63	18,54	73432	4207	0	51366	134781
				м2		305,09	9,33	69224	2117		9984	
25	25	E12-070101-0102	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков		226,9	69,64	0	15802	0	0	11378	29354
				м2		69,64	0	15802	0		2174	
26	26	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка		122,9	34,23	0	4207	0	0	3029	7815
				м		34,23	0	4207	0		579	
27	27	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия		11,9	789,14	31,05	9391	369	0	6629	17301
				м2		758,09	15,62	9021	186		1282	
28	28	E12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка		18,4	129,66	0	2386	0	0	1718	4432
				м		129,66	0	2386	0		328	
29	29	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия		427,2	106,22	2,8	45379	1197	0	32245	83833
				м2		103,42	1,41	44182	603		6210	
30	30	E12-070101-0208	Полы бетонные.Разборка покрытия		427,2	1801,17	594,65	769459	254034	0	453650	1320958
				м2		1206,52	268,36	515425	114644		97849	
31	31	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка		252,8	34,23	0	8654	0	0	6231	16075
				м		34,23	0	8654	0		1191	
32	32	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия		120	789,14	31,05	94696	3726	0	66849	174469
				м2		758,09	15,62	90971	1875		12924	
33	33	E12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка		105,5	129,66	0	13679	0	0	9849	25411
				м		129,66	0	13679	0		1882	
34	34	E12-070101-0201	Полы дощатые.Разборка покрытия		226,9	323,63	18,54	73432	4207	0	51366	134781
				м2		305,09	9,33	69224	2117		9984	
35	35	E12-070101-0102	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков		226,9	69,64	0	15802	0	0	11378	29354
				м2		69,64	0	15802	0		2174	
36	36	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка		122,9	34,23	0	4207	0	0	3029	7815
				м		34,23	0	4207	0		579	
37	37	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия		11,9	789,14	31,05	9391	369	0	6629	17301
				м2		758,09	15,62	9021	186		1282	
38	38	E12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка		18,4	129,66	0	2386	0	0	1718	4432
				м		129,66	0	2386	0		328	
39	39	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия		427,2	106,22	2,8	45379	1197	0	32245	83833
				м2		103,42	1,41	44182	603		6210	
40	40	E12-070101-0208	Полы бетонные.Разборка покрытия		427,2	1801,17	594,65	769459	254034	0	453650	1320958
				м2		1206,52	268,36	515425	114644		97849	
41	41	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка		252,8	34,23	0	8654	0	0	6231	16075
				м		34,23	0	8654	0		1191	
			Итого по разделу: Демонтажные работы									17411146

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Проемы									
42	54	С121-090201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99		471	27277		12847467		12847467		13875264
				м2							1027797	
			Итого по разделу: Проемы									13875264
			Раздел: Усиление стен									
43	133	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором		5765	75,57	1,11	435659	6408	0	309061	804297
				отверстие		74,46	0	429251	0		59578	
44	134	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции.Армирование кладки		0,807037	83774,29	2769,79	67609	2235	0	61454	139388
				т металлических изделий		81004,5	874,8	65374	706		10325	
45	135	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,807037	234691		189404		189404		204557
				т							15152	
46	136	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции./С-1 Армирование кладки		5,364777	367762,29	2769,79	1972963	14859	1523532	408516	2571997
				т металлических изделий		81004,5	874,8	434571	4693		190518	
47	137	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Сооружения емкостные.Торкретирование поверхности слоем толщиной до 40 мм		2737,2125	4200,79	42,93	11498468	117497	6608128	3861849	16589142
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1743,69	19,9	4772843	54468		1228825	
48	138	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором		2426	75,57	1,11	183332	2696	0	130057	338461
				отверстие		74,46	0	180635	0		25071	
49	139	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции.Армирование кладки		0,33957	83774,29	2769,79	28447	941	0	25857	58649
				т металлических изделий		81004,5	874,8	27507	297		4344	
50	140	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,33957	234691		79694		79694		86070
				т							6376	
51	141	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции./С-1 Армирование кладки		2,173897	367762,29	2769,79	799477	6021	617361	165537	1042216
				т металлических изделий		81004,5	874,8	176095	1902		77201	
52	142	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Сооружения емкостные.Торкретирование поверхности слоем толщиной до 40 мм		1109,13	4200,79	42,93	4659227	47610	2677641	1564838	6721990
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1743,69	19,9	1933976	22071		497925	
53	143	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором		2426	75,57	1,11	183332	2696	0	130057	338461
				отверстие		74,46	0	180635	0		25071	
54	144	Е11-080201-0701	Стены и другиеконструкции.Армирование кладки		0,33957	83774,29	2769,79	28447	941	0	25857	58649
				т металлических изделий		81004,5	874,8	27507	297		4344	
55	145	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,33957	234691		79694		79694		86070
				т							6376	
56	146	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции./С-1 Армирование кладки		2,173897	367762,29	2769,79	799477	6021	617361	165537	1042216
				т металлических изделий		81004,5	874,8	176095	1902		77201	
57	147	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Сооружения емкостные.Торкретирование поверхности слоем толщиной до 40 мм		1109,13	4200,79	42,93	4659227	47610	2677641	1564838	6721990
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1743,69	19,9	1933976	22071		497925	
			Итого по разделу: Усиление стен									36804153
			Раздел: РАМЫ									
58	156	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство		1,944	26695,33	4909,71	51896	9544	28783	14269	71458
				м3		6979,5	1086,5	13568	2112		5293	
59	157	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,44588	24216,05	1686,13	35014	2438	416	29874	70079
				т		22241,93	463	32159	669		5191	
60	158	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,25064	502226		628104		628104		678352
				т							50248	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	159	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,150948	497891		75156		75156	6012	81168
62	160	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03672	497833		18280		18280	1462	19743
63	161	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0075708	497891		3769		3769	302	4071
64	162	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство	м3	1,944	26695,33	4909,71	51896	9544	28783	14269	71458
65	163	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,510438	24216,05	1686,13	12361	861	147	5293	24740
						22241,93	463	11353	236		10546	
66	164	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,44838	502226		225188		225188	1833	243203
67	165	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04704	497891		23421		23421	18015	25294
68	166	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01008	497833		5018		5018	1874	5420
69	167	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0049392	497891		2459		2459	401	2656
70	168	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство	м3	1,296	26695,33	4909,71	34597	6363	19189	9513	47639
71	169	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,502668	24216,05	1686,13	12173	848	145	3529	24363
						22241,93	463	11180	233		10386	
72	170	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,44004	502226		221000		221000	1805	238679
73	171	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,050772	497891		25279		25279	17680	27301
74	172	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00828	497833		4122		4122	2022	4452
75	173	С121-060801-0101	Отдельныеконструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0035784	497891		1782		1782	330	1924
			Итого по разделу: РАМЫ								143	1642000
			Раздел: Кровля									
76	180	Е11-120101-1303	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	531,105	1040,94	64,83	552847	34433	176760	321571	944371
						643,29	14,84	341654	7879		69953	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	181	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	54,703815	31200		1706759		1706759	136541	1843300
78	182	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм./толщ.30мм Устройство	м2 стяжки	531,105	723,33	127,09	384167	67496	170189	150119	577029
79	183	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	531,105	275,81	31,43	146481	16692		42743	
80	184	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная./1слой из полиэтилена Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	746,37	287,19	28,16	152526	14958	129429	11049	176660
81	187	Е11-100105-0101 Изм. в доп. вып. 16	Стропила,укладка мауэрлата/стоек.подкосов.лежней.Порожников,диагональных нег,накладок,связей жесткости.Установка	м3 древесины в конструкции	14,0958	15,32	7,29	8138	3872		13086	
						598,48	15,53	446687	11588	362064	69767	557770
82	189	Е11-100114-0402 Изм. в доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	2,5704	97,85	3,75	73035	2799		41316	
						91713,36	1633,84	235740	4200	174077	53308	312172
83	219	Е11-060701-0201 Изм. в доп. вып. 16	Поясов опалубке.Устройство	м3	15,015	22356	687,45	57464	1767		23124	
						34478,89	5846,69	517689	87788	248735	180946	754525
84	220	Е11-060301-0701 Изм. в доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	1,3385372	12065,63	1177,26	181165	17677		55891	
						24216,05	1686,13	32414	2257	385	27656	64876
85	221	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35035	22241,93	463	29772	620		4806	
						234691		82224		82224		88802
86	222	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9881872	225938		223269		223269	6578	
												241131
87	223	Е11-060301-0401	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,08432	417863,16	2786,91	35234	235	0	17862	
						415076,25	1178,15	34999	99		31940	72548
88	224	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором	отверстие	272	75,57	1,11	20555	302	0	5374	
						74,46	0	20253	0		14582	37948
89	225	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08432	234691		19789		19789	2811	
												21372
90	226	С121-130201-0901	Болты строительные гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004215	499528		2106		2106	1583	
												2274
91	227	Е11-080201-0101 Изм. в доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м/ПАРАПЕТ	м3 кладки	70,07	23858,02	3001,5	1671731	210315	1051840	168	
						5845,25	648	409577	45405		423133	2262454
92	228	Е11-150201-0101 Изм. в доп. вып. 4	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	340,35	1402,4	38,15	477308	12984	127439	167589	
						989,82	32,55	336885	11078		278371	816133
93	229	Е11-060201-0101 Изм. в доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Бетонный упор из бетона кл.В7,5/.Устройство	м3	7,968	21902,77	1241,96	174521	9896	122832	60454	
						5245,13	440,72	41793	3512		41227	233009
94	230	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1	т	0,3071	246529		75709		75709	17260	
												81766
95	231	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,074368	266090		19789		19789	6057	
												21372
96	232	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03652	234691		8571		8571	1583	
												9257
											686	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	233	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1.Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/скрутка/		0,02324	283988		6600		6600		7128
				т							528	
			Итого по разделу: Кровля									11094685
			ИТОГО:					57835407	2527860	34964760	17004642	80827248
								28342776	1027837		5987203	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		969927				
			Итого с временными									81797175
			Зимние удорожания			1,35 %		1104262				
			Итого с зимними удорожаниями									82901437
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1658029				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									84559466
			Локальная смета №2-1-2 Отопление и вентиляция									
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка		1713	392,38	3,05	672151	5220	55394	441645	1202900
				м трубопроводов		357	1,08	611538	1859		89104	
2	2	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 76 мм.Разборка		347	674,98	5,2	234219	1806	19325	153884	419151
				м трубопроводов		614,09	1,84	213088	640		31048	
3	3	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж		190	1066,89	48,29	202710	9176	0	142669	373010
				шт.		1018,6	24,3	193534	4618		27630	
4	4	Е12-150102-0805 =прим.	Вентиль.Демонтаж		48	173,77	4,31	8341	207	0	5931	15414
				шт		169,46	2,17	8134	104		1142	
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									2010475
			Раздел: Монтажные работы									
5	7	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные.Установка		94	18237,49	157,11	1714324	14768	1622299	82721	1940809
				кит		821,88	76,09	77257	7152		143764	
6	9	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка		72	1600,38	17,99	115227	1296	86218	27644	154381
				м трубопровода		384,91	6,87	27714	495		11430	
7	10	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка		208	1297,69	17,99	269919	3743	186115	79861	377762
				м трубопровода		384,91	6,87	80062	1429		27982	
8	11	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка		104	1891,23	17,99	196688	1871	154786	39930	255548
				м трубопровода		384,91	6,87	40031	714		18929	
9	12	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка		78,4	2024,02	17,99	158683	1411	127095	30101	203887
				м трубопровода		384,91	6,87	30177	539		15103	
10	13	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка		14,4	3397,8	46,89	48928	675	35774	12462	66302
				м трубопровода		866,58	16,52	12479	238		4911	
			Итого по разделу: Монтажные работы									2998609
			ИТОГО:					3621190	40173	2287006	1016848	5009054
								1294014	17788		371043	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		60109				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**5069193**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**68434**				
			Итого с зимними удорожаниями									**5137627**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**102753**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5240380**
			Локальная смета №2-1-3 Водопровод и канализация									
			Раздел: ВОДОПРОВОД									
1	1	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка		34	3397,8	46,89	115525	1594	84467	29425	156546
				м трубопровода		866,58	16,52	29464	562		11596	
2	2	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка		44	2843,85	39,07	125130	1719	91268	32109	169818
				м трубопровода		730,51	14,13	32143	622		12579	
3	3	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка		30	1763,66	20,48	52910	614	39193	13077	71266
				м трубопровода		436,75	8,04	13103	241		5279	
4	4	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка		4,5	1690,43	20,48	7607	92	5549	1962	10334
				м трубопровода		436,75	8,04	1965	36		765	
5	5	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб		24	1378,43	15,14	33082	363	184	31886	70166
				м трубопровода		1355,62	0,09	32535	2		5197	
6	6	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб		4,5	1803,27	25,43	8115	114	60	7783	17170
				м трубопровода		1764,5	0,38	7940	2		1272	
7	7	С123-010501-1507	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х4,5 питьевая ГОСТ 18 599-2001		4,455	347		1546		1546		1670
				м							124	
8	8	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 1859 9-2001		23,76	93		2210		2210		2386
				м							177	
9	57	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство/бетон на упор		0,098	20605,35	993,57	2019	97	1511	406	2619
				м 3		4196,1	352,57	411	35		194	
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД									**501975**
			Раздел: Горячее водоснабжение ТЗ									
10	58	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб		108	1378,43	15,14	148871	1635	829	143488	315748
				м трубопровода		1355,62	0,09	146407	10		23389	
11	59	С123-010701-0106	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм,толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009		106,92	395		42233		42233		45612
				м							3379	
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение ТЗ									**361360**
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
12	73	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка		96	762,55	3,33	73205	319	525	71010	155752
				м трубопровода		753,76	1,02	72361	98		11537	
13	74	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014		57	306		17442		17442		18837
				м							1395	
14	75	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014		39	921		35919		35919		38793
				м							2874	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	87	С123-020302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		5	1776		8880		8880		9590
				шт.							710	
16	88	С123-020302-1006	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ100 SDR 17,DN 50,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		6	374		2244		2244		2424
				шт.							180	
17	91	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° уплотнительной резинкой,DN 100x100x100		1	545		545		545		589
				шт.							44	
18	92	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° уплотнительной резинкой,DN 100x100x100		6	466		2796		2796		3020
				шт.							224	
19	93	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100x50		3	176		528		528		570
				шт.							42	
20	94	С123-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° уплотнительной резинкой,DN 100x50x100		3	436		1308		1308		1413
				шт.							105	
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К1									230988
			ИТОГО:					682115	6552	339237	331146	1094323
								336329	1608		81062	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		13132				
			Итого с временными									1107455
			Зимние удорожания			1,35 %		14951				
			Итого с зимними удорожаниями									1122406
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		22448				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1144854
			Локальная смета №2-1-4 Электроосвещение									
			Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	58	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		128	102,44	1,21	13112	155	1436	8297	23122
				м		90	0,02	11521	3		1713	
2	59	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		389,2	123,79	1,28	48178	497	6467	29688	84096
				м		105,89	0,05	41214	19		6229	
3	60	С123-060201-3203	Кабели контрольные,не распространяющие горение КВВГнг 4x1,5 ГОСТ 1508-78		0,128	253890		32498		32498		35098
				км							2600	
4	61	С123-060144-0504	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,204	276380		56382		56382		60892
				км							4511	
5	62	С123-060144-0902	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,074	461851		34177		34177		36911
				км							2734	
6	63	С123-060144-0903	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5x4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0488	713861		34836		34836		37623
				км							2787	
7	64	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5x10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0624	1712053		106832		106832		115379
				км							8547	
8	65	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением		454,8	282,63	2,37	128542	1080	6400	87198	232999
				м		266,19	0,1	121063	45		17259	
9	66	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением		67,2	382,73	3,31	25720	223	206,3	16891	46019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		348,72	0,37	23434	25		3409	
10	67	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		332	29		9628		9628		10398
				м							770	
11	68	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		122,8	40		4912		4912		5305
				м							393	
12	69	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм		62,4	91		5678		5678		6133
				м							454	
13	70	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм		4,8	132		634		634		684
				м							51	
14	71	Е11-460302-0501	Стены кирпичные.Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2		920	281,05	117,54	258565	108134	0	167025	459638
				м борозд		163,51	52,62	150431	48408		34047	
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									1154297
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
15	130	С123-070202-1401	Коробки ответвительные,тип У194УХЛ3		216	42		9072		9072		9798
				шт.							726	
16	131	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением		3676	282,63	2,37	1038965	8728	51729	704791	1883257
				м		266,19	0,1	978509	368		139501	
17	132	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметромдо 50 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением		4,8	382,73	3,31	1837	16	147	1206	3287
				м		348,72	0,37	1674	2		243	
18	133	С123-010503-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		2740	24		65760		65760		71021
				м							5261	
19	134	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		936	29		27144		27144		29316
				м							2172	
20	135	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм		4,8	91		437		437		472
				м							35	
21	136	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		2740	102,44	1,21	280677	3322	30742	177608	494947
				м		90	0,02	246613	65		36663	
22	137	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукава х		936	123,79	1,28	115866	1196	15552	71398	202245
				м		105,89	0,05	99118	47		14981	
23	138	С123-060144-0503	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		2,74	177802		487177		487177		526152
				км							38974	
24	139	С123-060144-0504	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,936	276380		258692		258692		279387
				км							20695	
25	140	Е11-460302-0501	Стены кирпичные.Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2		6400	281,05	117,54	1798716	752237	0	1161915	3197482
				м борозд		163,51	52,62	1046479	336753		236850	
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									6697364
			Раздел: ДЕМОНТАЖ									
26	141	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17#К=0,4	Демонтаж ВРУ и силовые щиты		4	2624,15	1008,95	10497	4036	0	5703	17496
				шт.		1615,2	365,17	6461	1461		1296	
27	142	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания.Демонтаж		324	58,03	0,65	18802	210	0	13463	34847
				шт.		57,39	0,33	18593	105		2581	
28	143	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки.Демонтаж		227	53,03	0	12037	0	0	8667	22360
				шт.		53,03	0	12037	0		1656	
29	144	Е12-170101-0401	Электропроводка скрытая.Демонтаж		6433	23,06	0	148366	0	0	106823	275604
				м		23,06	0	148366	0		20415	
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖ									350307

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					5033739	879832	1248395	2560673	8201968
								2905513	387301		607553	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,2 %		98424				8300392
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		112055				8412447
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		168249				8580696
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												99525395
			Итого									94549125
			Итого с учетом тендерной скидки к=0,95			0,95						
			НДС			12 %		11345895				105895020
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТаразЭлитСтрой
(наименование организации)

Директор Федотова Г.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел образования Меркенского района управления образования акимата Жамбылской области"
(наименование организации)

Руководитель Алтынбаева А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Индустрой Инжиниринг"

Тамаев К.С.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Меркенского района управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания Акаральской общеобразовательной школы-гимназии №5

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		325	17.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Акаральской общеобразовательной школы-гимназии №5	171 346 578	47 092 996							18 358 562	65 451 558
удержание 5% согласно п.3.3 Договора	8 567 329	2 354 650							917 928	3 272 578
К оплате:	**162 779 249**	**44 738 346**							**17 440 634**	**62 178 980**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел образования Меркенского района управления образования акимата Жамбылской области"
Руководитель _____ **Алтынбаева А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТаразЭлитСтрой"
Директор _____ **Федотова Г.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Меркенского района управления образования акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Акаральской общеобразовательной школы-гимназии №5**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Акаральской общеобразовательной школы-гимназии №5**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№325** от **17.08.2022г.**

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2022 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Демонтажные работы									
1	42	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка		168,96175	96		16220				17518
				т							1298	
2	43	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км		168,96175	208		35144				37956
				т							2812	
			Итого по разделу: Демонтажные работы									55474
			Раздел: Ремонтные работы									
3	44	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню		33,21	4567,72	43,4	151694	1441	21647	103857	275995
				м2 оштукатуриваемой поверхности		3872,5	36,62	128606	1216		20444	
4	46	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		577,02	3615,81	30,64	2086396	17681	357895	1372289	3735381
				м2		2964,92	7,87	1710820	4541		276695	
5	47	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		34,6212	20678		715897		715897		773169
				м3							57272	
6	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,85618	234691		200938		200938		217013
				т							16075	
7	49	С121-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		1923,4	1603		3083210		3083210		3329867
				м2							246657	
8	52	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка		1302,66	885,02	2,36	1152879	3071	366404	729939	2033443
				м2 вертикальной проекции		601,39	1,13	783403	1477		150625	
			Итого по разделу: Ремонтные работы									10364868
			Раздел: Проемы									
9	54	С121-090201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99		10	27277		272770		272770		294592
				м2							21822	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	56	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	380,2	1387		527337		527337	42187	569524
11	58	С121-090201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	98,4	27277		2684057		2684057	214725	2898781
12	60	С121-090201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	134,9	27277		3679667		3679667	294373	3974041
13	62	С121-090304-0102	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	52,6	30447		1601512		1601512	128121	1729633
14	63	С121-090304-0201	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	12,6	55034		693428		693428	55474	748903
15	66	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,2	4458		32098		32098	2568	34665
16	67	С121-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	30,24	5377		162600		162600	13008	175609
17	68	С121-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,6	5377		19357		19357	1549	20906
18	69	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	109,2	4458		486814		486814	38945	525759
19	70	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,08	5642		56871		56871	4550	61421
20	74	С121-090402-0502	Блоки дверные стальные утепленные,двупольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	17,28	44253		764692		764692	61175	825867
21	75	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные наружные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	40521		76585		76585	6127	82711
			Итого по разделу: Проемы									11942412
			Раздел: ПОЛЫ									
22	83	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	46,072	20722,83	9	954742	415	744602	197142	1244035
23	93	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	479,6	4552,13	0	209726	0		92151	787075
						1078,36	118,94	517180	57046	256050	211593	
						425,53	43,82	204084	21016		58302	
24	94	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	479,6	189,84	10,54	-91046	-5057	-74230	-13377	-112777
						24,52	5,15	-11759	-2472		-8354	
25	110	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	427,2	1078,36	118,94	460674	50813	228075	188475	701081
						425,53	43,82	181786	18719		51932	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	111	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		427,2	189,84	10,54	-81099	-4505	-66120	-11915	-100455
				м2 покрытия		24,52	5,15	-10474	-2202		-7441	
27	123	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство		427,2	1078,36	118,94	460674	50813	228075	188475	701081
				м2 покрытия		425,53	43,82	181786	18719		51932	
28	124	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		427,2	189,84	10,54	-81099	-4505	-66120	-11915	-100455
				м2 покрытия		24,52	5,15	-10474	-2202		-7441	
			Итого по разделу: ПОЛЫ									3119585
			Раздел: Внутренняя отделка									
29	127	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе		944,16	931,57	5,88	879550	5552	255479	496219	1485831
				м2 отделываемой поверхности		655,1	1,86	618519	1755		110062	
30	129	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе		781,3409	1553,27	14,78	1213637	11551	507098	558891	1914330
				м2 отделываемой поверхности		889,48	4,64	694988	3625		141802	
			Итого по разделу: Внутренняя отделка									3400161
			Раздел: Усиление стен									
31	133	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм вкирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором		2096	75,57	1,11	158394	2330	0	112366	292421
				отверстие		74,46	0	156064	0		21661	
32	134	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции.Армирование кладки		0,293468	83774,29	2769,79	24585	813	0	22347	50687
				т металлических изделий		81004,5	874,8	23772	257		3755	
33	135	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,293468	234691		68874		68874		74384
				т							5510	
34	136	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции./С-1 Армирование кладки		1,950828	367762,29	2769,79	717441	5403	554012	148551	935271
				т металлических изделий		81004,5	874,8	158026	1707		69279	
35	137	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Сооружения емкостные.Торкретирование поверхности слоем толщиной до 40 мм		995,35	4200,79	42,93	4181261	42726	2402955	1404309	6032415
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1743,69	19,9	1735579	19807		446846	
36	138	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором		882	75,57	1,11	66652	980	0	47284	123051
				отверстие		74,46	0	65672	0		9115	
37	139	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции.Армирование кладки		0,12348	83774,29	2769,79	10344	342	0	9403	21327
				т металлических изделий		81004,5	874,8	10002	108		1580	
38	140	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,12348	234691		28980		28980		31298
				т							2318	
39	141	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции./С-1 Армирование кладки		0,790508	367762,29	2769,79	290719	2190	224495	60195	378988
				т металлических изделий		81004,5	874,8	64035	692		28073	
40	142	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Сооружения емкостные.Торкретирование поверхности слоем толщиной до 40 мм		403,32	4200,79	42,93	1694265	17313	973688	569032	2444360
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1743,69	19,9	703264	8026		181064	
41	143	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором		882	75,57	1,11	66652	980	0	47284	123051
				отверстие		74,46	0	65672	0		9115	
42	144	Е11-080201-0701	Стены и другиеконструкции.Армирование кладки		0,12348	83774,29	2769,79	10344	342	0	9403	21327
				т металлических изделий		81004,5	874,8	10002	108		1580	
43	145	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,12348	234691		28980		28980		31298
				т							2318	
44	146	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции./С-1 Армирование кладки		0,790508	367762,29	2769,79	290719	2190	224495	60195	378988
				т металлических изделий		81004,5	874,8	64035	692		28073	
45	147	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Сооружения емкостные.Торкретирование поверхности слоем толщиной до 40 мм		403,32	4200,79	42,93	1694265	17313	973688	569032	2444360
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1743,69	19,9	703264	8026		181064	
			Итого по разделу: Усиление стен									13383226

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 52. Узел 1									
46	148	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка		0,0507904	91079,73	8196,65	4626	416	422	4569	9930
			т стальных элементов			74564,88	1668,6	3787	85		736	
47	149	E12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором		51	75,57	1,11	3854	57	0	2734	7115
				отверстие		74,46	0	3797	0		527	
48	150	C121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/63х5		0,098304	265075		26058		26058		28143
				т							2085	
49	151	C121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х65 ГОСТ 28778-90		102	29		2958		2958		3195
				шт.							237	
			Итого по разделу: Узел 1									48383
			Раздел: Узел 2									
50	152	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка		0,1499904	91079,73	8196,65	13661	1229	1248	13492	29326
			т стальных элементов			74564,88	1668,6	11184	250		2172	
51	153	E12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором		151	75,57	1,11	11426	168	0	8106	21094
				отверстие		74,46	0	11258	0		1563	
52	154	C121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/63х5		0,145152	265075		38476		38476		41554
				т							3078	
53	155	C121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х65 ГОСТ 28778-90		151	29		4379		4379		4729
				шт.							350	
			Итого по разделу: Узел 2									96703
			Раздел: РАМЫ									
54	156	E11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство		1,944	26695,33	4909,71	51896	9544	28783	14269	71458
				м3		6979,5	1086,5	13568	2112		5293	
55	157	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,44588	24216,05	1686,13	35014	2438	416	29874	70079
				т		22241,93	463	32159	669		5191	
56	158	C121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,25064	502226		628104		628104		678352
				т							50248	
57	159	C121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,150948	497891		75156		75156		81168
				т							6012	
58	160	C121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,03672	497833		18280		18280		19743
				т							1462	
59	161	C121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0075708	497891		3769		3769		4071
				т							302	
60	162	E11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство		1,944	26695,33	4909,71	51896	9544	28783	14269	71458
				м3		6979,5	1086,5	13568	2112		5293	
61	163	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,510438	24216,05	1686,13	12361	861	147	10546	24740
				т		22241,93	463	11353	236		1833	
62	164	C121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,44838	502226		225188		225188		243203

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							18015	
63	165	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,04704	497891		23421		23421		25294
				т							1874	
64	166	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,01008	497833		5018		5018		5420
				т							401	
65	167	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0049392	497891		2459		2459		2656
				т							197	
66	168	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство		1,296	26695,33	4909,71	34597	6363	19189	9513	47639
				м3		6979,5	1086,5	9045	1408		3529	
67	169	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,502668	24216,05	1686,13	12173	848	145	10386	24363
				т		22241,93	463	11180	233		1805	
68	170	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,44004	502226		221000		221000		238679
				т							17680	
69	171	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,050772	497891		25279		25279		27301
				т							2022	
70	172	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,00828	497833		4122		4122		4452
				т							330	
71	173	С121-060801-0101	Отдельныеконструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0035784	497891		1782		1782		1924
				т							143	
72	174	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство		1,944	26695,33	4909,71	51896	9544	28783	14269	71458
				м3		6979,5	1086,5	13568	2112		5293	
73	175	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,613098	24216,05	1686,13	14847	1034	177	12668	29715
				т		22241,93	463	13636	284		2201	
74	176	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,5283	502226		265326		265326		286552
				т							21226	
75	177	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,067068	497891		33393		33393		36064
				т							2671	
76	178	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,01242	497833		6183		6183		6678
				т							495	
77	179	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0053676	497891		2672		2672		2886
				т							214	
			Итого по разделу: РАМЫ									2075353
			Раздел: Кровля									
78	180	Е11-120101-1303	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		531,105	1040,94	64,83	552847	34433	176760	321571	944371

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 утепляемого покрытия			643,29	14,84	341654	7879		69953	
79	181	C121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		54,703815	31200		1706759		1706759		1843300
				м3							136541	
			Итого по разделу: Кровля									2787671
			ИТОГО:					36236730	353715	26901490	7535340	47273836
								8930155	120995		3501770	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		567286				
			Итого с временными									47841122
			Зимние удорожания			1,35 %		645855				
			Итого с зимними удорожаниями									48486977
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		969740				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									49456716
			Локальная смета №2-1-2 Отопление и вентиляция									
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	5	C341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка		4,9484	96		475				513
				т							38	
2	6	C341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км		4,9484	208		1029				1112
				т							82	
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									1625
			Раздел: Монтажные работы									
3	7	E11-180301-0101	Радиаторы чугунные.Установка		47	18237,49	157,11	857162	7384	811150	41360	970404
				квт		821,88	76,09	38628	3576		71882	
4	8	E11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка		136	1474,14	17,99	200484	2447	145688	52217	272916
				м трубопровода		384,91	6,87	52348	934		20216	
5	9	E11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка		72	1600,38	17,99	115227	1296	86218	27644	154301
				м трубопровода		384,91	6,87	27714	495		11430	
6	10	E11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка		208	1297,69	17,99	269919	3743	186115	79861	377762
				м трубопровода		384,91	6,87	80062	1429		27982	
7	11	E11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка		104	1891,23	17,99	196688	1871	154786	39930	255548
				м трубопровода		384,91	6,87	40031	714		18929	
8	12	E11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка		78,4	2024,02	17,99	158683	1411	127095	30101	203887
				м трубопровода		384,91	6,87	30177	539		15103	
9	13	E11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка		14,4	3397,8	46,89	48928	675	35774	12462	66302
				м трубопровода		866,58	16,52	12479	238		4911	
10	14	E11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные.Установка		65	468,83	0	30474	0	19250	10999	44791
				шт.		172,67	0	11223	0		3318	
11	15	C123-040501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005		6	2217		13302		13302		14366
				шт.							1064	
12	16	C123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005		6	1436		8616		8616		9305
				шт.							689	
13	17	C123-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005		6	1036		6216		6216		6713

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт							497	
14	26	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении		131	454,66	0,54	59560	71	2379	56002	124807
				шт.		435,96	0,26	57111	34		9245	
15	27	С123-040602-0203	Вентили шаровые типа НТМ,PN 10,DN 20 ГОСТ 21345-2005		131	3400		445400		445400		481032
				шт.							35632	
			Итого по разделу: Монтажные работы									2982134
			Раздел: Узел 2									
16	35	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные.Установка		28,08	18237,49	157,11	512109	4412	484619	24711	579765
				квт		821,88	76,09	23078	2137		42946	
17	36	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка		30	1474,14	17,99	44224	540	32137	11518	60202
				м трубопровода		384,91	6,87	11547	206		4459	
18	37	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка		6	1600,38	17,99	9602	108	7185	2304	12858
				м трубопровода		384,91	6,87	2309	41		952	
19	38	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка		33	1297,69	17,99	42824	594	29528	12670	59933
				м трубопровода		384,91	6,87	12702	227		4440	
20	39	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка		13,6	1891,23	17,99	25721	245	20241	5222	33418
				м трубопровода		384,91	6,87	5235	93		2475	
21	40	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка		10	2024,02	17,99	20240	180	16211	3839	26006
				м трубопровода		384,91	6,87	3849	69		1926	
22	41	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка		13	3397,8	46,89	44171	610	32296	11251	59856
				м трубопровода		866,58	16,52	11265	215		4434	
			Итого по разделу: Узел 2									832038
			ИТОГО:					3111054	25586	2664206	422091	3815797
								419758	10947		282650	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		45790				
			Итого с временными									3861589
			Зимние удорожания			1,35 %		52131				
			Итого с зимними удорожаниями									3913720
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		78274				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3991994
			Локальная смета №2-1-3 Водопровод и канализация									
			Раздел: ВОДОПРОВОД									
1	1	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка		17	3397,8	46,89	57763	797	42234	14712	78273
				м трубопровода		866,58	16,52	14732	281		5798	
2	2	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка		22	2843,85	39,07	62565	860	45634	16054	84909
				м трубопровода		730,51	14,13	16071	311		6290	
3	3	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка		15	1763,66	20,48	26455	307	19596	6538	35633
				м трубопровода		436,75	8,04	6551	121		2639	
4	4	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка		4,5	1690,43	20,48	7607	92	5549	1962	10334
				м трубопровода		436,75	8,04	1965	36		765	
5	5	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб		24	1378,43	15,14	33082	363	184	31886	70166

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		1355,62	0,09	32535	2		5197	
6	6	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб		4,5	1803,27	25,43	8115	114	60	7783	17170
				м трубопровода		1764,5	0,38	7940	2		1272	
7	7	С123-010501-1507	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х4,5 нитьевая ГОСТ 18 599-2001		4,455	347		1546		1546		1670
				м							124	
8	8	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 нитьевая ГОСТ 1859 9-2001		23,76	93		2210		2210		2386
				м							177	
9	32	С123-021184-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		8	537		4296		4296		4640
				кг							344	
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД									**305181**
			Раздел: Горячее водоснабжение ТЗ									
10	58	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб		81	1378,43	15,14	111653	1226	622	107616	236811
				м трубопровода		1355,62	0,09	109805	8		17542	
11	59	С123-010701-0106	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм.толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009		80,19	395		31675		31675		34209
				м							2534	
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение ТЗ									**271020**
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
12	73	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка		96	762,55	3,33	73205	319	525	71010	155752
				м трубопровода		753,76	1,02	72361	98		11537	
13	74	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014		57	306		17442		17442		18837
				м							1395	
14	75	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014		39	921		35919		35919		38793
				м							2874	
15	98	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		12,6	1613,92	0	20335	0	0	14641	37775
				м3		1613,92	0	20335	0		2798	
16	99	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		6,948	841,75	0	5848	0	0	4211	10864
				м3		841,75	0	5848	0		805	
17	100	Е11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях		18	6106,73	41,29	109921	743	93894	15308	135248
				м трубопровода		849,1	18,72	15284	337		10018	
18	101	С123-020601-1403	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100		2	1729		3458		3458		3735
				шт.							277	
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К1									**401004**
			Раздел: Канализация К3									
19	102	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка		20	762,55	3,33	15251	67	109	14794	32448
				м трубопровода		753,76	1,02	15075	20		2404	
20	103	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014		5	306		1530		1530		1652
				м							122	
21	104	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014		15	921		13815		13815		14920
				м							1105	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	109	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100		6	236		1416		1416		1529
				шт.							113	
23	110	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50		2	67		134		134		145
				шт.							11	
24	111	С123-020601-0903	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100		1	111		111		111		120
				шт.							9	
25	112	С123-020601-0901	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 50		1	39		39		39		42
				шт.							3	
26	113	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой,DN 100x100x100		1	545		545		545		589
				шт.							44	
27	114	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой,DN 100x100x100		3	466		1398		1398		1510
				шт.							112	
28	115	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100x50		3	176		528		528		570
				шт.							42	
29	116	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50x50x50		1	155		155		155		167
				шт.							12	
30	117	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		1	537		537		537		580
				кг							43	
			Итого по разделу: Канализация К3									54272
			ИТОГО:					648554	4890	325161	306515	1031477
			В том числе :					318502	1216		76406	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		12378				
			Итого с временными									1043854
			Зимние удорожания			1,35 %		14092				
			Итого с зимними удорожаниями									1057946
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		21159				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1079105
			Локальная смета №2-1-4 Электроосвещение									
			Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	1	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне		5	4789,67	108,78	23948	544	10634	9308	35917
				шт.		2554	31,48	12770	157		2660	
2	2	СПРАЙС ЛИСТ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3х фазный ВА88-32 Ip=50A		3	15973,02		47919		47919		51753
				шт							3834	
3	3	СПРАЙС ЛИСТ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3х фазный ВА88-32 Ip=40A		2	12255,48		24511		24511		26472
				шт							1961	
4	4	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600x600x350 мм.Установка		1	4095,1	1320,3	4095	1320	83	2302	6909
				шт.		2692	505,48	2692	505		512	
5	5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		7	2636,5	23,66	18455	166	9351	6436	26883
				шт.		1277	0	8939	0		1991	
6	6	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5892		5892		5892		6363
				шт.							471	
7	7	С123-070204-0747 #прим.	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1540		1540		1540		1663

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	6	1509		9054		9054	123	9778
9	9	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4095,1	1320,3	4095	1320	83	724	6909
10	10	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2692	505,48	2692	505		2302	26883
11	11	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2636,5	23,66	18455	166	9351	512	14367
12	12	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	1277	0	8939	0		6436	9054
13	13	С123-070204-0749 #прим.	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4789,67	108,78	9579	218	4254	1991	1730
14	14	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2554	31,48	5108	63		3723	1718
15	15	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	8383		8383		8383	1064	1630
16	16	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1509		1509		1509	671	24987
17	17	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	6	3856		23136		23136	128	6909
18	18	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4095,1	1320,3	4095	1320	83	1851	26883
19	19	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2692	505,48	2692	505		2302	14367
20	20	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа НЭК ГОСТ Р 5 1778-2001	шт.	2	2636,5	23,66	18455	166	9351	512	9054
21	21	С123-070204-0749 #прим.	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2554	31,48	5108	63		6436	1730
22	22	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	8383		8383		8383	1991	1718
23	23	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4789,67	108,78	9579	218	4254	3723	1630
24	24	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	7	3856		26992		26992	671	24987
25	25	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4095,1	1320,3	4095	1320	83	2159	6909
26	26	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2692	505,48	2692	505		2302	19202
27	27	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31,типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	2636,5	23,66	13182	118	6679	512	14367
					1	1277	0	6385	0		4597	6363
					2	4789,67	108,78	9579	218	4254	1422	
						2554	31,48	5108	63		3723	
					1	5892		5892		5892	1064	
											471	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	С123-070204-0749 #прим.	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1602		1602		1602		1730
				шт.							128	
29	29	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29ЗР 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1591		1591		1591		1718
				шт.							127	
30	30	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		5	3856		19280		19280		20822
				шт.							1542	
31	31	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка		1	4095,1	1320,3	4095	1320	83	2302	6909
				шт.		2692	505,48	2692	505		512	
32	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		5	2636,5	23,66	13182	118	6679	4597	19202
				шт.		1277	0	6385	0		1422	
33	33	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	4789,67	108,78	9579	218	4254	3723	14367
				шт.		2554	31,48	5108	63		1064	
34	34	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5892		5892		5892		6363
				шт.							471	
35	35	С123-070204-0749 #прим.	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1602		1602		1602		1730
				шт.							128	
36	36	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29ЗР 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1591		1591		1591		1718
				шт.							127	
37	37	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		5	3856		19280		19280		20822
				шт.							1542	
38	38	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм.Установка на полу		1	26947,66	3461,84	26948	3462	18102	4806	34294
				шт.		5384	1290,68	5384	1291		2540	
39	39	5108-0401-0240 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М5141-3475 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 31,5 А,тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012		1	150274		150274				150274
				шт.						150274		
40	40	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А.Установка на конструкции на стене или колонне		1	6597,7	103,58	6598	104	2792	2688	10029
				шт.		3702	31,48	3702	31		743	
41	41	СПРАЙС ЛИСТ	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ 380В,ПМЛ-113002		1	7741,07		7741		7741		8360
				шт							619	
42	58	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		96	102,44	1,21	9834	116	1077	6223	17341
				м		90	0,02	8640	2		1285	
43	59	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		291,9	123,79	1,28	36134	373	4850	22266	63072
				м		105,89	0,05	30911	15		4672	
44	60	С123-060201-3203	Кабели контрольные,не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78		0,096	253890		24373		24373		26323
				км							1950	
45	61	С123-060144-0504	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,153	276380		42286		42286		45669
				км							3383	
46	62	С123-060144-0902	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0555	461851		25633		25633		27683
				км							2051	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	63	С123-060144-0903	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0366	713861		26127		26127		28217
				км							2090	
48	64	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0468	1712053		80124		80124		86534
				км							6410	
49	65	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением		682,2	282,63	2,37	192813	1620	9600	130797	349499
				м		266,19	0,1	181594	68		25889	
50	66	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением		100,8	382,73	3,31	38580	334	3094	25336	69029
				м		348,72	0,37	35151	37		5113	
51	67	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		498	29		14442		14442		15597
				м							1155	
52	68	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		184,2	40		7368		7368		7957
				м							589	
53	69	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм		93,6	91		8518		8518		9199
				м							681	
54	70	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм		7,2	132		950		950		1026
				м							76	
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									1435153
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
55	130	С123-070202-1401	Коробки ответвительные,гиа У194УХЛ3		324	42		13608		13608		14697
				шт.							1089	
56	131	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением		5514	282,63	2,37	1558448	13091	77593	1057187	2824885
				м		266,19	0,1	1467763	551		209251	
57	132	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением		7,2	382,73	3,31	2756	24	221	1810	4931
				м		348,72	0,37	2511	3		365	
58	133	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		4110	24		98640		98640		106531
				м							7891	
59	134	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		1404	29		40716		40716		43973
				м							3257	
60	135	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм		7,2	91		655		655		708
				м							52	
61	136	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		4110	102,44	1,21	421015	4983	46113	266412	742421
				м		90	0,02	369919	97		54994	
62	137	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукава х		1404	123,79	1,28	173799	1794	23328	107098	303368
				м		105,89	0,05	148676	70		22472	
63	138	С123-060144-0503	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		4,11	177802		730766		730766		789228
				км							58461	
64	139	С123-060144-0504	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		1,404	276380		388038		388038		419081
				км							31043	
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									5249823
			Раздел: ДЕМОНТАЖ									
65	145	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка		0,25732	96		25				27
				т							2	
66	146	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км		0,25732	208		54				58
				т							4	
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖ									85

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					4512166	34648	1986666	1688835	6685061
								2340500	5099	150274	484052	
			В том числе :									
			Стоимость оборудовании, всего							150274		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		78417				
			Итого с временными									6763479
			Зимние удорожания			1,35 %		89278				
			Итого с зимними удорожаниями									6852757
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		134050				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6986807
			Итого									61514622
			Итого с учетом тендерной скидки к=0,95			0,95						58438891
			НДС			12 %		7012667				
			Итого с НДС									65451558

Составил(а) (заказчик)

ТОО "ТаразЭлитСервис"
(наименование организации)

Директор Федотова Г.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял(а) (заказчик)

Коммунальное государственное учреждение Меркенского района управления образования акимата Жамбылской области
(наименование организации)

Руководитель Алтынбаева А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Индустриал Инжиниринг"

Тамаев К.С.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Меркенского района управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания Акаральской общеобразовательной школы-гимназии №5

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		325	17.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Акаральской общеобразовательной школы-гимназии №5	268 188 683	68 107 603							28 734 502	96 842 105
удержание 5% согласно п.3.3 Договора	13 409 434	3 405 380							1 436 725	4 842 105
К оплате:	**254 779 249**	**64 702 223**							**27 297 777**	**92 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел образования Меркенского района управления образования акимата Жамбылской области"
Руководитель _____ **Алтынбаева А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТаразЭлитСтрой"
Директор _____ **Федотова Г.А.**

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Меркенского района управления образования акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Акаральской общеобразовательной школы-гимназии №5**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№325** от **17.08.2022г.**

Акт выполненных работ №3

за **октябрь 2022** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-1-1 Архитектурная строительная часть									
			Раздел: Проемы									
1	53	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	481	2487,09 1151,27	211,12 100,15	1196289 553758	101550 48172	540981	541737 139042	1877068
2	55	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	380,2	1256,1 287,39	6,13 2,97	477569 109265	2330 1130	365973	99356 46154	623079
3	57	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	98,4	2487,09 1151,27	211,12 100,15	244729 113284	20774 9855	110670	110825 28444	383999
4	59	Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	134,9	2733,54 1284,79	209,95 98,79	368755 173318	28322 13327	167114	167981 42939	579675
5	61	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж	м2	65,2	8971,44 8378,85	587,59 278,2	584938 546301	38311 18138	326	389463 77952	1052353
6	64	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	119,28	2024,93 1375,17	95,15 41,85	241533 164031	11350 4992	66153	152120 31492	425146
7	65	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	33,84	1705,12 1171,12	132,16 60,38	57701 39631	4472 2043	13598	37586 7617	102824
8	71	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	164	500		82000		82000	6560	88560
9.	72	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	17,28	3128,7 2638,96	62,83 25,95	54064 45601	1086 448	7377	31774 6867	92705
10	73	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	3430,25 2836,64	59,55 24,37	6483 5361	113 46	1009	3731 817	11031
11	76	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	2852		19964		19964	1597	21561
12	77	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	250,25	3672,83 2761,08	55,52 27,94	919127 690959	13893 6992	214275	558361 118199	1595686
13	79	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	999,1	652,05 518,4	0,94 0	651466 517933	936 0	132596	414347 85265	1151077
14	82	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/СЛИВЫ.Устройство		93,95	3482,73	17,36	327203	1631	201719	114322	476846

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: Проемы	м2 покрытия		1318,28	4,37	123852	411		35322	8481610
			Раздел: ПОЛЫ									
15	86	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	м2 покрытия	364,5	5140,13 / 815,11	59,08 / 28,13	1873579 / 297106	21534 / 10252	1554939	288917 / 173000	2335496
16	87	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги.Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	364,5	1408,98 / 606,24	24,12 / 10,04	513574 / 220976	8793 / 3661	283806	211159 / 57979	782712
17	88	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные.Устройство	м плинтусов	174,7	405,38 / 103,75	2,69 / 1,3	70819 / 18126	471 / 226	52223	17251 / 7046	95116
18	95	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	479,6	2793,39 / 491,83	26,27 / 12,85	1339707 / 235879	12599 / 6161	1091229	227518 / 125378	1692604
19	96	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	327,95	342,69 / 148,45	1,01 / 0,49	112385 / 48683	331 / 159	63371	45912 / 12664	170961
20	97	Е11-110101-3303 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков.Устройство	м2 покрытия	149,6	7338,21 / 843,59	77,34 / 37,05	1097796 / 126201	11570 / 5543	960026	123839 / 97731	1319366
21	98	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги.Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	149,6	1556,88 / 606,24	24,12 / 10,04	232909 / 90694	3609 / 1503	138606	86665 / 25566	345139
22	99	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные.Устройство	м плинтусов	47,8	405,38 / 103,75	2,69 / 1,3	19377 / 4959	129 / 62	14289	4720 / 1928	26025
23	103	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	м2 покрытия	226,9	5140,13 / 815,11	59,08 / 28,13	1166297 / 184948	13405 / 6382	967944	179850 / 107692	1453838
24	104	Е11-110101-1203	Лаги.Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	226,9	994,48 / 436,71	13,65 / 6,65	225647 / 99090	3098 / 1510	123458	94564 / 25617	345827
25	105	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные.Устройство	м плинтусов	122,9	405,38 / 103,75	2,69 / 1,3	49821 / 12751	331 / 159	36738	12136 / 4957	66913
			Итого по разделу: ПОЛЫ									8633997
			Раздел: Внутренняя отделка									
26	127	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	2203,04	931,57 / 655,1	5,88 / 1,86	2052284 / 1443211	12956 / 4095	596118	1157844 / 256810	3466939
27	129	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	5184,7491	1553,27 / 889,48	14,78 / 4,64	8053340 / 4611737	76649 / 24057	3364955	3708635 / 940958	12702933
			Итого по разделу: Внутренняя отделка									16169872
			Раздел: Усиление стен									
28	133	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором	отверстие	2620	75,57 / 74,46	1,11 / 0	197992 / 195080	2912 / 0	0	140458 / 27076	365526
29	134	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,366835	83774,29 / 81004,5	2769,79 / 874,8	30731 / 29715	1016 / 321	0	27934 / 4693	63358
30	135	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,366835	234691		86093		86093	6887	92980
31	136	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции./С-1 Армирование кладки	т металлических изделий	2,438535	367762,29 / 81004,5	2769,79 / 874,8	896801 / 197532	6754 / 2133	692515	185689 / 86599	1169089
32	137	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Сооружения емкостные.Торкретирование поверхности слоем толщиной до 40 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1244,1875	4200,79 / 1743,69	42,93 / 19,9	5226576 / 2169474	53408 / 24758	3003694	1755386 / 558557	7540519

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	138	E12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором	отверстие	1102	75,57 74,46	1,11 0	83278 82053	1225 0	0	59078 11388	153744
34	139	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,15435	83774,29 81004,5	2769,79 874,8	12931 12503	428 135	0	11753 1975	26659
35	140	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15435	234691		36225		36225	2898	39123
36	141	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции./С-1 Армирование кладки	т металлических изделий	0,988135	367762,29 81004,5	2769,79 874,8	363399 80043	2737 864	280618	75244 35091	473734
37	142	E11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Сооружения емкостные.Торкретирование поверхности слоем толщиной до 40 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	504,15	4200,79 1743,69	42,93 19,9	2117831 879080	21641 10032	1217110	711290 226330	3055450
38	143	E12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором	отверстие	1102	75,57 74,46	1,11 0	83278 82053	1225 0	0	59078 11388	153744
39	144	E11-080201-0701	Стены и другиеконструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,15435	83774,29 81004,5	2769,79 874,8	12931 12503	428 135	0	11753 1975	26659
40	145	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15435	234691		36225		36225	2898	39123
41	146	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции./С-1 Армирование кладки	т металлических изделий	0,988135	367762,29 81004,5	2769,79 874,8	363399 80043	2737 864	280618	75244 35091	473734
42	147	E11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Сооружения емкостные.Торкретирование поверхности слоем толщиной до 40 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	504,15	4200,79 1743,69	42,93 19,9	2117831 879080	21641 10032	1217110	711290 226330	3055450
			Итого по разделу: Усиление стен									16728892
			Раздел: Узел 1									
43	148	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,2031616	91079,73 74564,88	8196,65 1668,6	18504 15149	1665 339	1690	18276 2942	39722
44	149	E12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором	отверстие	205	75,57 74,46	1,11 0	15492 15264	228 0	0	10990 2119	28600
45	150	C121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/63х5	т	0,147456	265075		39087		39087	3127	42214
46	151	C121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х65 ГОСТ 28778-90	шт.	154	29		4466		4466	357	4823
			Итого по разделу: Узел 1									115359
			Раздел: Узел 2									
47	152	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,2249856	91079,73 74564,88	8196,65 1668,6	20492 16776	1844 375	1871	20239 3258	43989
48	153	E12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором	отверстие	227	75,57 74,46	1,11 0	17139 16887	252 0	0	12159 2344	31642
49	154	C121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/63х5	т	0,217728	265075		57714		57714	4617	62331
50	155	C121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х65 ГОСТ 28778-90	шт.	227	29		6583		6583	527	7110
			Итого по разделу: Узел 2									145072
			Раздел: РАМЫ									
51	156	E11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство	м3	2,592	26695,33 6979,5	4909,71 1086,5	69194 18091	12726 2816	38377	19025 7058	95277
52	157	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,92784	24216,05	1686,13	46685	3251	555	39832	93438

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	158	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,66752	22241,93 502226	463	42879 837472	893	837472	6921 66998	904470
54	159	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,201264	497891		100208		100208	8017	108224
55	160	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04896	497833		24374		24374	1950	26324
56	161	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0100944	497891		5026		5026	402	5428
57	162	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство	м3	2,592	26695,33 6979,5	4909,71 1086,5	69194 18091	12726 2816	38377	19025 7058	95277
58	163	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,680584	24216,05 22241,93	1686,13 463	16481 15137	1148 315	196	14062 2443	32986
59	164	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,59784	502226		300251		300251	24020	324271
60	165	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06272	497891		31228		31228	2498	33726
61	166	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01344	497833		6691		6691	535	7226
62	167	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0065856	497891		3279		3279	262	3541
63	168	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство	м3	1,728	26695,33 6979,5	4909,71 1086,5	46130 12061	8484 1877	25585	12684 4705	63518
64	169	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,670224	24216,05 22241,93	1686,13 463	16230 14907	1130 310	193	13848 2406	32484
65	170	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,58672	502226		294666		294666	23573	318239
66	171	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,067696	497891		33705		33705	2696	36402
67	172	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01104	497833		5496		5496	440	5936
68	173	С121-060801-0101	Отдельныеконструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0047712	497891		2376		2376	190	2566
69	174	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство	м3	4,536	26695,33 6979,5	4909,71 1086,5	121090 31659	22270 4928	67161	33294 12351	166735

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	175	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,430562	24216,05 22241,93	1686,13 463	34643 31818	2412 662	412	29558 5136	69336
71	176	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,2327	502226		619094		619094	49528	668622
72	177	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,156492	497891		77916		77916	6233	84149
73	178	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,02898	497833		14427		14427	1154	15581
74	179	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0125244	497891		6236		6236	499	6735
			Итого по разделу: РАМЫ									3200491
			Раздел: Кровля									
75	180	Е11-120101-1303	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	708,14	1040,94 643,29	64,83 14,84	737129 455538	45911 10506	235680	428761 93271	1259161
76	181	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	72,93842	31200		2275679		2275679	182054	2457733
77	182	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм./толщ.30мм Устройство	м2 стяжки	1239,245	723,33 275,81	127,09 31,43	896389 341790	157492 38947	397107	350278 99733	1346400
78	183	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1239,245	287,19 15,32	28,16 7,29	355893 18988	34903 9034	302002	25781 30534	412207
79	184	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная./1слой из полиэтилена Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1741,53	598,48 97,85	15,53 3,75	1042270 170416	27038 6530	844816	162790 96405	1301464
80	185	Е11-120101-0106 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в один слой	м2 кровли	377	140,11 125,5	9,68 2,8	52820 47314	3648 1056	1859	44500 7786	105105
81	186	С121-100403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные мате иалы стандарт-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,полиэстер,крошка/пленка,марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	433,55	776		336435		336435	26915	363350
82	187	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила,укладка мауэрлата/стоек,подкосов,лежней,Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости.Установка	м3 древесины в конструкции	32,8902	103084,24 28453,75	1755,61 703,65	3390461 935850	57742 23143	2396869	863093 340284	4593839
83	188	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	46,986	9042,15 1078,35	71,23 31,02	424855 50667	3347 1457	370840	46912 37741	509508
84	189	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	5,9976	91713,36 22356	1633,84 687,45	550060 134082	9799 4123	406179	124385 53956	728400
85	190	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,568	9042,15 1078,35	71,23 31,02	77473 9239	610 266	67624	8555 6882	92910
86	191	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1386,646	6264,44 2364,08	123,82 33,61	8686558 3278135	171700 46599	5236723	3058755 939625	12684942

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	192	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	14,94	50374		752588		752588		812795
											60207	
88	193	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2487,9	315,65	3,3	785315	8219	675367	94781	950504
						40,89	1,44	101730	3582		70408	
89	194	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	201,55	1981,7	30,52	399411	6152	2365	354449	814169
						1939,44	14,58	390894	2939		60309	
90	195	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,87	54836		486395		486395		525307
											38912	
91	196	Е11-120101-1201	Кровля. Ограждение перилами	м ограждения	162	120,93	29,21	19590	4731	1131	13782	36042
						84,74	7,73	13728	1252		2670	
92	197	С121-060208-0501	Ограждение кровли	т	1,286604	581941		748728		748728		808626
											59898	
93	198	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	37,311516	1063,12	1,28	39667	48	5001	27713	72770
						927,82	0,62	34618	23		5390	
94	199	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	88,2	54,15	6,28	4776	554	190	3828	9292
						45,72	2,5	4032	221		688	
95	200	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,42336	53003		22439		22439		24234
											1795	
96	201	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7056	50374		35544		35544		38387
											2844	
97	202	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	4	9753,24	1050,84	39013	4203	1826	31244	75877
						8246	432,85	32984	1731		5621	
98	203	С121-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	м3	1,268	35703		45271		45271		48893
											3622	
99	204	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,288	54964		125758		125758		135818
											10061	
100	205	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,868	9042,15	71,23	25933	204	22636	2863	31100
						1078,35	31,02	3093	89		2304	
101	206	Е11-120101-0706	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	27,6	4827,43	123,82	133237	3418	73347	52808	200928
						2046,1	33,61	56472	928		14884	
102	207	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	27,6	3482,73	17,36	96123	479	59260	33585	140085
						1318,28	4,37	36384	121		10377	
103	208	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка/Установка элементов каркаса из брусьев,ОБС-1/	м3	0,232	38838,42	1283,69	9011	298	1874	6276	16510
						29475	583,2	6838	135		1223	
104	209	Е11-150501-0303 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,6	1994,98	28,03	3192	45	1928	987	4513
						762,21	8,91	1220	14		334	
105	210	С121-130211-0501	Петли накладная	шт.	8	295		2360		2360		2549
											189	
106	211	С121-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	8	503		4024		4024		4346
											322	
107	212	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		4	827		3308		3308		3573

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт							265	
108	213	Е11-120101-0901	Желоба настенные.Устройство		180	6931,65	184,38	1247698	33188	1031416	177890	1539635
				м желобов		1017,19	57,03	183094	10265		114047	
109	214	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство		102,6	3482,73	17,36	357328	1782	220292	124847	520750
				м2 покрытия		1318,28	4,37	135255	449		38574	
110	215	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка		0,4077	777990,73	8196,65	317187	3342	283445	36675	382171
				т стальных элементов		74564,88	1668,6	30400	680		28309	
111	216	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали/РЕШЕТКА Вр-1.Монтаж		0,37252	70393,39	3175,54	26223	1183	1496	16396	46028
				т конструкций		63201,25	585,6	23544	218		3409	
112	217	С121-060405-0701	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб		0,37252	762971		284222		284222		306960
				т							22738	
113	218	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		60,3	1063,12	1,28	64106	77	8082	44788	117606
				м2 окрашиваемой поверхности		927,82	0,62	55947	37		8712	
			Итого по разделу: Кровля									33524487
			ИТОГО:					61570915	1154634	38438483	18984444	86999780
								21977785	398273		6444431	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1043997				
			Итого с временными									88043777
			Зимние удорожания			1,35 %		1188591				
			Итого с зимними удорожаниями									89232368
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1784647				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									91017016
			Итого									91017016
			Итого с учетом тендерной скидки к=0,95			0,95						86466165
			НДС			12 %		10375940				
			Итого с НДС									96842105

Составил(а) смету:

ТОО "Тараз ЭлитСтрой"
(наименование организации)

Директор Федотова Г.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял(а) заказчик:

Жамбылской области
(наименование организации)

Алтынбаева А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

ТОО "Индустрой Инжиниринг"

Тамаев К.С.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Меркенского района управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания Акаральской общеобразовательной школы-гимназии №5

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		325	17.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Акаральской общеобразовательной школы-гимназии №5	317 662 367	15 438 430							34 035 254	49 473 684
удержание 5% согласно п.3.3 Договора	15 883 118	771 922							1 701 763	2 473 684
К оплате:	**301 779 249**	**14 666 509**							**32 333 491**	**47 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел образования Меркенского района управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ **Алтынбаева А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ **Федотова Г.А.**

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Меркенского района управления образования акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Акаральской общеобразовательной школы-гимназии №5**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№325** от **17.08.2022г.**

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2022** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-1-1 Архитектурная строительная часть									
			Раздел: Внутренняя отделка									
1	132	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		50,7	5045,56	24,65	255810	1250	100812	123477	409629
			м2 поверхности облицовки			3032,5	11,8	153748	598		30343	
			Итого по разделу: Внутренняя отделка									409629
			Раздел: Кровля									
2	191	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		532,5969	6264,44	123,82	3336420	65948	2011373	1174837	4872158
				м2 кровли		2364,08	33,61	1259099	17898		360901	
			Итого по разделу: Кровля									4872158
			ИТОГО:					3592230	67198	2112185	1298314	5281787
								1412847	18496		391244	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		63381				
			Итого с временными									5345169
			Зимние удорожания			1,35 %		72160				
			Итого с зимними удорожаниями									5417329
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		108347				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5525675
			Локальная смета №2-1-2 Отопление и вентиляция									
			Раздел: Монтажные работы									
1	7	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные.Установка		94	18237,49	157,11	1714324	14768	1622299	82721	1940809
				квт		821,88	76,09	77257	7152		143764	
2	8	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка		204	1474,14	17,99	300725	3671	218533	78325	409374
				м трубопровода		384,91	6,87	78522	1401		30324	
3	9	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка		36	1600,38	17,99	57614	648	43109	13822	77151
				м трубопровода		384,91	6,87	13857	247		5715	
4	10	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка		104	1297,69	17,99	134960	1871	93057	39930	188881
				м трубопровода		384,91	6,87	40031	714		13991	
5	11	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка		52	1891,23	17,99	98344	936	77393	19965	127774
				м трубопровода		384,91	6,87	20015	357		9465	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	12	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка		39,2	2024,02	17,99	79341	705	63548	15051	101943
				м трубопровода		384,91	6,87	15089	269		7551	
7	13	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка		7,2	3397,8	46,89	24464	338	17887	6231	33151
				м трубопровода		866,58	16,52	6239	119		2456	
8	14	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные.Установка		66	468,83	0	30943	0	19547	11168	45480
				шт.		172,67	0	11396	0		3369	
9	15	С123-040501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005		6	2217		13302		13302		14366
				шт.							1064	
10	16	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005		6	1436		8616		8616		9305
				шт.							689	
11	17	С123-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005		6	1036		6216		6216		6713
				шт							497	
12	18	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука К-Flex диаметром до 50мм		227	617,38	67,35	140145	15288	60388	54586	210310
				м трубопровода		284,01	32,4	64469	7355		15579	
13	19	С121-110403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77		72,6	314		22796		22796		24620
				м							1824	
14	20	С121-110403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		48,4	779		37704		37704		40720
				м							3016	
15	21	С121-110403-0411	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77		89,1	1028		91595		91595		98922
				м							7328	
16	22	С121-110403-0419	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77		39,6	1618		64073		64073		69199
				м							5126	
17	23	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		253,8	877,3	1,02	222659	260	34016	150808	403345
				м2 окрашиваемой поверхности		742,25	0,5	188384	126		29877	
18	24	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		15,7	90,64	2,4	1423	38	704	473	2048
				м2		43,42	0,26	682	4		152	
19	25	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой БТ-177		15,7	50,24	2,4	789	38	69	473	1363
				м2		43,42	0,26	682	4		101	
20	26	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении		131	454,66	0,54	59560	71	2379	56002	124807
				шт.		435,96	0,26	57111	34		9245	
21	27	С123-040602-0203	Вентили шаровые типа HTM,PN 10,DN 20 ГОСТ 21345-2005		131	3400		445400		445400		481032
				шт.							35632	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	28	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое		1496	84,07	1,16	125766	1728	1046	120532	266002
				м трубопровода		82,21	0	122992	0		19704	
23	29	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое		36	84,88	1,16	3056	42	54	2901	6433
				м трубопровода		82,21	0	2960	0		476	
24	30	Е11-180601-0101	Гребенки паровоздораспределительные из стальных труб,наружный диаметр корпуса 108 мм.Установка		2	19282,38	214,58	38565	429	19821	18075	61171
				шт.		9157,28	64,85	18315	130		4531	
25	31	Е11-160601-0102	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка		10	2164,82	116,18	21648	1162	2979	17412	42185
				шт.		1750,77	25,92	17508	259		3125	
26	32	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С,PN 10/16,DN 32 мм ГОСТ 5762-2002		4	11416		45664		45664		49317
				шт							3653	
27	33	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С,PN 10/16,DN 40 мм ГОСТ 5762-2002		4	18430		73720		73720		79618
				шт							5898	
28	34	С123-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005		1	1036		1036		1036		1119
				шт.							83	
			Итого по разделу: Монтажные работы									4917158
			Раздел: Узел 2									
29	35	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные.Установка		56,16	18237,49	157,11	1024218	8823	969238	49421	1159530
				квт		821,88	76,09	46157	4273		85891	
30	36	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка		60	1474,14	17,99	88449	1080	64274	23037	120404
				м трубопровода		384,91	6,87	23095	412		8919	
31	37	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка		12	1600,38	17,99	19205	216	14370	4607	25717
				м трубопровода		384,91	6,87	4619	82		1905	
32	38	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка		66	1297,69	17,99	85647	1188	59056	25340	119867
				м трубопровода		384,91	6,87	25404	453		8879	
33	39	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка		27,2	1891,23	17,99	51442	489	40483	10443	66836
				м трубопровода		384,91	6,87	10470	187		4951	
34	40	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка		20	2024,02	17,99	40480	360	32422	7679	52012
				м трубопровода		384,91	6,87	7698	137		3853	
35	41	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка		26	3397,8	46,89	88343	1219	64593	22501	119711
				м трубопровода		866,58	16,52	22531	429		8868	
36	42	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные.Установка		59	468,83	0	27661	0	17473	9984	40656
				шт.		172,67	0	10187	0		3012	
37	43	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении		71	454,66	0,54	32281	38	1289	30352	67644
				шт.		435,96	0,26	30953	18		5011	
38	44	С123-040602-0203	Вентили шаровые типа НТМ,PN 10,DN 20 ГОСТ 21345-2005		71	3400		241400		241400		260712
				шт.							19312	
39	45	С123-040501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005		4	2217		8868		8868		9577
				шт.							709	
40	46	С123-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005		4	1036		4144		4144		4476
				шт.							332	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	47	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex диаметром до 50мм		155	617,38	67,35	95694	10439	41234	37273	143604
				м трубопровода		284,01	32,4	44021	5022		10637	
42	48	С121-110403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77		35,2	314		11053		11053		11937
				м							884	
43	49	С121-110403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		28,6	779		22279		22279		24062
				м							1782	
44	50	С121-110403-0411	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77		35,2	1028		36186		36186		39080
				м							2895	
45	51	С121-110403-0419	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77		71,5	1618		115687		115687		124942
				м							9255	
46	52	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		151,8	877,3	1,02	133175	155	20345	90200	241244
				м2 окрашиваемой поверхности		742,25	0,5	112674	75		17870	
47	53	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		15,7	90,64	2,4	1423	38	704	473	2048
				м2		43,42	0,26	682	4		152	
48	54	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой БТ-177		15,7	50,24	2,4	789	38	69	473	1363
				м2		43,42	0,26	682	4		101	
49	55	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое		463	84,07	1,16	38924	535	324	37304	82326
				м трубопровода		82,21	0	38065	0		6098	
50	56	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое		65	84,88	1,16	5517	75	98	5237	11615
				м трубопровода		82,21	0	5344	0		860	
51	57	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб,наружный диаметр корпуса 108 мм.Установка		2	19282,38	214,58	38565	429	19821	18075	61171
				шт.		9157,28	64,85	18315	130		4531	
52	58	С123-040501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005		4	2217		8868		8868		9577
				шт.							709	
53	59	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка		85	5177,01	68,28	440046	5804	352835	81736	563524
				м трубопровода		957,73	23,5	81407	1997		41743	
54	60	Е11-160601-0103	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка		2	3893,52	275,36	7787	551	1043	6182	15086
				шт.		3096,6	57,4	6193	115		1118	
55	61	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 100 мм ГОСТ 9698-86		2	62390		124780		124780		134762
				шт.							9982	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	62	E11-180701-0102	Грязевики,наружный диаметр патрубков 65 мм.Установка		2	54380,49	221,54	108761	443	101607	6640	124633
				шт.		3355,49	32,42	6711	65		9232	
57	63	E11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка		1	1474,14	17,99	1474	18	1071	384	2607
				м трубопровода		384,91	6,87	385	7		149	
58	64	E11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные.Установка		2	190,83	0	382	0	36	338	778
				шт.		172,67	0	345	0		58	
59	65	C123-040905-0301	Краны пробковый латунные 11Б16к для жидких сред,Т 100°С,PN 10,DN 15 ГОСТ 21345-2005		2	739		1478		1478		1596
				шт.							118	
60	66	E11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка		3	456,57	0	1370	0	168	1178	2752
				комплект		400,72	0	1202	0		204	
61	67	C123-051501-0301	Термометры прямые в оправе		3	1715		5145		5145		5557
				шт.							412	
62	68	E11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка		2	2502,16	0	5004	0	4394	598	6050
				комплект		305	0	610	0		448	
63	69	C123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210		27,44	655		17973		17973		19411
				кг							1438	
64	70	E11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка		4	1054,72	64,08	4219	256	245	3680	8531
				фланец		929,4	0	3718	0		632	
65	71	C123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 100 ГОСТ 33259-2015		4	2243		8972		8972		9690
				шт.							718	
66	72	E11-130301-0406 K=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		28,8	181,28	4,81	5221	138	2581	1736	7513
				м2		86,85	0,52	2501	15		557	
67	73	E11-260101-0301	Трубопроводы.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем		1,58	74170,08	1117,72	117189	1766	79392	28006	156810
				м3 изоляции		22804,4	518,4	36031	819		11616	
68	74	E11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов.Покрытие стеклоцементом текстолитовым,стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)		50,2	3508,89	26,69	176146	1340	39104	103563	302086
				м2 поверхности покрытия изоляции		2703,22	11,28	135702	566		22377	
69	75	C121-100406-0301	Стеклопластик рулонный,марки РСТ-А-,1-В		0,05773	391823		22620		22620		24430
				1000 м2							1810	
70	76	Ш13-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16	Установка регулятора перепада давления: наружный диаметр трубопровода до 50мм		1	3760,52	296,34	3761	296	80	2645	6918
				шт.		3384	142,56	3384	143		512	
71	77	C123-041010-0810	Регулятор перепада давления AVP,для монтажа на подающем трубопроводе,диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар,фланцевый,пропускной с пособностью 16 м3/ч,Тмакс 150°С,PN 25,DN 40,типа Danfoss		1	764639		764639		764639		825810
				шт.							61171	
			Итого по разделу: Узел 2									5018055
			Раздел: Вентиляция									
72	78	E11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м3/час.Установка		1	58979,74	3127,99	58980	3128	4778	50911	118682
				камера		51073,37	876,88	51073	877		8791	
73	79	Прайс-лист	Приточная установка 2500 м3/ч,Рс=350 Па,типа NED		1	2042814,38		2042814				2042814
				комплект						2042814		
			Отпускная цена			2042814		2042814				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		24514				
			Сметная стоимость оборудования					*2067328*				
74	80	E11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150x150 мм.Установка		7	1663,88	31,97	11647	224	2222	9111	22419
				решетка		1314,5	13,61	9201	95		1661	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	81	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,6	5703,52 / 1670	44,35 / 13,67	77568 / 22712	603 / 186	54253	22440 / 8001	108008
76	82	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,5	5122,91 / 1670	41,75 / 16,27	64036 / 20875	522 / 203	42640	20657 / 6775	91469
77	83	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,35	5122,91 / 1670	41,75 / 16,27	1793 / 585	15 / 6	1194	578 / 190	2561
78	84	Е11-200401-0103	Клапаны обратные,диаметр до 800 мм.Установка	клапан	2	2872,44 / 2304,52	108,29 / 33,05	5745 / 4609	217 / 66	920	4581 / 826	11152
79	85	С123-050305-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали,прямоугольные,периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	2	31544		63088		63088	5047	68135
80	86	С123-050301-0502	Лючки	шт.	1	612		612		612	49	661
81	87	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	18	655		11790		11790	943	12733
82	88	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка	клапан	1	5746,31 / 5027,21	87,68 / 13,61	5746 / 5027	88 / 14	631	4940 / 855	11541
83	89	С123-050308-0711	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в),размерами 250 мм х 250 мм,предел огнестойкости EI 60	шт.	1	20526		20526		20526	1642	22168
84	90	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка	решетка	10	1757,88 / 1314,5	31,97 / 13,61	17579 / 13145	320 / 136	4114	13015 / 2448	33042
85	91	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5453,16 / 1444,97	41,75 / 16,27	22983 / 6069	175 / 68	16659	6014 / 2313	31231
86	92	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42,6	5122,91 / 1670	41,75 / 16,27	218236 / 71142	1778 / 693	145315	70399 / 23091	311726
87	93	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,58	5453,16 / 1444,97	41,75 / 16,27	3163 / 838	24 / 9	2301	831 / 319	4313
88	94	С123-050301-0502	Лючки	шт.	1	612		612		612	49	661
89	95	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	32	655		20960		20960	1677	22637
90	96	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка	клапан	1	5746,31 / 5027,21	87,68 / 13,61	5746 / 5027	88 / 14	631	4940 / 855	11541
91	97	С123-050308-0725	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в),размерами 400 мм х 400 мм,предел огнестойкости EI 60	шт.	1	27183		27183		27183	2175	29358
92	98	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка	решетка	6	1663,88 / 1314,5	31,97 / 13,61	9983 / 7887	192 / 82	1905	7809 / 1423	19216
93	99	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 300,размер 300х300 мм.Установка	решетка	6	1663,88 / 1314,5	31,97 / 13,61	9983 / 7887	192 / 82	1905	7809 / 1423	19216
94	100	Е11-200401-0103	Клапаны обратные,диаметр до 800 мм.Установка	клапан	2	2872,44 / 2304,52	108,29 / 33,05	5745 / 4609	217 / 66	920	4581 / 826	11152

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	101	С123-050305-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали,прямоугольные,периметром от 701 м м до 1000 мм	шт.	2	31544		63088		63088	5047	68135
96	102	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,64	5703,52	44,35	15057	117	10531	4356	20966
						1670	13,67	4409	36		1553	
97	103	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,1	5122,91	41,75	41496	338	27630	13386	59272
						1670	16,27	13527	132		4391	
98	104	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,2	5453,16	41,75	71982	551	52357	18903	98155
						1444,97	16,27	19074	215		7271	
99	105	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 1600мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	40,3	5122,91	41,75	206453	1682	137470	66598	294895
						1670	16,27	67301	656		21844	
100	106	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,02	5122,91	41,75	5225	43	3479	1686	7464
						1670	16,27	1703	17		553	
101	107	С123-050301-0502	Лючки	шт.	1	612		612		612	49	661
102	108	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	66	655		43230		43230	3458	46688
103	109	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка	клапан	1	5746,31	87,68	5746	88	631	4940	11541
						5027,21	13,61	5027	14		855	
104	110	С123-050308-0725	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (н/в),размерами 400 мм х 400 мм,предел огнестойкости Е1 60	шт.	1	27183		27183		27183	2175	29358
105	111	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	7741,12	168,26	7741	168	737	6731	15630
						6835,5	33,05	6836	33		1158	
106.	112	С123-050402-0306	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов,марки КЕ (КТ) 50-30/25-4 D,400/3,Р 0,94 кВт,n 1461 об/мин,Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	153712		153712		153712	12297	166009
107	113	Е11-200401-0106	Клапаны обратные,периметр до 1600 мм.Установка	клапан	1	1844,69	47,1	1845	47	253	1527	3641
						1544,26	13,61	1544	14		270	
108	114	С123-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2,сечением 400х400 мм	шт.	1	17208		17208		17208	1377	18585
109	115	Е11-200701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1300 мм.Установка над шахтами	зонт	1	6761,42	54,41	6761	54	5726	974	8355
						980,71	13,61	981	14		619	
110	116	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка	решетка	8	1663,88	31,97	13311	256	2539	10412	25621
						1314,5	13,61	10516	109		1898	
111	117	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,диаметр до 800 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,12	4706,48	44,35	52336	493	39752	11998	69480
						1087,28	13,67	12091	152		5147	
112	118	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	5453,16	41,75	52350	401	38078	13747	71386
						1444,97	16,27	13872	156		5288	
113	119	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	32	655		20960		20960	1677	22637

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	120	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляции матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотекстиля или металлической сетки,плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,21	21846,94	1380,74	4588	290	463	3020	8217
				м3 изоляции		18263,2	660,96	3835	139		609	
115	121	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,2604	16499		4296		4296		4640
				м3							344	
116	122	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка		1	7741,12	168,26	7741	168	737	6731	15630
				вентилятор		6835,5	33,05	6836	33		1158	
117	123	С123-050402-0309	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов,марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D,400/3,Р 1,74 кВт,n 1415 об/мин,Qmax 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	187073		187073		187073		202039
				комплект							14966	
118	124	Е11-200401-0106	Клапаны обратные,периметр до 1600 мм.Установка		1	1844,69	47,1	1845	47	253	1527	3641
				клапан		1544,26	13,61	1544	14		270	
119	125	С123-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2,сечением 400х400 мм		1	17208		17208		17208		18585
				шт.							1377	
120	126	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 200х150 мм.Установка		8	1663,88	31,97	13311	256	2539	10412	25621
				решетка		1314,5	13,61	10516	109		1898	
121	127	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 1600 мм.Прокладка		0,44	5122,91	41,75	2254	18	1501	727	3220
				м2 поверхности воздуховодов		1670	16,27	735	7		238	
122	128	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка		38,5	5453,16	41,75	209947	1607	152708	55133	286286
				м2 поверхности воздуховодов		1444,97	16,27	55631	627		21206	
123	129	Е11-201001-0205	Глушители шума вентиляционных установок,трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм.Установка		1	35649,47	83,62	35649	84	33370	2178	40854
				глушитель шума		2195,74	27,22	2196	27		3026	
124	130	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210		32	655		20960		20960		22637
				кг							1677	
125	131	Е11-200301-0211	Наружная решетка,размер400х400 мм.Установка		1	1451,76	31,97	1452	32	105	1302	2974
				решетка		1314,5	13,61	1314	14		220	
126	132	С123-050306-1957	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 400 мм х 400 мм		1	6648		6648		6648		7180
				шт.							532	
127	133	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр 32 мм.Прокладка		15	1374,63	39,07	20619	586	9076	10946	34091
				м трубопровода		730,51	14,13	10958	212		2525	
128	134	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр 38 мм.Прокладка		45	1492,63	39,07	67168	1758	32537	32839	108007
				м трубопровода		730,51	14,13	32873	636		8001	
129	135	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр 45 мм.Прокладка		20	1819,63	39,07	36393	781	21001	14595	55066
				м трубопровода		730,51	14,13	14610	283		4079	
130	136	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка		2	2137,88	89,24	4276	178	596	3457	8351
				шт.		1750,77	12,96	3502	26		619	
131	137	Е11-160601-0102	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка		4	2164,82	116,18	8659	465	1191	6965	16874
				шт.		1750,77	25,92	7003	104		1250	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	138	С123-040902-2503	Краны шаровые JiP-FF,фланцевые,стандартнопроходные,из углеродистой стали,пропускной способностью 26 м3/ч,Тмакс 180°С,PN 40,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	21918		43836		43836	3507	47343
133	139	С123-040902-2504	Краны шаровые JiP-FF,фланцевые,стандартнопроходные,из углеродистой стали,пропускной способностью 41 м3/ч,Тмакс 180°С,PN 40,DN 32,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	23882		95528		95528	7642	103170
134	140	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики.Установка	шт.	3	2363,15 1999,27	295,82 131,59	7089 5998	887 395	204	6265 1068	14423
135	141	СПРАЙС ЛИСТ	ВОЗДУХООТВОДЧИК EAGLE	шт	3	3187,5		9563		9563	765	10328
136	142	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр	1	1137,08 969,49	153,17 48,63	1137 969	153 49	14	998 171	2306
137	143	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка	фильтр	2	1135,72 969,49	149,74 41,76	2271 1939	299 84	33	1982 340	4594
138	144	С123-041013-1003	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный,присоединение Rp 1,Тмакс 110°С,PN 25,DN 25,типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	13131		13131		13131	1050	14181
139	145	С123-041013-1004	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный,присоединение Rp 1 1/4,Тмакс 110°С,PN 25,DN 32,типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	16877		33754		33754	2700	36454
140	146	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	3	456,57 400,72	0 0	1370 1202	0 0	168	1178 204	2752
141	147	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1715		5145		5145	412	5557
142	148	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	3	2502,16 305	0 0	7506 915	0 0	6591	897 072	9075
143	149	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м т рубопровода	80	84,07 82,21	1,16 0	6725 6577	92 0	56	6446 1054	14225
144	150	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14	181,28 86,85	4,81 0,52	2538 1216	67 7	1255	844 271	3652
145	151	Е11-260101-0301	Трубопроводы.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1,15	74170,08 22804,4	1117,72 518,4	85296 26225	1285 596	57785	20384 8454	114134
146	152	Е11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов.Покрытие стеклоцементом текстолитовым,стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	43,7	3508,89 2703,22	26,69 11,28	153338 118131	1166 493	34041	90154 19479	262972
147	153	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-,Л-В	1000 м2	0,050255	391823		19691		19691	1575	21266
			Итого по разделу: Вентиляция									5599774
			ИТОГО:					12576965 2116887	99969 41124	8292784 2042814	1960414 997611	15510473
			В том числе :							2067328		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,2 %		161612				15696600
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		183995				15880595
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		276265				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16156860**
			Локальная смета №2-1-3 Водопровод и канализация									
			Раздел: ВОДОПРОВОД									
1	1	E11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	34	3397,8 / 866,58	46,89 / 16,52	115525 / 29464	1594 / 562	84467	29425 / 11596	156546
2	2	E11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	44	2843,85 / 730,51	39,07 / 14,13	125130 / 32143	1719 / 622	91268	32109 / 12579	169818
3	3	E11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	30	1763,66 / 436,75	20,48 / 8,04	52910 / 13103	614 / 241	39193	13077 / 5279	71266
4	4	E11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	6	1690,43 / 436,75	20,48 / 8,04	10143 / 2621	123 / 48	7399	2615 / 1021	13779
5	5	E11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	1378,43 / 1355,62	15,14 / 0,09	44110 / 43380	484 / 3	246	42515 / 6930	93555
6	6	E11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1803,27 / 1764,5	25,43 / 0,38	10820 / 10587	153 / 2	80	10378 / 1696	22893
7	7	C123-010501-1507	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х4,5 питьевая ГОСТ 18 599-2001	м	5,94	347		2061		2061	165	2226
8	8	C123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 1859 9-2001	м	31,68	93		2946		2946	236	3182
9	9	E11-160601-0102	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	3	2164,82 / 1750,77	116,18 / 25,92	6494 / 5252	349 / 78	894	5223 / 937	12655
10	10	E11-160601-0103	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	4	3893,52 / 3096,6	275,36 / 57,4	15574 / 12386	1101 / 230	2086	12364 / 2235	30173
11	11	C123-040102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16,DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	15913		47739		47739	3819	51558
12	12	C123-040102-2302	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16,DN 65 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	18662		74648		74648	5972	80620
13	13	C123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1434		8604		8604	688	9292
14	14	C123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1855		14840		14840	1187	16027
15	15	C123-040501-0224	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2217		4434		4434	355	4789
16	16	C123-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1036		10360		10360	829	11189
17	17	C123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	72	835		60120		60120	4810	64930
18	18	E11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром до 25 мм.Установка	кран	6	588,96 / 388,8	0 / 0	3534 / 2333	0 / 0	1201	2286 / 466	6285

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	835		5010		5010	401	5411
20	20	С123-030103-0601	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2),d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	120	1007		120840		120840	9667	130507
21	21	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны подвяочные диаметром до 25 мм.Установка	кран	1	588,96 388,8	0 0	589 389	0 0	200	381 78	1048
22	22	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	1	835		835		835	67	902
23	23	С123-030103-0601	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2),d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1007		20140		20140	1611	21751
24	24	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка	кран	11	26182,67 1166,4	116,51 38,88	288069 12830	1282 428	273897	12993 24080	325082
25	25	С123-040702-0506	Вентили муфтовые запорные 15б3р PN 16,DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	6483		71291		71291	5703	76994
26	26	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг.Установка на стене или в нише	шт.	11	1792,29 1764,3	27,99 11,4	19715 19407	308 125	0	19142 3109	41966
27	27	С123-080307-0105	Шкаф пожарный ШПК-320-12 для одного пожарного крана	шт.	11	21129		232419		232419	18594	251013
28	28	С123-080305-0205	Огнетушители углекислотные ОУ-10СТ РК ГОСТ Р.51057-2005	шт.	20	28702		574040		574040	45923	619963
29	29	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50	90,64 43,42	2,4 0,26	4532 2171	120 13	2241	1507 483	6522
30	30	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	50	877,3 742,25	1,02 0,5	43865 37113	51 25	6701	29710 5886	79461
31	31	С123-021104-2001	Пробки Д25	шт.	7	276		1932		1932	155	2087
32	32	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	8	537		4296		4296	344	4640
33	33	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	295	84,07 82,21	1,16 0	24800 24253	341 0	206	23768 3885	52454
34	34	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжени и диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	85	84,88 82,21	1,16 0	7215 6988	98 0	128	6848 1125	15188
35	35	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,38	57553,78 55877,5	0 0	21870 21233	0 0	637	21021 3431	46323
36	36	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией диаметром ввода до 65 мм,диаметром водомера до 40 мм.Установка	узел	1	20508,59 10123,5	463,5 114,8	20509 10124	464 115	9922	10034 2443	32985
37	37	С123-030301-0213	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	39084		39084		39084	3127	42211
38	38	С123-040102-2502	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16,DN 65 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	18662		37324		37324	2986	40310
39	39	С123-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном МП3-У	комплект	1	2179		2179		2179	174	2353

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	С123-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005		2	803		1606		1606		1734
				шт.							128	
41	41	С123-026103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 80 ГОСТ 12816-80		4	2075		8300		8300		8964
				шт.							664	
42	42	С123-011307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,DN 57,толщина стенки 3,5 мм		2,5	2049		5123		5123		5532
				м							410	
43	43	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 15,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75/патрубок		0,4	329		132		132		142
				м							11	
44	44	С123-021104-2001	Пробки Д25		1	276		276		276		298
				шт.							22	
45	45	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 65 мм.Установка		1	1399,73	222,5	1400	222	21	1202	2810
				фильтр		1156,63	69,61	1157	70		208	
46	46	С123-041013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500,корпус из серого чугуна Т от -15°С до+200°С,PN 16,DN 65,тип FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	22188		22188		22188		23963
				шт.							1775	
47	47	5101-0101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр,31ч906брпараллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С,PN 10,DN 80 ГОСТ 5762-2002		1	200543		200543				200543
				шт.						200543		
			Отпускная цена			200543		200543				
			Сметная стоимость оборудования					*200543*				
48	48	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией диаметром ввода до 65 мм,диаметром водомера до 40 мм.Установка		1	20508,59	463,5	20509	464	9922	10034	32985
				узел		10123,5	114,8	10124	115		2443	
49	49	С123-030301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32		1	28142		28142		28142		30393
				шт.							2251	
50	50	С123-040501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005		3	2217		6651		6651		7183
				шт.							532	
51	51	С123-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном МПЗ-У		1	2179		2179		2179		2353
				комплект							174	
52	52	С123-011307-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,DN 32,толщина стенки 2 мм		2,5	581		1453		1453		1569
				м							116	
53	53	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 15,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75/патрубок		0,4	329		132		132		142
				м							11	
54	54	С123-021104-2001	Пробки Д25		1	276		276		276		298
				шт.							22	
55	55	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка		1	1135,72	149,74	1136	150	16	991	2297
				фильтр		969,49	41,76	969	42		170	
56	56	С123-041013-0104	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500,корпус из серого чугуна Т от -15°С до+200°С,PN 16,DN 32,тип FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	14556		14556		14556		15720
				шт.							1164	
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД									2956880
			Раздел: Горячее водоснабжение ТЗ									
57	58	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб		81	1378,43	15,14	111653	1226	622	107616	236811

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		1355,62	0,09	109805	8		17542	
58	59	С123-010701-0106	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм,толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009		80,19	395		31675		31675		34209
				м							2534	
59	60	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005		55	835		45925		45925		49599
				шт.							3674	
60	61	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители.Установка		47	930,94	0,13	43754	6	1110	41786	92383
				шт.		907,2	0	42638	0		6843	
61	62	СТ23-030102-3330	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96		47	2774		130378		130378		140808
				шт.							10430	
62	63	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные.Установка		12	10379,53	453,35	124554	5440	592	118538	262540
				комплект		9876,85	202,95	118522	2435		19447	
63	64	5104-0106-0107 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров,мощность 1,5 кВт,с функцией программирования,установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003		10	85809		858090		858090		858090
				комплект		85809		858090				
			Отпускная цена					*858090*				
			Сметная стоимость оборудования									
64	65	5104-0106-0111 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров,мощность 1,5 кВт,управление электронное с функцией программирования,установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003		2	83137		166274		166274		166274
				комплект		83137		166274				
			Отпускная цена					*166274*				
			Сметная стоимость оборудования									
65	66	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука		150	617,38	67,35	92607	10103	39904	36070	138972
				м трубопровода		284,01	32,4	42601	4860		10294	
66	67	С121-110403-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77		165	292		48180		48180		52034
				м							3854	
67	68	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		11	537		5907		5907		6380
				кг							473	
68	69	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое		270	85,02	1,16	22955	312	445	21754	48285
				м трубопровода		82,21	0	22198	0		3577	
69	70	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией		0,27	57553,78	0	15540	0	453	14936	32914
				км трубопровода		55877,5	0	15087	0		2438	
70	71	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители.Установка		2	930,94	0,13	1862	0	47	1778	3931
				шт.		907,2	0	1814	0		291	
71	72	С123-030102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,настенный,с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96		2	8703		17406		17406		18798
				шт.							1392	
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение Т3									2142028
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
72	73	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка		128	762,55	3,33	97607	426	700	94679	207669
				м трубопровода		753,76	1,02	96481	130		15383	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	74	C123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014		76	306		23256		23256		25116
				м							1860	
74	75	C123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014		52	921		47892		47892		51723
				м							3831	
75	76	E11-170101-0106	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды		41	2803,49	87,56	114943	3590	7738	103255	235654
				комплект		2527,2	42,62	103615	1747		17456	
76	77	C123-030102-5206	Умывальник керамический шириной до 300 мм,длиной до 500 мм,с пьедесталом ГОСТ 30493-96		41	8850		362850		362850		391878
				шт.							29028	
77	78	C123-030102-1302	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и мойк с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94		41	1100		45100		45100		48708
				шт.							3608	
78	79	E11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка		4	3513,42	174,32	14054	697	2017	11447	27541
				комплект		2834,94	85,26	11340	341		2040	
79	80	C123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96		4	18734		74936		74936		80931
				комплект							5995	
80	81	E11-170401-0101	Писсуары настенные.Установка		1	1431,17	62,23	1431	62	202	1173	2813
				комплект		1167,15	30,29	1167	30		208	
81	82	C123-030102-0803	Писсуар настенный керамический с нижнеотлитым сифоном,с краном ГОСТ 30493-96		1	10916		10916		10916		11789
				шт.							873	
82	83	E11-170101-0108	Биде.Установка		1	3977,34	117,19	3977	117	296	3548	8128
				комплект		3564	56,87	3564	57		602	
83	84	C123-030102-0702	Биде настенный керамический,с комплектом арматуры,с переливом ГОСТ 30493-96		1	12687		12687		12687		13702
				шт.							1015	
84	85	C123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100		4	553		2212		2212		2389
				шт.							177	
85	86	C123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50		19	212		4028		4028		4350
				шт.							322	
86	87	C123-020302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		11	1776		19536		19536		21099
				шт.							1563	
87	88	C123-020302-1006	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ100 SDR 17,DN 50,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		14	374		5236		5236		5655
				шт.							419	
88	89	C123-020601-0903	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100		11	111		1221		1221		1319
				шт.							98	
89	90	C123-020601-0901	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 50		5	39		195		195		211
				шт.							16	
90	92	C123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой,DN 100x100x100		12	466		5592		5592		6039
				шт.							447	
91	93	C123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100x50		8	176		1408		1408		1521
				шт.							113	
92	94	C123-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой,DN 100x50x100		7	436		3052		3052		3296
				шт.							244	
93	95	E11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие.Установка		2	1760,75	216,62	3521	433	522	2721	6742
				комплект		1283,04	105,31	2566	211		499	
94	96	C123-030102-0201	Поддон душевой чугунный эмалированный,размерами 800 мм x 800 мм,глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96		2	19047		38094		38094		41142

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							3048	
95	97	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		7	537		3759		3759		4060
				кг							301	
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К1									1203475
			Раздел: Канализация К3									
96	105	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные.Установка стандартной холодной и горячей воды		2	2803,49	87,56	5607	175	377	5037	11495
				комплект		2527,2	42,62	5054	85		852	
97	106	С123-030102-3206	Умывальник керамический шириной до 300 мм,длиной до 500 мм,с пьедесталом ГОСТ 30493-96		2	8850		17700		17700		19116
				шт.							1416	
98	107	С123-030102-1302	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОС Т 23289-94		2	1100		2200		2200		2376
				шт.							176	
99	108	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резиной,с крышкой DN 100		1	553		553		553		597
				шт.							44	
100	118	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,1	1613,92	0	3389	0	0	2440	6296
				м3		1613,92	0	3389	0		466	
101	119	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей,ямуз котлованов и ям в грунтах 2 группы		1,158	841,75	0	975	0	0	702	1811
				м3		841,75	0	975	0		134	
102	120	Е11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях		3	6106,73	41,29	18320	124	15649	2551	22541
				м трубопровода		849,1	18,72	2547	56		1670	
103	121	С123-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100x50x100		1	436		436		436		471
				шт.							35	
104	122	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм.Установка		1	8669,13	33,41	8669	33	8040	600	10011
				комплект		596,16	16,21	596	16		742	
105	123	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм,Установка		1	17463,95	72,75	17464	73	16367	1038	19982
				комплект		1023,84	35,47	1024	35		1480	
106	124	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство/бетон на упор		1,862	20605,35	993,57	38367	1850	28704	7707	49760
				м3		4196,1	352,57	7813	656		3686	
			Итого по разделу: Канализация К3									144456
			ИТОГО:					5193029	34303	3042996	866999	6446839
								890823	13386	1224907	386809	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1224907		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		62663				
			Итого с временными									6509504
			Зимние удорожания			1,35 %		71342				
			Итого с зимними удорожаниями									6580846
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		107119				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6687965
			Локальная смета №2-1-4 Электроосвещение									
			Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	42	Ц13-080103-2901 Изм. и доп. вып. 17	Прибор измерения и защиты,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования		1	1645,4	319,68	1645	320	30	1024	2883
				шт.		1296	125,92	1296	126		214	
2	43	С123-070216-0204	Реле промежуточные модели РПУ2-31040У3Б,10 А,24 В,DC,типа ИЭК		1	1277		1277		1277		1379
				шт.							102	
3	44	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем,или автоматом,или указателем напряжения.Монтаж оборудования		1	3058,51	435,56	3059	436	0	2012	5476

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		2622,95	171,57	2623	172		406	
4	45	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС-16		1	6366		6366		6366	509	6875
				шт.								
5	46	Ц13-080303-1001 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А.Установка на конструкции на полу		1	5970,1	102,84	5970	103	3399	1800	8391
				шт.		2468	31,48	2468	31		622	
6	47	Прайс-лист	Пускатель магнитный 10А ПМА 1220		1	9999,64		10000		10000	800	10800
				шт								
7	48	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка		1	4095,1	1320,3	4095	1320	83	2302	6909
				шт.		2692	505,48	2692	505		512	
8	49	5108-0401-0139 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 0,6 А,предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,6 5 А ГОСТ 30011.1-2012		1	109382		109382		109382		109382
				шт.								
			Отпускная цена			109382		109382				
			Сметная стоимость оборудования					*109382*				
9	50	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования		10	1655,39	319,68	16554	3197	397	10238	28935
				шт.		1296	125,92	12960	1259		2143	
10	51	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У3,степень защиты IP 54		10	1028		10280		10280	822	11102
				шт.								
11	52	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем,или автоматом,или указателем напряжения.Монтаж оборудования		8	3058,51	435,56	24468	3485	0	16096	43810
				шт.		2622,95	171,57	20984	1373		3245	
12	53	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС		8	6366		50928		50928	4074	55002
				шт.								
13	54	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка		9	220,18	0,19	1982	2	302	1208	3445
				шт.		186,4	0,09	1678	1		255	
14	55	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		9	393		3537		3537	283	3820
				шт.								
15	56	С123-070202-0901	Коробки установочные К-201		9	39		351		351	28	379
				шт.								
16	57	С123-070202-1401	Коробки ответвительные,тип У996 УХЛ3		3	42		126		126	10	136
				шт.								
17	58	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		96	102,44	1,21	9834	116	1077	6223	17341
				м		90	0,02	8640	2		1285	
18	59	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		291,9	123,79	1,28	36134	373	4850	22266	63072
				м		105,89	0,05	30911	15		4672	
19	60	С123-060201-3203	Кабели контрольные,не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78		0,096	253890		24373		24373	1950	26323
				км								
20	61	С123-060144-0504	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,153	276380		42286		42286	3383	45669
				км								
21	62	С123-060144-0902	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0555	461851		25633		25633	2051	27683
				км								
22	63	С123-060144-0903	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0366	713861		26127		26127		28217

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км							2090	
23	64	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0468	1712053		80124		80124		86534
				км							6410	
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									593563
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
24	72	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка		1	4095,1	1320,3	4095	1320	83	2302	6909
		Изм. и доп. вып. 17		шт.		2692	505,48	2692	505		512	
25	73	Ц13-080303-0601	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		16	2636,5	23,66	42184	379	21373	14711	61447
		Изм. и доп. вып. 17		шт.		1277	0	20432	0		4552	
26	74	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8383		8383		8383		9054
				шт.							671	
27	75	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327,1-2010		1	1540		1540		1540		1663
				шт.							123	
28	76	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327,1-2010		8	473		3784		3784		4087
				шт.							303	
29	77	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327,1-2010		7	3856		26992		26992		29151
				шт.							2159	
30	78	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка		1	4095,1	1320,3	4095	1320	83	2302	6909
		Изм. и доп. вып. 17		шт.		2692	505,48	2692	505		512	
31	79	Ц13-080303-0601	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		13	2636,5	23,66	34274	308	17366	11953	49925
		Изм. и доп. вып. 17		шт.		1277	0	16601	0		3698	
32	80	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8383		8383		8383		9054
				шт.							671	
33	81	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327,1-2010		1	1540		1540		1540		1663
				шт.							123	
34	82	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327,1-2010		7	473		3311		3311		3576
				шт.							265	
35	83	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327,1-2010		5	3856		19280		19280		20822
				шт.							1542	
36	84	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка		1	4095,1	1320,3	4095	1320	83	2302	6909
		Изм. и доп. вып. 17		шт.		2692	505,48	2692	505		512	
37	85	Ц13-080303-0601	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		16	2636,5	23,66	42184	379	21373	14711	61447
		Изм. и доп. вып. 17		шт.		1277	0	20432	0		4552	
38	86	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8383		8383		8383		9054
				шт.							671	
39	87	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327,1-2010		1	1540		1540		1540		1663
				шт.							123	
40	88	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327,1-2010		8	473		3784		3784		4087
				шт.							303	
41	89	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327,1-2010		7	3856		26992		26992		29151
				шт.							2159	
42	90	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка		1	4095,1	1320,3	4095	1320	83	2302	6909
		Изм. и доп. вып. 17										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		2692	505,48	2692	505		512	
43	91	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		13	2636,5	23,66	34274	308	17366	11953	49925
				шт.		1277	0	16601	0		3698	
44	92	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ШРв-36у-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8383		8383		8383		9054
				шт.							671	
45	93	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29ЗР 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1540		1540		1540		1663
				шт.							123	
46	94	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		7	473		3311		3311		3576
				шт.							265	
47	95	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		5	3856		19280		19280		20822
				шт.							1542	
48	96	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка		1	4095,1	1320,3	4095	1320	83	2302	6909
				шт.		2692	505,48	2692	505		512	
49	97	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		9	2636,5	23,66	23728	213	12023	8275	34564
				шт.		1277	0	11493	0		2560	
50	98	С123-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ШРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5018		5018		5018		5419
				шт.							401	
51	99	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29ЗР 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1540		1540		1540		1663
				шт.							123	
52	100	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		8	473		3784		3784		4087
				шт.							303	
53	101	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования		1	1527,22	163,22	1527	163	18	1014	2745
				шт.		1346	62,96	1346	63		203	
54	102	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30,типа ИЭК ГОСТ 12434-93		1	11237		11237		11237		12136
				шт.							899	
55	103	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,количество ламп до 2.Установка		348	2369,19	15,25	824480	5307	465228	256417	1167369
				шт.		1017,08	6,3	353944	2191		86472	
56	104	Е11-210401-0502 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,количество ламп до 4.Установка		127	2776,84	22,88	352659	2905	169782	130444	521751
				шт.		1417,1	9,44	179972	1199		38648	
57	105	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные.Установка		28	673,21	16,03	18850	449	183	13244	34661
				шт.		650,63	6,3	18218	176		2567	
58	106	Е11-210401-0505 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на подвесах (штангах),количество ламп до 1.Установка		32	1033,18	15,25	33062	488	413	23301	60872
				шт		1005,03	6,3	32161	201		4509	
59	107	СПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ OPL/S-4x36		25	21604,88		540122		540122		583332
				шт							43210	
60	108	СПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ OPL/S-2x36		219	12586,07		2756350		2756350		2976858
				шт							220508	
61	109	СПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ PRS/S-4x18		102	23487,32		2395707		2395707		2587363
				шт							191657	
62	110	СПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК EFS193-1x8		28	23790,59		666137		666137		719427
				шт							53291	
63	111	СПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ЛПО72-1x36		50	21857,14		1092857		1092857		1180286
				шт							87429	
64	112	СПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ЛПП24 1x58-612		4	19238,84		76955		76955		83112
				шт							6156	
65	113	СПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ЛПП24 2x58-612		22	31256,63		687646		687646		742657
				шт							55012	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	114	СПРАЙС .ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ OPL/S SPORT-2x58	шт	16	16993,93		271903		271903	21752	293655
67	115	СПРАЙС .ЛИСТ	Решетка для светильников в спортивных помещениях SPORT-2x58	шт	16	12021,43		192343		192343	15387	207730
68	116	С123-070101-0703	Светильники,тип НПО22-1х15-230 ГОСТ 17677-82	шт.	11	1468		16148		16148	1292	17440
69	117	С123-070101-0324	Светильники потолочные,тип НПП03-1х15 IP53 ГОСТ 17677-82	шт.	21	2132		44772		44772	3582	48354
70	118	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные,цоколь G13,мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	408	226		92208		92208	7377	99585
71	119	С123-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36-65,ЛД36-65,ЛДЦ36-65,ЛТБ 36-65,ЛХБ36-65	шт.	668	331		221108		221108	17689	238797
72	120	С123-070104-0403 #прим.	Лампы компактные люминесцентные,модели half spiral-15,напряжение электричес кой сети 220 В,мощность 15 Вт,цоколь Е27	шт.	32	669		21408		21408	1713	23121
73	121	С123-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX S 11W,напряжение электрической сети 220 В,мощность 11 Вт,цоколь Е27	шт.	28	673		18844		18844	1508	20352
74	122	С123-080304-0601	Пиктограмма с надписью "ВЫХОД EXIT"	шт.	28	632		17696		17696	1416	19112
75	123	СПРАЙС .ЛИСТ	СТАРТЕР 80С К-220В	шт	1104	136,61		150814		150814	12065	162879
76	124	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели однокладишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	343	220,18	0,19	75521	65	11520	46056	131303
						186,4	0,09	63936	31		9726	
77	125	С123-070218-1501	Выключатель однокладишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	110	285		31350		31350	2508	33858
78	126	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	67	303		20301		20301	1624	21925
79	127	С123-070218-1801	Выключатель однокладишный,герметичный,степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18	827		14886		14886	1191	16077
80	128	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	148	393		58164		58164	4653	62817
81	129	С123-070202-0901	Коробки установочные 85540-85542	шт.	343	39		13377		13377	1070	14447
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									12545183
			ИТОГО:					11566849	26915	10597707	606758	13138746
			В том числе :					832848	9870	109382	965141	
			Стоимость оборудования, всего							109382		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		156352				13295099
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		178007				13473106
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		267274				13740380
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №6-1 Наружные сети НВК									
			Раздел: ВОДОПРОВОД									
1	1	E11-010101-0313	Грунты 1 группы.Разработка вручную экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	77,063202	160,69 8,27	152,42 36,67	12383 637	11746 2826	0	2494 1190	16067
2	2	E11-010205-0301 ИТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кутр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к штратам труда - 1,2	м3 грунта	2,383398	1483,97 1483,97	0 0	3537 3537	0 0	0	2547 487	6570
3	3	E11-010205-0501	Траншея,лазуха котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта		766,41 766,41	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0
4	4	E11-010104-0401	Траншея и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	73,0805	29,72 0	29,72 10,7	2172 0	2172 782	0	563 219	2954
5	5	E11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	73,0805	156,87 82,08	74,79 34,02	11464 5998	5465 2486	0	6109 1406	18979
6	6	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотненный.Полив водой	м3 уплотненного грунта	73,0805	81,24 9,27	69,06 15,81	5937 678	5047 1155	212	1320 581	7837
7	7	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	508830,7 383940	109990,34 40284,01	763 576	165 60	22	630 111	1505
8	8	C123-010201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные.D 114 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	2862		4310		4310	345	4655
9	9	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр до 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,0155	347138,79 239396	105411,35 29662,04	5381 3711	1634 460	36	4129 761	10270
10	10	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром до 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18,5	1256,27 1093,82	7,45 2,2	23241 20236	138 41	2868	20074 3465	46780
11	11	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,023	287770,69 213482	73632,53 20505,73	6619 4910	1694 472	15	5328 956	12902
12	12	C123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,645	1087		15919		15919	1274	17193
13	13	C123-010501-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,695	530		10438		10438	835	11273
14	14	C123-010501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23,23	158		3670		3670	294	3964
15	15	E11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2708,62 1974,7	179,44 75,92	5417 3949	359 152	1109	4060 758	10236
16	16	C123-030103-0905	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	м	1	41941		41941		41941	3355	45296
17	17	C123-030103-0904	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	м	1	39405		39405		39405	3152	42557
18	18	E11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	шт.	1	1211,14 1011,12	26,94 12,96	1211 1011	27 13	173	1014 178	2403
19	19	E11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	шт.	1	2016,73 1608,6	88,82 38,88	2017 1609	81 39	327	1631 292	3940
20	20	C123-040102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15913		15913		15913	1273	17186

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	С123-040102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	30546		30546		30546	2444	32990
22	22	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1054,72 929,4	64,08 0	2109 1859	128 0	122	1840 316	4266
23	23	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	3041		6082		6082	487	6569
24	24	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	548,84 495,68	32,04 0	1098 991	64 0	42	931 166	2245
25	25	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1672		3344		3344	268	3612
26	26	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2474		2474		2474	198	2672
27	27	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	3041		6082		6082	487	6569
28	28	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы,втулка.Установка	шт.	3	1405,35 493,07	912,28 245,88	4216 1479	2737 738	0	2195 513	6924
29	29	С123-020302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 75,PN 10	шт.	1	943		943		943	75	1018
30	30	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1444		2888		2888	231	3119
31	31	С123-020401-0606	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1	шт.	1	561		561		561	45	606
32	32	Е11-220801-0105 Изм. и доп. инд. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0223	1350902,28 484372,3	507623,03 145516,63	30125 10802	11320 3245	8004	13906 3522	47554
33	33	С123-020101-0751	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 168 мм x 8 мм - 114 мм x 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	10854		10854		10854	868	11722
34	34	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм x 4 мм - 60 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3013		6026		6026	482	6508
35	35	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 114 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2368		2368		2368	189	2557
36	36	С123-020101-0603	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 33 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	522		1044		1044	84	1128
37	37	Е11-220801-0105 Изм. и доп. инд. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00131	1350902,28 484372,3	507623,03 145516,63	1770 635	665 191	470	817 207	2794
38	38	С123-020101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм x 4 мм - 60 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1262		1262		1262	101	1363

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	С123-020101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 60 мм х 3 мм - 3 3 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	392		392		392	31	423
40	40	С123-010201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 114 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/патрубок	м	0,2	2862		572		572	46	618
41	41	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/патрубок	м	0,2	1424		285		285	23	308
42	42	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка/гильзы	км трубопровода	0,00035	592218,44 359048	217763,26 62925,12	207 126	76 22	5	146 28	382
43	43	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,35	8519		2982		2982	239	3220
44	44	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка/гильза	км трубопровода	0,00175	636689,34 371178	243656,16 70823,76	1114 650	426 124	38	766 150	2030
45	45	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,75	13234		23160		23160	1853	25012
46	46	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0585	1517913,61 257275	38841,04 233,28	88798 15051	2272 14	71475	14914 8297	112008
47	47	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	41947,01 17152,6	9251,03 3669,78	123324 50429	27198 10789	45698	60606 14714	198644
48	48	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	22474		44948		44948	3596	48544
49	49	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ППП15-2,2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	22548		45096		45096	3608	48704
50	50	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4	15405		61620		61620	4930	66550
51	51	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	2004		4008		4008	321	4329
52	52	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	3412		6824		6824	546	7370
53	53	С123-030101-0303	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20883		41766		41766	3341	45107
54	54	С121-060304-0401	Стремянка С-5	т	0,05348	614958		32888		32888	2631	35519
55	55	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,перилы,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,55092	877,3 742,25	1,02 0,5	1361 1151	2 1	208	922 183	2465
56	56	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство/бетон под задвижки и гидранты	м3	0,63	20605,35 4196,1	993,57 352,57	12981 2644	626 222	9712	2608 1247	16836
57	57	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками-Отмостки	м3 подстилающего слоя	1,8	19810,6 3641,7	7,2 0	35659 6555	13 0	29091	6162 3546	45167
58	58	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/Хомут	т стальных элементов	0,002	761438,42 59651,9	6557,32 1334,88	1523 119	13 3	1390	144 133	1800
59	59	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		20	33		660		660		713

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	60	E11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	шт.	8	1613,92	0	12911	0	0	9296	23984
				м3 грунта		1613,92	0	12911	0		1777	
61	61	E11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 150 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	12062,87	7116,57	12063	7117	740	6305	19837
						4206,57	2162,25	4207	2162		1469	
62	62	E11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,039	62554,22	0	2440	0	260	2157	4965
						55877,5	0	2179	0		368	
63	63	E11-230201-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы изасбестоцементных безнапорных труб,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,0185	967076,16	118856,56	17891	2199	4697	11472	31712
						594369	32072,48	10995	593		2349	
64	64	C123-011201-1105	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами, БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	18,5	5349		98957		98957	7917	106873
65	65	E11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	шт.	8	1613,92	0	12911	0	0	9296	23984
				м3 грунта		1613,92	0	12911	0		1777	
66	66	E12-180101-1202	Покрытия и основания/ ГПС.Разборка	м3 конструкции	1,8	522,04	351,93	940	633	0	324	1365
						170,11	80,12	306	144		101	
67	67	E12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	0,45	3932,42	1425,92	1770	642	0	995	2986
						2506,51	565,03	1128	254		221	
68	68	E11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	5	1386,33	124,97	6932	625	6089	396	7914
						43,55	29,88	218	149		586	
69	69	E11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	5	152,05	0,02	760	0	760	1	822
						0,12	0	1	0		61	
70	70	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	5	1613,41	124,97	8067	625	7224	396	9141
						43,55	29,88	218	149		677	
71	71	C341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	тенге за 1 тонну	2,72	96		261			21	282
72	72	C341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров,Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	2,72	208		566			45	611
73	73	E11-010207-0502	Деревья диаметром до 24 см.Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями- собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	2	306,03	242,67	612	485	0	212	890
						63,36	83,96	127	168		66	
74	74	E11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией диаметром входа до 6 5 мм,диаметром водомера до 40 мм.Установка	узел	1	22687,59	463,5	22688	464	12101	10034	35339
						10123,5	114,8	10124	115		2618	
75	75	C123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194		3194		3194	256	3450
						44,94		45		45	4	49
76	76	СПРАВС ЛИСТ	Кран пробно-спускной с прямым выпуском Д=15 10Б9бк1	шт	1	2502,16	0	2502	0	2197	299	3025
						305	0	305	0		224	
77	77	E11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	4	1436		5744		5744	460	6204
78	78	C123-040501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,08424	761438,42	6557,32	64144	552	58566	6062	75822
						59651,9	1334,88	5025	112		5616	
79	79	E11-070107-0103	Установка соединительных элементов МС-5,МС-5,МС-7	т стальных элементов								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	80	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,001	1350902,28	507623,03	1351	508	359	624	2132
						484372,3	145516,63	484	146		158	
81	81	С123-020101-1034	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1031		1031		1031	82	1113
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД									1455032
			Раздел: Канализация									
82	82	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,2185	569609,86	3512,55	124460	767	29748	93326	235209
						429951	1486,92	93944	325		17423	
83	83	С123-011201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	218,5	1667		364240		364240	29139	393379
84	84	Е11-070107-0103	Установка соединительных элементов МС-3,МС-5,МС-7	т стальных элементов	0,34292	761438,42	6557,32	261112	2249	238408	24678	308654
						59651,9	1334,88	20456	458		22863	
85	85	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка вокруг люков колодцев	м3 подстилающего слоя	4,575	19810,6	7,2	90633	33	73940	15661	114798
						3641,7	0	16661	0		8504	
86	86	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	7,37	30388,82	10664,1	223966	78594	23634	150703	404643
						16517,98	4136,8	121738	30488		29974	
87	87	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,71	15174		25948		25948	2076	28023
88	88	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971- 2010,ГОСТ 8020-90	шт.	10	10648		106480		106480	8518	114998
89	89	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4	9897		39588		39588	3167	42755
90	90	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	6	6538		39228		39228	3138	42366
91	91	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	10	9622		96220		96220	7698	103918
92	92	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО7 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	10	2004		20040		20040	1603	21643
93	93	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	3	3412		10236		10236	819	11055
94	94	С123-030101-0303	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	20883		146181		146181	11694	157875
95	95	С123-030101-0304	Люк чугунный,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	19640		58920		58920	4714	63634
96	96	С121-060304-0401	Стремянка С1-01	т	0,02674	614958		16444		16444	1316	17759
97	97	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	м3 кладки	0,377	23716,29	2161,08	8941	815	5816	2312	12154
						6128,5	466,56	2310	176		900	
98	98	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,5	29896,12	7070,86	74740	17677	28315	35479	119037
						11499,11	2835,89	28748	7090		8818	
99	99	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	22474		44948		44948	3596	48544
100	100	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90		4	9825		39300		39300		42444

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	101	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	21807		43614		43614	3144	47103
102	102	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО7 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 19 71-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	2004		4008		4008	321	4329
103	103	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	3412		6824		6824	546	7370
104	104	С123-030101-0303	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20883		41766		41766	3341	45107
105	105	С121-060304-0401	Стремянка С1-02	т	0,0324	614958		19925		19925	1594	21519
106	106	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,9396	877,3	1,02	824	1	126	558	1493
						742,25	0,5	697	0		111	
107	107	Е12-180101-1202	Покрытия и основания/ ГПС .Разборка	м3 конструкции	21,6	522,04	351,93	11276	7602	0	3891	16581
						170,11	80,12	3674	1731		1213	
108	108	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	5,4	3932,42	1425,92	21235	7700	0	11942	35831
						2506,51	565,03	13535	3051		2654	
109	109	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность к менных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	60	1386,33	124,97	83180	7498	73069	4758	94972
						43,55	29,88	2613	1793		7035	
110	110	Е11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	60	152,05	0,02	9123	1	9115	8	9861
						0,12	0	7	0		730	
111	111	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	60	1613,41	124,97	96804	7498	86693	4758	109687
						43,55	29,88	2613	1793		8125	
112	112	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	тенге за 1 тонну	32,47	96		3117			249	3366
113	113	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	32,47	208		6754			540	7294
114	114	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16	1613,92	0	25823	0	0	18592	47968
						1613,92	0	25823	0		3553	
115	115	Е11-010207-0502	Деревья диаметром до 24 см.Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями- собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	7	306,03	242,67	2142	1699	0	742	3115
						63,36	83,96	444	588		231	
			Итого по разделу: Канализация									**2738284**
			ИТОГО:					3301517	220051	2537026	581183	4193316
								533745	75320		310620	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика				1,2 %	50320				**4243636**
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными				1,35 %	57289				**4300925**
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями				2 %	86018				**4386943**
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**46497823**
			Итого									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с учетом тендерной скидки к=0,95			0,95						44172932
			НДС			12 %		5300752				
			Итого с НДС									49473684

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Тараз ЭлитСтрой"
(наименование организации)

Директор Федотова Г.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел образования Меркенского района управления образования акимата Жамбыльской области"
(наименование организации)

Руководитель Алтынбаева А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

ТОО "Индустрой Инжиниринг"

Эксперт(ы) технического надзора: Тамаев К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Меркенского района управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания Акаральской общеобразовательной школы-гимназии №5

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		325	17.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Акаральской общеобразовательной школы-гимназии №5	381 931 343,92	23 347 761,50							40 921 215,42	64 268 976,92
удержание 5% согласно п.3.3 Договора	19 096 567,20	1 167 388,08							2 046 060,77	3 213 448,85
К оплате:	**362 834 776,72**	**22 180 373,43**							**38 875 154,65**	**61 055 528,07**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Меркенского района
управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ **Алтынбаева А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ **Федотова Г.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Меркенского района управления образования акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Акаральской общеобразовательной школы-гимназии №5**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№325** от **17.08.2022г.**

Акт выполненных работ №5

за **ноябрь 2022** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-1-1 Архитектурная строительная часть									
			Раздел: Ремонтные работы									
1	44	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню		77,49	4567,72	43,4	353952	3363	50510	242334	643989
			м2 оштукатуриваемой поверхности			3872,5	36,62	300080	2838		47703	
2	45	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		110,7	1154,65	3,97	127819	440	50251	61873	204867
				м2		696,74	1,92	77129	212		15175	
3	46	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		1346,38	3615,81	30,64	4868258	41257	835087	3202008	8715888
				м2		2964,92	7,87	3991914	10596		645621	
4	47	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		80,7828	20678		1670427		1670427		1804061
				м3							133634	
5	50	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм		1923,4	1222,32	5,77	2351008	11105	605989	1391169	4041551
				м2		901,48	2,62	1733913	5048		299374	
6	51	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная		1923,4	183,71	1,74	353341	3346	166643	147927	541369
			м2 окр линиваемой поверхности			95,33	0,81	183351	1558		40101	
7	52	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка		1302,66	885,02	2,36	1152879	3071	366404	729939	2033443
			м2 вертикальной проекции			601,39	1,13	783403	1477		150625	
			Итого по разделу: Ремонтные работы									17985168
			Раздел: Проемы									
8	78	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		250,25	755,76	5,59	189129	1399	44994	114730	328168
			м2 окрашиваемой поверхности			570,38	2,7	142736	676		24309	
9	80	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная		299,73	183,71	1,74	55062	521	25969	23052	84363
			м2 окрашиваемой поверхности			95,33	0,81	28572	243		6249	
10	81	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка		82,92	20722,83	9	1718337	746	1340128	354814	2239003
			м3 подстилающего слоя			4552,13	0	377462	0		165852	
			Итого по разделу: Проемы									2651534
			Раздел: ПОЛЫ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	84	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство		575,9	4958,55	91,7	2855628	52813	1942075	831595	3982201
				м2 покрытия		1494,6	41,56	860740	23935		294978	
12	85	Е11-110101-3902	Плинтуса бетонные.Устройство		442,9	202,75	1,35	89798	597	14582	70412	173027
				м плинтусов		168,48	0,65	74620	287		12817	
13	89	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		364,5	1152	4,24	419905	1547	164941	203333	673096
				м2 окрашиваемой поверхности		695,25	2,05	253417	748		49859	
14	90	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство		22,7	3479,6	91,7	78987	2082	42978	32779	120707
				м2 покрытия		1494,6	41,56	33927	943		8941	
15	91	Е11-110101-3902	Плинтуса бетонные.Устройство		38,2	202,75	1,35	7745	51	1258	6073	14924
				м плинтусов		168,48	0,65	6436	25		1105	
16	92	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		3,82	1154,65	3,97	4411	15	1734	2135	7069
				м2 окрашиваемой поверхности		696,74	1,92	2662	7		524	
17	100	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		149,6	1152	4,24	172340	635	67696	83453	276256
				м2 окрашиваемой поверхности		695,25	2,05	104009	307		20463	
18	101	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство		130,1	4992,26	91,7	649494	11931	443115	187863	904346
				м2 покрытия		1494,6	41,56	194447	5407		66989	
19	102	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные.Устройство		118,9	1578,78	16,07	187717	1910	145811	38208	243999
				м		336,38	5,48	39995	652		18074	
20	106	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		226,9	1152	4,24	261389	963	102675	126574	419000
				м2 окрашиваемой поверхности		695,25	2,05	157751	466		31037	
21	107	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство		1,8	3563,89	91,7	6415	165	3560	2599	9735
				м2 покрытия		1494,6	41,56	2690	75		721	
22	108	Е11-110101-3902	Плинтуса бетонные.Устройство		5	202,75	1,35	1014	7	165	795	1953
				м плинтусов		168,48	0,65	842	3		145	
23	109	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		0,5	1154,65	3,97	577	2	227	279	925
				м2 окрашиваемой поверхности		696,74	1,92	348	1		69	
24	112	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"		427,2	2793,39	26,27	1193334	11223	972004	202660	1507674
				м2 покрытия		491,83	12,85	210108	5488		111680	
25	113	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3		252,8	342,69	1,01	86632	255	48849	35391	131785
				м плинтусов		148,45	0,49	37527	123		9762	
26	114	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство		130,1	4992,26	91,7	649494	11931	443115	187863	904346
				м2 покрытия		1494,6	41,56	194447	5407		66989	
27	115	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные.Устройство		118,9	1578,78	16,07	187717	1910	145811	38208	243999
				м		336,38	5,48	39995	652		18074	
28	116	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство		226,9	5140,13	59,08	1166297	13405	967944	179850	1453838
				м2 покрытия		815,11	28,13	184948	6382		107692	
29	117	Е11-110101-1203	Лаги.Укладка по плитам перекрытий		226,9	994,48	13,65	225647	3098	123458	94564	345827
				м2 поля		436,71	6,65	99090	1510		25617	
30	118	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные.Устройство		122,9	405,38	2,69	49821	331	36738	12136	66913
				м плинтусов		103,75	1,3	12751	159		4957	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	119	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		226,9	1152	4,24	261389	963	102675	126574	419000
				м2 окрашиваемой поверхности		695,25	2,05	157751	466		31037	
32	120	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство		1,8	3563,89	91,7	6415	165	3560	2599	9735
				м2 покрытия		1494,6	41,56	2690	75		721	
33	121	Е11-110101-3902	Плинтуса бетонные.Устройство		5	202,75	1,35	1014	7	165	795	1953
				м плинтусов		168,48	0,65	842	3		145	
34	122	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		0,5	1154,65	3,97	577	2	227	279	925
				м2 окрашиваемой поверхности		696,74	1,92	348	1		69	
35	125	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"		427,2	2793,39	26,27	1193334	11223	972004	202660	1507674
				м2 покрытия		491,83	12,85	210108	5488		111680	
36	126	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3		252,8	342,69	1,01	86632	255	48849	35391	131785
				м плинтусов		148,45	0,49	37527	123		9762	
			Итого по разделу: ПОЛЫ									13552692
			Раздел: Внутренняя отделка									
37	128	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		3147,2	870,15	5,93	2738551	18653	464535	1811499	4914053
				м2 окрашиваемой поверхности		716,63	2,86	2255362	9011		364004	
38	130	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		4188,69	710,88	5,59	2977662	23416	565122	1920351	5289854
				м2 окрашиваемой поверхности		570,38	2,7	2389124	11315		391841	
39	131	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		1726,7	900,67	3,97	1555180	6861	345266	965091	2721892
				м2 окрашиваемой поверхности		696,74	1,92	1203052	3311		201622	
			Итого по разделу: Внутренняя отделка									12925799
			Раздел: Кровли									
40	191	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		568,6571	6264,44	123,82	3562317	70413	2147556	1254381	5202034
				м2 кровли		2364,08	33,61	1344348	19110		385336	
			Итого по разделу: Кровля									5202034
			ИТОГО:					33517645	312075	15475097	14924236	52317227
								17730462	124128		3875353	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		627807				52945037
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			1,35 %		714758				53659795
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		1073196				54732991
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Локальная смета №2-1-2 Отопление и вентиляция									
			Раздел: Узел 2									
1	35	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные.Установка		56,16	18237,49	157,11	1024218	8823	969238	49421	1159530
				квт		821,88	76,09	46157	4273		85891	
2	36	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка		60	1474,14	17,99	88449	1080	64274	23037	120404
				м трубопровода		384,91	6,87	23095	412		8919	
3	37	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка		12	1600,38	17,99	19205	216	14370	4607	25717
				м трубопровода		384,91	6,87	4619	82		1905	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	38	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка		66	1297,69	17,99	85647	1188	59056	25340	119867
				м трубопровода		384,91	6,87	25404	453		8879	
5	39	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка		27,2	1891,23	17,99	51442	489	40483	10443	66836
				м трубопровода		384,91	6,87	10470	187		4951	
6	40	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка		20	2024,02	17,99	40480	360	32422	7679	52012
				м трубопровода		384,91	6,87	7698	137		3853	
7	41	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка		26	3397,8	46,89	88343	1219	64593	22501	119711
				м трубопровода		866,58	16,52	22531	429		8868	
8	43	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении		47	454,66	0,54	21369	25	854	20092	44778
				шт.		435,96	0,26	20490	12		3317	
9	44	С123-040602-0203	Вентили шаровые типа НТМ,PN 10,DN 20 ГОСТ 21345-2005		47	3400		159800		159800	12784	172584
				шт.								
			Итого по разделу: Узел 2									1881439
			ИТОГО:					1578953	13397	1405090	163120	1881439
								160464	5985		139367	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,2 %		22577				1904016
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		25704				1929720
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		38594				1968314
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Локальная смета №2-1-5 Пожарная сигнализация									
1	1	Ц13-100701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок линейный.Монтаж оборудования		24	2364,08	0,21	56738	5	1816	33499	97456
				луч		2288,2	0	54917	0		7219	
2	2	С123-080303-0310	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24		1	31613		31613		31613		34142
				шт.							2529	
3	3	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,С К-1.Монтаж оборудования		1	2592	0	2592	0	0	1866	4815
				шт.		2592	0	2592	0		357	
4	4	С123-080306-0208	Аккумулятор ТР 12-7А,7 А/ч		1	2218		2218		2218		2395
				шт.							177	
5	5	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования		42	1321,27	0,78	55493	33	1029	33204	95793
				шт.		1296	0	54432	0		7096	
6	6	С123-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3		42	334		14028		14028		15150
				шт.							1122	
7	7	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой.фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования		86	2625,76	2,08	225816	179	2725	135976	390735
				шт.		2592	0	222912	0		28943	
8	8	С123-080302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141		72	1502		108144		108144		116796
				шт.							8652	
9	9	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10		14	1064		14896		14896		16088
				шт.							1192	
10	10	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П		17	154		2618		2618		2827

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							209	
11	11	СПРАЙС ЛИСТ	РЕЗИСТОР 3,9 кОм МЛТ-0,25		16	136,61		2186		2186		2361
				шт							175	
12	12	СПРАЙС ЛИСТ	РЕЗИСТОР 2,2 кОм МЛТ-0,25		72	134,79		9705		9705		10481
				шт							776	
13	13	СПРАЙС ЛИСТ	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-1		11	7235,63		79592		79592		85959
				шт							6367	
14	14	Ц13-100411-0207	Оповещатель.Монтаж в помещении		1	2584,62	0	2585	0	203	1453	4361
				шт.		2382	0	2382	0		323	
15	15	С123-080303-0911	Усилители мощности модели Рокот-5УМ исполнение 2		1	98766		98766		98766		106667
				шт.							7901	
16	16	Ц13-100701-0201	Акустическая система.Монтаж оборудования		19	1321,27	0,78	25104	15	465	15021	43335
				шт.		1296	0	24624	0		3210	
17	17	ПРАЙС-ЛИСТ	АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АС-2 2		19	2650,18		50353		50353		54382
				шт							4028	
18	18	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами		250	347,48	14,47	86870	3617	14228	50321	148166
				м		276,1	3,46	69025	866		10975	
19	19	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами		12	453,76	32,43	5445	389	689	3234	9374
				м		363,95	10,39	4367	125		694	
20	20	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм		12	91		1092		1092		1179
				м							87	
21	21	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		250	24		6000		6000		6480
				м							480	
22	22	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования		1565	233,38	2,23	365237	3486	36194	234523	647740
				м		208,02	0,11	325556	170		47981	
23	23	С123-061710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм		1565	103		161195		161195		174091
				м							12896	
24	24	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке.суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		250	82,11	0,8	20529	200	4641	11352	34431
				м		62,75	0,31	15688	79		2550	
25	25	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной		1565	555,24	69,54	868957	108830	145035	394136	1364140
				м кабеля		393,03	19,83	615092	31032		101047	
26	26	С123-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРПШМ 2х1,2		0,25	107400		26850		26850		28998
				км							2148	
27	27	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5		1,565	23748		37166		37166		40139
				км							2973	
			ИТОГО:					2361788	116755	853447	914585	3538481
								1391587	32272		262107	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,2 %		42462				3580943
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		48343				3629286
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		72586				3701872
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого									**60403174**
			Итого с учетом тендерной скидки к=0,95			0,95						**57383015,11**
			НДС			12 %		**6885961,81**				
			Итого с НДС									**64268976,92**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Тараз ЭлитСтрой"
(наименование организации)

Директор Федотова Г.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Отдел образования Меркенского района управления образования акимата Жамбылской области"
(наименование организации)

Руководитель Алтынбаева А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Индустрой Инжиниринг"

Тамаев К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)