Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство резервуара для сжиженного газа по адресу г.Петропавловск ул.Гашека 40/А

Договор: №97 от 2022-06-24

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		97	24.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство резервуара для сжиженного газа по адресу г.Петропавловск ул.Гашека 40/А	48 632 391,00	43 421 777,68							5 210 613,32	48 632 391,00
Итого к оплате		**43 421 777,68**							**5 210 613,32**	**48 632 391,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

Руководитель
Сабралин С.А.

М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт **Арзикулов Н.М.**

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"СырдарияСтройСервис"

Руководитель
Самадинов А.Л.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"
(полное наименование)

Стройка : Строительство резервуара для сжиженного газа по адресу г.Петропавловск ул.Гашека 40/А
(наименование, адрес)

Объект : Строительство резервуара для сжиженного газа по адресу г.Петропавловск ул.Гашека 40/А
(наименование)

Договор подряда (контракт) №97 от 2022-06-24

Акт выполненных работ №1

за Сентябрь 2022 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета № 2-1-1 Газоснабжение.Наружные газопроводы работы												
			Раздел 1: Устройство молниеотвода и заземления									
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,385	1871,10	0,00	720,00	0,00		519,00	1338,00
						1871,10	0,00	720,00	0,00		99,00	
2	2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,081	25638,12	1133,45	2077,00	92,00	1870,00	125,00	2378,00
						1420,20	272,49	115,00	22,00		176,00	
3	3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство фундамента под стойку молниезащиты	м3	0,267	25830,90	1133,45	6897,00	303,00	6215,00	411,00	7893,00
						1420,20	272,49	379,00	73,00		585,00	
4	4	1133-0109-0120 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие.Установка	т	0,04312	118689,14	66877,46	5118,00	2884,00	114,00	2319,00	8032,00
						49171,50	18043,64	2120,00	778,00		595,00	
5	5	241-102-0138 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,2 мм	м	2	1094,00		2188,00		2188,00		2363,00
											175,00	
6	6	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	1,5	674,00		1011,00		1011,00		1092,00
											81,00	
7	7	241-102-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	1,5	369,00		554,00		554,00		598,00
											44,00	
8	8	241-102-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	1	265,00		265,00		265,00		286,00
											21,00	
9	9	217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,0054	531110,00		2868,00		2868,00		3097,00
											229,00	
10	10	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01665	361170,00		6013,00		6013,00		6494,00
											481,00	
11	11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,92	909,48	20,40	1746,00	39,00	1105,00	566,00	2497,00
						313,76	3,01	602,00	6,00		185,00	
12	12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,3	96,91	2,67	126,00	3,00	57,00	45,00	185,00
						50,33	0,30	65,00	0,00		14,00	
13	13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,3	1000,95	1,20	1301,00	2,00	181,00	895,00	2372,00
						860,47	0,58	1119,00	1,00		176,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 1: Устройство молниеотвода и заземления					30884,00	3323,00	22441,00	4880,00	38625,00
								5120,00	880,00	0,00	2861,00	
			Раздел 2: Заземление резервуара									
14	14	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования**	шт.	17	5537,94	198,31	94145,00	3372,00	68512,00	16877,00	119904,00
						1309,50	69,33	22262,00	1179,00		8882,00	
15	15	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2.Монтаж по строительным основаниям**	м	76	794,32	27,98	60368,00	2126,00	38337,00	14830,00	81214,00
						261,90	9,12	19904,00	693,00		6016,00	
			Итого по разделу 2: Заземление резервуара					154513,00	5498,00	106849,00	31707,00	201118,00
								42166,00	1872,00	0,00	14898,00	
			Раздел 3: Ящик для хранения песка									
16	16	1109-0606-0105 РСНБ РК 2015	**Рекуператоры,экраны,коробки,загрузочные и разгрузочные камеры,вращающиеся печи и сушила из листовой стали.Монтаж**	т конструкций	0,036718	101311,80	20184,06	3720,00	741,00	225,00	2017,00	6196,00
						74999,70	4597,90	2754,00	169,00		459,00	
17	17	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Ограждения одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,036718	63617,34	10597,11	2336,00	389,00	48,00	1310,00	3938,00
						51703,00	3,01	1898,00	0,00		292,00	
18	18	214-101-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**	т	0,00685	356834,00		2444,00		2444,00		2640,00
											196,00	
19	19	214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,00046	365820,00		168,00		168,00		181,00
											13,00	
20	20	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,022048	330422,00		7285,00		7285,00		7868,00
											583,00	
21	21	214-206-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	0,0067	327704,00		2196,00		2196,00		2372,00
											176,00	
22	22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	13	96,91	2,67	1260,00	35,00	571,00	454,00	1851,00
						50,33	0,30	654,00	4,00		137,00	
23	23	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	**Окраска масляная,количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	6	1000,95	1,20	6006,00	7,00	836,00	4133,00	10950,00
						860,47	0,58	5163,00	3,00		811,00	
24	24	1115-0404-0404 РСНБ РК 2015	**Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**	м2 окрашиваемой поверхности	7	282,30	0,00	1976,00	0,00	296,00	1344,00	3586,00
						240,01	0,00	1680,00	0,00		266,00	
			Итого по разделу 3: Ящик для хранения песка					27391,00	1172,00	14069,00	9258,00	39582,00
								12149,00	176,00	0,00	2933,00	
			Раздел 4: Знаки									
25	25	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	5	971,80	0,00	4859,00	0,00	519,00	4687,00	10310,00
						868,02	0,00	4340,00	0,00		764,00	
26	26	251-101-0115 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4,1.31.5,В=400 мм**	шт.	5	5480,00		27400,00		27400,00		29592,00
			Итого по разделу 4: Знаки					32259,00	0,00	27919,00	2192,00	
								4340,00	0,00	0,00	4687,00	39902,00
			Раздел 5: Устройство резервуара								2956,00	
27	27	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	303	284,51	278,28	86207,00	84319,00		11146,00	105141,00
						6,23	44,86	1888,00	13593,00		7788,00	
28	28	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное.Устройство**	м3 основания	35,7	3835,44	1069,47	136925,00	38180,00	66611,00	45134,00	196624,00
						900,12	459,31	32134,00	16397,00		14565,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	565	19,17	19,17	10831,00	10831,00		3315,00	15278,00
						0,00	8,15	0,00	4605,00		1132,00	
30	30	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	35,7	402,95	387,13	14385,00	13820,00	27,00	2253,00	17969,00
						15,05	72,61	537,00	2592,00		1331,00	
31	31	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т*км	624,75	34,00		21242,00				22941,00
32	32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	303	175,61	80,46	53210,00	24379,00		1699,00	
						95,15	39,45	28830,00	11953,00		29364,00	89180,00
33	33	1337-0102-0108 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 3 т.Монтаж на открытой площадке	шт.	2	240585,53	40522,88	481171,00	81046,00	48015,00	6606,00	
						176055,00	14081,13	352110,00	28162,00		231966,00	770188,00
34	34	Т Прайс ТОО Астана Газ Строй	Резервуар для хранения СУГ для подземной укстановки в комплекте с промышленной крышкой с арматурой безопастности. 50м3, пр-во Dages РФ-1шт, ПСК2 предохранительно сбросной клапан-2шт, уровнемер механический Junior-1шт	комплект	2	13928571,43		27857143,00			57051,00	
35	35	Т Прайс ТОО Астана Газ Строй	Испарительная установка 400 кг/час, Дагес (Россия)	шт	1	8302340,18		8302340,00		27857143,00		27857143,00
										8302340,00		8302340,00
36	36	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	76,9	284,51	278,28	21879,00	21400,00		2829,00	26685,00
						6,23	44,86	479,00	3450,00		1977,00	
37	37	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	76,9	19,17	19,17	1474,00	1474,00		451,00	2079,00
						0,00	8,15	0,00	627,00		154,00	
38	38	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	76,9	175,61	80,46	13504,00	6188,00		7453,00	22634,00
						95,15	39,45	7317,00	3034,00		1677,00	
39	39	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0365	813092,12	245232,16	29678,00	8951,00	456,00	24146,00	58130,00
						555376,00	112852,54	20271,00	4119,00		4306,00	
40	40	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	36,646	1939,00		71057,00		71057,00		76742,00
41	41	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,24	1871,10	0,00	449,00	0,00		5685,00	
						1871,10	0,00	449,00	0,00		323,00	834,00
42	42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство фундамента под стойку молниезащиты	м3	0,24	30885,00	1133,45	7412,00	272,00	6800,00	62,00	
						1420,20	272,49	341,00	65,00		370,00	8405,00
43	43	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка	т	0,04695	796173,11	19112,11	37380,00	897,00	33484,00	623,00	
						63877,50	7708,39	2999,00	362,00		3058,00	43673,00
44	44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,17375	96,91	2,67	114,00	3,00	52,00	3235,00	
						50,33	0,30	59,00	0,00		41,00	167,00
45	45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,17375	164,77	3,80	193,00	5,00	120,00	12,00	
						58,84	0,60	69,00	1,00		48,00	260,00
46	46	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	9,8	2812,77	1827,22	27565,00	17907,00	46,00	19,00	
						980,90	835,06	9613,00	8184,00		16551,00	47645,00
47	47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,4	25638,12	1133,45	112808,00	4987,00	101572,00	3529,00	
						1420,20	272,49	6249,00	1199,00		6778,00	129153,00
48	48	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	19,74	34836,08	1748,47	687664,00	34515,00	608698,00	9567,00	
						2251,82	438,86	44451,00	8663,00		48334,00	794878,00
49	49	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,32048	781218,55	1454,55	250365,00	466,00	241047,00	58880,00	
						27620,00	637,53	8852,00	204,00		8241,00	279294,00
											20688,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,86272	319930,00		915870,00		915870,00	73270,00	989140,00
51	51	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,15228	307964,00		354861,00		354861,00	28389,00	383250,00
52	52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,6	909,48	20,40	21464,00	481,00	13578,00	6952,00	30689,00
53	53	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	2	313,76	3,01	7405,00	71,00		2273,00	
						3296,90	159,00	6594,00	318,00	567,00	5800,00	13386,00
54	54	242-203-0206 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	2854,18	75,15	5708,00	150,00		992,00	
						48167,00		96334,00		96334,00		104041,00
55	55	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	10	1749,95	95,40	17499,29	953,57	1501,43	7707,00	
						1504,42	45,09	15044,29	450,71		15340,00	35466,43
56	56	242-203-0203 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	29990,00		299900,00		299900,00	2627,14	323892,14
57	57	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	15	1749,95	95,40	26249,29	1431,43	2252,14	23992,14	
						1504,42	45,09	22566,43	676,43		23010,00	53200,00
58	58	242-304-0604 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды,Т до+225°С,PN 16,марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	10	4083,00		40830,00		40830,00	3940,71	44096,43
59	59	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	953,00		4765,00		4765,00	3266,43	5146,43
60	60	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	7	2551,26	0,00	17859,00	0,00	15383,00	381,43	21908,50
61	61	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,025	353,72	0,00	2476,00	0,00		1623,00	
						792002,01	227902,19	19800,00	5697,50	259,50	16311,50	39000,50
62	62	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	10,04	553728,00	105323,82	13843,00	2633,00		2889,00	
						1031,00		10351,00		10351,00	828,00	11179,00
63	63	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	5,02	529,00		2655,50		2655,50	212,50	2868,00
64	64	241-101-0203 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	4,016	459,00		1843,50		1843,50	147,50	1991,00
65	65	241-101-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	6,024	355,00		2138,50		2138,50	171,00	2309,50
66	66	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0046	1110845,92	530517,44	5110,00	2440,50	86,00	3326,00	9111,00
						561609,20	168721,13	2583,50	776,00		675,00	
67	67	241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	5	286,00		1430,00		1430,00	114,50	1544,50
68	68	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	347,00		1041,00		1041,00	83,50	1124,50
69	69	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг.Монтаж оборудования	шт.	2	1313,80	31,80	2627,50	63,50		1945,50	4939,00
						1282,00	15,03	2564,00	30,00		366,00	
70	70	С Прайс ТОО ЭХЗ№1	Протектор магниевый ПМ-20У		2	46446,43		92893,00		92893,00		100324,50

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 5: Устройство резервуара	шт							7431,50	
								40167111,58	361025,50	3036524,57	516912,50	41045990,43
								588838,22	111997,14	36159483,00	361966,35	
			ИТОГО по акту									
								40412158,58	371018,50	3207802,57	567444,50	41365217,43
								652613,22	114925,14	36159483,00	385614,35	
Локальная смета №7-1-1 Благоустройство работы												
			Раздел 1: Вертикальная планировка									
71	1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1598,82	1,59	1,59	2542,00	2542,00		725,00	3528,00
						0,00	0,63	0,00	1007,00		261,00	
72	2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Срезка плодородного растительного слоя/ Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	479,646	52,10	52,10	24990,00	24990,00		7131,00	34691,00
						0,00	20,65	0,00	9905,00		2570,00	
73	3	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	596,6	284,51	278,28	169739,00	166021,00		21946,00	207020,00
						6,23	44,86	3717,00	26763,00		15335,00	
74	4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	596,6	22,26	18,51	13280,00	11043,00	155,00	4880,00	19613,00
						3,49	7,87	2082,00	4695,00		1453,00	
75	5	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	143	402,95	387,13	57622,00	55359,00	110,00	9025,00	71979,00
						15,05	72,61	2152,00	10383,00		5332,00	
76	6	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т-км	2502,5	46,00		115115,00				124324,00
											9209,00	
77	7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	62	52,10	52,10	3230,00	3230,00		922,00	4484,00
						0,00	20,65	0,00	1280,00		332,00	
78	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	453,6	175,61	80,46	79657,00	36497,00		43959,00	133505,00
						95,15	39,45	43160,00	17895,00		9889,00	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					466175,00	299682,00	265,00	88588,00	599144,00
								51111,00	71928,00	0,00	44381,00	
			Раздел 2: Покрытия									
79	9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	135,60146	2854,28	1132,68	387044,54	153593,06	211718,63	63074,37	486128,42
						160,27	270,42	21732,85	36669,35		36009,51	
			Итого по разделу 2: Покрытия					387044,54	153593,06	211718,63	63074,37	486128,42
								21732,85	36669,35	0,00	36009,51	0,00
			Раздел 4: Ограждения и ворота									
80	31	8601-0605-0203 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м,с металлическими стойками	комплект	2	219828,00	5487,00	439656,00	10974,00	373790,00	69604,00	550000,00
						27446,00	2102,00	54892,00	4204,00		40740,00	
81	32	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ограждений из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками,и металлическими стойками,тип 3 D,размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	31	40337,00	8162,00	1250447,00	253022,00	840782,00	181970,00	1547024,00
						5053,00	2895,00	156643,00	89745,00		114607,00	
			Итого по разделу 4: Ограждения и ворота					1690103,00	263996,00	1214572,00	251574,00	2097024,00
								211535,00	93949,00	0,00	155347,00	
			ИТОГО по акту									
								2543322,54	717271,06	1426555,63	403236,37	3182296,42
								284378,85	202546,35	0,00	235737,51	0,00
			ВСЕГО по акту					42955481,12	1088289,56	4634358,20	970680,87	44547513,85
								936992,07	317471,49	36159483,00	621351,86	0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО:					**44 547 513,85**				
			Итого с коэффициентом понижения к=0,97472954	Тенге				43 421 777,68				
			Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге				5 210 613,32				
			Всего по сметному расчету	Тенге				**48 632 391,00**				

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

Руководитель
Сабралин С.А.

М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт **Арзикулов Н.М.**

М.П.

Авторский работ:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NQDC"
(North Qazaqstan Development Company)

Директор
Наскенов Ж.А.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"СырдарияСтройСервис"

Руководитель
Самадинов А.Д.

М.П.