Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"27" декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "СырдарияСтройСервис", директор Самадинов А. Д. , г. Астана, проспект Әл-Фараби, здание 44.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Самадинов А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство резервуара для сжиженного газа по адресу г. Петропавловск. ул. Гашека 40/А»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», И.о. руководителя – Конгужинов Б.Ш.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «NQDC» (North Qazaqstan Development Company), проект № 2-15012021/NQDC***

наименование проекной организации, номер проекта

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Един. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	102,66		102,66	

Резервуар СУГ Р=1.6Мпа V=50м^3	шт	2		2	
Испарительная установка 500 кг/час, KAGLA	шт	1		1	
Наружные газопроводы					
Резервуар подземного размещения отопительный 9,2 м3. Диаметр 1600 мм, смотровой люк Ду 500 мм, высота горловины 500 мм, рабочая температура -40/+40 °С, рабочее давление 1,48 Мпа.	компл	6			6
Испарительная установка 500 кг/час, KAGLA	шт	1			1
Кран шаровой фланцевый Ду100 Ру=1.6 МПа	шт	7			7
Кран шаровой фланцевый Ду25 Ру=1.6 МПа	шт	14			14
Клапан предохранительный пружинный 16кч11р, PN 16, Ду32.	шт	14			14
Кран шаровый муфтовый Ду15; Ру=1.6Мпа	шт	7			7
Манометр с трубчатой пружиной Wika 111.10,100: -0/20 кПа. класс точности 1.0	шт	7			7
Манометр с трубчатой пружиной Wika 111.10,100: -до 16 кг/см^2 класс точности 1.5	шт	7			7
Труба стальная электросварная Ø57х3,0	м	35			35
Труба стальная электросварная Ø32х3,5	м	35			35
Труба стальная водогазопроводная Ø25х3,0	м	28			28
Труба стальная водогазопроводная Ø15х2,8	м	52			52
Отвод 90 32х3,5-09Г2С	шт	28			28
Отвод 90 57х3,0-09Г2С	шт	14			14
Протектор ПМ-20У	шт	12			12
Наружная канализация					
Труба дренажная ДГТ 200- SN4 (ПНД) перфорированная 360°	м	65			-
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 200х11,9 мм	м	11,6			-
Генеральный план					
Ограждение из панелей	м2	78			78
Распашные ворота из панелей шириной 5 м	шт	1			1
Газон	м2	330			-
А/ бетонное покрытие по проездам	м2	1110			-
Тротуарная плита	м2	80			-
Бортовые камни	м	290			290
Скамья без спинки	шт	1			-

Урна без крышки	шт	1			-
Щебеночное покрытие с основанием из ГПС	м2	-			150

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

***Генеральный план**: Функциональное зонирование территории участка предполагает четкое разграничение путей доступа к газгольдеру. К площадкам выполнены устройство щебеночного покрытия с основанием из ГПС и бортовыми камнями.*

***Наружное Газоснабжение**: Газопроводы обвязки резервуаров выполнено из стальных бесшовных труб: Ø32х3.0, Ø25х3.0, Ø22х2.8 (пар.фаза и жидкой фаза).*

Установлены:

- компрессорный блок – модуль, предназначенный для слива газа с автоцистерны в парк хранения газа, перекачка газа с группы хранения в автоцистерну, перекачки газа с первой группы на другие.

- байпасный клапан – 2шт;

- предохранительный клапан – 2шт;

- газовый редуктор на 200кг – 2шт;

- эстакада для подъема на резервуар с площадкой обслуживания -1эстакада;

Вокруг резервуарной установки выполнено устройство съемного ограждения из металлической сетки на столбах из труб Ø57х3.0, Н = 1.6м. Столбы ограды установлено в приямки с последующей заливкой бетоном кл. В7.5.

Выполнено защита конструкций из бетона от грунтовой коррозии:

- все изделия из бетона, укладываемые в земле, изготавлено на сульфатостойком цементе;

- все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, покрыто битумом на два раза;

- все надземные металлические изделия покрыто на два слоя грунтовки и два слоя краски, лака или эмали.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июль, 2022года;***
месяц, год

окончание работ ***ноябрь, 2023 года;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5 ***месяц***;

фактически ***16 месяц;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 85% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению **(газоснабжения):**

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____не требуется_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство резервуара для сжиженного газа по адресу г. Петропавловск. ул. Гашека 40/А»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО "СырдарияСтройСервис" Самадинов А. Д

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

Подпись Дата Место печати (при наличии)