Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"** **230140007681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",Республика Казахстан, г. Атырау, пр. Исатая 1К, тел.: 29-28-73** **070840003590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №66 от 10.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
5	29.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполнение работ по "Реконструкция водоочистного сооружения села Жалгансай Махамбетского района Атырауской области"	август		работа	1	107 554 687,56	107 554 687,56	11 523 716,52
				Итого	1	x	107 554 687,56	11 523 716,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауской области**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЕСС-ПРОЕКТ)"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция водоочистного сооружения села Жалгансай, Махамбетского района, Атырауской области**

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Август месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		66	10.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Суммарная смета для объекта - 2-3. Насосная станция (2-3)	3 399 066,56	3 034 880,86	26 089 167,40	2 316 405,42	1 290 979,48	0,0			364 185,70	3 399 066,56
2	Суммарная смета для объекта - 2-4. Резервуар на 200м^3 (2-4)	2 563 647,99	2 288 971,42	10 015 450,90	1 812 458,06	258 590,64	0,0			274 676,57	2 563 647,99
3	Суммарная смета для объекта - 2-5. Станция очистки воды (2-5)	7 775 340,92	6 942 268,68	74 772 329,08	-		0,0			833 072,24	7 775 340,92
4	Суммарная смета для объекта - 3-1. Контрольно пропускной пункт (3-1)	735 583,59	656 771,06	2 818 594,79	520 045,82		0,0			78 812,53	735 583,59
5	Суммарная смета для объекта - 4-1. Наружные сети электроснабжения (4-1)	27 089 346,01	24 186 916,08	8 344 589,86	4 992 351,28	821 570,26	0,0			2 902 429,93	27 089 346,01
6	Благоустройство и озеленение территории. Благоустройство и озеленение территории (7-1)	37 981 868,65	33 912 382,73	34 680 415,56	12 049 397,92		0,0			4 069 485,93	37 981 868,65
7	Суммарная смета для объекта - 2-2. Котельная (2-2)	7 808 979,57	6 972 303,19	6 611 551,17	3 725 732,64		0,0			836 676,38	7 808 979,57
8	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации (6-1)	20 200 854,28	18 036 477,032	35 028 987,48	14 281 680,43	220 398,08	0,0			2 164 377,24	20 200 854,28
	ИТОГО по справке	**107 554 687,56**	**96 030 971,03**	**198 361 086,25**	**39 698 071,57**					**11 523 716,52**	**107 554 687,56**

Заказчик:
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и
БИН: 230140007681

Руководитель _____ Толеугалиев Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"
БИН: 70840003590

Генеральный директор _____ Алдекенов О.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЕСС-ПРОЕКТ)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водоочистного сооружения села Жалгансай, Махамбетского района, Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66** от **10.06.2024**

Акт выполненных работ № 13

за Август 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э25323: 1	6116-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).	шт.	2	272 433,0 214 066,0	32 078,0 9 706,0	544 866,0 428 132,0	64 156,0 19 412,0	52 578,0		544 866,0
2	Э25323: 2	513-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 25 до 29 кВт	комплект	2	292 463,0		584 926,0		584 926,0		584 926,0
3	Э25323: 3	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	83 552,0 72 984,0	1 092,0 291,0	83 552,0 72 984,0	1 092,0 291,0	9 476,0		83 552,0
4	Э25323: 4	511-401-0153 *РСНБ РК 2022*	Насос Wilo TOP-E 50/1-10	шт.	2	695 341,0		1 390 682,0		1 390 682,0		1 390 682,0
5	Э25323: 5	6116-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 45 мм	шт.	1	71 871,0 14 822,0	441,0 70,0	71 871,0 14 822,0	441,0 70,0	56 608,0		71 871,0
6	Э25323: 6	245-601-0908 *РСНБ РК 2022*	Устройства противонакипные магнитные резьбовые, диаметром 76	шт.	1	30 740,0		30 740,0		30 740,0		30 740,0
7	Э25323: 7	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м^3	шт.	1	34 403,0 18 976,0	1 732,0 473,0	34 403,0 18 976,0	1 732,0 473,0	13 695,0		34 403,0
8	Э25323: 8	6114-0102-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм.=ДЫМОХОД	м	6,8	36 086,0 11 161,0	537,0 121,0	245 385,0 75 895,0	3 652,0 823,0	165 838,0		245 385,0
9	Э25323: 9	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	16	6 703,0 3 828,0	143,0 35,0	107 248,0 61 248,0	2 288,0 560,0	43 712,0		107 248,0
10	Э25323: 10	1126-0101-1603 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов из стеклянного штапельного волокна с покрытием сталью оцинкованной	м^3 изоляции	2,9	430 256,0 289 886,0	18 575,0 3 822,0	1 247 742,0 840 669,0	53 868,0 11 084,0	353 205,0		1 247 742,0
11	Э25323: 11	234-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	м^3	4,176	9 639,0		40 252,0		40 252,0		40 252,0
12	Э25323: 12	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	42,8	264,0 186,0	4,0 0,0	11 299,0 7 961,0	171,0 0,0	3 167,0		11 299,0
13	Э25323: 13	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой		42,8	277,0	6,0	11 856,0	257,0	8 089,0		11 856,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²		82,0	1,0	3 510,0	43,0			
14	Э25323: 14, 46	217-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,003441	2 990 160,0		10 289,0		10 289,0		10 289,0
15	Э25323: 15	241-703-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,64	1 958,0		1 253,0		1 253,0		1 253,0
16	Э25323: 16, 49	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	78	639,0	3,0	49 842,0	234,0			49 842,0
						636,0	1,0	49 608,0	78,0			
17	Э25323: 17, 50	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,007915	1 510 113,0		11 953,0		11 953,0		11 953,0
18	Э25323: 18	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	30	4 480,0	118,0	134 400,0	3 540,0	34 050,0		134 400,0
						3 227,0	30,0	96 810,0	900,0			
19	Э25323: 19	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 25 мм.	м	14,5	3 878,0	118,0	56 231,0	1 711,0	7 729,0		56 231,0
						3 227,0	30,0	46 792,0	435,0			
20	Э25323: 20	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	15	3 412,0	59,0	51 180,0	885,0	21 345,0		51 180,0
						1 930,0	17,0	28 950,0	255,0			
21	Э25323: 21	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	1	3 090,0	59,0	3 090,0	59,0	1 101,0		3 090,0
						1 930,0	17,0	1 930,0	17,0			
22	Э25323: 22	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 068,0		2 136,0		2 136,0		2 136,0
23	Э25323: 23	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1 313,0		2 626,0		2 626,0		2 626,0
24	Э25323: 24	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	6	17 320,0	614,0	103 920,0	3 684,0	18 144,0		103 920,0
						13 682,0	124,0	82 092,0	744,0			
25	Э25323: 25	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50/40/	шт.	4	21 067,0		84 268,0		84 268,0		84 268,0
26	Э25323: 26	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50/40/	шт.	2	41 896,0		83 792,0		83 792,0		83 792,0
27	Э25323: 27	6118-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм	шт.	1	13 908,0	151,0	13 908,0	151,0	420,0		13 908,0
						13 337,0	29,0	13 337,0	29,0			
28	Э25323: 28	246-301-0610 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	25 288,0		25 288,0		25 288,0		25 288,0
29	Э25323: 29	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	6	9 537,0	265,0	57 222,0	1 590,0	9 216,0		57 222,0
						7 736,0	56,0	46 416,0	336,0			
30	Э25323: 30	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	9 452,0	180,0	18 904,0	360,0	3 072,0		18 904,0
						7 736,0	28,0	15 472,0	56,0			
31	Э25323: 31	242-301-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	6 272,0		25 088,0		25 088,0		25 088,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Э25323: 32	242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3 820,0		3 820,0		3 820,0		3 820,0
33	Э25323: 33	242-304-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	18 093,0		36 186,0		36 186,0		36 186,0
34	Э25323: 34	242-304-0602 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	5 785,0		5 785,0		5 785,0		5 785,0
35	Э25323: 35	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	24	2 552,0 2 274,0	50,0 0,0	61 248,0 54 576,0	1 200,0 0,0	5 472,0		61 248,0
36	Э25323: 36	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	24	2 363,0		56 712,0		56 712,0		56 712,0
37	Э25323: 37	261-107-0741 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	16	589,0		9 424,0		9 424,0		9 424,0
38	Э25323: 38	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,"хомуты/	кг	10,8	708,0		7 646,0		7 646,0		7 646,0
39	Э25323: 39	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	5,05	3 378,0 3 176,0	4,0 1,0	17 059,0 16 039,0	20,0 5,0	1 000,0		17 059,0
40	Э25323: 40	6111-0501-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	12,672	201,0 141,0	6,0 1,0	2 547,0 1 787,0	76,0 13,0	684,0		2 547,0
41	Э25323: 41	6111-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$	1,094	180 006,0 99 451,0	3 341,0 1 071,0	196 927,0 108 799,0	3 655,0 1 172,0	84 472,0		196 927,0
42	Э25323: 42	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	29,31	2 033,0 1 475,0	42,0 12,0	59 587,0 43 232,0	1 231,0 352,0	15 124,0		59 587,0
43	Э25323: 43	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,033707	552 642,0		18 628,0		18 628,0		18 628,0
44	Э25323: 47	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,17379	398 485,0		69 253,0		69 253,0		69 253,0
45	Э25323: 48	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,03672	426 116,0		15 647,0		15 647,0		15 647,0
46	Э25323: 51	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03	419 917,0 393 466,0	11 482,0 918,0	12 598,0 11 804,0	345,0 28,0	449,0		12 598,0
47	Э25323: 52	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03	1 109 851,0		33 296,0		33 296,0		33 296,0
48	Э25323: 53	248-305-0409 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	1	24 801,0		24 801,0		24 801,0		24 801,0
49	Э25323: 54	ОО *"SHEGEN"*	Ведро пожарное емкостью 12л	шт	2	4 316,57		8 633,0		8 633,0		8 633,0
50	Э25323: 55	ОО *"SHEGEN"*	Лопата железная, совковая (с черенком)	шт	1	4 946,07		4 946,0		4 946,0		4 946,0
51	Э25323: 56	ОО *"SHEGEN"*	Ящик металлический для песка 0,5$м^3$	шт	1	28 777,14		28 777,0		28 777,0		28 777,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	Э25323: 57	234-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Войлок строительный	т	0,0034	1 764 658,0		6 000,0		6 000,0		6 000,0
53	Э25323: 58	Прайс-лист	Щит пожарный	шт	1	31 475,0		31 475,0				31 475,0
			ИТОГО по акту							31 475,0		
								5 851 207,0	146 398,0	1 513 529,0	0,0	5 851 207,0
								2 141 841,0	37 176,0	2 049 439,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2 049 439,0		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,8%)										
		Итого с затратами на организацию и управление СМР								3801768*6,8/100		258 520,22
		Сметная прибыль (5%)								5851207+258520,22		**6 109 727,22**
		Непредвиденные работы и затраты (5%)								4060288,22*5/100		203 014,41
		Итого с непредвиденными работами и затратами								6109727,22*5/100		305 486,36
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075										**6 618 227,99**
		Понижающий коэффициент (Скидка поставщика) к = 0,98								6618227,99*1,075		7 114 595,09
		Итого с понижающим коэффициентом										**142 291,90**
		НДС (12%)										**6 972 303,19**
		Итого с НДС										836 676,38
												7 808 979,57

Заказчик:
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауская
БИН: 230140007681

Руководитель _____ Толеугалиев Ж.Б.

Технический надзор:
ТОО "NOVAT STROY""
БИН: 170440024331

Эксперт технического надзора _____ Каюпов П.Т.

Подрядчик:
ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"
БИН: 70840003590

Генеральный директор _____ Алдекенов О.С.

Авторский надзор:
ТОО "RedlinePro"
БИН: 080140014245

Директор _____ Кырыкбаев Ғ.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЕСС-ПРОЕКТ)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водоочистного сооружения села Жалгансай, Махамбетского района, Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Насосная станция**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66** от **10.06.2024**

Акт выполненных работ № 14

за Август 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э25344: 12	1307-0401-0301 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	комплект	4	275 162,0	15 116,0	1 100 648,0	60 464,0	99 776,0		1 100 648,0
						235 102,0	4 140,0	940 408,0	16 560,0			
2	Э25344: 15	1312-1203-0205 *РСНБ РК 2022*	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	47 579,0	1 319,0	95 158,0	2 638,0	936,0		95 158,0
						45 792,0	216,0	91 584,0	432,0			
3	Э25344: 16	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	103 014,0		206 028,0		206 028,0		206 028,0
4	Э25344: 17	1312-0101-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	5	8 634,0	3 190,0	43 170,0	15 950,0	85,0		43 170,0
						5 427,0	746,0	27 135,0	3 730,0			
5	Э25344: 18	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5	4 330,0		21 650,0		21 650,0		21 650,0
6	Э25344: 19	1312-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	5	8 222,0	3 142,0	41 110,0	15 710,0	50,0		41 110,0
						5 070,0	735,0	25 350,0	3 675,0			
7	Э25344: 20	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	5	3 150,0		15 750,0		15 750,0		15 750,0
8	Э25344: 21	1312-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57/65/ мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	5	7 448,0	2 696,0	37 240,0	13 480,0	190,0		37 240,0
						4 714,0	638,0	23 570,0	3 190,0			
9	Э25344: 22	241-101-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	5	2 552,0		12 760,0		12 760,0		12 760,0
10	Э25344: 24	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	6	8 522,0	42,0	51 132,0	252,0	204,0		51 132,0
						8 446,0	2,0	50 676,0	12,0			
11	Э25344: 25	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	6	543,0		3 258,0		3 258,0		3 258,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Э25344: 26	242-304-0606 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	11 037,0		11 037,0		11 037,0		11 037,0
13	Э25344: 27	241-201-0420 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм	м	1	18 540,0		18 540,0		18 540,0		18 540,0
14	Э25353: 1	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	11	3 975,0 1 930,0	59,0 17,0	43 725,0 21 230,0	649,0 187,0	21 846,0		43 725,0
15	Э25353: 2	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	28	12,0		336,0		336,0		336,0
16	Э25353: 3	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3 445,0		3 445,0		3 445,0		3 445,0
17	Э25353: 4	241-228-0101 *РСНБ РК 2022*	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с внутренней резьбой	шт.	4	2 137,0		8 548,0		8 548,0		8 548,0
18	Э25353: 6	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	21	3 378,0 3 176,0	4,0 1,0	70 938,0 66 696,0	84,0 21,0	4 158,0		70 938,0
19	Э25353: 7	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	12	43,0		516,0		516,0		516,0
20	Э25353: 8	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	6	57,0		342,0		342,0		342,0
21	Э25353: 9	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	3	234,0		702,0		702,0		702,0
22	Э25353: 10	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	6	28,0		168,0		168,0		168,0
23	Э25353: 11	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	3,6	524,0		1 886,0		1 886,0		1 886,0
24	Э25353: 12	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	4	11 136,0		44 544,0		44 544,0		44 544,0
25	Э25353: 13	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 383,0 2 272,0	86,0 28,0	2 383,0 2 272,0	86,0 28,0	25,0		2 383,0
26	Э25353: 14	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.	1	24 788,0		24 788,0		24 788,0		24 788,0
27	Э25353: 15	242-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	8 655,0		8 655,0		8 655,0		8 655,0
28	Э25353: 16	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	21 252,0 4 282,0	399,0 105,0	21 252,0 4 282,0	399,0 105,0	16 571,0		21 252,0
29	Э25353: 17	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	4	6 024,0 5 990,0	20,0 0,0	24 096,0 23 960,0	80,0 0,0	56,0		24 096,0
30	Э25353: 18	241-205-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/AI/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	4	535,0		2 140,0		2 140,0		2 140,0
31	Э25353: 19	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5 332,0		10 664,0		10 664,0		10 664,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Э25353: 20	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4	8,0		32,0		32,0		32,0
33	Э25353: 21	241-601-0503 *РСНБ РК 2022*	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	4	1 407,0		5 628,0		5 628,0		5 628,0
34	Э25353: 22	241-609-1102 *РСНБ РК 2022*	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	2	1 058,0		2 116,0		2 116,0		2 116,0
35	Э25353: 24	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	2	18 344,0	122,0	36 688,0	244,0	948,0		36 688,0
						17 748,0	37,0	35 496,0	74,0			
36	Э25353: 25	513-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	1	49 481,0		49 481,0				49 481,0
										49 481,0		
37	Э25353: 26	513-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 20 л	комплект	1	49 481,0		49 481,0				49 481,0
										49 481,0		
38	Э25353: 27	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3 371,0	9,0	10 113,0	27,0	96,0		10 113,0
						3 330,0	3,0	9 990,0	9,0			
39	Э25353: 28	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	6	3 490,0	3,0	20 940,0	18,0	84,0		20 940,0
						3 473,0	0,0	20 838,0	0,0			
40	Э25353: 29	241-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм	м	2,994	1 735,0		5 195,0		5 195,0		5 195,0
41	Э25353: 30	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	5,988	430,0		2 575,0		2 575,0		2 575,0
42	Э25353: 31	6114-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	5	31 659,0	126,0	158 295,0	630,0	138 915,0		158 295,0
						3 750,0	41,0	18 750,0	205,0			
43	Э25353: 32	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,027	68 223,0	2 822,0	1 842,0	77,0	1 122,0		1 842,0
						23 856,0	580,0	644,0	16,0			
44	Э25353: 33	241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	273,0		273,0		273,0		273,0
45	Э25353: 34	241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	84,0		336,0		336,0		336,0
46	Э25353: 35	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	354,0		708,0		708,0		708,0
47	Э25353: 36	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	802,0		3 208,0		3 208,0		3 208,0
48	Э25353: 37	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	124,0		248,0		248,0		248,0
49	Э25353: 38	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	179,0		1 432,0		1 432,0		1 432,0
50	Э25353: 39	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	15	62,0		930,0		930,0		930,0
51	Э25353: 40	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	11 850,0	270,0	35 550,0	810,0	1 242,0		35 550,0
						11 166,0	91,0	33 498,0	273,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	Э25353: 41	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	3	8 653,0		25 959,0		25 959,0		25 959,0
53	Э25353: 42	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	3	7 894,0		23 682,0		23 682,0		23 682,0
54	Э25353: 43	6115-0102-0101 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	11 786,0	172,0	11 786,0	172,0	2 818,0		11 786,0
						8 796,0	57,0	8 796,0	57,0			
55	Э25353: 44	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1	52 145,0		52 145,0		52 145,0		52 145,0
56	Э25353: 45	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 807,0		14 807,0		14 807,0		14 807,0
57	Э25353: 46	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	2 774,0		2 774,0		2 774,0		2 774,0
58	Э25353: 47	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	4	1 553,0		6 212,0		6 212,0		6 212,0
59	Э25353: 48	6115-0103-0201 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 753,0	54,0	5 753,0	54,0	566,0		5 753,0
						5 133,0	17,0	5 133,0	17,0			
60	Э25353: 49	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	7 843,0		7 843,0		7 843,0		7 843,0
			ИТОГО по акту					2 462 641,0	111 824,0	841 548,0	0,0	2 462 641,0
								1 410 308,0	28 591,0	98 962,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							98 962,0		

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,8%)	2363679*6,8/100	160 730,17
Итого с затратами на организацию и управление СМР	2462641+160730,17	**2 623 371,17**
Сметная прибыль (5%)	2524409,17*5/100	126 220,46
Непредвиденные работы и затраты (5%)	2623371,17*5/100	131 168,56
Итого с непредвиденными работами и затратами		**2 880 760,19**
Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	2880760,19*1,075	3 096 817,2
Понижающий коэффициент (Скидка поставщика) к = 0,98		**61 936,34**
Итого с понижающим коэффициентом		**3 034 880,86**
НДС (12%)		364 185,70
Итого с НДС		**3 399 066,56**

Заказчик:
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауская
БИН: 230140007681

Руководитель _____ Толеугалиев Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"
БИН: 70840003590

Генеральный директор _____ Алдекенов О.С.

Технический надзор:
ТОО "NOVAT STROY""
БИН: 170440024331

Эксперт технического надзора _____ Каюпов П.Т.

Авторский надзор:
ТОО "RedlinePro"
БИН: 080140014245

Директор _____ Кырыкбаев Ғ.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЕСС-ПРОЕКТ)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водоочистного сооружения села Жалгансай, Махамбетского района, Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Резервуар на 200м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66** от **10.06.2024**

Акт выполненных работ № 15

за Август 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э25374: 1	6125-1003-0201 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении преобразователя уровнемера первичного масса до 10 кг	шт.	18	17 653,0	5 030,0	317 754,0	90 540,0	9 864,0		317 754,0
						12 075,0	1 518,0	217 350,0	27 324,0			
2	Э25374: 2	245-601-0702 *РСНБ РК 2022*	Датчик	шт.	18	24 619,0		443 142,0		443 142,0		443 142,0
3	Э25374: 3	6125-0408-0504 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной	шт.	18	17 524,0	0,0	315 432,0	0,0	3 978,0		315 432,0
						17 303,0	0,0	311 454,0	0,0			
4	Э25374: 4	247-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	18	20 091,0		361 638,0		361 638,0		361 638,0
5	Э25374: 5	1308-0502-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	174	842,0	116,0	146 508,0	20 184,0	14 790,0		146 508,0
						641,0	27,0	111 534,0	4 698,0			
6	Э25374: 6	243-214-1504 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 14х2,5	км	0,042	725 012,0		30 451,0		30 451,0		30 451,0
7	Э25374: 7	243-214-1604 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 19х2,5	км	0,09	873 192,0		78 587,0		78 587,0		78 587,0
8	Э25374: 8	243-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-0,66	км	0,024	459 085,0		11 018,0		11 018,0		11 018,0
9	Э25374: 9	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,018	319 368,0		5 749,0		5 749,0		5 749,0
10	Э25374: 10	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	9	1 345,0	32,0	12 105,0	288,0	639,0		12 105,0
						1 242,0	7,0	11 178,0	63,0			
11	Э25374: 11	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	9	78,0		702,0		702,0		702,0
12	Э25374: 12	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	42	2 217,0	99,0	93 114,0	4 158,0	20 160,0		93 114,0
						1 638,0	15,0	68 796,0	630,0			
13	Э25374: 13	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20		42	287,0		12 054,0		12 054,0		12 054,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
14	Э25374: 14	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,298	708,0		3 751,0		3 751,0		3 751,0
15	Э25374: 15	1312-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	3	4 047,0 2 998,0	151,0 0,0	12 141,0 8 994,0	453,0 0,0	2 694,0		12 141,0
16	Э25374: 16	261-107-0741 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9	589,0		5 301,0		5 301,0		5 301,0
			ИТОГО по акту					1 849 447,0	115 623,0	1 004 518,0	0,0	1 849 447,0
								729 306,0	32 715,0	0,0	0,0	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,8%)									1849447*6,8/100	125 762,4
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									1849447+125762,4	**1 975 209,4**
		Сметная прибыль (5%)									1975209,4*5/100	98 760,47
		Непредвиденные работы и затраты (5%)									1975209,4*5/100	98 760,47
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**2 172 730,34**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									2172730,34*1,075	**2 335 685,12**
		Понижающий коэффициент (Скидка поставщика) к = 0,98										**46 713,70**
		Итого с понижающим коэффициентом										**2 288 971,42**
		НДС (12%)										274 676,57
		Итого с НДС										**2 563 647,99**

Заказчик:
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауская
БИН: 230140007681

Руководитель _____ Толеугалиев Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"
БИН: 70840003590

Генеральный директор _____ Алдекенов О.С.

Технический надзор:
ТОО "NOVAT STROY""
БИН: 170440024331

Эксперт технического надзора _____ Каюпов П.Т.

Авторский надзор:
ТОО "RedlinePro"
БИН: 080140014245

Директор _____ Қырықбаев Ғ.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЕСС-ПРОЕКТ)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водоочистного сооружения села Жалгансай, Махамбетского района, Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-5 Станция очистки воды**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66** от **10.06.2024**

Акт выполненных работ № 16

за Август 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ком.предложения *ТОО "Аквапория-Актобе"*	Станция фильтрации	шт	0,1	62 759 225,53		6 275 922,6				6 275 922,6
										6 275 922,6		
			ИТОГО по акту					6 275 922,6	0,0	0,0	0,0	6 275 922,6
								0,0	0,0	6 275 922,6	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							6 275 922,6		
		Непредвиденные работы и затраты (5%)									6275922,6*5/100	313 796,13
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**6 589 718,73**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									6589718,73*1,075	7 083 947,63
		Понижающий коэффициент (Скидка поставщика) к = 0,98										**141 678,95**
		Итого с понижающим коэффициентом										**6 942 268,68**
		НДС (12%)										833 072,24
		Итого с НДС										**7 775 340,92**

Заказчик:
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауская
БИН: 230140007681

Руководитель _____ Толеугалиев Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"
БИН: 70840003590

Генеральный директор _____ Алдекенов О.С.

Технический надзор:
ТОО "NOVAT STROY""
БИН: 170440024331

Эксперт технического надзора _____ Каюпов П.Т.

Авторский надзор:
ТОО "RedlinePro"
БИН: 080140014245

Директор _____ Қырықбаев Ғ.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЕСС-ПРОЕКТ)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водоочистного сооружения села Жалгансай, Махамбетского района, Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **3-1 Контрольно пропускной пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66** от **10.06.2024**

Акт выполненных работ № 17

за Август 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э25413: 1	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	4,3	6 503,0	24,0	27 963,0	103,0	60,0		27 963,0
						6 465,0	0,0	27 800,0	0,0			
2	Э25413: 2	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	4,3	423,0		1 819,0		1 819,0		1 819,0
3	Э25413: 3	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 068,0		1 068,0		1 068,0		1 068,0
4	Э25413: 4	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1 313,0		2 626,0		2 626,0		2 626,0
5	Э25413: 5	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 383,0	86,0	2 383,0	86,0	25,0		2 383,0
						2 272,0	28,0	2 272,0	28,0			
6	Э25413: 6	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	24 788,0		24 788,0		24 788,0		24 788,0
7	Э25424: 14	242-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	8 655,0		17 310,0		17 310,0		17 310,0
8	Э25413: 8	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	21 252,0	399,0	21 252,0	399,0	16 571,0		21 252,0
						4 282,0	105,0	4 282,0	105,0			
9	Э25413: 9	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	7	3 490,0	3,0	24 430,0	21,0	98,0		24 430,0
						3 473,0	0,0	24 311,0	0,0			
10	Э25413: 10	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	7	430,0		3 010,0		3 010,0		3 010,0
11	Э25413: 11	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	397,0		397,0		397,0		397,0
12	Э25413: 12	6115-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного без подводки воды	комплект	1	8 667,0	245,0	8 667,0	245,0	233,0		8 667,0
						8 189,0	83,0	8 189,0	83,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Э25413: 13	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	1	8 653,0		8 653,0		8 653,0		8 653,0
14	Э25413: 14	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	1	7 894,0		7 894,0		7 894,0		7 894,0
15	Э25424: 1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	5,7	2 965,0	39,0	16 900,0	223,0			16 900,0
						2 926,0	11,0	16 678,0	63,0			
16	Э25424: 2	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	20	2 231,0		44 620,0		44 620,0		44 620,0
17	Э25424: 3	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	14	4 271,0	4,0	59 794,0	56,0	196,0		59 794,0
						4 253,0	0,0	59 542,0	0,0			
18	Э25424: 4	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26x3,0 мм	м	14	1 469,0		20 566,0		20 566,0		20 566,0
19	Э25424: 5	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	2	1 952,0	2,0	3 904,0	4,0	50,0		3 904,0
						1 925,0	1,0	3 850,0	2,0			
20	Э25424: 6	245-510-0218 *СпрСЦ 09.2023*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 10 DN 15, модель RA-G	шт.	2	10 391,0		20 782,0		20 782,0		20 782,0
21	Э25424: 7, 16	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	3	907,0	0,0	2 721,0	0,0	435,0		2 721,0
						762,0	0,0	2 286,0	0,0			
22	Э25424: 8	242-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	9 482,0		18 964,0		18 964,0		18 964,0
23	Э25424: 9	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	14	367,0	2,0	5 138,0	28,0	28,0		5 138,0
						363,0	0,0	5 082,0	0,0			
24	Э25424: 10	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	11	24,0		264,0		264,0		264,0
25	Э25424: 11	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	6	39,0		234,0		234,0		234,0
26	Э25424: 12	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	16	21,0		336,0		336,0		336,0
27	Э25424: 13	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	2	2 490,0	51,0	4 980,0	102,0	1 476,0		4 980,0
						1 701,0	15,0	3 402,0	30,0			
28	Э25424: 15	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677,0		2 677,0		2 677,0		2 677,0
29	Э25424: 17	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м²	3,3	14 261,0	148,0	47 061,0	489,0	19 995,0		47 061,0
						8 054,0	45,0	26 578,0	149,0			
30	Э25424: 18	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	2	10 501,0	112,0	21 002,0	224,0	16 728,0		21 002,0
						2 025,0	29,0	4 050,0	58,0			
31	Э25424: 19	6118-0208-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм	шт.	1	108 456,0	21,0	108 456,0	21,0	95 450,0		108 456,0
			ИТОГО по акту			12 985,0	6,0	12 985,0	6,0			
								530 659,0	2 001,0	327 353,0	0,0	530 659,0
								201 307,0	524,0	0,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,8%)								530659*6,8/100	36 084,81
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								530659+36084,81	**566 743,81**
			Сметная прибыль (5%)								566743,81*5/100	28 337,19
			Непредвиденные работы и затраты (5%)								566743,81*5/100	28 337,19
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**623 418,19**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								623418,19*1,075	**670 174,55**
			Понижающий коэффициент (Скидка поставщика) к = 0,98									**13 403,49**
			Итого с понижающим коэффициентом									**656 771,06**
			НДС (12%)									78 812,53
			Итого с НДС									**735 583,59**

Заказчик:
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауская
БИН: 230140007681

Руководитель _____ Толеугалиев Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"
БИН: 070840003590

Генеральный директор _____ Алдекенов О.С.

Технический надзор:
ТОО "NOVAT STROY""
БИН: 170440024331

Эксперт технического надзора _____ Каюпов П.Т.

Авторский надзор:
ТОО "RedlinePro"
БИН: 080140014245

Директор _____ Қырықбаев Ғ.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЕСС-ПРОЕКТ)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водоочистного сооружения села Жалгансай, Махамбетского района, Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66** от **10.06.2024**

Акт выполненных работ № 18

за Август 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э25453: 1	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,36	45 208,0	2 655,0	16 275,0	956,0	13 339,0		16 275,0
						5 500,0	525,0	1 980,0	189,0			
2	Э25453: 2	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	2	5 455,0	2 779,0	10 910,0	5 558,0	1 850,0		10 910,0
						1 751,0	559,0	3 502,0	1 118,0			
3	Э25453: 3	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м^3	1,44	55 187,0		79 469,0		79 469,0		79 469,0
4	Э25453: 4	6124-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 1,2 т	шт.	1	164 110,0	65 678,0	164 110,0	65 678,0	7 516,0		164 110,0
						90 916,0	21 250,0	90 916,0	21 250,0			
5	Э25453: 5	515-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	15 428 134,0		15 428 134,0				15 428 134,0
										15 428 134,0		
6	Э25453: 6	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переносной аккумуляторный фонарь	шт	1	7 228,57		7 229,0		7 229,0		7 229,0
7	Э25453: 8	СТПРАЙС-ЛИСТ	Компенсирующее устройство КРМ-0,4-105-7,5У3	шт	1	558 407,14		558 407,0		558 407,0		558 407,0
8	Э25453: 7	6124-0103-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж установки (шкафа) комплектной конденсаторной на установленных конструкциях, масса до 100 кг	шт.	1	15 457,0	3 784,0	15 457,0	3 784,0			15 457,0
						11 673,0	1 173,0	11 673,0	1 173,0			
9	Э25453: 9	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	97 551,0	17 808,0	97 551,0	17 808,0	3 870,0		97 551,0
						75 873,0	5 520,0	75 873,0	5 520,0			
10	Э25453: 10	515-401-0601 *РСНБ РК 2022*	Шкаф типа ШНО-2-1 У1	шт.	1	737 505,0		737 505,0				737 505,0
										737 505,0		
11	Э25453: 11	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	37,919	402,0	402,0	15 243,0	15 244,0			15 243,0
						0,0	103,0	0,0	3 906,0			
12	Э25453: 12	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3	16,251	9 183,0	0,0	149 233,0	0,0			149 233,0
						9 183,0	0,0	149 233,0	0,0			
13	Э25453: 13	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	33,096	93,0	93,0	3 078,0	3 078,0			3 078,0
						0,0	23,0	0,0	761,0			
14	Э25453: 14	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	14,184	3 906,0	0,0	55 403,0	0,0			55 403,0
						3 906,0	0,0	55 403,0	0,0			
15	Э25453: 15	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	347	785,0	435,0	272 395,0	150 945,0			272 395,0
						350,0	142,0	121 450,0	49 274,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Э25453: 16	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	112	1 080,0 642,0	383,0 104,0	120 960,0 71 904,0	42 896,0 11 648,0	6 160,0		120 960,0
17	Э25453: 17	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	45	1 014,0 584,0	363,0 98,0	45 630,0 26 280,0	16 335,0 4 410,0	3 015,0		45 630,0
18	Э25453: 18	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,382	1 058 400,0		404 309,0		404 309,0		404 309,0
19	Э25453: 19, 44, 65	1133-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	11	17 051,0 5 264,0	11 787,0 3 804,0	187 561,0 57 904,0	129 657,0 41 844,0			187 561,0
20	Э25453: 20, 45, 66	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	4,95	45 132,0 7 326,0	34,0 0,0	223 403,0 36 264,0	168,0 0,0	186 971,0		223 403,0
21	Э25453: 21, 46, 67	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	2,19054	82 505,0 50 873,0	27 208,0 6 985,0	180 730,0 111 440,0	59 600,0 15 301,0	9 690,0		180 730,0
22	Э25453: 22, 47, 68	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	3,3	1 375,0		4 539,0		4 539,0		4 539,0
23	Э25453: 23, 48, 69	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	44	2 953,0		129 932,0		129 932,0		129 932,0
24	Э25453: 24, 49, 70	241-102-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм	м	38,5	6 594,0		253 869,0		253 869,0		253 869,0
25	Э25453: 25, 50, 71	241-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм	м	49,5	11 488,0		568 656,0		568 656,0		568 656,0
26	Э25453: 26, 51, 72	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	2,2	2 016,0 1 814,0	4,0 1,0	4 435,0 3 991,0	9,0 2,0	436,0		4 435,0
27	Э25453: 27, 52, 73	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	82,5	977,0 904,0	40,0 10,0	80 604,0 74 580,0	3 300,0 825,0	2 724,0		80 604,0
28	Э25453: 28, 53, 74	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0737	333 904,0		24 608,0		24 608,0		24 608,0
29	Э25453: 29, 54, 75	1308-0305-0502 *РСНБ РК 2022*	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	11	21 021,0 15 032,0	5 705,0 2 424,0	231 231,0 165 352,0	62 755,0 26 664,0	3 124,0		231 231,0
30	Э25453: 30, 55, 76	247-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	11	44 516,0		489 676,0		489 676,0		489 676,0
31	Э25453: 31, 56, 77	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	110	377,0 339,0	5,0 2,0	41 470,0 37 290,0	550,0 220,0	3 630,0		41 470,0
32	Э25453: 32, 57, 78	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,11	83 584,0		9 195,0		9 195,0		9 195,0
33	Э25453: 33, 58, 79	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	11	5 071,0		55 781,0		55 781,0		55 781,0
34	Э25453: 34, 59, 80	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	29,4	1 444,0		42 454,0		42 454,0		42 454,0
35	Э25453: 35, 60, 81	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	15	286,0		4 290,0		4 290,0		4 290,0
36	Э25453: 36, 82	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2	2 719,0		5 438,0		5 438,0		5 438,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Э25453: 37	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	1	4 169,0		4 169,0		4 169,0		4 169,0
38	Э25453: 38	252-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа PK99.025 концевой	шт.	4	739,0		2 956,0		2 956,0		2 956,0
39	Э25453: 39	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	4 091,0		4 091,0		4 091,0		4 091,0
40	Э25453: 40, 85	243-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0,001	127 709,0		128,0		128,0		128,0
41	Э25453: 41, 62, 86	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	11	3 467,0		38 137,0		38 137,0		38 137,0
42	Э25453: 42, 63, 87	252-207-3508 *РСНБ РК 2022*	Корпус для предохранитля SV29.25	комплект	11	16 739,0		184 129,0		184 129,0		184 129,0
43	Э25453: 43, 64, 88	252-207-3508 *РСНБ РК 2022*	Плавкая вставка SVV10.10	комплект	11	16 739,0		184 129,0		184 129,0		184 129,0
44	Э25453: 61	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	9	8 250,0		74 250,0		74 250,0		74 250,0
45	Э25453: 83	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3 467,0		13 868,0		13 868,0		13 868,0
46	Э25453: 84	252-207-2625 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SM6.21 переходной	шт.	4	8 712,0		34 848,0		34 848,0		34 848,0
			ИТОГО по акту					21 259 875,0	578 321,0	3 420 882,0	0,0	21 259 875,0
								1 095 035,0	184 105,0	16 165 639,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							16 165 639,0		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,8%)								5094236*6,8/100		346 408,05
		Итого с затратами на организацию и управление СМР								21259875+346408,05		**21 606 283,05**
		Сметная прибыль (5%)								5440644,05*5/100		272 032,2
		Непредвиденные работы и затраты (5%)								21606283,05*5/100		1 080 314,15
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**22 958 629,4**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								22958629,4*1,075		**24 680 526,61**
		Понижающий коэффициент (Скидка поставщика) к = 0,98										**493 610,53**
		Итого с понижающим коэффициентом										**24 186 916,08**
		НДС (12%)										2 902 429,93
		Итого с НДС										27 089 346,01

Заказчик:
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауская
БИН: 230140007681

Руководитель _____ Толеугалиев Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)"
БИН: 70840003590

Генеральный директор _____ Алдекенов О.С.

Технический надзор:
ТОО "NOVAT STROY""
БИН: 170440024331

Эксперт технического надзора _____ Каюпов П.Т.

Авторский надзор:
ТОО "RedlinePro"
БИН: 080140014245

Директор _____ Қырықбаев Ғ.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЕСС-ПРОЕКТ)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водоочистного сооружения села Жалгансай, Махамбетского района, Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Благоустройство и озеленение территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66** от **10.06.2024**

Акт выполненных работ № 19

за Август 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: МАФ и ограждение									
1	26	8601-0605-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	1	741 065,0 196 505,0	6 111,0 1 726,0	741 065,0 196 505,0	6 111,0 1 726,0	538 449,0		741 065,0
2	27	8601-0605-0601 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	0,5	264 181,0 96 154,0	2 681,0 693,0	132 090,5 48 077,0	1 340,5 346,5	82 673,0		132 090,5
3	28	8601-0602-0602 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м	секция	109	80 378,0 18 756,0	18 624,0 5 330,0	8 761 202,0 2 044 404,0	2 030 016,0 580 970,0	4 686 782,0		8 761 202,0
			Итого по разделу 4: МАФ и ограждение					9 634 357,5 2 288 986,0	2 037 467,5 583 042,5	5 307 904,0 0,0	0,0 0,0	9 634 357,5
			Раздел 5: Укрепление берега									
4	31	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, моцность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1=СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	$м^3$	47,9	114,0 0,0	114,0 28,0	5 461,0 0,0	5 460,0 1 341,0			5 461,0
5	32	1101-0105-0106 *РСНБ РК 2022*	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	587,5	587,0 18,0	569,0 127,0	344 862,0 10 575,0	334 287,0 74 612,0			344 862,0
6	33	1142-0101-0404 *РСНБ РК 2022*	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	$м^3$	445	23 221,0 5 455,0	615,0 182,0	10 333 345,0 2 427 475,0	273 675,0 80 990,0	7 632 195,0		10 333 345,0
7	34	1101-0105-0306 *РСНБ РК 2022*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	125	572,0 16,0	556,0 125,0	71 500,0 2 000,0	69 500,0 15 625,0			71 500,0
8	35	1101-0107-2201 *РСНБ РК 2022*	ПЛАНИРОВКА ОТКОСА РУСЛА	$м^3$ грунта	97	717,0 41,0	676,0 235,0	69 549,0 3 977,0	65 572,0 22 795,0			69 549,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	36	1101-0107-2201 *РСНБ РК 2022*	ПЛАНИРОВКА НАРУЖНЕГО ОТКОСА	$м^3$ грунта	141	717,0	676,0	101 097,0	95 316,0			101 097,0
						41,0	235,0	5 781,0	33 135,0			
10	37	1101-0107-0112 *РСНБ РК 2022*	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ДАМБЫ	$м^3$ грунта	89	605,0	548,0	53 845,0	48 772,0			53 845,0
						57,0	123,0	5 073,0	10 947,0			
11	39	1142-0101-0404 *РСНБ РК 2022*	ЗАСЫПКА БУТОВЫМ КАМНЕМ	$м^3$	198,5	23 221,0	615,0	4 609 368,0	122 077,0	3 404 473,0		4 609 368,0
						5 455,0	182,0	1 082 818,0	36 127,0			
12	42	1142-0102-0703 *РСНБ РК 2022*	Арматура из отдельных стержней диаметром свыше 14 мм. Установка	т арматуры	0,1482	116 100,0	11 062,0	17 206,0	1 639,0	731,0		17 206,0
						100 111,0	1 400,0	14 836,0	207,0			
13	43	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1482	299 597,0		44 400,0		44 400,0		44 400,0
14	44	1105-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	$м^3$ железобетона	7,28	66 774,0	42 796,0	486 115,0	311 555,0	6 596,0		486 115,0
						23 072,0	9 561,0	167 964,0	69 604,0			
15	45	221-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 1-3	м	78	10 635,0		829 530,0		829 530,0		829 530,0
16	46	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	12,8	62 496,0	2 668,0	799 949,0	34 151,0	524 774,0		799 949,0
						18 830,0	787,0	241 024,0	10 074,0			
			Итого по разделу 5: Укрепление берега					17 766 227,0	1 362 004,0	12 442 699,0	0,0	17 766 227,0
								3 961 523,0	355 457,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					27 400 584,5	3 399 471,5	17 750 603,0	0,0	27 400 584,5
								6 250 509,0	938 499,5	0,0	0,0	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,8%)								27400584,5*6,8/100		1 863 239,75
		Итого с затратами на организацию и управление СМР								27400584,5+1863239,75		**29 263 824,25**
		Сметная прибыль (5%)								29263824,25*5/100		1 463 191,21
		Непредвиденные работы и затраты (5%)								29263824,25*5/100		1 463 191,21
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**32 190 206,67**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								32190206,67*1,075		**34 604 472,17**
		Понижающий коэффициент (Скидка поставщика) к = 0,98										**692 089,44**
		Итого с понижающим коэффициентом										**33 912 382,73**
		НДС (12%)										4 069 485,93
		Итого с НДС										**37 981 868,65**

Заказчик:
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауская
БИН: 230140007681

Руководитель _____ Толеугалиев Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)"
БИН: 070840003590

Генеральный директор _____ Алдекенов О.С.

Технический надзор:
ТОО "NOVAT STROY""
БИН: 170440024331

Эксперт технического надзора _____ Каюпов П.Т.

Авторский надзор:
ТОО "RedlinePro"
БИН: 080140014245

Директор _____ Кырықбаев Ғ.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЕСС-ПРОЕКТ)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водоочистного сооружения села Жалгансай, Махамбетского района, Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66** от **10.06.2024**

Акт выполненных работ № 20

за Август 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	2 056,012	350,0	350,0	719 604,2	719 604,2			719 604,2
						0,0	74,0	0,0	152 145,0			
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	63,588	7 483,0	0,0	475 829,2	0,0			475 829,2
						7 483,0	0,0	475 829,2	0,0			
3	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	58,24	19 382,0	437,0	1 128 807,4	25 450,6	832 016,5		1 128 807,4
						4 659,0	101,0	271 340,3	5 882,1			
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	203,7	3 906,0	0,0	795 652,2	0,0			795 652,2
						3 906,0	0,0	795 652,2	0,0			
5	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	1 805,3	93,0	93,0	167 892,9	167 892,9			167 892,9
						0,0	23,0	0,0	41 521,9			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	1 805,3	618,0	238,0	1 115 675,4	429 661,4			1 115 675,4
						380,0	76,0	686 014,0	137 202,8			
			Итого по разделу 1: Земляные работы					4 403 461,3	1 342 609,1	832 016,5	0,0	4 403 461,3
								2 228 835,7	336 751,8	0,0	0,0	
			Раздел 2: Водопровод В1									
7	11	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	14	9 471,0	266,0	132 594,0	3 724,0	25 564,0		132 594,0
						7 379,0	87,0	103 306,0	1 218,0			
8	12	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	14	103 014,0		1 442 196,0		1 442 196,0		1 442 196,0
9	13	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0517	3 642 953,0	1 271 292,0	188 341,0	65 726,0	7 729,0		188 341,0
						2 222 171,0	325 071,0	114 886,0	16 806,0			
10	14	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	11	2 604,0		28 644,0		28 644,0		28 644,0
11	15	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		11	2 882,0		31 702,0		31 702,0		31 702,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
12	16	6121-0403-0103 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	35	5 026,0	100,0	175 910,0	3 500,0	23 170,0		175 910,0
						4 264,0	0,0	149 240,0	0,0			
13	17	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	66	4 899,0		323 334,0		323 334,0		323 334,0
14	18	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	6,4	12 332,0		78 925,0		78 925,0		78 925,0
15	19	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство=БЕТОН ПОД ЗАДВИЖКИ	м^3	2	62 496,0	2 668,0	124 992,0	5 336,0	81 996,0		124 992,0
						18 830,0	787,0	37 660,0	1 574,0			
16	20	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2 009,6	708,0		1 422 797,0		1 422 797,0		1 422 797,0
17	21	6103-0701-0804 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,00916	1 785 304,0	5 579,0	16 353,0	51,0	14 681,0		16 353,0
						176 953,0	1 538,0	1 621,0	14,0			
18	22	6121-0301-0103 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,459	267 707,0	0,0	122 878,0	0,0	5 211,0		122 878,0
						256 353,0	0,0	117 666,0	0,0			
19	23	6121-0301-0101 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,086	259 204,0	0,0	22 292,0	0,0	245,0		22 292,0
						256 353,0	0,0	22 046,0	0,0			
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-3шт									
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-8шт									
			Пожарные гидранты									
20	44	6121-0502-0101 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 760,0	542,0	12 760,0	542,0	3 159,0		12 760,0
						9 059,0	170,0	9 059,0	170,0			
21	45	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	67 175,0		67 175,0		67 175,0		67 175,0
22	46	7101-0802-0201 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	1	3 715,0	0,0	3 715,0	0,0	300,0		3 715,0
						3 415,0	0,0	3 415,0	0,0			
23	47	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Указатель ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	152 037,0		1 520,0		1 520,0		1 520,0
24	48	6121-0401-0101 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,038	229 109,0	9 326,0	8 706,0	355,0	388,0		8 706,0
						209 562,0	3 040,0	7 963,0	116,0			
25	49	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884,0		151 884,0		151 884,0		151 884,0
			Итого по разделу 2: Водопровод В1					4 356 718,0	79 234,0	3 710 620,0	0,0	4 356 718,0
								566 862,0	19 898,0	0,0	0,0	
			Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
			Трубопровод									
26	50	6122-0204-0102 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	287	4 380,0	52,0	1 257 060,0	14 924,0	1 131 641,0		1 257 060,0
						385,0	16,0	110 495,0	4 592,0			
			КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-11шт									
			К3.2									
27	64	1307-0403-0204 *РСНБ РК 2022*	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	2	112 448,0	8 553,0	224 896,0	17 106,0	26,0		224 896,0
						103 882,0	2 001,0	207 764,0	4 002,0			
28	66	6121-0105-0102 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,03	1 219 399,0	204 503,0	36 582,0	6 135,0	51,0		36 582,0
						1 013 190,0	51 690,0	30 396,0	1 551,0			
29	67	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	30,3	829,0		25 119,0		25 119,0		25 119,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	68	242-304-0606 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	11 037,0		33 111,0		33 111,0		33 111,0
			ФИЛЬТРУЮЩИЙ КОЛОДЕЦ-1шт									
31	69	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	1,02	101 327,0	20 658,0	103 354,0	21 071,0	28 464,0		103 354,0
						52 763,0	6 334,0	53 818,0	6 461,0			
32	70	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	29 443,0		29 443,0		29 443,0		29 443,0
33	71	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	32 645,0		65 290,0		65 290,0		65 290,0
34	72	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711,0		36 711,0		36 711,0		36 711,0
35	73	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм=ГИЛЬЗЫ	м	0,2	20 891,0		4 178,0		4 178,0		4 178,0
36	74	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,001	2 185 501,0	308 092,0	2 186,0	308,0	117,0		2 186,0
						1 760 681,0	89 993,0	1 761,0	90,0			
37	75	241-102-0173 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х2,5 мм	м	1	3 365,0		3 365,0		3 365,0		3 365,0
38	76	6122-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под иловые площадки и поля фильтрации, фильтрующего основания щебеночного	$м^3$	5,9	14 334,0	226,0	84 571,0	1 333,0	73 077,0		84 571,0
						1 722,0	56,0	10 160,0	330,0			
			Итого по разделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ К1					1 905 866,0	60 877,0	1 430 593,0	0,0	1 905 866,0
								414 394,0	17 026,0	0,0	0,0	
			Раздел 4: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
39	77	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	ДЕМОНТАЖ гидрантов пожарных	шт.	1	2 536,0	271,0	2 536,0	271,0			2 536,0
						2 265,0	84,0	2 265,0	84,0			
40	78	1216-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из СТАЛЬНЫХ труб диаметром 100 мм. Разборка	м	450	3 734,0	0,0	1 680 300,0	0,0			1 680 300,0
						3 734,0	0,0	1 680 300,0	0,0			
41	79	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	ДЕМОНТАЖ круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	14,7	24 783,0	13 327,0	364 310,0	195 907,0			364 310,0
						11 456,0	4 079,0	168 403,0	59 961,0			
42	80	1216-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ труб диаметром 100 мм. Разборка	м	180	9 296,0	0,0	1 673 280,0	0,0			1 673 280,0
						9 296,0	0,0	1 673 280,0	0,0			
43	81	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	ДЕМОНТАЖ канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	5,46	34 189,0	15 241,0	186 672,0	83 216,0			186 672,0
						18 948,0	4 619,0	103 456,0	25 220,0			
			Итого по разделу 4: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					3 907 098,0	279 394,0	0,0	0,0	3 907 098,0
								3 627 704,0	85 265,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					14 573 143,3	1 762 114,1	5 973 229,5	0,0	14 573 143,3
								6 837 795,7	458 940,8	0,0	0,0	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,8%)										
		Итого с затратами на организацию и управление СМР								14573143,3*6,8/100		990 973,74
		Сметная прибыль (5%)								14573143,3+990973,74		**15 564 117,04**
		Непредвиденные работы и затраты (5%)								15564117,04*5/100		778 205,85
		Итого с непредвиденными работами и затратами								15564117,04*5/100		778 205,85
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075										**17 120 528,74**
		Понижающий коэффициент (Скидка поставщика) к = 0,98								17120528,74*1,075		18 **404 568,4**
		Итого с понижающим коэффициентом										**368 091,37**
		НДС (12%)										**18 036 477,03**
		Итого с НДС										2 164 377,24
												20 200 854,28

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Заказчик:
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауская
БИН: 230140007681

Руководитель _____ Толеугалиев Ж.Б.

Технический надзор:
ТОО "NOVAT STROY""
БИН: 170440024331

Эксперт технического надзора _____Каюпов П.Т.

Подрядчик:
ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"
БИН: 70840003590

Генеральный директор _____ Алдекенов О.С.

Авторский надзор:
ТОО "RedlinePro"
БИН: 080140014245

Директор _____Қырықбаев Ғ.Т.