под ред

Форма №3

Заказчик:- ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Мактааральского района ЮКО"

Подрядчик:- ТОО «Шанырак»

Договор: № 99 на СМР от 02.05.2017 год

Наименование строительства:-"Строительство газопровода в населенном пункте Агынсай, сельского округа Ынтымак, Мактааральского района, ЮКО"

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 года

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ , тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года | | За отчетный период | |
| | | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС |
| 1 | Строительство газопровода в населенном пункте Агынсай, сельского округа Ынтымак, Мактааральского района, ЮКО | 24 756 441 | 27 727 214 | 12 396 079 | 13 883 609 |
| | Итого к оплате: | 24 756 441 | 27 727 214 | 12 396 079 | 13 883 609 |

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Мактааральского района ЮКО"

Руководитель _____ / Г. Полатов /

"22" 06 _____ 2017 год

ИНЖЕНЕР:

ТОО "FD group"

Директор _____ Е. Шагирбаев

от "22" _____ 2017 год

ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ

Сихимбаев С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Шанырак»

Директор _____ Б. Сейтелі /

от "22" _____ 2017 год

Заказчик:- **ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Мактааральского района ЮКО»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик:- **ТОО "Шанырак"**
(организация, адрес)

Стройка:- **Строительство газопровода в населенном пункте Агынсай, сельского округа Ынтымак, Мактааральского района, ЮКО**
наименование, адрес

Объект:- **Сети газопровода**

**Основание:- Локальная смета ЛС № 2-1-1; № 2-1-3**

**Договор:- на СМР за № 99 от 02.05.2017 г.**

# А К Т
## приемки выполненных объемов работ
## за июнь 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | тенге / % | рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Газопровод высокого давления (подземный)** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14<br>т.ч. п-3.46<br>К=1,1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья | 102,143328<br>м3 | 30,62<br>1,83 | 28,79<br>7,92 | 3127<br>187 | 2941<br>809 | 966<br>97 | 0,01<br>0,03 | 1<br>3 |
| 2 | Е0101-164-2<br>т.ч. п-3.177<br>К=1,15<br>т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 146,9952<br>м3 | 302,12<br>302,12 | –<br>– | 44411<br>44411 | –<br>– | 50184<br>113 | 2,13<br>– | 312<br>– |
| 3 | Е0101-173-1 | Водоотлив из траншей | 2484,3<br>м3 | 289,15<br>– | 289,15<br>186,62 | 718335<br>– | 718325<br>463608 | 449699<br>97 | –<br>0,86 | –<br>2132 |
| 4 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 408<br>м3 | 2484,20<br>153,68 | 152,52<br>57,15 | 1013554<br>62701 | 62228<br>23317 | 111824<br>130 | 1,02<br>0,28 | 416<br>114 |
| 5 | Е0122-11-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм | 4,882<br>км | 51162,26<br>30825,00 | 20326,01<br>5353,43 | 249774<br>150488 | 99232<br>26135 | 229610<br>130 | 179,00<br>20,64 | 874<br>101 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | 5155,04 | 231,00 | – | 1190814 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 /аварийный запас 2,5%/ | 128 | 231,00 | – | 29568 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 4882 | -10,69 | – | -52189 | – | -66801 | -0,05 | -245 |
| | | м | | -10,69 | – | -52189 | – | 128 | – | – |
| 9 | Прайс-лист стр.19 | НетканныЙ синтетический материал "Геотекстиль" | 1793,48 | 60,03 | – | 107661 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 4325359 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4096 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 835789 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Газопровод среднего давления (подземный)** | | | | | | | | |
| 10 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 175,2 | 122,18 | – | 21406 | – | 24189 | 0,89 | 155 |
| | | м3 | | 122,18 | – | 21406 | – | 113 | – | – |
| 11 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 1841,59871 | 6,48 | 6,48 | 11933 | 11933 | 3758 | – | – |
| | | м3 | | – | 2,10 | – | 3874 | 97 | 0,01 | 15 |
| 12 | Е0101-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 1841,59871 | 3,20 | 3,20 | 5892 | 5892 | 1856 | – | – |
| | | м3 | | – | 1,04 | – | 1913 | 97 | – | 7 |
| 13 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 1841,59871 | 21,55 | 4,52 | 39679 | 8317 | 30422 | 0,11 | 199 |
| | | м3 | | 17,03 | – | 31362 | – | 97 | – | – |
| 14 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/ | 220,360036 | 32,51 | 30,98 | 7163 | 6826 | 2253 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,53 | 9,01 | 337 | 1985 | 97 | 0,03 | 7 |
| 15 | С010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /лишний грунт/ | 385,630064 | 68,94 | – | 26585 | – | 5317 | 0,29 | 112 |
| | | т | | 13,79 | – | 5317 | – | 100 | – | – |
| | | **Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d90/DN89-1шт /Пр.лист.8353.18/** | | | | | | | | |
| 16 | С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159x4 мм | 0,58232 | 950,00 | – | 553 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Е0116-29-3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм | 0,58 | -10,69 | – | -6 | – | -8 | -0,05 | – |
| | | м | | -10,69 | – | -6 | – | 128 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /пластина/ | 0,00857 | 9357,79 | 1162,95 | 80 | 10 | 58 | 46,60 | – |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 63 | 1 | 90 | 0,53 | – |
| 19 | С12021-255 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | 0,00857 | 138200,00 | – | 1184 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Прайс-лист стр.14 | Прокладки паронит d150/94 | 1 | 31,65 | – | 32 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | С11011-409 прим. | Герметик | 0,6231754 | 144,00 | – | 90 | – | – | – | – |
| | | кг | | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5 | 0,05 | 9194,77 | 66,01 | 460 | 3 | 12 | 1,35 | – |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 10 | 1 | 105 | 0,12 | – |
| 23 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 0,051 | 384,00 | – | 20 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,051 | 94,00 | – | 5 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с 3Н d63/DN57-4шт /Пр.лист.8353.18/** | | | | | | | | |
| 25 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /пластина/ | 0,03428 | 9357,79 | 1162,95 | 321 | 40 | 230 | 46,60 | 2 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 252 | 4 | 90 | 0,53 | – |
| 26 | С12021-255 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | 0,03428 | 138200,00 | – | 4737 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | Е0122-48-1 К=0,18875 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | 4 | 354,95 | 105,66 | 1420 | 423 | 1305 | 1,51 | 6 |
| | | футляр | | 249,29 | 1,75 | 997 | 7 | 130 | – | – |
| 28 | Прайс-лист стр.14 | Прокладки паронит d150/67 | 4 | 31,65 | – | 127 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | С11011-409 прим. | Герметик | 3,193154 | 144,00 | – | 460 | – | – | – | – |
| | | кг | | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5 | 0,2 | 9194,77 | 66,01 | 1839 | 13 | 46 | 1,35 | – |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 39 | 5 | 105 | 0,12 | – |
| 31 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 0,204 | 384,00 | – | 78 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,204 | 94,00 | – | 19 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3 | Прокладка ленты сигнальной | 2,19 | 6469,41 | 5158,75 | 14168 | 11298 | 5928 | 6,30 | 14 |
| | | км | | 1310,66 | 724,68 | 2870 | 1587 | 133 | 4,20 | 9 |
| | | **Установка ковера для провода-спутника - 11шт. /ГСН-23/** | | | | | | | | |
| 34 | Е0106-3-1 | Устройство подушки из бетона кл.В12,5 под ковер | 0,154 | 10874,11 | 260,48 | 1675 | 40 | 114 | 3,94 | 1 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 95 | 14 | 105 | 0,35 | – |
| 35 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 0,15708 | 384,00 | – | 60 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 36 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,15708 | 94,00 | – | 15 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 | Е0122-33-5 | Установка стального ковера | 0,073843 | 121294,13 | 49389,75 | 8957 | 3647 | 7817 | 312,70 | 23 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 4635 | 1378 | 130 | 91,12 | 7 |
| 38 | С130810-162 | Стоимость ковера | 0,07337 | 126700,00 | – | 9296 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 39 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,000473 | 149300,00 | – | 71 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Установка ковера на линейном газопроводе - 46шт. /ГСН-23/** | | | | | | | | |
| 40 | Е0106-3-1 | Устройство подушки из бетона кл.В12,5 под ковер | 0,644 | 10874,11 | 260,48 | 7003 | 168 | 476 | 3,94 | 3 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 396 | 58 | 105 | 0,35 | – |
| 41 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 0,65688 | 384,00 | – | 252 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 42 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,65688 | 94,00 | – | 62 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 43 | С130810-162 | Стоимость ковера | 0,30682 | 126700,00 | – | 38874 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 44 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,001978 | 149300,00 | – | 295 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Узел перехода газопровода под проезжей частью автомобильных дорог I-III категории (ГСН-32,32-1,32-2)-15шт** | | | | | | | | |
| 45 | Е0106-3-1 | Устройство подушки из бетона кл.В12,5 под ковер | 0,21 | 10874,11 | 260,48 | 2284 | 55 | 155 | 3,94 | 1 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 129 | 19 | 105 | 0,35 | – |
| 46 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 0,2142 | 384,00 | – | 82 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 47 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,2142 | 94,00 | – | 20 | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | С130810-162 | Стоимость ковера | м3 | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | 0,10005 | 126700,00 | – | 12676 | – | – | – | – |
| 49 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | 0,000645 | 149300,00 | – | 96 | – | – | – | – |
| 50 | С130810-10 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 38х2,0 мм | т | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | 15 | 181,00 | – | 2715 | – | – | – | – |
| 51 | Е0122-48-1 К=0,2045 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм /200мм/ | шт | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | 15 | 384,57 | 114,48 | 5769 | 1717 | 5304 | 1,63 | 25 |
| 52 | Прайс-лист стр.13 | Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-50" | футляр | 270,09 | 1,90 | 4051 | 28 | 130 | – | – |
| | | | 27 | 46,00 | – | 1242 | – | – | – | – |
| 53 | С11011-409 прим. | Герметик | м | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | 48,3160372 | 144,00 | – | 6958 | – | – | – | – |
| | | | кг | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Узел перехода газопровода под проезжей частью автомобильных дорог I-III категории (8353.16 СБ)-12шт** | | | | | | | | |
| 54 | Е0106-3-1 | Устройство подушки из бетона кл.В12,5 под ковер | 0,168 | 10874,11 | 260,48 | 1827 | 44 | 124 | 3,94 | 1 |
| | | | м3 | 614,25 | 89,46 | 103 | 15 | 105 | 0,35 | – |
| 55 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 0,17136 | 384,00 | – | 66 | – | – | – | – |
| | | | м3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,17136 | 94,00 | – | 16 | – | – | – | – |
| | | | м3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | С130810-162 | Стоимость ковера | 0,08004 | 126700,00 | – | 10141 | – | – | – | – |
| | | | т | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,000516 | 149300,00 | – | 77 | – | – | – | – |
| | | | т | – | – | – | – | – | – | – |
| 59 | Е0122-48-1 К=0,1115 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | 12 | 209,68 | 62,42 | 2516 | 749 | 2313 | 0,89 | 11 |
| | | | футляр | 147,26 | 1,04 | 1767 | 12 | 130 | – | – |
| 60 | Прайс-лист стр.13 | Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15" | 9,6 | 21,21 | – | 204 | – | – | – | – |
| | | | м | – | – | – | – | – | – | – |
| 61 | С11011-409 прим. | Герметик | 6,7614424 | 144,00 | – | 974 | – | – | – | – |
| | | | кг | – | – | – | – | – | – | – |
| 62 | Е0142-21-1 | Устройство противофильтрационного экрана из "Геотекстиль" | 6570,891 | 7,58 | 1,43 | 49807 | 9396 | 31989 | 0,03 | 206 |
| | | | м2 | 4,93 | 0,54 | 32394 | 3548 | 89 | – | 18 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 451487 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 884 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 139217 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4776846 | | | | |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ПО СМЕТЕ:** | | **Тенге** | | | **4 776 846** | | | | |
| | **в.т.ч. Стоимость оборудования** | | **Тенге** | | | | | | | |
| | **в.т.ч. Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)** | | **Тенге** | | | **4 776 846** | | | | |
| | Временные здания и сооружения 3,4% | | **Тенге** | | | 162 413 | | | | |
| | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | **Тенге** | | | 24 362 | | | | |
| | **Итого по временным зданиям и сооружениям** | | **Тенге** | | | **162 413** | | | | |
| | **ИТОГО с временным зданий и сооружений** | | **Тенге** | | | **4 939 259** | | | | |
| | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,3.0,7% | | Тенге | | | 44 947 | | | | |
| | Затраты на выслугу лет, 1,0% | | Тенге | | | 49 393 | | | | |
| | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | Тенге | | | 19 757 | | | | |
| | **ИТОГО по дополнительным затратам:** | | **Тенге** | | | **114 097** | | | | |
| | **ИТОГО с дополнительным затратом:** | | **Тенге** | | | **5 053 356** | | | | |
| | В том числе возвратные суммы | | Тенге | | | 24 362 | | | | |
| | **Итого по сметному расчету в базисных ценах 2001 г.** | | **Тенге** | | | **5 053 356** | | | | |
| | **Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г. К=2,7367742** | | **Тенге** | | | **13 829 893** | | | | |
| | В том числе возвратные суммы в текущих ценах 2016 г. К=2,7367742 | | Тенге | | | 66 673 | | | | |
| | **Налоги, сборы и обязательные платежи в текущих ценах - 2 %** | | **Тенге** | | | **276 598** | | | | |
| | **Итого в текущих ценах с налогами, сборами и обязательными платежами - 2 %** | | **Тенге** | | | **14 106 491** | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость в текущих ценах, 12 %** | | **Тенге** | | | **1 692 779** | | | | |
| | **Общая стоимость строительства** | | **Тенге** | | | **15 799 270** | | | | |
| | **ИТОГО с понижающим коэффициентом, К = 0.8787499891** | | **Тенге** | | | **12 396 079** | | | | |
| | **НДС понижающего коэфицента, 12 %** | | **Тенге** | | | **1 487 529** | | | | |
| | **Всего с НДС понижающего коэфицента, К = 0.8787499891** | | **Тенге** | | | **13 883 609** | | | | |

**Инженер:**

**Инженер-эксперт ТОО "FD group"**

ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ

Сихимбаев С. / Сихимбаев С.

от "___" _____ 2017 год

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Шанырак"**

_____ / Б. Тәйтелі /

от "___" _____ 2017 год