Заказчик: КГП на ПХВ "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор: №101 от 20.03.2019 г.

Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком
и финансирующему банку

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Жана жол Шуского района Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 20 августа 2019 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Жана жол Шуского района Жамбылской области	32 058 069,12							22 440 648,38
2	в т.ч. НДС	3 434 793,12							2 404 355,18
3	5% удержание качества	1 602 903,46							1 602 903,46
4	30% удержание аванса	9 617 420,74							9 617 420,74
5	Итого к оплате	20 837 744,93							11 220 324,18
6	в т.ч. НДС	2 232 615,53							1 202 177,59

Заказчик:

КГП на ПХВ "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач _____ Мукатаев А.Д.

Подрядчик:

ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ Федотова Г.А.

Заказчик: КГП на ПХВ "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор: №101 от 20.03.2019г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания врачебной амбулаторий в с. Жана жол Шуского района Жамбылской области

АКТ №1

приемки выполненных работ на 12 июня 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	1,67	1256,31	107,35	2098	179	1135	1,65	3
		м2		1148,96	56,69	1919	95	50,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*679,75*		*1135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,88*		*259*				
		Сметная стоимость				*3492*				
2	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	83,37	740,57	107,35	61741	8950	32493	0,91	76
		м2		633,22	56,69	52791	4726	50,8	0,08	6
		Накладные расходы -		*389,75*		*32493*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,43*		*7539*				
		Сметная стоимость				*101773*				
3	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	2157	152,89	--	329792	--	185438	0,23	492
		м2		152,89	--	329792	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*85,97*		*185438*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,11*		*41218*				
		Сметная стоимость				*556449*				
4	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	440,7	78,12	1,80	34426	795	22088	0,11	50
		м2		76,31	0,95	33631	420	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*50,12*		*22088*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,26*		*4521*				
		Сметная стоимость				*61035*				
5	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	325,6	25,26	--	8224	--	5332	0,04	12

		м		25,26	--	8224	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*16,37*		*5332*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*1084*				
		Сметная стоимость				*14640*				
6	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка кладки	15,24	17109,89	3101,45	260755	47266	152366	21,24	324
		м3 кладки		14008,44	1314,37	213489	20031	59,1	1,54	23
		Накладные расходы -		*9997,74*		*152366*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2168,61*		*33050*				
		Сметная стоимость				*446170*				
7	12-080101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	5	450,79	0,62	2254	3	1459	0,67	3
		м2 кровли		450,17	--	2251	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*291,86*		*1459*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,41*		*297*				
		Сметная стоимость				*4010*				
8	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Раковины. Демонтаж	5	379,31	3,61	1897	18	1224	0,51	3
		прибор		375,71	1,90	1879	10	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*244,86*		*1224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,93*		*250*				
		Сметная стоимость				*3371*				
9	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Смена	4	1720,84	311,01	6883	1244	3997	1,64	7
		м трубопровода		1397,56	100,26	5590	401	60,4	0,14	1
		Накладные расходы -		*999,20*		*3997*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,60*		*870*				
		Сметная стоимость				*11750*				
10	23-010501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	4	116,48	--	466	--	17	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,19*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,65*		*39*				
		Сметная стоимость				*521*				
11	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Смена	2	1509,67	79,65	3019	159	1554	1,47	3
		шт.		1146,48	8,27	2293	17	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*776,93*		*1554*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,93*		*366*				
		Сметная стоимость				*4939*				
12	23-040501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	2	1494,07	--	2988	--	108	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,79*		*108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,83*		*248*				
		Сметная стоимость				*3343*				
13	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	6	124,29	1,11	746	7	482	0,18	1

		шт.		123,18	0,59	739	4	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*80,25*		*482*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,36*		*98*				
		Сметная стоимость				*1326*				
14	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	50	39,13	--	1956	--	1268	0,06	3
		шт.		39,13	--	1956	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*25,37*		*1268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,16*		*258*				
		Сметная стоимость				*3482*				
15	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	180	17,02	--	3063	--	1986	0,03	5
		м		17,02	--	3063	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*11,03*		*1986*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,24*		*404*				
		Сметная стоимость				*5453*				
		Кабельные изделия								
16	13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	180	625,96	19,17	112673	3450	32808	0,44	79
		м кабеля		355,39	4,84	63971	871	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*182,26*		*32808*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,66*		*11638*				
		Сметная стоимость				*157119*				
17	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,18	192464,98	--	34644	--	1247	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6928,74*		*1247*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15951,50*		*2871*				
		Сметная стоимость				*38762*				
		Монтажные работы								
18	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	349,1	1234,61	67,20	431002	23459	182233	0,85	297
		м2		790,47	50,72	275951	17705	54,8	0,06	19
		Накладные расходы -		*522,01*		*182233*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,53*		*49059*				
		Сметная стоимость				*662294*				
19	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 4мм стен	556,337	589,29	20,87	327842	11612	139194	0,43	237
		м2		386,17	17,17	214838	9550	54,8	0,02	10
		Накладные расходы -		*250,20*		*139194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,16*		*37363*				
		Сметная стоимость				*504399*				
		Усиление стен сеткой								
20	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	2333	40,93	0,73	95495	1692	60871	0,05	128

		отверстие		40,21	--	93803	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*26,09*		*60871*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,36*		*12509*				
		Сметная стоимость				*168876*				
21	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,2333	471067,61	1789,47	109900	417	38127	332,35	78
		т		290772,02	729,00	67837	170	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*163426,03*		*38127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50759,49*		*11842*				
		Сметная стоимость				*159869*				
22	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	1094,6	480,37	5,62	525812	6154	164817	0,26	281
		м2 оштукатуриваемой поверхности		232,74	2,02	254760	2208	54,8	--	2
		Накладные расходы -		*150,57*		*164817*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,48*		*55250*				
		Сметная стоимость				*745880*				
23	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1094,6	2218,71	67,20	2428605	73555	610170	0,85	932
		м2		790,47	50,72	865243	55514	54,8	0,06	61
		Накладные расходы -		*557,44*		*610170*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,09*		*243102*				
		Сметная стоимость				*3281877*				
		Устройство армокирпичной перегородки								
24	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	10,6	151,15	62,95	1602	667	806	0,12	1
		м3 уплотненного грунта		88,20	27,13	935	288	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*76,06*		*806*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,18*		*193*				
		Сметная стоимость				*2601*				
25	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты под перегородки. Устройство	3,8	18496,09	811,60	70285	3084	10273	4,53	17
		м3		3783,92	271,21	14379	1031	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*2703,40*		*10273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1695,96*		*6445*				
		Сметная стоимость				*87003*				
26	11-080101-0304 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	31,8	803,68	8,83	25557	281	7181	0,44	14
		м2		369,99	4,13	11766	131	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*225,83*		*7181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,36*		*2619*				
		Сметная стоимость				*35357*				
27	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	31,8	783,06	16,95	24901	539	4767	0,24	8
		м2		229,23	2,07	7289	66	50,8	--	--

		Накладные расходы -		*149,92*		*4767*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,64*		*2373*				
		Сметная стоимость				*32042*				
28	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	14,8	9885,50	1790,16	146305	26494	40695	5,04	75
		м3 кладки		4134,95	413,43	61197	6119	50,8	0,40	6
		Накладные расходы -		*2749,64*		*40695*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1010,81*		*14960*				
		Сметная стоимость				*201960*				
29	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	7,4	24275,19	--	179636	--	6467	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*873,91*		*6467*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2011,93*		*14888*				
		Сметная стоимость				*200991*				
		Узел 1, узел 2								
30	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Усиление стен уголками. Усиление стальными обоймами	0,048	238115,24	31126,36	11430	1494	5658	206,40	10
		т		199194,44	8472,56	9561	407	50,8	6,45	--
		Накладные расходы -		*117864,80*		*5658*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28478,40*		*1367*				
		Сметная стоимость				*18454*				
31	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,048	198998,38	--	9552	--	344	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7163,94*		*344*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16492,99*		*792*				
		Сметная стоимость				*10688*				
32	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1,6	471067,61	1789,47	753708	2863	261482	332,35	532
		т		290772,02	729,00	465235	1166	48,5	0,62	1
		Накладные расходы -		*163426,03*		*261482*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50759,49*		*81215*				
		Сметная стоимость				*1096405*				
33	21-130201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	0,704	27,61	--	19	--	1	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,99*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,29*		*2*				
		Сметная стоимость				*21*				

34	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	11	72,38	1,30	796	14	250	0,03	--
		м2		35,68	0,21	392	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*22,76*		*250*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,61*		*84*				
		Сметная стоимость				*1130*				
35	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	11	69,26	1,03	762	11	164	0,02	--
		м2		21,97	0,21	242	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,95*		*164*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*74*				
		Сметная стоимость				*1001*				
		Элементы усиления								
36	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,06778	58459,46	1713,64	3962	116	2187	64,86	4
		т металлических изделий		56745,82	558,12	3846	38	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*32262,92*		*2187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7257,79*		*492*				
		Сметная стоимость				*6641*				
37	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00486	198725,17	--	966	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7154,11*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16470,34*		*80*				
		Сметная стоимость				*1081*				
38	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0134	197814,46	--	2651	--	95	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7121,32*		*95*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16394,86*		*220*				
		Сметная стоимость				*2966*				
		Вид "В"								
39	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Усиление стен уголками. Усиление стальными обоймами	0,0981	238115,24	31126,36	23359	3053	11563	206,40	20
		т		199194,44	8472,56	19541	831	50,8	6,45	1
		Накладные расходы -		*117864,80*		*11563*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28478,40*		*2794*				
		Сметная стоимость				*37715*				

40	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0981	198998,38	--	19522	--	703	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7163,94*		*703*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16492,99*		*1618*				
		Сметная стоимость				*21843*				
41	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,01425	471067,61	1789,47	6713	25	2329	332,35	5
		т		290772,02	729,00	4144	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*163426,03*		*2329*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50759,49*		*723*				
		Сметная стоимость				*9765*				
42	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,04368	214662,67	--	9376	--	338	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7727,86*		*338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17791,24*		*777*				
		Сметная стоимость				*10491*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			6077384	217604			3698
			Тенге			3092550	121812			134
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			112673				
	Материалы -		Тенге			45252				
	Всего заработная плата -		Тенге				64842			
		Накладные расходы -	Тенге			32808				
		Сметная прибыль -	Тенге			11638				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			157119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				64842			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5954808				
	Материалы -		Тенге			2461542				
	Всего заработная плата -		Тенге				3141219			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			259820				
		Накладные расходы -	Тенге			1957392				
		Сметная прибыль -	Тенге			632976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8545176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3742
		Сметная заработная плата -	Тенге				3141219			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9903				
	Материалы -		Тенге			616				
	Всего заработная плата -		Тенге				8301			
		Накладные расходы -	Тенге			5551				

		Сметная прибыль -	Тенге			1236				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				8301			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			8718982				
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге	2,32%		8 921 262,78				
		Всего с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге	0,9		9 001 554,15				
		Всего в ценах 2018года	Тенге	1,0599383		9 541 092,00				
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	0,90		8 586 982,80				
		НДС	Тенге	12%		1 030 437,94				
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			9 617 420,74				

Заказчик:

КГП на ПХВ "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач _____ Мукатаев А.Д.

Подрядчик:

ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ Федотова Г.А.

Технадзор:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ" _____ Кикбаев Е.А.

Заказчик: КГП на ПХВ "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор: №101 от 20.03.2019г.

Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком
и финансирующему банку

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания врачебной амбулаторий в с. Жана жол Шуского района Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 12 июня 2019 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт здания врачебной амбулаторий в с. Жана жол Шуского района Жамбылской области	9 617 420,74							9 617 420,74
2	в т.ч. НДС	1 030 437,94							1 030 437,94
3	**Итого к оплате**	**9 617 420,74**							**9 617 420,74**
4	в т.ч. НДС	1 030 437,94							1 030 437,94

Заказчик:

КГП на ПХВ "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач _____ Мукатаев А.Д.

Подрядчик:

ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ Федотова Г.А.

Заказчик: КГП на ПХВ "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор: №101 от 20.03.2019 г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Жана жол Шуского района Жамбылской области

АКТ №2
приемки выполненных работ на 20 августа 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	5	2411,48	75,37	12057	377	5396	1,97	10
		м2 кровли		1677,18	21,18	8386	106	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*1079,17*		*5396*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,25*		*1396*				
		Сметная стоимость				*18849*				
2	21-100101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	5	3141,21	--	15706	--	565	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,08*		*565*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,34*		*1302*				
		Сметная стоимость				*17573*				
3	11-170501-0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка	5	1236,66	43,33	6183	217	3059	0,93	5
		комплект		885,74	20,88	4429	104	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*611,83*		*3059*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,88*		*739*				
		Сметная стоимость				*9982*				
4	23-030102-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	5	6802,38	--	34012	--	1224	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*244,89*		*1224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*563,78*		*2819*				
		Сметная стоимость				*38055*				
5	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка шт.	5	793,43 765,46	0,15 --	3967 3827	1 --	2538 60,4	0,81 --	4 --
		Накладные расходы -		*507,54*		*2538*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,08*		*520*				
		Сметная стоимость				*7025*				
6	23-030102-1224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 шт.	5	3771,44 --	-- --	18857 --	-- --	679 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*135,77*		*679*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*312,58*		*1563*				
		Сметная стоимость				*21099*				
7	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка комплект	1	6688,81 6356,68	291,30 129,51	6689 6357	291 130	4299 60,4	7,87 0,15	8 --
		Накладные расходы -		*4299,49*		*4299*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*879,06*		*879*				
		Сметная стоимость				*11868*				
8	23-090101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Водонагреватель Аристон 50л шт.	1	23425,32 --	-- --	23425 --	-- --	843 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*843,31*		*843*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1941,49*		*1941*				
		Сметная стоимость				*26210*				
9	13-080305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами шт.	6	1454,06 698,78	648,42 426,73	8724 4193	3891 2560	3308 42,8	0,82 0,57	5 3
		Накладные расходы -		*551,41*		*3308*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,44*		*963*				
		Сметная стоимость				*12995*				
10	23-070102-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-4х18-722/F Опал ГОСТ 17677-82 шт.	6	3849,62 --	-- --	23098 --	-- --	832 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*138,59*		*832*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319,06*		*1914*				
		Сметная стоимость				*25844*				
11	23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные	24	615,11	--	14763	--	531	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,14*		*531*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,98*		*1224*				
		Сметная стоимость				*16518*				
12	23-070105-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стартер	2,4	416,00	--	998	--	36	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,98*		*36*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,48*		*83*				
		Сметная стоимость				*1117*				
13	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	25	261,24	2,22	6531	56	2983	0,29	7
		шт.		247,13	0,77	6178	19	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*119,33*		*2983*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,45*		*761*				
		Сметная стоимость				*10275*				
14	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	25	246,98	--	6175	--	222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,89*		*222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,47*		*512*				
		Сметная стоимость				*6909*				
15	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	25	312,19	2,22	7805	56	3501	0,34	9
		шт.		289,74	0,77	7243	19	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*140,05*		*3501*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,18*		*904*				
		Сметная стоимость				*12211*				
16	23-070220-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	464,83	--	930	--	33	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,73*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,53*		*77*				
		Сметная стоимость				*1041*				
17	Т151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,05	47721,51	--	2386	--	86	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1717,97*		*86*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3955,16*		*198*				
		Сметная стоимость				*2670*				

		Монтажные работы								
18	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 4мм стен	887,363	589,29	20,87	522911	18522	222016	0,43	378
		м2		386,17	17,17	342669	15233	54,8	0,02	17
		Накладные расходы -		*250,20*		*222016*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,16*		*59594*				
		Сметная стоимость				*804521*				
19	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	907,3	486,40	3,66	441314	3319	221361	0,45	407
		м2 окрашиваемой поверхности		397,17	1,73	360350	1573	54,8	--	2
		Накладные расходы -		*243,98*		*221361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,43*		*53014*				
		Сметная стоимость				*715689*				
20	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	357,1	4667,99	16,15	1666938	5766	484804	2,30	821
		м2		2087,38	7,93	745404	2833	54,8	0,01	3
		Накладные расходы -		*1357,62*		*484804*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*482,05*		*172139*				
		Сметная стоимость				*2323882*				
21	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	119,4	670,92	2,60	80108	311	35689	0,54	64
		м2 окрашиваемой поверхности		482,72	1,23	57636	147	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*298,90*		*35689*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,59*		*9264*				
		Сметная стоимость				*125061*				
		Двери								
22	11-100107-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	594,3	5196,06	94,26	3088016	56017	1492234	3,84	2283
		м2		3706,87	44,13	2202994	26228	59,8	0,04	25
		Накладные расходы -		*2510,91*		*1492234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*616,56*		*366420*				
		Сметная стоимость				*4946670*				
23	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	58,59	7830,50	--	458789	--	16516	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*281,90*		*16516*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*648,99*		*38024*				
		Сметная стоимость				*513330*				

24	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	8,4	8507,20	--	71460	--	2573	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*306.26*		*2573*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*705,08*		*5923*				
		Сметная стоимость				*79955*				
25	11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	12,6	2682,89	116,19	33804	1464	6585	0,83	11
		м2		634,64	53,03	7996	668	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*522.62*		*6585*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256.44*		*3231*				
		Сметная стоимость				*43620*				
26	21-090202-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	12,6	24460,12	--	308198	--	11095	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*880.56*		*11095*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2027.25*		*25543*				
		Сметная стоимость				*344837*				
27	11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	11,67	2410,22	38,87	28127	454	15848	2,31	27
		м2		1999,47	15,35	23334	179	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*1357.97*		*15848*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*301.46*		*3518*				
		Сметная стоимость				*47492*				
28	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	11,67	42838,78	--	499929	--	17997	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1542.20*		*17997*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3550.48*		*41434*				
		Сметная стоимость				*559361*				
29	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	38	5039,71	--	191509	--	6894	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*181.43*		*6894*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417.69*		*15872*				
		Сметная стоимость				*214276*				
		Полы.Покрытие керамогранитное								
30	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	440,7	677,35	23,42	298509	10321	103304	0,41	180
		м2 стяжки		321,26	11,63	141578	5124	60,9	0,01	6

		Накладные расходы -		*234,41*		*103304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,94*		*32145*				
		Сметная стоимость				*433958*				
31	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	440,7	3468,48	108,97	1528557	48023	316312	1,03	453
		м2 покрытия		899,98	39,72	396623	17506	60,9	0,04	17
		Накладные расходы -		*717,75*		*316312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*334,90*		*147590*				
		Сметная стоимость				*1992459*				
32	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	580	1838,61	10,02	1066394	5810	125378	0,26	153
		м		234,23	3,49	135852	2022	60,9	--	2
		Накладные расходы -		*216,17*		*125378*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,38*		*95342*				
		Сметная стоимость				*1287114*				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
33	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	33,91	18703,25	1127,80	634227	38244	336680	17,02	577
		м3 изоляции		15627,87	527,12	529941	17875	55,3	0,51	17
		Накладные расходы -		*9928,64*		*336680*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2290,55*		*77673*				
		Сметная стоимость				*1048580*				
34	21-110102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	33,91	19826,09	--	672303	--	24203	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*713,74*		*24203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1643,19*		*55720*				
		Сметная стоимость				*752226*				
35	21-130816-2804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	1696	10,22	--	17333	--	624	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,37*		*624*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,85*		*1437*				
		Сметная стоимость				*19394*				
36	11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	282,6	480,37	5,62	135752	1589	42552	0,26	72
		м2		232,74	2,02	65773	570	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*150,57*		*42552*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,48*		*14264*				
		Сметная стоимость				*192568*				
37	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	282,6	1041,12	29,29	294221	8277	121312	0,70	199
		м2 оштукатуриваемой поверхности		668,13	21,97	188815	6209	54,8	0,02	7
		Накладные расходы -		*429,27*		*121312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,63*		*33243*				
		Сметная стоимость				*448776*				
38	11-150201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких с декаративной обработкой поверхности под штриховую фактуру /гребенкой или скарпелью/	282,6	2457,97	32,38	694621	9152	351738	2,06	581
		м2		2014,50	21,97	569299	6209	54,8	0,02	7
		Накладные расходы -		*1244,65*		*351738*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,21*		*83709*				
		Сметная стоимость				*1130068*				
39	11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	282,6	536,17	2,49	151521	703	21291	0,11	30
		м2 окрашиваемой поверхности		97,57	1,14	27573	321	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*75,34*		*21291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,92*		*13825*				
		Сметная стоимость				*186637*				
40	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	70	1041,12	29,29	72879	2050	30049	0,70	49
		м2 оштукатуриваемой поверхности		668,13	21,97	46769	1538	54,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*429,27*		*30049*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,63*		*8234*				
		Сметная стоимость				*111162*				
41	11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	70	536,17	2,49	37532	174	5274	0,11	7
		м2 окрашиваемой поверхности		97,57	1,14	6830	80	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*75,34*		*5274*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,92*		*3424*				
		Сметная стоимость				*46230*				
42	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Первый слой грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей праймером	352,6	55,77	1,30	19664	460	10505	0,05	17
		м2		49,28	0,21	17375	73	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*29,79*		*10505*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,84*		*2414*				
		Сметная стоимость				*32583*				
43	21-100501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	82,3	313,88	--	25832	--	930	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*11,30*		*930*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,01*		*2141*				
		Сметная стоимость				*28903*				
44	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	10,35	8126,51	1469,05	84109	15205	26368	3,73	39
		м3 подстилающего слоя		3005,81	568,46	31110	5884	60,9	0,55	6
		Накладные расходы -		*2547,65*		*26368*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*853,93*		*8838*				
		Сметная стоимость				*119315*				
45	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	31,05	16728,53	815,86	519421	25332	40285	1,55	48
		м3		1196,20	187,38	37142	5818	48,5	0,18	6
		Накладные расходы -		*1297,42*		*40285*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1442,08*		*44776*				
		Сметная стоимость				*604482*				
		Пандус и крыльцо								
46	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	6,25	8126,51	1469,05	50791	9182	15923	3,73	23
		м3 подстилающего слоя		3005,81	568,46	18786	3553	60,9	0,55	3
		Накладные расходы -		*2547,65*		*15923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*853,93*		*5337*				
		Сметная стоимость				*72051*				
47	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,71	1108,21	977,08	787	694	162	0,17	--
		м3		131,12	170,70	93	121	60,3	0,14	--
		Накладные расходы -		*228,45*		*162*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,93*		*76*				
		Сметная стоимость				*1025*				
48	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,71	2392,93	--	1699	--	61	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,15*		*61*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,33*		*141*				
		Сметная стоимость				*1901*				
49	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,06585	197814,46	--	13026	--	469	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7121,32*		*469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16394,86*		*1080*				
		Сметная стоимость				*14575*				
50	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного пандуса. Устройство	7,1	18676,71	378,69	132605	2689	15558	3,52	25
		м3		2913,81	109,12	20688	775	48,5	0,09	1
		Накладные расходы -		*2191,26*		*15558*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1669,44*		*11853*				
		Сметная стоимость				*160016*				
51	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	16,15	677,35	23,42	10939	378	3786	0,41	7
		м2 стяжки		321,26	11,63	5188	188	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*234,41*		*3786*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,94*		*1178*				
		Сметная стоимость				*15903*				
52	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	16,15	1094,88	119,17	17682	1925	10772	1,09	18
		м2покрытия		965,42	29,25	15592	472	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*666,98*		*10772*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,95*		*2276*				
		Сметная стоимость				*30730*				
53	21-040509-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	16,15	1716,66	--	27724	--	998	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,80*		*998*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,28*		*2298*				
		Сметная стоимость				*31020*				
54	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	23,8	9472,29	73,15	225440	1741	17894	0,66	16
		м		609,94	28,66	14517	682	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*751,85*		*17894*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*817,93*		*19467*				
		Сметная стоимость				*262801*				
55	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь-пандуса и крыльца. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	7,35	1041,12	29,29	7652	215	3155	0,70	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		668,13	21,97	4911	161	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*429,27*		*3155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,63*		*865*				
		Сметная стоимость				*11672*				
56	11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь-пандуса. Окраска по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	7,35	536,17	2,49	3941	18	554	0,11	1
		м2 окрашиваемой поверхности		97,57	1,14	717	8	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*75,34*		*554*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,92*		*360*				
		Сметная стоимость				*4854*				
57	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Очистка от мусора	99,5	1435,94	--	142876	--	92623	2,14	213
		т		1435,94	--	142876	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*930,89*		*92623*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,35*		*18840*				
		Сметная стоимость				*254339*				

58	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	99,5	416,00	--	41392	--	1490	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,98*		*1490*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,48*		*3431*				
		Сметная стоимость				*46313*				
59	41-020102-2015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	99,5	392,59	--	39063	--	1406	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,13*		*1406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,54*		*3238*				
		Сметная стоимость				*43707*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			14551903	272921			6751
			Тенге			6199044	124989			127
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			25446				
	Материалы -		Тенге			1444				
	Всего заработная плата -		Тенге				20213			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2386				
		Накладные расходы -	Тенге			9879				
		Сметная прибыль -	Тенге			2826				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			38151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				20213			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14481490				
	Материалы -		Тенге			5563830				
	Всего заработная плата -		Тенге				6265460			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2425765				
	Транспортные расходы -		Тенге			80455				
		Накладные расходы -	Тенге			4249785				
		Сметная прибыль -	Тенге			1498502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20229777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6810
		Сметная заработная плата -	Тенге				6265460			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28127				
	Материалы -		Тенге			4340				
	Всего заработная плата -		Тенге				23513			
		Накладные расходы -	Тенге			15848				
		Сметная прибыль -	Тенге			3518				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47493				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				23513			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16839				
	Материалы -		Тенге			1718				
	Всего заработная плата -		Тенге				14847			

		Накладные расходы -	Тенге			9896				
		Сметная прибыль -	Тенге			2139				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				14847			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге			20344292				
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге	2,32%		20 816 279,82				
		Всего с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге	0,9		21 003 626,34				
		Всего в ценах 2018 года	Тенге	1,0599383		22 262 547,99				
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	0,90		20 036 293,20				
		НДС	Тенге	12%		2 404 355,18				
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			22 440 648,38				

Заказчик:

КГП на ПХВ "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач _____ Мукатаев А.Д.

Подрядчик:

ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ Федотова Г.А.

Технадзор:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ" _____ Кикбаев Е.А.