Приложение 3
Утвержден приказом Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Декларация о соответствии

«06» августа 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ТаразЭлитСтрой", Республика Казахстан Жамбылская область, город Тараз, ул. Сулейменова, 92а**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Федотовой Г.А.** по объекту: **«Капитальный ремонт здания фельдшерско -**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

акушерского пункта на 10 посещений по ул. Шекей №17/1 в с. Енбекши Шуского района

наименование, местонахождения объекта

Жамбылской области»,

заказчиком которого является **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области»,** в лице **главного врача Мукатаева А.Д.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: **отсутствуют.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана **ТОО «KDM Projekt» ГСЛ №15008500 от 06.05.2015 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области» № 64 от 27.12.2017 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Площадь участка застройки	га	0,01833
2	Общая площадь здания	м2	135,6
3	Строительный объем	м3	660,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Уровень ответственности - II технический несложный.
Степень огнестойкости здания - II.
Выполнены следующие демонтажные и восстановительные работы:
- демонтажные работы: разборка старых трубопроводов, канализационных труб, снятие раковин и унитазов, светильников и электрических проводов разного сечения, выключателей, розеток и т.д., очистка поверхностей от известковой и масляной окраски, очистка поверхностей от глазированных кафельных плит, отбивка старых штукатуренных поверхностей, разборка крылец, разборка полов и отмостки;
- усиление фундаментов и проемов;
- холодное водоснабжение: прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб, монтаж водомерного узла;
- горячее водоснабжение: прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб, установка электрического водонагревателя;
- канализация: прокладка трубопроводов из пластиковых канализационных труб, установка сантехнических приборов;
- электроосвещение: прокладка электропроводки, установка светильников, розеток и выключателей;
- наружная и внутренняя отделка стен, потолков, устройство основания и покрытия полов;
- монтаж пожарной сигнализации: установка контрольного прибора «Гранит-3», установка тепловых, дымовых и пожарных ручных извещателей, прокладка распределительной сети в кабельных каналах;
- устройство крылец и отмостки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **06 июня 2019 г.**;
месяц, год
окончание работ **06 августа 2019 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,3 месяцев;**
фактически, месяц **2,0 месяца**.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт здания фельдшерско - акушерского пункта на 10 посещений по ул.Шекей №17/1 в с. Енбекши Шуского района**
наименование объекта (комплекса)
Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Федотова Г.А. **«06» августа 2019 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.