Заказчик: КГП на ПХВ "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор: №97 от 20.03.2019г.

Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком
и финансирующему банку

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений по ул. Шекей №17/1 в с. Енбекши Шуского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 12 июня 2019 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений по ул. Шекей №17/1 в с. Енбекши Шуского района Жамбылской области	6 584 227,78							6 584 227,78
2	в т.ч. НДС	705 452,98							705 452,98
3	**Итого к оплате**	**6 584 227,78**							**6 584 227,78**
4	в т.ч. НДС	705 452,98							705 452,98

Заказчик:

КГП на ПХВ "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач _____ Мукатаев А.Д.

Подрядчик:

ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ Федотова Г.А.

Заказчик: КГП на ПХВ "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор: №97 от 20.03.2019г.

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений по ул. Шекей №17/1 в с. Енбекши Шуского района Жамбылской области"

АКТ №1

приемки выполненных работ на 12 июня 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Демонтажные работы						
1	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с поверхностей стен фасада	м2	196,0000		257,97	50563	50,8 15223
		Итого оплата труда:				152,89	29967	
		Итого прямые затраты:				152,89	29967	
		Накладные расходы	%	--		85,97	16850	
		Сметная прибыль	%	8		19,11	3745	
2	12-010101-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке,смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением	м3 грунта	83,1600		5708,05	474681	59,1 145348
		Итого оплата труда:				2957,39	245936	
		Итого эксплуатация машин:				0,18	15	
		Итого материалов:				396,27	32954	
		Итого прямые затраты:				3353,76	278898	
		Накладные расходы	%	--		1931,47	160621	
		Сметная прибыль	%	8		422,82	35162	
3	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Отмостка. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	8,9500		4353,67	38965	59,1 11087
		Итого оплата труда:				2096,07	18760	
		Итого эксплуатация машин:				915,19	8191	
		Итого прямые затраты:				2652,32	23738	
		Накладные расходы	%	--		1378,86	12341	

		Сметная прибыль	%	8	322,49	2886	
4	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Крыльца (3 шт). Разборка	м3	2,6100	18007,43	46999	50,8 11455
		Итого оплата труда:			8639,90	22550	
		Итого эксплуатация машин:			5413,44	14129	
		Итого прямые затраты:			11705,09	30550	
		Накладные расходы	%	--	4968,46	12968	
		Сметная прибыль	%	8	1333,88	3481	
5	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	675,6000	257,97	174287	50,8 52474
		Итого оплата труда:			152,89	103295	
		Итого прямые затраты:			152,89	103295	
		Накладные расходы	%	--	85,97	58082	
		Сметная прибыль	%	8	19,11	12910	
6	12-070101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	135,6000	170,08	23063	59,1 7657
		Итого оплата труда:			95,54	12955	
		Итого прямые затраты:			95,54	12955	
		Накладные расходы	%	--	61,94	8399	
		Сметная прибыль	%	8	12,60	1708	
7	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	135,6000	91,48	12405	59,1 4118
		Итого оплата труда:			51,39	6968	
		Итого прямые затраты:			51,39	6968	
		Накладные расходы	%	--	33,31	4517	
		Сметная прибыль	%	8	6,78	919	
8	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	135,6000	418,25	56715	59,1 18546
		Итого оплата труда:			231,42	31380	
		Итого эксплуатация машин:			11,93	1617	
		Итого прямые затраты:			237,05	32144	
		Накладные расходы	%	--	150,23	20371	
		Сметная прибыль	%	8	30,98	4201	
9	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Очистка стен от существующей глазурованной плитки	м2 поверхности облицовки	48,0000	2201,68	105681	54,8 33347
		Итого оплата труда:			1267,76	60853	
		Итого эксплуатация машин:			10,33	496	
		Итого прямые затраты:			1273,02	61105	
		Накладные расходы	%	--	765,57	36748	
		Сметная прибыль	%	8	163,09	7828	

10	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	75,0000	471,80	35385	59,1 10999
		Итого оплата труда:			248,15	18611	
		Итого эксплуатация машин:			1,95	146	
		Итого материалов:			25,65	1924	
		Итого прямые затраты:			275,02	20626	
		Накладные расходы	%	--	161,84	12138	
		Сметная прибыль	%	8	34,95	2621	
11	12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	60,0000	892,65	53559	59,1 17758
		Итого оплата труда:			500,79	30047	
		Итого эксплуатация машин:			2,22	133	
		Итого прямые затраты:			501,84	30110	
		Накладные расходы	%	--	324,69	19481	
		Сметная прибыль	%	8	66,12	3967	
12	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	35,0000	1109,20	38822	59,1 12862
		Итого оплата труда:			621,78	21762	
		Итого эксплуатация машин:			4,44	155	
		Итого прямые затраты:			623,88	21836	
		Накладные расходы	%	--	403,16	14111	
		Сметная прибыль	%	8	82,16	2876	
13	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	8,0000	674,10	5393	59,1 1785
		Итого оплата труда:			377,61	3021	
		Итого эксплуатация машин:			3,61	29	
		Итого прямые затраты:			379,31	3034	
		Накладные расходы	%	--	244,86	1959	
		Сметная прибыль	%	8	49,93	399	
14	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1,0000	838,20	838	59,1 278
		Итого оплата труда:			469,67	470	
		Итого эксплуатация машин:			4,02	4	
		Итого прямые затраты:			471,57	472	
		Накладные расходы	%	--	304,54	305	
		Сметная прибыль	%	8	62,09	62	
15	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	250,0000	30,29	7574	59,1 2514

		Итого оплата труда:			17,02	4255	
		Итого прямые затраты:			17,02	4255	
		Накладные расходы	%	--	11,03	2758	
		Сметная прибыль	%	8	2,24	561	
16	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	31,0000	220,90	6848	59,1 2267
		Итого оплата труда:			123,76	3837	
		Итого эксплуатация машин:			1,11	34	
		Итого прямые затраты:			124,29	3853	
		Накладные расходы	%	--	80,25	2488	
		Сметная прибыль	%	8	16,36	507	
		Ремонтные работы					
17	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	83,1600	29,58	2460	59,1 377
		Итого оплата труда:			7,67	638	
		Итого эксплуатация машин:			21,90	1821	
		Итого прямые затраты:			21,90	1821	
		Накладные расходы	%	--	5,49	456	
		Сметная прибыль	%	8	2,19	182	
18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	83,1600	189,42	15752	59,1 4344
		Итого оплата труда:			88,40	7351	
		Итого эксплуатация машин:			50,36	4188	
		Итого прямые затраты:			117,05	9734	
		Накладные расходы	%	--	58,34	4851	
		Сметная прибыль	%	8	14,03	1167	
19	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Очистка поверхностей	м2	144,0000	257,97	37148	50,8 11185
		Итого оплата труда:			152,89	22017	
		Итого прямые затраты:			152,89	22017	
		Накладные расходы	%	--	85,97	12380	
		Сметная прибыль	%	8	19,11	2752	
20	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий	отверстие	228,0000	1068,77	243680	50,8 66176
		Итого оплата труда:			571,35	130269	
		Итого эксплуатация машин:			284,17	64791	
		Итого материалов:			6,23	1421	
		Итого прямые затраты:			664,97	151612	
		Накладные расходы	%	--	324,64	74017	
		Сметная прибыль	%	8	79,17	18050	

21	11-460301-0217 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий	отверстие	228,0000	661,24	150763	50,8 40989
		Итого оплата труда:			353,89	80687	
		Итого эксплуатация машин:			160,61	36619	
		Итого материалов:			12,47	2843	
		Итого прямые затраты:			411,21	93756	
		Накладные расходы	%	--	201,05	45840	
		Сметная прибыль	%	8	48,98	11168	
22	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0600	566959,65	34018	48,5 6415
		Итого оплата труда:			220448,62	13227	
		Итого эксплуатация машин:			1431,58	86	
		Итого материалов:			178506,12	10710	
		Итого прямые затраты:			399803,12	23988	
		Накладные расходы	%	--	125159,52	7510	
		Сметная прибыль	%	8	41997,01	2520	
23	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0600	222349,62	13341	
		Итого прямые затраты:	т		198725,17	11924	
		Накладные расходы	%	--	7154,11	429	
		Сметная прибыль	%	8	16470,34	988	
24	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	144,0000	909,27	130935	50,8 12800
		Итого оплата труда:			174,98	25198	
		Итого эксплуатация машин:			13,56	1952	
		Итого материалов:			536,88	77311	
		Итого прямые затраты:			723,77	104223	
		Накладные расходы	%	--	118,15	17013	
		Сметная прибыль	%	8	67,35	9699	
25	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Расчистка швов кладки из кирпича	м2	1080,0000	305,53	329974	50,8 99348
		Итого оплата труда:			181,08	195567	
		Итого прямые затраты:			181,08	195567	
		Накладные расходы	%	--	101,82	109965	
		Сметная прибыль	%	8	22,63	24443	
26	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверстие	1530,0000	72,39	110750	59,1 36356
		Итого оплата труда:			40,21	61517	

		Итого эксплуатация машин:			0,73	1110	
		Итого прямые затраты:			40,93	62626	
		Накладные расходы	%	--	26,09	39920	
		Сметная прибыль	%	8	5,36	8204	
27	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	1530,0000	208,85	319540	59,1 104897
		Итого оплата труда:			116,01	177491	
		Итого эксплуатация машин:			2,09	3201	
		Итого прямые затраты:			118,10	180692	
		Накладные расходы	%	--	75,28	115179	
		Сметная прибыль	%	8	15,47	23670	
28	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,1990	566959,65	112825	48,5 21277
		Итого оплата труда:			220448,62	43869	
		Итого эксплуатация машин:			1431,58	285	
		Итого материалов:			178506,12	35523	
		Итого прямые затраты:			399803,12	79561	
		Накладные расходы	%	--	125159,52	24907	
		Сметная прибыль	%	8	41997,01	8357	
29	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1990	222349,62	44248	
		Итого прямые затраты:	т		198725,17	39546	
		Накладные расходы	%	--	7154,11	1424	
		Сметная прибыль	%	8	16470,34	3278	
30	12-110103-0401 РСНБ РК 2015	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	400,0000	1016,10	406439	59,1 129499
		Итого оплата труда:			547,79	219118	
		Итого эксплуатация машин:			2,33	933	
		Итого материалов:			35,34	14136	
		Итого прямые затраты:			584,39	233757	
		Накладные расходы	%	--	356,44	142576	
		Сметная прибыль	%	8	75,27	30107	
31	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,5780	221330,64	127929	
		Итого прямые затраты:	т		197814,46	114337	
		Накладные расходы	%	--	7121,32	4116	

		Сметная прибыль	%	8		16394,86	9476	
32	11-061401-0102 РСНБ РК 2015	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	395,0000		6003,58	2371415	48,5 347316
		Итого оплата труда:				1812,95	716116	
		Итого эксплуатация машин:				3198,78	1263516	
		Итого материалов:				436,82	172544	
		Итого прямые затраты:				4486,43	1772138	
		Накладные расходы	%	--		1072,45	423617	
		Сметная прибыль	%	8		444,71	175660	
33	11-061401-0103 РСНБ РК 2015	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	395,0000		750,57	296474	48,5 35277
		Итого оплата труда:				184,14	72735	
		Итого эксплуатация машин:				439,62	173652	
		Итого материалов:				82,85	32726	
		Итого прямые затраты:				581,51	229697	
		Накладные расходы	%	--		113,46	44816	
		Сметная прибыль	%	8		55,60	21961	
34	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4029		222553,41	89676	
		Итого прямые затраты:	т			198907,31	80148	
		Накладные расходы	%	--		7160,66	2885	
		Сметная прибыль	%	8		16485,44	6643	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ФОРМЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				4070950	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1865801	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1577103	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				514667	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				628046	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1263977	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5334927	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				192057	
	ИТОГО:		Тенге				5526984	
	Сметная прибыль		Тенге				442159	

	ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				5969143	
	Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге	2,32%			6 107 627,26	
	Всего с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге	0,9			6 162 595,91	
	Всего в ценах 2018года	Тенге	1,0599383			6 531 971,43	
	Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	0,90			5 878 774,80	
	НДС	Тенге	12%			705 452,98	
	ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				6 584 227,78	

Заказчик:

КГП на ПХВ "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач _____ Мукатаев А.Д.

Подрядчик:

ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ Федотова Г.А.

Технадзор:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ" _____ Кикбаев Е.А.

Заказчик: КГП на ПХВ "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор: №97 от 20.03.2019 г.

Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком
и финансирующему банку

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений по ул. Шекей №17/1 в с. Енбекши Шуского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 6 августа 2019 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений по ул. Шекей №17/1 в с. Енбекши Шуского района Жамбылской области	21 947 425,92							15 363 197,92
2	в т.ч. НДС	2 351 509,92							1 646 056,92
3	5% удержание качества	1 097 371,30							768 159,90
4	30% удержание аванса	6 584 227,78							4 608 959,38
5	Итого к оплате	14 265 826,85							9 986 078,65
6	в т.ч. НДС	1 528 481,45							1 069 937,00

Заказчик:

КГП на ПХВ "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач _____ Мукатаев А.Д.

Подрядчик:

ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ Федотова Г.А.

Заказчик: КГП на ПХВ "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор: №97 от 20.03.2019 г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений по ул. Шекей №17/1 в с. Енбекши Шуского района Жамбылской области

АКТ №2
приемки выполненных работ на 6 августа 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы						
1	12-110103-0401 РСНБ РК 2015	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	680,0000		1016,10	690947	59,1 / 220148
		Итого оплата труда:				547,79	372501	
		Итого эксплуатация машин:				2,33	1586	
		Итого материалов:				35,34	24031	
		Итого прямые затраты:				584,39	397386	
		Накладные расходы	%	--		356,44	242379	
		Сметная прибыль	%	8		75,27	51181	
2	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,9780		221330,64	216461	
		Итого прямые затраты:	т			197814,46	193463	
		Накладные расходы	%	--		7121,32	6965	
		Сметная прибыль	%	8		16394,86	16034	
3	11-061401-0102 РСНБ РК 2015	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	685,0000		6003,58	4112454	48,5 / 602308
		Итого оплата труда:				1812,95	1241872	
		Итого эксплуатация машин:				3198,78	2191161	
		Итого материалов:				436,82	299223	
		Итого прямые затраты:				4486,43	3073201	

		Накладные расходы	%	--	1072,45	734626	
		Сметная прибыль	%	8	444,71	304626	
4	11-061401-0103 РСНБ РК 2015	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	685,0000	750,57	514138	48,5 61176
		Итого оплата труда:			184,14	126136	
		Итого эксплуатация машин:			439,62	301143	
		Итого материалов:			82,85	56752	
		Итого прямые затраты:			581,51	398336	
		Накладные расходы	%	--	113,46	77718	
		Сметная прибыль	%	8	55,60	38084	
5	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,3200	341341,80	450571	50,8 29072
		Итого оплата труда:			43354,49	57228	
		Итого эксплуатация машин:			1370,91	1810	
		Итого материалов:			238771,55	315178	
		Итого прямые затраты:			283050,45	373627	
		Накладные расходы	%	--	33006,76	43569	
		Сметная прибыль	%	8	25284,58	33376	
6	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,3200	21721,60	28673	48,5 8035
		Итого оплата труда:			12550,94	16567	
		Итого эксплуатация машин:			688,69	909	
		Итого материалов:			275,40	364	
		Итого прямые затраты:			13326,50	17591	
		Накладные расходы	%	--	6786,10	8958	
		Сметная прибыль	%	8	1609,01	2124	
7	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9171	222553,41	204095	
		Итого прямые затраты:	т		198907,31	182410	
		Накладные расходы	%	--	7160,66	6567	
		Сметная прибыль	%	8	16485,44	15118	
		Усиление проемов					
8	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,4730	341341,80	161455	50,8 10417
		Итого оплата труда:			43354,49	20507	
		Итого эксплуатация машин:			1370,91	648	
		Итого материалов:			238771,55	112939	
		Итого прямые затраты:			283050,45	133883	
		Накладные расходы	%	--	33006,76	15612	
		Сметная прибыль	%	8	25284,58	11960	

9	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4730	21721,60	10274	48,5 2879
		Итого оплата труда:			12550,94	5937	
		Итого эксплуатация машин:			688,69	326	
		Итого материалов:			275,40	130	
		Итого прямые затраты:			13326,50	6303	
		Накладные расходы	%	--	6786,10	3210	
		Сметная прибыль	%	8	1609,01	761	
10	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4730	222553,41	105268	
		Итого прямые затраты:	т		198907,31	94083	
		Накладные расходы	%	--	7160,66	3387	
		Сметная прибыль	%	8	16485,44	7798	
		Внутренняя отделка					
11	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываем	135,6300	421,49	57167	54,8 17334
		Итого оплата труда:			233,22	31632	
		Итого эксплуатация машин:			1,53	207	
		Итого материалов:			14,96	2029	
		Итого прямые затраты:			248,90	33758	
		Накладные расходы	%	--	141,37	19174	
		Сметная прибыль	%	8	31,22	4235	
12	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваем	135,6300	813,90	110389	54,8 28154
		Итого оплата труда:			378,79	51375	
		Итого эксплуатация машин:			3,10	421	
		Итого материалов:			139,42	18910	
		Итого прямые затраты:			519,84	70506	
		Накладные расходы	%	--	233,76	31705	
		Сметная прибыль	%	8	60,29	8177	
13	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатури	194,1000	2063,97	400617	54,8 67892
		Итого оплата труда:			638,28	123890	
		Итого эксплуатация машин:			53,76	10434	
		Итого материалов:			843,44	163711	
		Итого прямые затраты:			1494,90	290160	
		Накладные расходы	%	--	416,19	80782	
		Сметная прибыль	%	8	152,89	29675	
14	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваем	194,1000	667,60	129581	54,8 32091

		Итого оплата труда:				301,70	58560	
		Итого эксплуатация машин:				2,93	568	
		Итого материалов:				128,09	24863	
		Итого прямые затраты:				431,33	83722	
		Накладные расходы	%	--		186,81	36260	
		Сметная прибыль	%	8		49,45	9599	
15	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатури	362,4000		1547,99	560992	54,8 108415
		Итого оплата труда:				545,91	197838	
		Итого эксплуатация машин:				50,71	18376	
		Итого материалов:				526,71	190878	
		Итого прямые затраты:				1084,36	392972	
		Накладные расходы	%	--		348,97	126465	
		Сметная прибыль	%	8		114,67	41555	
16	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на	м2 поверхност	362,4000		5621,43	2037205	54,8 314715
		Итого оплата труда:				1584,71	574297	
		Итого эксплуатация машин:				12,92	4682	
		Итого материалов:				2564,46	929359	
		Итого прямые затраты:				4155,74	1506038	
		Накладные расходы	%	--		1049,29	380262	
		Сметная прибыль	%	8		416,40	150904	
		Наружная отделка						
17	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатури	25,0000		1296,58	32415	54,8 7162
		Итого оплата труда:				522,78	13070	
		Итого эксплуатация машин:				23,43	586	
		Итого материалов:				343,70	8592	
		Итого прямые затраты:				872,34	21808	
		Накладные расходы	%	--		328,20	8205	
		Сметная прибыль	%	8		96,04	2401	
18	11-130301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями	м2	25,0000		390,80	9770	54,2 441
		Итого оплата труда:				32,54	813	
		Итого эксплуатация машин:				1,00	25	
		Итого материалов:				298,35	7459	
		Итого прямые затраты:				331,64	8291	
		Накладные расходы	%	--		30,21	755	
		Сметная прибыль	%	8		28,95	724	
19	11-150212-0202 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	м2 отделываем	196,0000		3110,28	609615	54,8 50005
		Итого оплата труда:				465,56	91250	
		Итого эксплуатация машин:				5,93	1162	

		Итого материалов:				2055,85	402946	
		Итого прямые затраты:				2524,69	494839	
		Накладные расходы	%	--		355,20	69619	
		Сметная прибыль	%	8		230,39	45157	
20	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	80,4500		243,21	19566	60,9 2759
		Итого оплата труда:				56,31	4530	
		Итого эксплуатация машин:				22,09	1777	
		Итого материалов:				111,95	9006	
		Итого прямые затраты:				183,07	14728	
		Накладные расходы	%	--		42,12	3388	
		Сметная прибыль	%	8		18,02	1449	
21	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	6,4360		21737,67	139904	60,9 10063
		Итого оплата труда:				2567,45	16524	
		Итого эксплуатация машин:				5,93	38	
		Итого материалов:				15291,10	98414	
		Итого прямые затраты:				17864,49	114976	
		Накладные расходы	%	--		2262,99	14565	
		Сметная прибыль	%	8		1610,20	10363	
22	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	80,4500		836,84	67324	60,9 12357
		Итого оплата труда:				252,22	20291	
		Итого эксплуатация машин:				18,73	1507	
		Итого материалов:				332,68	26764	
		Итого прямые затраты:				594,33	47814	
		Накладные расходы	%	--		180,53	14523	
		Сметная прибыль	%	8		61,99	4987	
23	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	80,4500		925,33	74443	60,9 2002
		Итого оплата труда:				40,86	3287	
		Итого эксплуатация машин:				28,79	2316	
		Итого материалов:				746,32	60041	
		Итого прямые затраты:				802,13	64531	
		Накладные расходы	%	--		54,66	4397	
		Сметная прибыль	%	8		68,54	5514	
24	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	80,4500		1814,05	145940	60,9 40113
		Итого оплата труда:				818,74	65867	
		Итого эксплуатация машин:				48,97	3940	
		Итого материалов:				277,12	22295	
		Итого прямые затраты:				1122,69	90321	
		Накладные расходы	%	--		556,98	44809	

		Сметная прибыль	%	8	134,37	10810	
25	22-060301-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	82,0590	2628,07	215657	
		Итого прямые затраты:	м2		2348,84	192743	
		Накладные расходы	%	--	84,56	6939	
		Сметная прибыль	%	8	194,67	15975	
26	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	120,8000	628,46	75919	60,9 14231
		Итого оплата труда:			193,45	23368	
		Итого эксплуатация машин:			1,06	128	
		Итого материалов:			249,87	30184	
		Итого прямые затраты:			443,88	53621	
		Накладные расходы	%	--	138,03	16674	
		Сметная прибыль	%	8	46,55	5624	
27	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	52,0600	243,21	12661	60,9 1785
		Итого оплата труда:			56,31	2931	
		Итого эксплуатация машин:			22,09	1150	
		Итого материалов:			111,95	5828	
		Итого прямые затраты:			183,07	9531	
		Накладные расходы	%	--	42,12	2193	
		Сметная прибыль	%	8	18,02	938	
28	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	4,1648	21737,67	90533	60,9 6512
		Итого оплата труда:			2567,45	10693	
		Итого эксплуатация машин:			5,93	25	
		Итого материалов:			15291,10	63684	
		Итого прямые затраты:			17864,49	74402	
		Накладные расходы	%	--	2262,99	9425	
		Сметная прибыль	%	8	1610,20	6706	
29	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,0600	836,84	43566	60,9 7996
		Итого оплата труда:			252,22	13130	
		Итого эксплуатация машин:			18,73	975	
		Итого материалов:			332,68	17319	
		Итого прямые затраты:			594,33	30941	
		Накладные расходы	%	--	180,53	9398	
		Сметная прибыль	%	8	61,99	3227	
30	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	52,0600	3480,05	181172	60,9 8858

		Итого оплата труда:				279,38	14545	
		Итого эксплуатация машин:				13,68	712	
		Итого материалов:				2653,79	138156	
		Итого прямые затраты:				2940,16	153065	
		Накладные расходы	%	--		282,12	14687	
		Сметная прибыль	%	8		257,78	13420	
31	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	64,7000		326,00	21092	60,9 2982
		Итого оплата труда:				75,69	4897	
		Итого эксплуатация машин:				0,53	34	
		Итого материалов:				169,30	10953	
		Итого прямые затраты:				245,27	15869	
		Накладные расходы	%	--		56,59	3661	
		Сметная прибыль	%	8		24,15	1562	
32	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,1200		243,21	759	60,9 107
		Итого оплата труда:				56,31	176	
		Итого эксплуатация машин:				22,09	69	
		Итого материалов:				111,95	349	
		Итого прямые затраты:				183,07	571	
		Накладные расходы	%	--		42,12	131	
		Сметная прибыль	%	8		18,02	56	
33	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	0,2496		21737,67	5426	60,9 390
		Итого оплата труда:				2567,45	641	
		Итого эксплуатация машин:				5,93	1	
		Итого материалов:				15291,10	3817	
		Итого прямые затраты:				17864,49	4459	
		Накладные расходы	%	--		2262,99	565	
		Сметная прибыль	%	8		1610,20	402	
34	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	3,1200		1116,34	3483	60,9 511
		Итого оплата труда:				269,03	839	
		Итого эксплуатация машин:				67,59	211	
		Итого материалов:				519,97	1622	
		Итого прямые затраты:				833,89	2602	
		Накладные расходы	%	--		199,76	623	
		Сметная прибыль	%	8		82,69	258	
35	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	3,1200		-199,82	-623	60,9 -32
		Итого оплата труда:				-16,98	-53	
		Итого эксплуатация машин:				-5,47	-17	
		Итого материалов:				-148,59	-464	

		Итого прямые затраты:			-168,25	-525	
		Накладные расходы	%	--	-16,77	-52	
		Сметная прибыль	%	8	-14,80	-46	
36	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	7,6000	187,63	1426	60,9 400
		Итого оплата труда:			86,32	656	
		Итого эксплуатация машин:			0,71	5	
		Итого материалов:			28,42	216	
		Итого прямые затраты:			115,12	875	
		Накладные расходы	%	--	58,61	445	
		Сметная прибыль	%	8	13,90	106	
37	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные.Устройство	м2 основания	39,0000	660,72	25768	60,3 1475
		Итого оплата труда:			62,74	2447	
		Итого эксплуатация машин:			138,96	5420	
		Итого материалов:			385,81	15046	
		Итого прямые затраты:			552,69	21555	
		Накладные расходы	%	--	59,09	2304	
		Сметная прибыль	%	8	48,94	1909	
38	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к	м2 основания	39,0000	-94,02	-3667	60,3 -122
		Итого оплата труда:			-5,19	-203	
		Итого эксплуатация машин:			-17,01	-663	
		Итого материалов:			-63,02	-2458	
		Итого прямые затраты:			-80,90	-3155	
		Накладные расходы	%	--	-6,16	-240	
		Сметная прибыль	%	8	-6,96	-272	
39	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 50 мм. Устройство	м2 покрытия	39,0000	1116,34	43537	60,9 6390
		Итого оплата труда:			269,03	10492	
		Итого эксплуатация машин:			67,59	2636	
		Итого материалов:			519,97	20279	
		Итого прямые затраты:			833,89	32522	
		Накладные расходы	%	--	199,76	7790	
		Сметная прибыль	%	8	82,69	3225	
40	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	39,0000	399,64	15586	60,9 806
		Итого оплата труда:			33,95	1324	
		Итого эксплуатация машин:			10,94	427	
		Итого материалов:			297,18	11590	
		Итого прямые затраты:			336,50	13124	
		Накладные расходы	%	--	33,54	1308	
		Сметная прибыль	%	8	29,60	1155	

РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение

Водопровод холодной воды

41	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопрово	0,0050	475669,72	2378	62,1 746
		Итого оплата труда:			240287,13	1201	
		Итого эксплуатация машин:			41907,32	210	
		Итого материалов:			8875,09	44	
		Итого прямые затраты:			275911,93	1380	
		Накладные расходы	%	--	164523,00	823	
		Сметная прибыль	%	8	35234,79	176	
42	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопрово	0,0050	973198,99	4866	62,1 510
		Итого оплата труда:			164378,74	822	
		Итого эксплуатация машин:			27642,32	138	
		Итого материалов:			576110,82	2881	
		Итого прямые затраты:			767718,27	3839	
		Накладные расходы	%	--	133391,91	667	
		Сметная прибыль	%	8	72088,81	360	
43	23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,0200	349,74	1756	
		Итого прямые затраты:	м		312,58	1569	
		Накладные расходы	%	--	11,25	56	
		Сметная прибыль	%	8	25,91	130	
44	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопрово	10,0000	2345,83	23458	60,4 7481
		Итого оплата труда:			1238,52	12385	
		Итого эксплуатация машин:			139,07	1391	
		Итого материалов:			16,41	164	
		Итого прямые затраты:			1348,52	13485	
		Накладные расходы	%	--	823,54	8235	
		Сметная прибыль	%	8	173,76	1738	
45	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопрово	25,0000	1765,87	44147	60,4 14063
		Итого оплата труда:			931,33	23283	
		Итого эксплуатация машин:			112,49	2812	
		Итого материалов:			8,46	212	
		Итого прямые затраты:			1015,72	25393	
		Накладные расходы	%	--	619,34	15483	
		Сметная прибыль	%	8	130,80	3270	

46	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопрово	35,0000	2239,58	78385	60,4 24551
		Итого оплата труда:			1161,33	40647	
		Итого эксплуатация машин:			191,89	6716	
		Итого материалов:			8,99	315	
		Итого прямые затраты:			1300,19	45506	
		Накладные расходы	%	--	773,50	27073	
		Сметная прибыль	%	8	165,90	5806	
47	23-010602-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,0000	525,57	5256	
		Итого прямые затраты:	м		469,73	4697	
		Накладные расходы	%	--	16,91	169	
		Сметная прибыль	%	8	38,93	389	
48	23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,0000	315,38	7884	
		Итого прямые затраты:	м		281,87	7047	
		Накладные расходы	%	--	10,15	254	
		Сметная прибыль	%	8	23,36	584	
49	23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,0000	183,73	6431	
		Итого прямые затраты:	м		164,21	5747	
		Накладные расходы	%	--	5,91	207	
		Сметная прибыль	%	8	13,61	476	
50	23-040501-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,0000	1103,52	5518	
		Итого прямые затраты:	шт.		986,27	4931	
		Накладные расходы	%	--	35,51	178	
		Сметная прибыль	%	8	81,74	409	

51	23-040501-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000	1427,20	2854	
		Итого прямые затраты:	шт.		1275,56	2551	
		Накладные расходы	%	--	45,92	92	
		Сметная прибыль	%	8	105,72	211	
52	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,0000	2469,53	9878	60,4 2790
		Итого оплата труда:			1154,75	4619	
		Итого эксплуатация машин:			79,65	319	
		Итого материалов:			283,54	1134	
		Итого прямые затраты:			1509,67	6039	
		Накладные расходы	%	--	776,93	3108	
		Сметная прибыль	%	8	182,93	732	
53	23-030102-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кран водоразборный набортный ГОСТ 25809-96	шт.	2,0000	1222,70	2445	
		Итого прямые затраты:	шт.		1092,79	2186	
		Накладные расходы	%	--	39,34	79	
		Сметная прибыль	%	8	90,57	181	
54	23-030102-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кран туалетный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	2,0000	2191,72	4383	
		Итого прямые затраты:	шт.		1958,85	3918	
		Накладные расходы	%	--	70,52	141	
		Сметная прибыль	%	8	162,35	325	
55	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	1,0000	22867,37	22867	60,4 150
		Итого оплата труда:			248,06	248	
		Итого материалов:			20039,85	20040	
		Итого прямые затраты:			20287,91	20288	
		Накладные расходы	%	--	885,58	886	
		Сметная прибыль	%	8	1693,88	1694	

56	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,0000	571,77	4574	
		Итого прямые затраты:	кг		511,02	4088	
		Накладные расходы	%	--	18,40	147	
		Сметная прибыль	%	8	42,35	339	
57	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Упор бетонный	м3	0,0200	23179,41	464	48,5 34
		Итого оплата труда:			3471,00	69	
		Итого эксплуатация машин:			1038,73	21	
		Итого материалов:			14764,70	295	
		Итого прямые затраты:			19033,18	381	
		Накладные расходы	%	--	2429,23	49	
		Сметная прибыль	%	8	1716,99	34	
58	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопрово	75,0000	93,67	7025	60,4 2268
		Итого оплата труда:			50,06	3754	
		Итого эксплуатация машин:			1,99	149	
		Итого материалов:			1,44	108	
		Итого прямые затраты:			53,49	4011	
		Накладные расходы	%	--	33,25	2494	
		Сметная прибыль	%	8	6,94	520	
59	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопрово	0,0750	70248,19	5269	62,1 1757
		Итого оплата труда:			37717,06	2829	
		Итого материалов:			1645,04	123	
		Итого прямые затраты:			39362,09	2952	
		Накладные расходы	%	--	25682,53	1926	
		Сметная прибыль	%	8	5203,57	390	
		Водомерный узел					
60	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,0000	632,77	633	60,4 205
		Итого оплата труда:			339,43	339	
		Итого эксплуатация машин:			17,66	18	
		Итого материалов:			11,70	12	
		Итого прямые затраты:			360,52	361	
		Накладные расходы	%	--	225,37	225	
		Сметная прибыль	%	8	46,87	47	

61	23-030301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1,0000	27870,71	27871	
		Итого прямые затраты:	шт.		24909,47	24909	
		Накладные расходы	%	--	896,74	897	
		Сметная прибыль	%	8	2064,50	2064	
62	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,0000	2494,87	2495	60,4 702
		Итого оплата труда:			1163,02	1163	
		Итого эксплуатация машин:			97,31	97	
		Итого материалов:			283,54	284	
		Итого прямые затраты:			1527,33	1527	
		Накладные расходы	%	--	782,74	783	
		Сметная прибыль	%	8	184,81	185	
63	23-040502-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	2346,75	2347	
		Итого прямые затраты:	шт.		2097,41	2097	
		Накладные расходы	%	--	75,51	76	
		Сметная прибыль	%	8	173,83	174	
64	23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000	622,53	1245	
		Итого прямые затраты:	шт.		556,39	1113	
		Накладные расходы	%	--	20,03	40	
		Сметная прибыль	%	8	46,11	92	
65	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,0000	2679,83	2680	60,4 117
		Итого оплата труда:			193,10	193	
		Итого материалов:			2085,36	2085	
		Итого прямые затраты:			2278,46	2278	
		Накладные расходы	%	--	202,86	203	
		Сметная прибыль	%	8	198,51	199	
66	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,0000	1287,58	1288	60,4 396
		Итого оплата труда:			654,91	655	
		Итого эксплуатация машин:			117,58	118	

		Итого материалов:				13,68	14	
		Итого прямые затраты:				755,21	755	
		Накладные расходы	%	--		436,99	437	
		Сметная прибыль	%	8		95,38	95	
67	23-041013-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000		15615,06	15615	
		Итого прямые затраты:	шт.			13955,97	13956	
		Накладные расходы	%	--		502,41	502	
		Сметная прибыль	%	8		1156,67	1157	
68	23-020103-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN25 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		1223,16	2446	
		Итого прямые затраты:	шт.			1093,20	2186	
		Накладные расходы	%	--		39,36	79	
		Сметная прибыль	%	8		90,60	181	
69	23-040905-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 10Б8бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		1380,16	1380	
		Итого прямые затраты:	шт.			1233,52	1234	
		Накладные расходы	%	--		44,41	44	
		Сметная прибыль	%	8		102,23	102	
		Водопровод горячей воды						
70	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопрово	10,0000		1765,87	17659	60,4 5625
		Итого оплата труда:				931,33	9313	
		Итого эксплуатация машин:				112,49	1125	
		Итого материалов:				8,46	85	
		Итого прямые затраты:				1015,72	10157	
		Накладные расходы	%	--		619,34	6193	
		Сметная прибыль	%	8		130,80	1308	
71	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопрово	10,0000		2239,58	22396	60,4 7014
		Итого оплата труда:				1161,33	11613	
		Итого эксплуатация машин:				191,89	1919	
		Итого материалов:				8,99	90	
		Итого прямые затраты:				1300,19	13002	

		Накладные расходы	%	--	773,50	7735	
		Сметная прибыль	%	8	165,90	1659	
72	23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,0000	315,38	3154	
		Итого прямые затраты:	м		281,87	2819	
		Накладные расходы	%	--	10,15	101	
		Сметная прибыль	%	8	23,36	234	
73	23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,0000	183,73	1837	
		Итого прямые затраты:	м		164,21	1642	
		Накладные расходы	%	--	5,91	59	
		Сметная прибыль	%	8	13,61	136	
74	23-040501-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000	918,14	3673	
		Итого прямые затраты:	шт.		820,59	3282	
		Накладные расходы	%	--	29,54	118	
		Сметная прибыль	%	8	68,01	272	
75	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,0000	571,77	1144	
		Итого прямые затраты:	кг		511,02	1022	
		Накладные расходы	%	--	18,40	37	
		Сметная прибыль	%	8	42,35	85	
76	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м т рубопровод	20,0000	93,67	1873	60,4 605
		Итого оплата труда:			50,06	1001	
		Итого эксплуатация машин:			1,99	40	
		Итого материалов:			1,44	29	
		Итого прямые затраты:			53,49	1070	
		Накладные расходы	%	--	33,25	665	
		Сметная прибыль	%	8	6,94	139	

77	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопрово	0,0200	70248,19	1405	62,1 468
		Итого оплата труда:			37717,06	754	
		Итого материалов:			1645,04	33	
		Итого прямые затраты:			39362,09	787	
		Накладные расходы	%	--	25682,53	514	
		Сметная прибыль	%	8	5203,57	104	
78	11-180201-0301 РСНБ РК 2015	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	1,0000	31145,48	31145	60,4 6918
		Итого оплата труда:			11453,13	11453	
		Итого эксплуатация машин:			1376,58	1377	
		Итого материалов:			8521,95	8522	
		Итого прямые затраты:			20918,61	20919	
		Накладные расходы	%	--	7919,80	7920	
		Сметная прибыль	%	8	2307,07	2307	
79	51-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1,0000	31443,88	31444	
		Итого прямые затраты:	шт.		28103,00	28103	
		Накладные расходы	%	--	1011,71	1012	
		Сметная прибыль	%	8	2329,18	2329	
		РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение					
80	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	11,0000	411,02	4521	42,8 1167
		Итого оплата труда:			247,90	2727	
		Итого эксплуатация машин:			2,22	24	
		Итого материалов:			11,89	131	
		Итого прямые затраты:			261,24	2874	
		Накладные расходы	%	--	119,33	1313	
		Сметная прибыль	%	8	30,45	335	
81	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9,0000	411,02	3699	42,8 955
		Итого оплата труда:			247,90	2231	
		Итого эксплуатация машин:			2,22	20	
		Итого материалов:			11,89	107	
		Итого прямые затраты:			261,24	2351	
		Накладные расходы	%	--	119,33	1074	
		Сметная прибыль	%	8	30,45	274	
82	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3,0000	459,25	1378	42,8 362
		Итого оплата труда:			281,80	845	

		Итого эксплуатация машин:			2,41	7	
		Итого материалов:			6,21	19	
		Итого прямые затраты:			289,84	870	
		Накладные расходы	%	--	135,39	406	
		Сметная прибыль	%	8	34,02	102	
83	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11,0000	224,95	2474	
		Итого прямые затраты:	шт.		201,05	2212	
		Накладные расходы	%	--	7,24	80	
		Сметная прибыль	%	8	16,66	183	
84	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9,0000	256,91	2312	
		Итого прямые затраты:	шт.		229,61	2066	
		Накладные расходы	%	--	8,27	74	
		Сметная прибыль	%	8	19,03	171	
85	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3,0000	208,91	627	
		Итого прямые затраты:	шт.		186,71	560	
		Накладные расходы	%	--	6,72	20	
		Сметная прибыль	%	8	15,47	46	
86	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,0000	488,42	977	42,8 249
		Итого оплата труда:			290,51	581	
		Итого эксплуатация машин:			2,22	4	
		Итого материалов:			20,22	40	
		Итого прямые затраты:			312,19	624	
		Накладные расходы	%	--	140,05	280	
		Сметная прибыль	%	8	36,18	72	
87	23-070220-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,0000	449,33	899	
		Итого прямые затраты:	шт.		401,59	803	
		Накладные расходы	%	--	14,46	29	

		Сметная прибыль	%	8	33,28	67	
88	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	1527,16	1527	42,8 381
		Итого оплата труда:			890,89	891	
		Итого эксплуатация машин:			114,27	114	
		Итого материалов:			17,16	17	
		Итого прямые затраты:			983,60	984	
		Накладные расходы	%	--	430,44	430	
		Сметная прибыль	%	8	113,12	113	
89	23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000	7634,82	7635	
		Итого прямые затраты:	шт.		6823,63	6824	
		Накладные расходы	%	--	245,65	246	
		Сметная прибыль	%	8	565,54	566	
90	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	22,0000	41,34	910	
		Итого прямые затраты:	шт.		36,95	813	
		Накладные расходы	%	--	1,33	29	
		Сметная прибыль	%	8	3,06	67	
91	23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки для установки розеток и выключателей	шт.	25,0000	254,63	6366	
		Итого прямые затраты:	шт.		227,58	5690	
		Накладные расходы	%	--	8,19	205	
		Сметная прибыль	%	8	18,86	472	
92	13-080305-04[illegible] РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	59,0000	2391,14	141077	42,8 30455
		Итого оплата труда:			1206,06	71157	
		Итого эксплуатация машин:			583,67	34436	
		Итого материалов:			193,58	11421	
		Итого прямые затраты:			1620,89	95633	
		Накладные расходы	%	--	593,13	34994	
		Сметная прибыль	%	8	177,12	10450	

93	23-070102-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели CD 21 8 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000	9075,55	9076	
		Итого прямые затраты:	шт.		8111,28	8111	
		Накладные расходы	%	--	292,01	292	
		Сметная прибыль	%	8	672,26	672	
94	23-070102-1409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки OLPS/S-236	шт.	14,0000	4651,56	65122	
		Итого прямые затраты:	шт.		4157,34	58203	
		Накладные расходы	%	--	149,66	2095	
		Сметная прибыль	%	8	344,56	4824	
95	23-070102-1410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки OLPS/S-236 с блоком аварийного питания	шт.	1,0000	5119,48	5119	
		Итого прямые затраты:	шт.		4575,54	4576	
		Накладные расходы	%	--	164,72	165	
		Сметная прибыль	%	8	379,22	379	
96	23-070102-1409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки OLPS/S-236	шт.	14,0000	4651,56	65122	
		Итого прямые затраты:	шт.		4157,34	58203	
		Накладные расходы	%	--	149,66	2095	
		Сметная прибыль	%	8	344,56	4824	
97	23-070102-1409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки OLPS/S-236	шт.	43,0000	4651,56	200017	
		Итого прямые затраты:	шт.		4157,34	178766	
		Накладные расходы	%	--	149,66	6436	
		Сметная прибыль	%	8	344,56	14816	
98	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	1,0000	3346,97	3347	42,8 745
		Итого оплата труда:			1739,83	1740	

		Итого эксплуатация машин:				808,96	809	
		Итого материалов:				193,58	194	
		Итого прямые затраты:				2246,71	2247	
		Накладные расходы	%	--		852,34	852	
		Сметная прибыль	%	8		247,92	248	
99	23-070102-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4x18 ARS/S	шт.	1,0000		4298,03	4298	
		Итого прямые затраты:	шт.			3841,37	3841	
		Накладные расходы	%	--		138,29	138	
		Сметная прибыль	%	8		318,37	318	
100	13-080305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	2,0000		4679,93	9360	42,8 1337
		Итого оплата труда:				1562,27	3125	
		Итого эксплуатация машин:				749,97	1500	
		Итого материалов:				1681,81	3364	
		Итого прямые затраты:				3514,04	7028	
		Накладные расходы	%	--		819,23	1638	
		Сметная прибыль	%	8		346,66	693	
101	23-070102-1409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки OLPS/S-218	шт.	2,0000		4651,56	9303	
		Итого прямые затраты:	шт.			4157,34	8315	
		Накладные расходы	%	--		149,66	299	
		Сметная прибыль	%	8		344,56	689	
102	13-080305-0302 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	1,0000		2560,67	2561	42,8 371
		Итого оплата труда:				865,91	866	
		Итого эксплуатация машин:				582,63	583	
		Итого материалов:				883,72	884	
		Итого прямые затраты:				1917,99	1918	
		Накладные расходы	%	--		453,00	453	
		Сметная прибыль	%	8		189,68	190	
103	23-070101-0540 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники, тип РАС 236	шт.	1,0000		7225,67	7226	
		Итого прямые затраты:	шт.			6457,95	6458	

		Накладные расходы	%	--	232,49	232	
		Сметная прибыль	%	8	535,23	535	
104	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Световые настенные указатели	шт	4,0000	1314,43	5258	42,8 1233
		Итого оплата труда:			720,46	2882	
		Итого эксплуатация машин:			107,64	431	
		Итого материалов:			60,00	240	
		Итого прямые затраты:			866,42	3466	
		Накладные расходы	%	--	350,65	1403	
		Сметная прибыль	%	8	97,37	389	
105	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Световой указатель модели Призма-102 "Выход"	шт.	4,0000	852,63	3411	
		Итого прямые затраты:	шт.		762,04	3048	
		Накладные расходы	%	--	27,43	110	
		Сметная прибыль	%	8	63,16	253	
106	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	8,0000	2187,69	17502	42,8 2265
		Итого оплата труда:			661,46	5292	
		Итого эксплуатация машин:			439,04	3512	
		Итого материалов:			883,72	7070	
		Итого прямые затраты:			1672,15	13377	
		Накладные расходы	%	--	353,50	2828	
		Сметная прибыль	%	8	162,05	1296	
107	23-070101-0827 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	8,0000	1662,87	13303	
		Итого прямые затраты:	шт.		1486,19	11890	
		Накладные расходы	%	--	53,50	428	
		Сметная прибыль	%	8	123,18	985	
108	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	88,0000	152,96	13461	
		Итого прямые затраты:	шт.		136,71	12030	
		Накладные расходы	%	--	4,92	433	
		Сметная прибыль	%	8	11,33	997	

109	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	30,0000	535,28	16059	
		Итого прямые затраты:	шт.		478,41	14352	
		Накладные расходы	%	--	17,22	517	
		Сметная прибыль	%	8	39,65	1190	
110	23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	8,0000	778,28	6226	
		Итого прямые затраты:	шт.		695,59	5565	
		Накладные расходы	%	--	25,04	200	
		Сметная прибыль	%	8	57,65	461	
111	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы энергосберегающие L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	2,0000	1369,58	2739	
		Итого прямые затраты:	шт.		1224,06	2448	
		Накладные расходы	%	--	44,07	88	
		Сметная прибыль	%	8	101,45	203	
112	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	602,0000	425,95	256421	42,8 46333
		Итого оплата труда:			179,83	108255	
		Итого эксплуатация машин:			11,61	6990	
		Итого материалов:			114,42	68881	
		Итого прямые затраты:			303,73	182844	
		Накладные расходы	%	--	90,67	54584	
		Сметная прибыль	%	8	31,55	18994	
113	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	602,0000	272,29	163921	42,8 28911
		Итого оплата труда:			112,21	67548	
		Итого эксплуатация машин:			89,45	53849	
		Итого материалов:			23,20	13969	
		Итого прямые затраты:			195,34	117594	
		Накладные расходы	%	--	56,79	34185	
		Сметная прибыль	%	8	20,17	12142	

114	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	552,0000	28,60	15786	
		Итого прямые затраты:	м		25,56	14109	
		Накладные расходы	%	--	0,92	508	
		Сметная прибыль	%	8	2,12	1169	
115	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	50,0000	44,60	2230	
		Итого прямые затраты:	м		39,86	1993	
		Накладные расходы	%	--	1,43	72	
		Сметная прибыль	%	8	3,30	165	
116	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5520	161807,51	89318	
		Итого прямые затраты:	км		144615,61	79828	
		Накладные расходы	%	--	5206,16	2874	
		Сметная прибыль	%	8	11985,74	6616	
117	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0500	252153,75	12608	
		Итого прямые затраты:	км		225362,64	11268	
		Накладные расходы	%	--	8113,06	406	
		Сметная прибыль	%	8	18678,06	934	
		РАЗДЕЛ 4. Пожарная сигнализация					
118	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный на 3 шлейфа	шт	1,0000	31716,50	31717	40,6 8073
		Итого оплата труда:			19883,96	19884	
		Итого эксплуатация машин:			1,86	2	
		Итого материалов:			387,95	388	
		Итого прямые затраты:			20273,77	20274	
		Накладные расходы	%	--	9093,37	9093	
		Сметная прибыль	%	8	2349,37	2349	

119	23-080303-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.	1,0000	9363,95	9364	
		Итого прямые затраты:	шт.		8369,04	8369	
		Накладные расходы	%	--	301,29	301	
		Сметная прибыль	%	8	693,63	694	
120	13-080105-0104 РСНБ РК 2015	Батарея аккумуляторная	шт	1,0000	5008,68	5009	42,8 1062
		Итого оплата труда:			2480,55	2481	
		Итого материалов:			934,29	934	
		Итого прямые затраты:			3414,84	3415	
		Накладные расходы	%	--	1222,83	1223	
		Сметная прибыль	%	8	371,01	371	
121	23-080306-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1,0000	2251,85	2252	
		Итого прямые затраты:	шт.		2012,59	2013	
		Накладные расходы	%	--	72,45	72	
		Сметная прибыль	%	8	166,80	167	
122	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой	шт	20,0000	1351,42	27028	40,6 6714
		Итого оплата труда:			826,85	16537	
		Итого эксплуатация машин:			0,70	14	
		Итого материалов:			44,58	892	
		Итого прямые затраты:			872,13	17443	
		Накладные расходы	%	--	379,18	7584	
		Сметная прибыль	%	8	100,11	2002	
123	23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	20,0000	244,41	4888	
		Итого прямые затраты:	шт.		218,44	4369	
		Накладные расходы	%	--	7,86	157	
		Сметная прибыль	%	8	18,10	362	
124	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой	шт	5,0000	2704,17	13521	40,6 3357
		Итого оплата труда:			1653,70	8269	
		Итого эксплуатация машин:			1,86	9	

		Итого материалов:			89,89	449	
		Итого прямые затраты:			1745,45	8727	
		Накладные расходы	%	--	758,41	3792	
		Сметная прибыль	%	8	200,31	1002	
125	23-080302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	5,0000	1019,32	5097	
		Итого прямые затраты:	шт.		911,02	4555	
		Накладные расходы	%	--	32,80	164	
		Сметная прибыль	%	8	75,51	378	
126	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной	шт	2,0000	2704,17	5408	40,6 1343
		Итого оплата труда:			1653,70	3307	
		Итого эксплуатация машин:			1,86	4	
		Итого материалов:			89,89	180	
		Итого прямые затраты:			1745,45	3491	
		Накладные расходы	%	--	758,41	1517	
		Сметная прибыль	%	8	200,31	401	
127	23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	2,0000	1528,23	3056	
		Итого прямые затраты:	шт.		1365,86	2732	
		Накладные расходы	%	--	49,17	98	
		Сметная прибыль	%	8	113,20	226	
128	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатель светозвуковой	шт	2,0000	1351,42	2703	40,6 671
		Итого оплата труда:			826,85	1654	
		Итого эксплуатация машин:			0,70	1	
		Итого материалов:			44,58	89	
		Итого прямые затраты:			872,13	1744	
		Накладные расходы	%	--	379,18	758	
		Сметная прибыль	%	8	100,11	200	
129	23-080304-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Оповещатели модели Сигкал	шт.	2,0000	984,03	1968	
		Итого прямые затраты:	шт.		879,48	1759	
		Накладные расходы	%	--	31,66	63	

		Сметная прибыль	%	8	72,89	146	
130	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Кабельный канал 15х10 мм	м	100,0000	425,95	42595	42,8 7697
		Итого оплата труда:			179,83	17983	
		Итого эксплуатация машин:			11,61	1161	
		Итого материалов:			114,42	11442	
		Итого прямые затраты:			303,73	30373	
		Накладные расходы	%	--	90,67	9067	
		Сметная прибыль	%	8	31,55	3155	
131	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	м	20,0000	425,95	8519	42,8 1539
		Итого оплата труда:			179,83	3597	
		Итого эксплуатация машин:			11,61	232	
		Итого материалов:			114,42	2288	
		Итого прямые затраты:			303,73	6075	
		Накладные расходы	%	--	90,67	1813	
		Сметная прибыль	%	8	31,55	631	
132	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенном кабельном канале и трубах, масса 1 м до 1 кг	м	120,0000	272,29	32675	42,8 5763
		Итого оплата труда:			112,21	13465	
		Итого эксплуатация машин:			89,45	10734	
		Итого материалов:			23,20	2785	
		Итого прямые затраты:			195,34	23441	
		Накладные расходы	%	--	56,79	6814	
		Сметная прибыль	%	8	20,17	2420	
133	13-100701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	80,0000	549,64	43971	40,6 7346
		Итого оплата труда:			226,16	18093	
		Итого эксплуатация машин:			0,67	54	
		Итого материалов:			172,59	13808	
		Итого прямые затраты:			399,42	31954	
		Накладные расходы	%	--	109,51	8760	
		Сметная прибыль	%	8	40,71	3257	
134	23-070202-0161 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки универсальная УК-2П	шт.	3,0000	161,00	483	
		Итого прямые затраты:	шт.		143,89	432	
		Накладные расходы	%	--	5,18	16	
		Сметная прибыль	%	8	11,93	36	

135	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,2000	20390,70	4078	
		Итого прямые затраты:	км		18224,21	3645	
		Накладные расходы	%	--	656,07	131	
		Сметная прибыль	%	8	1510,42	302	
136	23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0200	63428,05	1269	
		Итого прямые затраты:	км		56688,88	1134	
		Накладные расходы	%	--	2040,80	41	
		Сметная прибыль	%	8	4698,37	94	
137	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	20,0000	28,60	572	
		Итого прямые затраты:	м		25,56	511	
		Накладные расходы	%	--	0,92	18	
		Сметная прибыль	%	8	2,12	42	
138	23-061710-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	100,0000	34,37	3437	
		Итого прямые затраты:	м		30,72	3072	
		Накладные расходы	%	--	1,11	111	
		Сметная прибыль	%	8	2,55	255	
		РАЗДЕЛ 5. Канализация					
139	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопрово	50,0000	1031,08	51554	60,4 17294
		Итого оплата труда:			572,66	28633	
		Итого эксплуатация машин:			1,06	53	
		Итого материалов:			2,26	113	
		Итого прямые затраты:			575,64	28782	
		Накладные расходы	%	--	379,06	18953	
		Сметная прибыль	%	8	76,38	3819	

140	23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	50,0000	295,04	14752	
		Итого прямые затраты:	м		263,69	13185	
		Накладные расходы	%	--	9,49	475	
		Сметная прибыль	%	8	21,85	1093	
141	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопрово	25,0000	994,16	24854	60,4 8299
		Итого оплата труда:			549,59	13740	
		Итого эксплуатация машин:			2,56	64	
		Итого материалов:			5,21	130	
		Итого прямые затраты:			556,57	13914	
		Накладные расходы	%	--	363,94	9099	
		Сметная прибыль	%	8	73,64	1841	
142	23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,5 ГОСТ 22689-2014	м	25,0000	898,28	22457	
		Итого прямые затраты:	м		802,84	20071	
		Накладные расходы	%	--	28,90	723	
		Сметная прибыль	%	8	66,54	1663	
143	11-160201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях	м трубопрово	10,0000	3428,39	34284	60,4 3747
		Итого оплата труда:			620,34	6203	
		Итого эксплуатация машин:			12,01	120	
		Итого материалов:			2062,24	20622	
		Итого прямые затраты:			2689,44	26894	
		Накладные расходы	%	--	484,99	4850	
		Сметная прибыль	%	8	253,95	2540	
144	11-160201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопрово	10,0000	5746,64	57466	60,4 3926
		Итого оплата труда:			650,02	6500	
		Итого эксплуатация машин:			33,50	335	
		Итого материалов:			4074,66	40747	
		Итого прямые затраты:			4743,45	47435	
		Накладные расходы	%	--	577,51	5775	
		Сметная прибыль	%	8	425,68	4257	
145	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3,0000	3068,08	9204	60,4 2736
		Итого оплата труда:			1509,74	4529	

		Итого эксплуатация машин:			53,73	161	
		Итого материалов:			293,11	879	
		Итого прямые затраты:			1830,21	5491	
		Накладные расходы	%	--	1010,60	3032	
		Сметная прибыль	%	8	227,26	682	
146	23-030102-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	3,0000	3567,71	10703	
		Итого прямые затраты:	шт.		3188,64	9566	
		Накладные расходы	%	--	114,79	344	
		Сметная прибыль	%	8	264,27	793	
147	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	2,0000	1225,87	2452	60,4 804
		Итого оплата труда:			665,61	1331	
		Итого эксплуатация машин:			0,15	--	
		Итого материалов:			27,83	56	
		Итого прямые затраты:			693,59	1387	
		Накладные расходы	%	--	441,47	883	
		Сметная прибыль	%	8	90,81	182	
148	23-030102-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	3,0000	2538,96	7617	
		Итого прямые затраты:	шт.		2269,20	6808	
		Накладные расходы	%	--	81,69	245	
		Сметная прибыль	%	8	188,07	564	
149	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3,0000	841,16	2523	
		Итого прямые затраты:	шт.		751,79	2255	
		Накладные расходы	%	--	27,06	81	
		Сметная прибыль	%	8	62,31	187	
150	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8,0000	3669,51	29356	60,4 9127
		Итого оплата труда:			1888,85	15111	
		Итого эксплуатация машин:			71,39	571	
		Итого материалов:			213,16	1705	
		Итого прямые затраты:			2138,77	17110	

		Накладные расходы	%	--	1258,93	10071	
		Сметная прибыль	%	8	271,82	2175	
151	23-030102-0928 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Умывальник керамический без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	8,0000	9192,86	73543	
		Итого прямые затраты:	шт.		8216,13	65729	
		Накладные расходы	%	--	295,78	2366	
		Сметная прибыль	%	8	680,95	5448	
152	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт	8,0000	1225,87	9807	60,4 3216
		Итого оплата труда:			665,61	5325	
		Итого эксплуатация машин:			0,15	1	
		Итого материалов:			27,83	223	
		Итого прямые затраты:			693,59	5549	
		Накладные расходы	%	--	441,47	3532	
		Сметная прибыль	%	8	90,81	726	
153	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	8,0000	4281,42	34251	
		Итого прямые затраты:	шт.		3826,52	30612	
		Накладные расходы	%	--	137,75	1102	
		Сметная прибыль	%	8	317,14	2537	
154	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1,0000	4502,77	4503	60,4 1303
		Итого оплата труда:			2156,91	2157	
		Итого эксплуатация машин:			141,86	142	
		Итого материалов:			492,42	492	
		Итого прямые затраты:			2721,58	2722	
		Накладные расходы	%	--	1447,65	1448	
		Сметная прибыль	%	8	333,54	334	
155	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,0000	16024,04	16024	
		Итого прямые затраты:	комплект		14321,50	14322	
		Накладные расходы	%	--	515,57	516	
		Сметная прибыль	%	8	1186,97	1187	

156	11-170301-0106 РСНБ РК 2015	Котел отопительный. Установка (применительно, согласовано)	комплект	1,0000	9473,37	9473	60,4 2473
		Итого оплата труда:			4094,06	4094	
		Итого эксплуатация машин:			253,23	253	
		Итого материалов:			1763,62	1764	
		Итого прямые затраты:			5994,02	5994	
		Накладные расходы	%	--	2777,62	2778	
		Сметная прибыль	%	8	701,73	702	
157	23-030102-2001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Котел отопительный "UNILUX" (применительно, согласовано)	комплект	1,0000	41490,42	41490	
		Итого прямые затраты:	комплект		37082,10	37082	
		Накладные расходы	%	--	1334,96	1335	
		Сметная прибыль	%	8	3073,36	3073	
158	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1,0000	364,16	364	
		Итого прямые затраты:	шт.		325,47	325	
		Накладные расходы	%	--	11,72	12	
		Сметная прибыль	%	8	26,97	27	
159	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1,0000	801,95	802	
		Итого прямые затраты:	шт.		716,74	717	
		Накладные расходы	%	--	25,80	26	
		Сметная прибыль	%	8	59,40	59	
160	23-020601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,0000	75,54	151	
		Итого прямые затраты:	шт.		67,51	135	
		Накладные расходы	%	--	2,43	5	
		Сметная прибыль	%	8	5,60	11	

161	23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колено, DN 50	шт.	9,0000	79,61	716	
		Итого прямые затраты:	шт.		71,15	640	
		Накладные расходы	%	--	2,56	23	
		Сметная прибыль	%	8	5,90	53	
162	23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колено, DN 100	шт.	3,0000	283,51	851	
		Итого прямые затраты:	шт.		253,39	760	
		Накладные расходы	%	--	9,12	27	
		Сметная прибыль	%	8	21,00	63	
163	23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	10,0000	125,68	1257	
		Итого прямые затраты:	шт.		112,33	1123	
		Накладные расходы	%	--	4,04	40	
		Сметная прибыль	%	8	9,31	93	
164	23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	4,0000	327,85	1311	
		Итого прямые затраты:	шт.		293,02	1172	
		Накладные расходы	%	--	10,55	42	
		Сметная прибыль	%	8	24,29	97	
165	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4,0000	394,42	1578	
		Итого прямые затраты:	шт.		352,51	1410	
		Накладные расходы	%	--	12,69	51	
		Сметная прибыль	%	8	29,22	117	

166	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прочитка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4,0000	364,16	1457	
		Итого прямые затраты:	шт.		325,47	1302	
		Накладные расходы	%	--	11,72	47	
		Сметная прибыль	%	8	26,97	108	
167	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2,0000	801,95	1604	
		Итого прямые затраты:	шт.		716,74	1433	
		Накладные расходы	%	--	25,80	52	
		Сметная прибыль	%	8	59,40	119	
168	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1,0000	4656,95	4657	60,4 272
		Итого оплата труда:			450,49	450	
		Итого эксплуатация машин:			27,28	27	
		Итого материалов:			3425,38	3425	
		Итого прямые затраты:			3890,06	3890	
		Накладные расходы	%	--	421,93	422	
		Сметная прибыль	%	8	344,96	345	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ФОРМЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге			10481295	
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			2932664	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			2687403	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			835017	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			4833124	
		- перевозка грузов	Тенге			0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			28103	
	Накладные расходы I уровня		Тенге			1967752	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге			12449046	
	Накладные расходы II уровня		Тенге			448166	
	ИТОГО:		Тенге			12897212	
	Сметная прибыль		Тенге			1031777	
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге			13928000	
	Всего с временными зданиями и сооружениями		Тенге	2,32%		14 251 130,07	
	Всего с дополнительными затратами в зимнее время		Тенге	0,9		14 379 390,24	
	Всего в ценах 2018года		Тенге	1,0599383		15 241 266,45	
	Итого с понижающим коэффициентом		Тенге	0,90		13 717 141,00	
	НДС		Тенге	12%		1 646 056,92	

	ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	34	Тенге			15 363 197,92	580

Заказчик:

КГП на ПХВ "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач **Мукатаев А.Д.**

Подрядчик:

ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор **Федотов Г.А.**

Технадзор:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ" **Кикбаев Е.А.**