Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат на 1 июля 2022 года**

**ЗАКАЗЧИК:** **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТаразЭлитСтрой"**

Договор: №90-22 от 02.06.2022г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ВА Бирлик КГП на ПХВ "ЦРБ Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начало строительства по отчетный месяц всего | в том числе | | | с начало года по отчетный месяц всего | в том числе | | | за отчетный месяц всего | в том числе | | |
| | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование мебель и инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование мебель и инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование мебель и инвентарь |
| 1 | Капитальный ремонт здания ВА Бирлик КГП на ПХВ "ЦРБ Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области" | 11963684,20 | | | 0,00 | 11963684,20 | | | 0,00 | 11963684,20 | | | 0 |
| 3 | Удержание 30% аванса | 6634190,24 | | | | 6634190,24 | | | | 6634190,24 | | | |
| 3 | Всего к оплате без НДС | **4758476,75** | | | | **4758476,75** | | | | **4758476,75** | | | |
| 4 | Оплата суммы НДС | 571017,21 | | | | 571017,21 | | | | 571017,21 | | | |
| | **Всего** | **5329493,96** | | | | **5329493,96** | | | | **5329493,96** | | | |
| | **Итого к оплате С НДС** | | | | | | | | | **5329493,96** | | | |

**Заказчик:**
**КГП на ПХВ "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Ахмеджанов Д.Д.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ТаразЭлитСтрой"**

**Директор** _____ **Федотова Г. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТаразЭлитСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ВА Бирлик КГП на ПХВ "ЦРБ Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №90-22 от 02.06.2022

( наименование)

# Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на 1-1-1 Ремонтно-строительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.07.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 3. Кровля** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е12-080101-0204 | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** | м2 кровли | 1591,36 | 301,02 | 1,73 | 479031 | 2753 | 0 | 342920 | 887707 |
| | 1.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 34,6916 | 299,29 | 0 | 476278 | 0 | | 65756 | |
| 2 | 2 | Е12-080101-0101 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** | м2 кровли | 1591,36 | 184,14 | 20,26 | 293033 | 32241 | 0 | 195607 | 527731 |
| | 2.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 22,279 | 163,88 | 6,84 | 260792 | 10885 | | 39091 | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Кровля** | | | | | | | | | 1415438 |
| | | | **Раздел: 4. Кровля** | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16 | **Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство** | м2 | 1591,36 | 249,04 | 13,75 | 396312 | 21881 | 37429 | 250433 | 698485 |
| 4 | 4 | С1215-202-0504 | **Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4** | м3 | 7,78 | 211,77 | 6,8 | 337002 | 10821 | | 51740 | |
| 5 | 5 | Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19 | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | м2 кровли | 1273,36 | 34153 | | 265710 | | 265710 | | 286967 |
| | 5.1 | 224-102-0708 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 1464,364 | 4851,28 | 28,26 | 6177423 | 35989 | 5028562 | 811411 | 7547941 |
| | 5.2 | 236-202-1012 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 25,4672 | 873,97 | 11,06 | 1112873 | 14087 | | 559107 | |
| | 5.3 | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 54,2451 | 3369 | | | | 4933442,32 | | |
| 6 | 6 | С1224-105-0211 | **Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80** | м | 186,104 | 1090 | | | | 27759,25 | | |
| 7 | 7 | С1224-105-0214 | **Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80** | м | 216 | 1015 | | | | 55058,81 | | |
| 8 | 8 | С1224-105-0401 | **Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80** | шт. | 9 | 511 | | 189640 | | 189640 | | 204811 |
| 9 | 9 | С1224-105-0202 | **Планка ендовы для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80** | м | 42,34 | 479 | | 110376 | | 110376 | 15171 | |
| 10 | 10 | Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | м2 обработанной поверхности | 570,28 | 865 | | 4311 | | 4311 | 8830 | 119206 |
| | | | | | | 318,34 | 3,7 | 36624 | | 36624 | 345 | 4656 |
| | | | | | | 43,13 | 1,65 | 181540 | 2110 | 154837 | 2930 | 39554 |
| | | | | | | | | 24593 | 941 | | 18385 | 215919 |
| | | | | | | | | | | | 15994 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 10.1 | 261-107-0939 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,1312 | 1148617 | | | | 150657,66 | | |
| 11 | 11 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | | 10,5 | 9112,22 | 79,88 | 95678 | 838 | 82888 | 8874 | 112916 |
| | | | **м3 древесины в конструкции** | | | 1138,29 | 35,56 | 11952 | 373 | | 8364 | |
| | 11.1 | 261-107-0939 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0704 | 1148617 | | | | 80805,21 | | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Кровля** | | | | | | | | | 9230455 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 8229678 | 95812 | 5910377 | 1627630 | 10645893 |
| | | | | | | | | 2223490 | 37107 | | 788585 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 2,32% | | 246984,72 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 10892877,72 |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,20% | | 130714,53 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 11023592,25 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 220471,85 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 11244064,10 |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 1349287,69 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 12593351,79 |
| | | | **Итого к оплате по договору №90-22 от 02.06.2022 г.** | | | | | | | | | 11963684,20 |

**Заказчик:**
**КГП на ПХВ "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

Главный врач _____ Ахмеджанов Д.Д.

**Технический надзор**

Директор: _____ Игембаева К.М.

**Подрядчик:**
**ТОО "ТаразЭлитСтрой"**

Директор _____ Федотова Г. А.

Авторский надзор

Директор _____ С.Нарызбаев

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат на 21 июля 2022 года**

**ЗАКАЗЧИК:** **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТаразЭлитСтрой"**

Договор: №90-22 от 02.06.2022г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ВА Бирлик КГП на ПХВ "ЦРБ Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начало строительства по отчетный месяц всего | в том числе | | | с начало года по отчетный месяц всего | в том числе | | | за отчетный месяц всего | в том числе | | |
| | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование мебель и инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование мебель и инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование мебель и инвентарь |
| 1 | Капитальный ремонт здания ВА Бирлик КГП на ПХВ "ЦРБ Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области" | 17730875,80 | | | 0,00 | 5767191,60 | | | 0,00 | 5767191,60 | | | 0 |
| 3 | Удержание 30% аванса | 6634190,24 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 3 | Всего к оплате без НДС | **9907754,96** | | | | **5149278,21** | | | | **5149278,21** | | | |
| 4 | Оплата суммы НДС | 1188930,60 | | | | 617913,39 | | | | 617913,39 | | | |
| | **Всего** | **11096685,56** | | | | **5767191,60** | | | | **5767191,60** | | | |
| | **Итого к оплате С НДС** | | | | | | | | | **5767191,60** | | | |

**Заказчик:**
**КГП на ПХВ "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

**Руководитель**_____**Ахмеджанов Д.Д.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ТаразЭлитСтрой"**

**Директор**_____**Федотова Г. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТаразЭлитСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ВА Бирлик КГП на ПХВ "ЦРБ Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№90-22** от **02.06.2022**

# Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на 1-1-1 Ремонтно-строительные работы работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1. Наружные отделочные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-460201-0802** | **Цоколь. Отбивка штукатурки с поверхностей утеплителя** | **м2** | **99,8** | **237,56** | **0** | **23708** | **0** | **0** | **17070** | **44040** |
| | | | | | | **237,56** | **0** | **23708** | **0** | | **3262** | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Наружные отделочные работы** | | | | | | | | | **44040** |
| | | | **Раздел: 2. Наружные отделочные работы** | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | **Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены фасада и цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **857,39** | **1493,48** | **43,3** | **1280497** | **37125** | **348135** | **667612** | **2103958** |
| | | | | | | **1044,14** | **37,33** | **895237** | **32002** | | **155849** | |
| | 2.1 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 16,2047 | 21478 | | | | 348043,92 | | |
| 3 | 3 | **Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 19** | **Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм** | **м2 отделываемой поверхности** | **378,795** | **1075,57** | **10,94** | **407420** | **4143** | **170715** | **168811** | **622329** |
| | | | | | | **613,95** | **5,01** | **232561** | **1899** | | **46098** | |
| | 3.1 | 232-503-0501 | Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм | кг | 946,9875 | 129 | | | | 122161,39 | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Наружные отделочные работы** | | | | | | | | | **2726287** |
| | | | **Раздел: 3. Кровля** | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | **Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19** | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | **м2 кровли** | **318** | **4851,28** | **28,26** | **1542706** | **8988** | **1255798** | **202636** | **1884969** |
| | | | | | | **873,97** | **11,06** | **277921** | **3518** | | **139627** | |
| | 4.1 | 224-102-0708 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 365,7 | 3369 | | | | 1232043,3 | | |
| | 4.2 | 236-202-1012 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 6,36 | 1090 | | | | 6932,4 | | |
| | 4.3 | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 13,5468 | 1015 | | | | 13750 | | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Кровля** | | | | | | | | | **1884969** |
| | | | **Раздел: 4. Вход, пандус с навесом** | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | **Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16** | **Пандус. Устройство** | **м3** | **0,611** | **23741,32** | **2326,74** | **14506** | **1421** | **10678** | **1957** | **17780** |
| | | | | | | **3937,83** | **511,24** | **2406** | **312** | | **1317** | |
| | 5.1 | 212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,6202 | 15738 | | | | 9760,16 | | |
| 6 | 6 | **С1214-403-0101** | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм** | **т** | **0,01803** | **337503** | | **6085** | | **6085** | | **6572** |
| | | | | | | | | | | | **487** | |
| 7 | 7 | **Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16** | **Ограждение. Монтаж** | | **0,11068** | **73576,63** | **3421,61** | **8143** | **378** | **386** | **5366** | **14590** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | т конструкций | | 66665,96 | 671,38 | 7379 | 74 | | 1081 | |
| | 7.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0004 | 647579 | | | | 236,52 | | |
| | 7.2 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,166 | 295 | | | | 48,98 | | |
| | 7.3 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0001 | 651547 | | | | 43,27 | | |
| 8 | 8 | С1222-509-1601 | **Сварная решетка ограждения** | т | 0,11068 | 645236 | | 71415 | | 71415 | 5713 | 77128 |
| 9 | 9 | Е11-130301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 6,86 | 104,53 | 3,35 | 717 | 23 | 301 | 285 | 1082 |
| | | | | | | 57,27 | 0,38 | 393 | 3 | | 80 | |
| | 9.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0006 | 439993 | | | | 271,65 | | |
| 10 | 10 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 6,86 | 86,91 | 2,38 | 596 | 17 | 350 | 167 | 824 |
| | | | | | | 33,47 | 0,38 | 230 | 3 | | 61 | |
| | 10.1 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,0006 | 508438 | | | | 313,91 | | |
| 11 | 11 | Е11-010205-0402 | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 0,64 | 3352,02 | 0 | 2145 | 0 | 0 | 1545 | 3985 |
| | | | | | | 3352,02 | 0 | 2145 | 0 | | 295 | |
| 12 | 12 | Е11-060101-0101 | **Бетонирование стоек. Устройство** | м3 | 0,64 | 20822,25 | 1420,53 | 13326 | 910 | 11383 | 900 | 15364 |
| | | | | | | 1616,15 | 336,76 | 1034 | 216 | | 1138 | |
| | 12.1 | 212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,6528 | 15738 | | | | 10273,77 | | |
| 13 | 13 | Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16 | **Стойки навеса. Монтаж** | т конструкций | 0,23778 | 27209,88 | 16855,85 | 6470 | 4008 | 304 | 2391 | 9570 |
| | | | | | | 9074,6 | 4890,18 | 2158 | 1163 | | 709 | |
| | 13.1 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,4637 | 295 | | | | 136,78 | | |
| 14 | 14 | С1214-205-0102 | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** | т | 0,19306 | 369084 | | 71255 | | 71255 | | 76955 |
| | | | | | | | | | | | 5700 | |
| 15 | 15 | С1214-101-0201 | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** | т | 0,04472 | 346354 | | 15489 | | 15489 | | 16728 |
| | | | | | | | | | | | 1239 | |
| 16 | 16 | Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16 | **Балки. Монтаж** | т конструкций | 0,12032 | 51820,64 | 25509,89 | 6235 | 3069 | 413 | 2604 | 9546 |
| | | | | | | 22875 | 7183,07 | 2752 | 864 | | 707 | |
| | 16.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0003 | 647579 | | | | 218,17 | | |
| | 16.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0004 | 211214 | | | | 86,41 | | |
| 17 | 17 | С1214-205-0203 | **Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более** | т | 0,12032 | 356005 | | 42835 | | 42835 | | 46262 |
| | | | | | | | | | | | 3427 | |
| 18 | 18 | Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Фермы стропильные. Монтаж на высоте до 25 м** | т конструкций | 0,10032 | 70406,67 | 32334,61 | 7063 | 3244 | 258 | 3287 | 11178 |
| | | | | | | 35495,9 | 10010,4 | 3561 | 1004 | | 828 | |
| | 18.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0002 | 647579 | | | | 123,43 | | |
| | 18.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0003 | 211214 | | | | 57,21 | | |
| | 18.3 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0001 | 651547 | | | | 39,22 | | |
| 19 | 19 | С1214-201-0102 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | т | 0,10032 | 330422 | | 33148 | | 33148 | | 35800 |
| | | | | | | | | | | | 2652 | |
| 20 | 20 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | т конструкций | 0,12986 | 35500,58 | 13285,55 | 4610 | 1725 | 162 | 2347 | 7514 |
| | | | | | | 20966 | 4134,95 | 2723 | 537 | | 557 | |
| | 20.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0003 | 211214 | | | | 71,31 | | |
| | 20.2 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0001 | 651547 | | | | 50,77 | | |
| 21 | 21 | С1214-205-0102 | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40х4мм** | т | 0,12986 | 369084 | | 47929 | | 47929 | | 51763 |
| | | | | | | | | | | | 3834 | |
| 22 | 22 | Е11-130301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 16,3 | 104,53 | 3,35 | 1704 | 54 | 716 | 677 | 2571 |
| | | | | | | 57,27 | 0,38 | 934 | 6 | | 190 | |
| | 22.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0015 | 439993 | | | | 645,47 | | |
| 23 | 23 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 16,3 | 86,91 | 2,38 | 1417 | 39 | 832 | 397 | 1959 |
| | | | | | | 33,47 | 0,38 | 545 | 6 | | 145 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 23.1 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,0015 | 508438 | | | | 745,88 | | |
| 24 | 24 | Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19 | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | **м2 кровли** | **11,72** | **4851,28**<br>**873,97** | **28,26**<br>**11,06** | **56857**<br>**10243** | **332**<br>**130** | **46283** | **7468**<br>**5146** | **69471** |
| | 24.1 | 224-102-0708 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 13,478 | 3369 | | | | 45407,38 | | |
| | 24.2 | 236-202-1012 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт | 0,2344 | 1090 | | | | 255,5 | | |
| | 24.3 | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 0,4993 | 1015 | | | | 506,76 | | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Вход, пандус с навесом** | | | | | | | | | **476642** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **3666276**<br>**1465930** | **65476**<br>**41737** | **2134870** | **1085520**<br>**380142** | **5131938** |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | **0** | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **2,32 %** | | **119061,00** | | | | **5251001,00** |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,2 %** | | **63012,00** | | | | **5314013,00** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **106280,00** | | | | **5420293,00** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **650435,00** | | | | **6070728,00** |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **5767191,60** |
| | | | **Итого к оплате по договору №90-22 от 02.06.2022 г.** | | | | | | | | | |

**Заказчик:**
**КГП на ПХВ "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Ахмеджанов Д.Д.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "Строительная компания "Куат"**

**Директор** _____ **Нурызбаев Д.Д.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ТаразЭлитСтрой"**

**Директор** _____ **Федотова Г. А.**

**Технадзор:**
**ТОО "ABD building"**

**Директор** _____ **Итембаева К.М.**

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат на 26 июля 2022 года**

**ЗАКАЗЧИК:** **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТаразЭлитСтрой"**

Договор: №90-22 от 02.06.2022г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ВА Бирлик КГП на ПХВ "ЦРБ Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начало строительства по отчетный месяц всего | в том числе | | | с начало года по отчетный месяц всего | в том числе | | | за отчетный месяц всего | в том числе | | |
| | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование мебель и инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование мебель и инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование мебель и инвентарь |
| 1 | Капитальный ремонт здания ВА Бирлик КГП на ПХВ "ЦРБ Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области" | 22113967,46 | | | 0,00 | 4383091,66 | | | 0,00 | 4383091,66 | | | 0 |
| 3 | Удержание 30% аванса | 6634190,24 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 3 | Всего к оплате без НДС | **13821229,66** | | | | **3913474,70** | | | | **3913474,70** | | | |
| 4 | Оплата суммы НДС | 1658547,56 | | | | 469616,96 | | | | 469616,96 | | | |
| | **Всего** | **15479777,22** | | | | **4383091,66** | | | | **4383091,66** | | | |
| | **Итого к оплате С НДС** | | | | | | | | | **4383091,66** | | | |

**Заказчик:**
**КГП на ПХВ "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Ахмеджанов Д.Д.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ТаразЭлитСтрой"**

**Директор** _____ **Федотова Г. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТаразЭлитСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ВА Бирлик КГП на ПХВ "ЦРБ Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

(наименование, адрес)

( наименование)

Договор подряда (контракт) №90-22 от 02.06.2022

# Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на 1-1-1 Ремонтно-строительные работы работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1. Окна, двери** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-460401-1101 | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка** | м2 | 26,1 | 2041,56<br>1854,02 | 187,54<br>96,29 | 53285<br>48390 | 4895<br>2513 | 0 | 36650<br>7195 | 97130 |
| 2 | 2 | Е11-460401-1103 | **Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка** | м2 | 7,56 | 1209,33<br>1021,79 | 187,54<br>96,29 | 9143<br>7725 | 1418<br>728 | 0 | 6086<br>1218 | 16447 |
| 3 | 3 | Е11-460401-1102 | **Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок(Фрамуги). Разборка** | м2 | 2,16 | 1886,3<br>1698,76 | 187,54<br>96,29 | 4074<br>3669 | 405<br>208 | 0 | 2792<br>549 | 7415 |
| 4 | 4 | С3414-104-0501 | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | т | 56,970688 | 117 | | 6666 | | | 533 | 7199 |
| 5 | 5 | С3412-102-0215 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | т*км | 56,970688 | 30 | | 1709 | | | 137 | 1846 |
| | | | **Итого по разделу: 1. Окна, двери** | | | | | | | | | 130037 |
| | | | **Раздел: 2. Окна, двери** | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | м2 | 20,16 | 2982,72<br>1521,75 | 245,45<br>116,22 | 60132<br>30678 | 4948<br>2343 | 24505 | 23776<br>6713 | 90621 |
| | 6.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 14,3136 | 1712 | | | | 24504,88 | | |
| 7 | 7 | С1223-102-0303 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой** | м2 | 20,16 | 20155 | | 406325 | | 406325 | 32506 | 438831 |
| 8 | 8 | Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 | 5,94 | 3475,03<br>1653,64 | 246,35<br>114,83 | 20642<br>9823 | 1463<br>682 | 9356 | 7563<br>2256 | 30461 |
| | 8.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 5,4648 | 1712 | | | | 9355,74 | | |
| 9 | 9 | С1223-102-0202 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка** | м2 | 5,94 | 22203 | | 131886 | | 131886 | 10551 | 142437 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 10 | **Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8** | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | м | 15,4 | 1319,26<br>303,14 | 7,13<br>3,41 | 20317<br>4668 | 110<br>53 | 15538 | 3399<br>1897 | 25613 |
| | 10.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 8,7164 | 1712 | | | | 14922,48 | | |
| 11 | 11 | **С1223-501-0118** | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 450 мм** | м | 15,4 | 3040 | | 46816 | | 46816 | 3745 | 50561 |
| 12 | 12 | **Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19** | **Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** | м | 14,5 | 1813,36<br>583,63 | 7,4<br>1,59 | 26294<br>8463 | 107<br>23 | 17724 | 6110<br>2592 | 34996 |
| | 12.1 | 222-529-0501 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 15,225 | 464 | | | | 7064,4 | | |
| | 12.2 | 261-107-0815 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 15,225 | 656 | | | | 9987,6 | | |
| 13 | 13 | **Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9** | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | м2 | 7,56 | 3614,71<br>2991,45 | 65,59<br>27,94 | 27327<br>22615 | 496<br>211 | 4216 | 16435<br>3501 | 47263 |
| | 13.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,8144 | 1712 | | | | 3106,25 | | |
| | 13.2 | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 3,1805 | 314 | | | | 998,67 | | |
| 14 | 14 | **С1223-207-0101** | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный с замками и навесми** | м2 | 7,56 | 40727 | | 307896 | | 307896 | 24632 | 332528 |
| 15 | 15 | **Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14** | **(фрамуги)Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** | м2 | 2,16 | 3552,43<br>1787,18 | 190,21<br>90,62 | 7673<br>3860 | 411<br>196 | 3402 | 2920<br>847 | 11440 |
| | 15.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,9872 | 1712 | | | | 3402,09 | | |
| 16 | 16 | **С1223-102-0101** | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой** | м2 | 21,6 | 15387 | | 332359 | | 332359 | 26589 | 358948 |
| 17 | 17 | **Е11-150204-0101** | **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 28,24 | 3904,98<br>2912,78 | 62,39<br>32,04 | 110276<br>82257 | 1762<br>905 | 26258 | 59876<br>13612 | 183764 |
| | 17.1 | 212-402-0105 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м3 | 1,2143 | 21124 | | | | 25651,3 | | |
| 18 | 18 | **Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15** | **Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 5 мм** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 28,24 | 2809,25<br>2524,56 | 14,26<br>4,71 | 79333<br>71294 | 403<br>133 | 7637 | 51427<br>10461 | 141221 |
| | 18.1 | 232-503-0101 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная | кг | 181,0184 | 40 | | | | 7240,74 | | |
| 19 | 19 | **Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 28,24 | 793,7<br>601,89 | 6,53<br>3,1 | 22414<br>16997 | 185<br>88 | 5233 | 12301<br>2777 | 37492 |
| | 19.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,0178 | 220158 | | | | 3916,88 | | |
| | 19.2 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 14,4024 | 88 | | | | 1267,41 | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Окна, двери** | | | | | | | | | **1926176** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 3. Наружные отделочные работы** | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | **Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 19** | **Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм** | м2 отделываемой поверхности | 378,795 | 1075,57<br>613,95 | 10,94<br>5,01 | 407420<br>232561 | 4143<br>1899 | 170715 | 168811<br>46098 | 622329 |
| | 20.1 | 232-503-0501 | Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм | кг | 946,9875 | 129 | | | | 122161,39 | | |
| 21 | 21 | **Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3** | **Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** | м откосов | 38,16 | 691,73<br>546,85 | 0,96<br>0 | 26396<br>20868 | 37<br>0 | 5492 | 15025<br>3314 | 44735 |
| | 21.1 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,2557 | 21478 | | | | 5491,32 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 22 | 22 | Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4 К=2 | **Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная за два раза** | | 795,75 | 378,47 | 4,05 | 301164 | 3223 | 137888 | 116305 | 450867 |
| | | | **м2 окрашиваемой поверхности** | | | 201,14 | 1,86 | 160053 | 1482 | | 33398 | |
| | 22.1 | 261-201-0384 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 604,77 | 228 | | | | 137887,56 | | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Наружные отделочные работы** | | | | | | | | | 1117931 |
| | | | **Раздел: 4. Вход, пандус с навесом** | | | | | | | | | |
| 23 | 23 | Е11-110101-2701 | **Покрытия из плиток керамический гранит с шероховатой поверхностью. Устройство** | | 15,52 | 3901,51 | 134 | 60551 | 2080 | 43169 | 11714 | 78046 |
| | | | | **м2 покрытия** | | 986,02 | 62,25 | 15303 | 966 | | 5781 | |
| | 23.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,2018 | 18701 | | | | 3773,11 | | |
| | 23.2 | 215-206-0401 | Опилки древесные | м3 | 0,4749 | 3817 | | | | 1812,74 | | |
| | 23.3 | 231-302-0101 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм | м2 | 15,8304 | 2373 | | | | 37565,54 | | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Вход, пандус с навесом** | | | | | | | | | 78046 |
| | | | **Раздел: 5. азные работы** | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | Е11-060101-0101 | **Отмостка бетонная. Устройство** | | 16,63 | 18232,47 | 1420,53 | 303206 | 23623 | 252706 | 23383 | 352716 |
| | | | | м3 | | 1616,15 | 336,76 | 26877 | 5600 | | 26127 | |
| | 24.1 | 212-101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 16,9626 | 13199 | | | | 223889,36 | | |
| 25 | 25 | Е11-110101-2701 | **(входы №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)Покрытия из плиток керамический гранит с шероховатой поверхностью. Устройство** | | 58,74 | 3901,51 | 134 | 229175 | 7872 | 163385 | 44334 | 295390 |
| | | | | **м2 покрытия** | | 986,02 | 62,25 | 57919 | 3657 | | 21881 | |
| | 25.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,7636 | 18701 | | | | 14280,46 | | |
| | 25.2 | 215-206-0401 | Опилки древесные | м3 | 1,7974 | 3817 | | | | 6860,84 | | |
| | 25.3 | 231-302-0101 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм | м2 | 59,9148 | 2373 | | | | 142177,82 | | |
| | | | **Итого по разделу: 5. азные работы** | | | | | | | | | 648106 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 3002479 | 57581 | 2112506 | 608907 | 3900297,27 |
| | | | **В том числе :** | | | | | 824020 | 21687 | | 288910 | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 2,32% | | 90486,90 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 3990784,17 |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,20% | | 47889,41 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 4038673,58 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 80773,47 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 4119447,05 |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 494333,65 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 4613780,69 |
| | | | **Итого к оплате по договору №90-22 от 02.06.2022 г.** | | | | | | | | | 4383091,66 |

**Заказчик:**
**КГП на ПХВ "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Мусаходжаев Д.**

**Авторский надзор:**
**ТОО"Строительная компания "Куат"**

**Директор:** _____ **Наурызбаев С.Д.**

**Технический надзор:**
**ТОО"ABD building"**

**Директор:** _____ **Игембаева К.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ТаразЭлитСтрой"**

**Директор** _____ **Федотова Г. А.**