Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат за апрель месяц 2016 года

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбылская областная больница"
Подрядчик - Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"
Договор - Договор №1 от 16.02.2016 года
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания отделения гинекологии и сосудистой хирургии Жамбылской областной больницы в г. Тараз

Наименование выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г.	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г .	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Капитальный ремонт здания отделения гинекологии и сосудистой хирургии Жамбылской областной больницы в г. Тараз	9 000 000,00									
в т.ч. апрель месяц		8 035 714,00	-	-	-	-	-	-	964 286,00	9 000 000,00
Итого к оплате		**8 035 714,00**							**964 286,00**	**9 000 000,00**

Итого к оплате: Девять миллионов тенге 00 тиын

Заказчик
Главный врач КГП на ПХВ "Жамбылская областная больница"
_____ Бейсенбеков С.З.

Подрядчик
Директор ТОО "ТаразЭлитСтрой"
_____ Федотова Г.А.

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбылская областная больница"

Подрядчик - Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Договор - Договор №1 от 16.02.2016 года

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания отделения гинекологии и сосудистой хирургии Жамбылской областной больницы в г. Тараз

АКТ №1
выполненных ремонтных работ за апрель месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтажные работы										
1	Е0155-1-1	Разборка облицовки стен из сайдинга на деревянном каркасе	619	190,73	28,53	118062	17660	111536	1,14	709
		м2		162,20	4,64	100402	2872	108	0,04	24
2	Е0162-36-1	Очистка потолков от известковой окраски	531,44	25,70	--	13658	--	12907	0,18	96
		м2		25,70	--	13658	--	94,5	--	--
3	Е0157-3-1	Разборка галтели из пенопласта	329,9	5,64	0,19	1861	63	1998	0,04	12
		1м		5,45	0,02	1798	7	110,7	--	--
4	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	344,9	133,16	23,58	45927	8133	37071	0,74	255
		м2		109,58	4,16	37794	1435	94,5	0,02	7
5	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	425,59	116,63	10,56	49637	4494	50759	0,70	298
		м2		106,07	1,67	45142	711	110,7	0,01	4
6	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	352,4	17,38	0,93	6125	328	6472	0,11	39
		1м2		16,45	0,14	5797	49	110,7	--	--
7	Е0162-36-1	Очистка стен от известковой окраски	183,38	25,70	--	4713	--	4454	0,18	33

		м2		25,70	--	4713	--	94,5	--	--
8	Е0162-36-1	Очистка откосов от известковой окраски	157,25	25,70	--	4041	--	3819	0,18	28
		м2		25,70	--	4041	--	94,5	--	--
9	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	2,4	158,38	23,78	380	57	345	0,91	2
		м2		134,60	8,98	323	22	100	0,04	--
10	Е0157-3-1	Разборка противоударной доски	200	5,64	0,19	1128	38	1211	0,04	8
		м		5,45	0,02	1090	4	110,7	--	--
11	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	30	29,35	2,80	881	84	787	0,18	5
		шт		26,55	0,45	797	13	97,2	--	--
12	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	63	8,42	--	530	--	516	0,06	4
		шт		8,42	--	530	--	97,2	--	--
		Ремонтно-строительные работы								
13	Е0110-88-1	Обшивка стен в общественных зданиях гипсокартонными листами на металлическом каркасе	801,92	1084,45	14,00	869642	11227	289182	1,97	1580
		м2		328,61	5,29	263519	4242	108	0,03	24
14	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	892,21	229,85	4,29	205075	3828	72873	0,52	464
		м2		84,79	1,64	75651	1463	94,5	0,01	9
15	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	531,44	226,61	4,93	120430	2620	59909	0,64	340
		м2		117,43	1,86	62407	988	94,5	0,01	5
16	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып.1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм оконных и дверных откосов плоских	157,25	274,57	7,65	43176	1203	24594	0,93	146
		м2		162,60	2,90	25569	456	94,5	0,01	2

17	Е0115-17-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	344,9	1602,87	5,78	552830	1994	99744	1,82	628
		м2		305,04	3,93	105208	1355	93,6	0,02	7
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			2038095	51728	778175		4647
			Тенге			748439	13618			82

Накладные расходы	Тенге	778175
Итого	Тенге	2816270
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	168976
Итого	Тенге	2985246
Временные здания и сооружения, 1,44%	Тенге	43275
Итого	Тенге	3028521
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,90%	Тенге	27435
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	30485
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	12195
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	3098636
Итого стоимость ремонтных работ в текущих ценах 2015 года, К = 2,55742	Тенге	7924514
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	158490
Итого стоимость ремонтных работ в текущем уровне цен	Тенге	8083004
Итого стоимость ремонтных работ с учетом понижающего коэффициента, К = 18 256 000 / 18 363 436 = 0,9941494609178	Тенге	8035714
НДС, 12%	Тенге	964286
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	9000000

Заказчик

Главный врач КГП на ПХВ "Жамбылская областная больница"

_____ Бейсенбеков С.З.

Подрядчик

Директор ТОО "ТаразЭлитСтрой"

_____ Федотова Г.А.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги) _____ Алибаев Р.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат за май месяц 2016 года

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбылская областная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик - Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Договор - Договор №1 от 16.02.2016 года

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания отделения гинекологии и сосудистой хирургии Жамбылской областной больницы в г. Тараз

Наименование выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г.	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г .	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Капитальный ремонт здания отделения гинекологии и сосудистой хирургии Жамбылской областной больницы в г. Тараз	18 256 000,00									
в т.ч. май месяц		8 264 286,00	-	-	-	-	-	-	991 714,00	9 256 000,00
Итого к оплате		**8 264 286,00**							**991 714,00**	**9 256 000,00**

Итого к оплате: Девять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч тенге 00 тиын

Заказчик
Главный врач коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Жамбылская областная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

_____ Бейсенбеков С.З.

Подрядчик
Директор товарищества с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

_____ Федотова Г.А.

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбылская областная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик - Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Договор - Договор №1 от 16.02.2016 года

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания отделения гинекологии и сосудистой хирургии Жамбылской областной больницы в г. Тараз

АКТ №2
выполненных ремонтных работ за май 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтажные работы										
1	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	30	263,81	2,81	7914	84	7624	1,60	48
		шт		261,00	0,45	7830	13	97,2	--	--
2	С151702-4	Светильники тип ЛСП02-2Х65/Д20-04-УХЛ4	30	3050,00	--	91500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	63	37,55	--	2366	--	2299	0,24	15
		шт		37,55	--	2366	--	97,2	--	--
4	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	26	96,00	--	2496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	37	134,00	--	4958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0167-17-1	Монтаж распредкоробок	14	37,55	--	526	--	511	0,24	3

		шт		37,55	--	526	--	97,2	--	--
7	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,014	22300,00	--	312	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0110-7-1	Обшивка противоударной доски	40	627,37	4,64	25095	186	2871	0,36	15
		м2		58,05	1,76	2322	70	120	0,01	--
9	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	102,2	27,10	--	2770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	102,2	108,20	--	11058	--	2212	0,45	46
		т		21,64	--	2212	--	100	--	--
		Ремонтно-строительные работы								
11	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	93,09	229,85	4,29	21397	399	7603	0,52	48
		м2		84,79	1,64	7893	153	94,5	0,01	1
12	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	526,06	316,78	2,63	166645	1384	37667	0,45	237
		м2		74,78	0,99	39339	521	94,5	--	--
13	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	839,79	179,35	2,01	150616	1688	81511	0,61	512
		м2		101,95	0,76	85617	638	94,5	--	--
14	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	663,47	338,18	2,91	224372	1931	59256	0,56	372
		м2		93,41	1,10	61975	730	94,5	0,01	7
15	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным потолков	117,88	213,16	3,38	25127	398	14121	0,75	88
		м2		125,50	1,26	14794	149	94,5	0,01	1

16	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	157,25	316,78	2,63	49814	414	11260	0,45	71
		м2		74,78	0,99	11759	156	94,5	--	--
17	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,4	392,85	24,17	943	58	437	0,96	2
		м2		160,30	8,22	385	20	108	0,04	--
18	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей глухие, с фурнитурой: однопольные	2,4	13000,00	--	31200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
19	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	328,59	1978,48	37,95	650109	12470	58964	0,92	302
		м2		152,78	9,32	50202	3062	110,7	0,05	16
20	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	215,3	145,16	0,40	31253	86	11443	0,27	58
		м		47,87	0,14	10306	30	110,7	--	--
21	Е0111-27-2	Устройство покрытий на растворе из керамических плиток для многоцветных полов	97,00	1982,89	14,65	192340	1421	21789	1,22	118
		м2		197,43	5,49	19151	533	110,7	0,03	3
22	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	352,4	779,78	6,13	274794	2160	27148	0,44	155
		м2		67,28	2,31	23709	814	110,7	0,01	4
23	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	337,45	125,78	0,20	42444	67	6986	0,10	34
		м		18,61	0,09	6280	30	110,7	--	--
		Автоматическая пожарная сигнализация								

24	Ц0110-668-2	Демонтаж датчиков сигнализации	100	184,95	0,80	18495	80	15615	2,00	200
		шт		173,50	--	17350	--	90	--	--
25	Ц0110-668-2	Демонтаж пожарных извещателей	7	184,95	0,80	1295	6	1093	2,00	14
		шт		173,50	--	1215	--	90	--	--
26	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	700	13,94	0,06	9758	42	9444	0,10	67
		м		13,88	--	9716	--	97,2	--	--
27	Е0167-11-1	Демонтаж кабельного канала	640	8,61	--	5507	--	5353	0,10	65
		м		8,61	--	5507	--	97,2	--	--
28	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой	121	369,90	1,60	44758	194	37788	2,00	242
		шт		347,00	--	41987	--	90	--	--
29	Перечень прайс-листов ООО "ОПС-Торг" п.13 стр.33	Извещатель дымовой ИП212-45	121	232,52	--	28135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Перечень прайс-листов торговая сеть п.14 стр.35	Резистор 2,2 кОм, 0,125Вт	121	1,26	--	152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0110-668-2	Извещатель пожарный ручной	12	369,90	1,60	4439	19	3748	2,00	24
		шт		347,00	--	4164	--	90	--	--
32	Перечень прайс-листов торговая сеть п.15 стр.37	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	12	191,04	--	2292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Перечень прайс-листов торговая сеть п.16 стр.39	Резистор 4,7 кОм, 0,25Вт	12	1,13	--	14	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-148-1	Кабель в проложенных трубах и кабельном канале, масса 1 м до 1 кг	1370	27,70	2,10	37949	2877	26290	0,10	137

		м		19,70	0,50	26989	685	95	--	4
35	Перечень прайс-листов торговая сеть п.18 стр.43	Кабель пожарный с медными жилами, КСПВ сечение 1х2х0,5мм	1370	3,57	--	4890	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-409-1	Кабельный канал 25х25 мм	1320	108,60	48,90	143352	64548	64957	0,22	290
		м		39,60	12,20	52272	16104	95	0,07	93
37	Перечень прайс-листов торговая сеть п.20 стр.47	Кабельный канал 25х25 мм	1320	15,36	--	20277	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0110-668-2	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный	11	369,90	1,60	4069	18	3435	2,00	22
		шт		347,00	--	3817	--	90	--	--
39	Перечень прайс-листов торговая сеть п.21 стр.49	Оповещатель свето-звуковой LD-96	11	228,75	--	2516	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	11	462,00	--	5082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0108-148-1	Кабель в проложенных трубах и кабельном канале, масса 1 м до 1 кг	200	27,70	2,10	5540	420	3838	0,10	20
		м		19,70	0,50	3940	100	95	--	1
42	Перечень прайс-листов торговая сеть п.19 стр.45	Кабель пожарный с медными жилами, КСПВ сечение 2х2х0,5мм	200	6,72	--	1345	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-409-1	Кабельный канал 15х10 мм	140	108,60	48,90	15204	6846	6889	0,22	31
		м		39,60	12,20	5544	1708	95	0,07	10
44	Перечень прайс-листов торговая сеть п.20 стр.47	Кабельный канал 15х10 мм	140	15,36	--	2151	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге				2367270	97796	532150		3237
		Тенге				519166	25515			140

Накладные расходы	Тенге	532150
Итого	Тенге	2899420
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	173965
Итого	Тенге	3073385
Временные здания и сооружения, 1,44%	Тенге	43275
Итого	Тенге	3116660
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,90%	Тенге	27435
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	30485
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	12195
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	3186775
Итого стоимость ремонтных работ в текущих ценах 2015 года, К = 2,55742	Тенге	8149922
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	162998
Итого стоимость ремонтных работ в текущем уровне цен	Тенге	8312921
Итого стоимость ремонтных работ с учетом понижающего коэффициента, К = 18 256 000 / 18 363 436 = 0,9941494609178	Тенге	8264286
НДС, 12%	Тенге	991714
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	9256000

Заказчик

Главный врач коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Жамбылская областная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

_____ Бейсенбеков С.З.

Подрядчик

Директор товарищества с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

_____ Федотова Г.А.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги) _____ Алибаев Р.