Заказчик: КГП на ПХВ "Центральная районная больница района им. Т. Рыскулова управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор: № 44 от 14.03.2017г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания центральной районной больницы района Т. Рыскулова Жамбылской области

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Наименование строительства: Капитальный ремонт здания центральной районной больницы района Т. Рыскулова Жамбылской области**	7 127 000							7 127 000
2	В т.ч. НДС	763 607							763 607
3	**Итого к оплате**	**7 127 000**							**7 127 000**
4	В т.ч. НДС	763 607							763 607

Заказчик:

КГП на ПХВ "Центральная районная больница района им. Т. Рыскулова управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач _____ **Мырзалиев Ш.К.**

Подрядчик:

ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ **Федотова Г.А.**

Заказчик: КГП на ПХВ "Центральная районная больница района им. Т. Рыскулова управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор: № 44 от 14.03.2017 г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания центральной районной больницы района Т. Рыскулова Жамбылской области

АКТ №1
приемки выполненных работ за апрель месяц 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**294,9100**		**1228,79**	**362383**
		Итого оплата труда:				**1178,92**	**347676**
		Итого эксплуатация машин:				**105,30**	**31053**
		Накладные расходы	%	--		664,69	196024
		Сметная прибыль	%	8		151,48	44673
		Сметная стоимость:				**2044,96**	**603079**
2	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**294,9100**		**2176,82**	**641967**
		Итого оплата труда:				**1059,41**	**312430**
		Итого эксплуатация машин:				**136,44**	**40237**
		Итого материалов:				**1045,79**	**308415**
		Накладные расходы	%	--		669,07	197314
		Сметная прибыль	%	8		227,67	67143
		Сметная стоимость:				**3073,56**	**906424**
3	**21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**294,9100**		**13712,47**	**4043945**
		Накладные расходы	%	--		493,65	145582
		Сметная прибыль	%	8		1136,49	335162

		Сметная стоимость:			**15342,61**	**4524689**
4	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**80,0000**	**682,47**	**54598**
		Итого оплата труда:			**202,56**	**16205**
		Итого эксплуатация машин:			**3,90**	**312**
		Итого материалов:			**477,89**	**38231**
		Накладные расходы	%	--	137,51	11001
		Сметная прибыль	%	8	65,60	5248
		Сметная стоимость:			**885,59**	**70847**
5	**21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**80,0000**	**1151,85**	**92148**
		Накладные расходы	%	--	41,47	3317
		Сметная прибыль	%	8	95,47	7637
		Сметная стоимость:			**1288,78**	**103103**
6	**21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**88,0000**	**59,23**	**5212**
		Накладные расходы	%	--	2,13	188
		Сметная прибыль	%	8	4,91	432
		Сметная стоимость:			**66,27**	**5832**
7	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**128,7900**	**1784,12**	**229776**
		Итого оплата труда:			**511,20**	**65837**
		Итого эксплуатация машин:			**37,25**	**4797**
		Итого материалов:			**1265,59**	**162995**
		Накладные расходы	%	--	325,43	41912
		Сметная прибыль	%	8	168,76	21735
		Сметная стоимость:			**2278,31**	**293423**
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**21,6800**	**407,00**	**8824**
		Накладные расходы	%	--	14,65	318
		Сметная прибыль	%	8	33,73	731
		Сметная стоимость:			**455,38**	**9873**

9	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	21,6800		127,29	2760
		Накладные расходы	%	--		4,58	99
		Сметная прибыль	%	8		10,55	229
		Сметная стоимость:				**142,42**	**3088**
ИТОГО ПО ФОРМЕ 2:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5441613**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**702685**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**76399**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**39464**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4650945**
		- перевозка грузов	Тенге				**11583**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**385962**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**5827575**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**209793**
	ИТОГО:		Тенге				**6037367**
	Сметная прибыль		Тенге				**482989**
	ИТОГО по форме:		Тенге				**6520357**
		Итого с временными		**2,32 %**		**151272,00**	**6671629**
		Итого с зимними удорожаниями		**0,9 %**		**60045,00**	**6731674**
		Итого с НДС		**12 %**		**807801,00**	**7539475**
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**	**0,94529127**			**7127000**

Заказчик:

КГП на ПХВ "Центральная районная больница района им. Т. Рыскулова управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач _____ **Мырзалиев Ш.К.**

Подрядчик:

ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ **Федотова Г.А.**

Технадзор:

_____ **Баимбетов Д.**

Заказчик: КГП на ПХВ "Центральная районная больница района им. Т. Рыскулова управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор: № 44 от 14.03.2017г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания центральной районной больницы района Т. Рыскулова Жамбылской области

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Наименование строительства: Капитальный ремонт здания центральной районной больницы района Т. Рыскулова Жамбылской области**	14 560 000							7 433 000
2	В т.ч. НДС	1 560 000							796 393
3	**Итого к оплате**	**14 560 000**							**7 433 000**
4	В т.ч. НДС	1 560 000							796 393

Заказчик:

КГП на ПХВ "Центральная районная больница района им. Т. Рыскулова управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач _____ **Мырзалиев Ш.К.**

Подрядчик:

ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ **Федотова Г.А.**

Заказчик: КГП на ПХВ "Центральная районная больница района им. Т. Рыскулова управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор: № 44 от 14.03.2017 г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания центральной районной больницы района Т. Рыскулова Жамбылской области

АКТ №2
приемки выполненных работ за май месяц 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**226,82**		**1228,79**	**278714**
		Итого оплата труда:				**1178,92**	**267403**
		Итого эксплуатация машин:				**105,30**	**23883**
		Накладные расходы	%	--		664,69	150765
		Сметная прибыль	%	8		151,48	34358
		Сметная стоимость:				**2044,96**	**463838**
2	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**226,82**		**2176,82**	**493747**
		Итого оплата труда:				**1059,41**	**240295**
		Итого эксплуатация машин:				**136,44**	**30947**
		Итого материалов:				**1045,79**	**237207**
		Накладные расходы	%	--		669,07	151758
		Сметная прибыль	%	8		227,67	51640
		Сметная стоимость:				**3073,56**	**697145**

3	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**226,82**	**13712,47**	**3110262**
		Накладные расходы	%	--	493,65	111969
		Сметная прибыль	%	8	1136,49	257779
		Сметная стоимость:			**15342,61**	**3480010**
4	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**247,50**	**682,47**	**168913**
		Итого оплата труда:			**202,56**	**50134**
		Итого эксплуатация машин:			**3,90**	**965**
		Итого материалов:			**477,89**	**118277**
		Накладные расходы	%	--	137,51	34035
		Сметная прибыль	%	8	65,60	16236
		Сметная стоимость:			**885,59**	**219183**
5	**21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**247,50**	**1151,85**	**285083**
		Накладные расходы	%	--	41,47	10263
		Сметная прибыль	%	8	95,47	23628
		Сметная стоимость:			**1288,78**	**318974**
6	**21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**324,00**	**59,23**	**19191**
		Накладные расходы	%	--	2,13	691
		Сметная прибыль	%	8	4,91	1591
		Сметная стоимость:			**66,27**	**21472**
7	**11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**327,50**	**1328,14**	**434967**
		Итого оплата труда:			**382,27**	**125192**
		Итого эксплуатация машин:			**4,34**	**1423**
		Итого материалов:			**942,35**	**308619**
		Накладные расходы	%	--	243,13	79626
		Сметная прибыль	%	8	125,70	41167
		Сметная стоимость:			**1696,98**	**555761**

8	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	396,95	1784,12	708205
		Итого оплата труда:			511,20	202919
		Итого эксплуатация машин:			37,25	14785
		Итого материалов:			1265,59	502375
		Накладные расходы	%	--	325,43	129178
		Сметная прибыль	%	8	168,76	66991
		Сметная стоимость:			2278,31	904374
9	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	525,74	477,39	250985
		Итого оплата труда:			390,06	205069
		Итого эксплуатация машин:			3,56	1871
		Итого материалов:			85,47	44936
		Накладные расходы	%	--	216,49	113817
		Сметная прибыль	%	8	55,51	29184
		Сметная стоимость:			749,39	393986
10		Москитная сетка	м2	52,10	1200,00	62520
		Накладные расходы	%	--	43,20	2251
		Сметная прибыль	%	8	99,46	5182
		Сметная стоимость:			1342,66	69952
11	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	39,73	407,00	16170
		Накладные расходы	%	--	14,65	582
		Сметная прибыль	%	8	33,73	1340
		Сметная стоимость:			455,38	18092
12	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	39,73	127,29	5057
		Накладные расходы	%	--	4,58	182
		Сметная прибыль	%	8	10,55	419
		Сметная стоимость:			142,42	5658
ИТОГО ПО ФОРМЕ 2:						
	Итого прямые затраты:		Тенге			5833815
	в том числе:					

		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1050244
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				73875
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				40769
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4688469
		- перевозка грузов	Тенге				21227
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				555115
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				6388930
	Накладные расходы II уровня		Тенге				230001
	ИТОГО:		Тенге				6618931
	Сметная прибыль		Тенге				529515
	ИТОГО ФОРМЕ:		Тенге				7148446
		Итого с временными	Тенге	2,32 %			7314290
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге	0,9 %			7380119
		Итого с НДС	Тенге	12 %			8265733
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	0,89925479			7433000

Заказчик:

КГП на ПХВ "Центральная районная больница района им. Т. Рыскулова управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач _____ **Мырзалиев Ш.К.**

Подрядчик:

ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ **Федотова Г.А.**

Технадзор:

_____ **Байымбетов Д.**