Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«3» 11 2016г

Заказчик ГУ «Отдел образования Айыртауского района СКО», адрес; СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, МКР д.20

фамилия, имя отчество (при наличий) – для физических лиц,
наименование организаций – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на оснований:

Деклараций о соответствии от 31 октября 2016 года, ТОО «Козыкош», директор Шанбаев Баянбай Кабиденович, Акмолинская область, Енбекшильдерский район, г. Степняк.

дата деклараций, наименование подрядной (генподрядной) организаций, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключение о качестве строительно-монтажных работ от 31 октября 2016 года, ТОО «Фиридо», в лице Доль В.Е, №KZ13VJE00014610 от 25.12.2015 года,

дата заключения, наименование организаций, фамилия, имя, отчество (при наличий)
экспертов технического надзора, № и дата получение аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от 31 октября 2016 года, ТОО «СК Компас-Проект», в лице стоцкой Л.В АДСЖКХ № 01444 от 07 мая 2012 года, авторский надзор на данном объекте осуществлялся разработчиком проекта в соответствии с пунктом 1, 2 статьи 34 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной деятельности в Республики Казахстан» от 16 июля 2001 года,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта ; **капитальный ремонт крыши здания интерната при Казахской средней школы**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, МКР 20,

(область район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   а) постановление о разрешении на капитальный ремонт крыши здания интерната при Саумалкольской казахской средней школы Айыртауского района СКО от «01» июня 2016 года № 199 акимата Айыртауского района

   наименование органа вынесшего решение

   б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление архитектурно-

строительного контроля и лицензирования Северо-Казахстанской области» от 17.06.2016 года № KZ58REA00027761

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) эскиз проекта разработан ТОО «СК Компас-Проект»

наименование проектной организаций, номер проекта

утвержденного(й) согласован с архитектором Айыртаского района СКО и утвержденный заказчиком

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проекта и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2016г.;

месяц, год

окончание работ август 2016г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц-3:

по норме или по проекту организации строительства, месяц-3:

фактически, месяц: 3;

3. Объект (комплекс) имеет следующий основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Мощность производительност и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

В ГУ «Отдел образования» Айыртауского района СКО имеются: детские группы, кабинеты, кухня, прачечная, санитарно-бытовой корпус, душевая, туалеты, складские помещения, помещения для обслуживания персонала, медицинский кабинет, спорт зал, актовый зал.

Год постройки – 1986 год

Высота двухэтажных блоков – 6,50м

Высота помещений – 2,9 м

Уровень ответственности – 1;

Степень огнестойкости – 2;

Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф 1.1;
Фундаменты – ленточные из сборных железобетонных плит и бетонных блоков;
Наружные стены – толщиной 640мм из керамического кирпича с облицовкой силикатной плиткой
Внутренние стены – из керамического кирпича толщиной 380 мм;
Перегородки – из керамического кирпича толщиной 120 мм;
Перемычки – сборные железобетонные брусковые;
Лестницы – сборные железобетонные марши и площадки;
Перекрытие и покрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты;
Окна- деревянные оконные блоки с двойным остеклением;
Двери – деревянные внутренние и наружные блоки;
Крыши – совмещенная с кровлей из рулонных материалов.

При ремонте ГУ «Отдел образования» предусмотрены следующие работы:

1. Демонтажные работы
2. Входные козырьки
3. Металлические балки
4. Устройства кровли
5. Примыкание (карнизы, коньки, фартуки)
6. Устройство водостоков
7. Устройство венканалов
8. Устройство вентшахт
9. Утепление канализационных стояков
10. Устройство слуховых окон
11. Устройство кровельного ограждения
12. Устройство пожарных лестниц
13. Прочие работы

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам от его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Общая сметная стоимость капитального ремонта;
всего **29,939** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **24,350** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
20496 тысяч тенге, в том числе;
Стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствий с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области арихитектуры, градостроительства и строительства

РЕШИЛ: интернат при Саумалкольской Казахской средней школы принять в эксплутацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Жакупов С.К _____ М.П

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор: Горячев И.Н _____ М.П

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор: Сабитов М.М _____ М.П

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) Шанбаев Б.К _____ М.П

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя