Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Абдулла Курылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопроводной линий микрорайона №6 в г.Аральск Аральского района Кызылординской области**

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№10/26	26.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	26 125 515,14	23 245 995,66							2 789 519,48	26 035 514,61
ИТОГО по справке		23 245 995,66							2 789 519,48	26 035 514,61

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Абдулла Курылыс" (БИН 220140024888)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Чайбеков Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Жанарту" (БИН 890540000020)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Исаев А.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Абдулла Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водопроводной линий микрорайона №6 в г.Аральск Аральского района Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **10/26 от "26" октября 2022 года**

Акт выполненных работ

за Декабрь месяц 2022 года

Составлен (а) в текущих ценах на 16.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	46830,23618	94,76 0,00	94,76 23,78	4437680,00 0,00	4437680,00 1113740,00		801893,00 419166,00	5658739,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1448,35782	654,39 654,39	0,00 0,00	991242,00 991242,00	0,00 0,00		713695,00 136395,00	1811332,00	
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32725,30872	8,24 0,00	8,24 3,24	269640,00 0,00	269640,00 105883,00		76236,00 27670,00	373546,00	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8181,32718	357,28 357,28	0,00 0,00	2923027,00 2923027,00	0,00 0,00		2104580,00 402209,00	5429816,00	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32725,30872	68,79 34,81	33,98 15,64	2251282,00 1139145,00	1112137,00 511889,00		1188745,00 275202,00	3715229,00	
6	6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7371,9581	91,80 3,79	88,02 24,28	676771,00 27924,00	648847,00 178973,00		148966,00 66059,00	891796,00	
7	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	868,6465	502,30 430,84	71,46 20,85	436325,00 374252,00	62074,00 18114,00		388442,00 65981,00	890748,00	
8	9	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	6,467	234707,51 147057,18	87650,33 25444,77	1517853,00 951019,00	566834,00 164551,00		1104414,00 209781,00	2132048,00	
9	11	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,052	194507,56 127003,91	67503,64 19509,80	210457,00 137418,00	73039,00 21110,00		156043,00 29392,00	596792,00	
10	13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,7895	149221,66 101524,72	47696,94 13631,35	565475,00 384728,00	180748,00 51656,00		432020,00 79800,00	1077295,00	
11	15	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,32	123851,04 90534,93	33316,10 9423,44	163483,00 119506,00	43977,00 12439,00		136626,00 23529,00	317638,00	
12	20	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	808	1022,91 939,60	83,31 5,96	826512,00 759195,00	67317,00 4814,00		756369,00 126630,00	1709511,00	
13	22	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	294	642,16 591,36	50,81 5,96	188795,00 173858,00	14937,00 1752,00		173854,00 29012,00	391661,00	
14	24	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	616	421,45 394,24	27,22 0,00	359615,00 242850,00	16765,00 0,00		240421,00 40003,00	540039,00	
15	26	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	6655,70 2349,37	4309,33 1311,82	13317,00 4699,00	8619,00 2624,00		7249,00 1645,00	22211,00	
16	27	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	66	2472,61 1563,13	909,49 278,28	163192,00 103166,00	60026,00 18366,00		120317,00 22681,00	306190,00	
17	29	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		6	1061,29	85,74	6365,00	514,00		6042,00	13403,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				задвижка или клапан		975,55	41,71	5853,00	250,00		993,00		
18	31	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		27	718,81	36,75	19408,00	993,00		18709,00	41166,00	
				задвижка или клапан		682,06	17,87	18416,00	483,00		3049,00		
19	33	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		3,308	2230,73	450,30	7379,00	1490,00		5847,00	14284,00	
				м3		1780,43	162,04	5890,00	536,00		1058,00		
20	34	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		197,104086	8388,07	4148,86	1653323,68	817756,47		1154779,92	3032751,77	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		4239,22	1678,69	835567,21	330877,21		224648,17		
21	45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3369,68	123,68	8,87	416778,00	29872,00		36355,00	842764,00	
				м2 поверхности		114,52	1,19	386905,00	4018,00		62427,00		
22	63	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0275	255367,18	107343,10	7023,00	2952,00		4536,00	12484,00	
				км трубопровода		148024,68	18583,09	4071,00	511,00		925,00		
23	64	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка		0,032	250731,39	98532,35	8023,00	3153,00		5738,00	14862,00	
				км трубопровода		152199,04	28918,19	4870,00	925,00		1101,00		
24	66	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,0092	234707,51	87650,33	2159,00	806,00		1571,00	4028,00	
				км трубопровода		147057,18	25444,77	1353,00	234,00		298,00		
25	68	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,0312	194507,56	67503,64	6069,00	2106,00		4526,00	11443,00	
				км трубопровода		127003,92	19509,50	3963,00	609,00		845,00		
26	70	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,022	123851,04	33316,10	2725,00	733,00		2177,00	5294,00	
				км трубопровода		90534,93	9423,44	1992,00	207,00		392,00		
27	72	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные. Протаскивание в футляр		94,4	467,50	3,37	44132,00	319,00		43470,00	94610,00	
				м трубы, уложенной в футляре		464,12	1,01	43813,00	96,00		7005,00		
28	73	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра Д=250 мм. Заделка пеной.		160	153,55	0,00	24568,00	0,00		24332,00	52801,00	
				футляр		153,55	0,00	24568,00	0,00		3911,00		
29	74	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра Д=200 мм. Заделка пеной.		46	122,84	0,00	5651,00	0,00		5594,00	12145,00	
				футляр		122,84	0,00	5651,00	0,00		906,00		
30	75	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра Д=160 мм. Заделка пеной.		156	98,27	0,00	15331,00	0,00		15177,00	32949,00	
				футляр		98,27	0,00	15331,00	0,00		2441,00		
31	76	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра Д=50 мм. Заделка пеной.		110	30,71	0,00	3378,00	0,00		3344,00	7260,00	
				футляр		30,71	0,00	3378,00	0,00		538,00		
			ИТОГО по акту					18116981,68	8423334,47	0,00	10204161,92	30586836	
								969365,21	254657,21	0,00	2265693,17		

Итого сметная стоимость	30 586 836
Итого с понижающими коэффициентами к=0,95	29 057 494
Итого с понижающими коэффициентами к=0,8	23 245 995
НДС 12%	2 789 519
Итого по акту выполненных работ с НДС	26 035 515

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Абдулла Курылыс"

(БИН 220140024888)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Чайбеков Боранбай Серикбаевич**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

(БИН 890540000020)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Исаев Асан Маралбекович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.