Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

« 26 » октября 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СК-Максимум»
151013100, 030000, Актюбинская область, Актобе Г.А., район Астана, ПРОМЗОНА, 474
наименование организации, юридический адрес

в лице заместителя директора товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Максимум» **Щеголева Юрия Владимировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Токуши Аккайынского района СКО**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», в лице руководителя **Капашева Данияра Ерсайновича.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Строительная группа «Архитектор»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области» №2 от 04 января 2019 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Ст.Токуши					

Водопроводная площадка (новая)					
Башня-колонна емкостью 160 м^3	шт	1		1	
Насосная станция с бактерицидной установкой	шт	1		1	
Уборная на 1 очко	шт	1		1	
ДЭС	шт	1		1	
Водовод					
Протяженность магистрального водопровода, в том числе:	м	741,5		741,5	
ПЭ100 SDR26 Ø63х2,5 по СТ РК ISO 4427-2-2014	м	720		720	
Трубы стальные электросварные Ø108х3 по ГОСТ 10704-91	м	5		5	
Трубы стальные электросварные Ø89х3 по ГОСТ 10704-91	м	16,5		16,5	
Количество водопроводных колодцев, в том числе:	шт	2		2	
Ø2000 / прямоуг. 2500х2000	шт	1/1		2/0	
Внутриплощадочные сети					
ПЭ100 SDR26 Ø75х2,9 по СТ РК ISO 4427-2-2014	м	457		457	
Трубы стальные электросварные Ø108х3 по ГОСТ 10704-91	м	3		3	
Трубы стальные электросварные Ø89х3 по ГОСТ 10704-91	м	10		10	
Количество водопроводных колодцев, в том числе:	шт	2		2	
Ø2000	шт	2		2	
Внутрипоселковые сети, в том числе:	м	8497		8497	
ПЭ100 SDR17 Ø110х6,6 по СТ РК ISO 4427-2-2014	м	8186		8186	
ПЭ100 SDR17 Ø63х3,8 по СТ РК ISO 4427-2-2014	м	311		311	
Подвод к домам, в том числе:	м	6265		6265	
ПЭ100 SDR13.6 Ø32х2,4 по СТ РК ISO 4427-2-2014	м	3924		3924	
ПЭ100 SDR13.6 Ø25х2,0 по СТ РК ISO 4427-2-2014	м	2341		2341	
Количество водопроводных колодцев, в том числе:	шт	93		93	
Ø2000 / Ø1500 / прямоуг. 2500х2000	шт	30/62/1		31/62	
Пожарный гидрант	шт	41		41	

Труба стальная электросварная Ø273х5 (футляр)	м	9		9	
Счетчик воды Ду15	шт	139		139	
Категория электроснабжения		II		II	
Напряжение	В	380/220		380/220	
Установленная мощность кВт 9,8	кВт	9,8		9,8	
Расчетная мощность кВт 7,65	кВт	7,65		7,65	
Расчетный ток	А	13,7		13,7	
Коэффициент мощности	cosa	0,85		0,85	
Дизельный генератор AKSA с панелям управления 9,2 кВт	комп	1		1	
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ	м	189		189	
ВЛИ-0,4 кВ СИП-4 4х25 мм² м 104	м	104		104	
ВЛИ наружного освещения СИП-4 2х16 мм²	м	138		138	
Н.Токуши					
Водопроводная площадка (существующая)					
Водонапорная башня емкостью 50 м3	шт	1		1	
насосная станция 2-го подъема	шт	1		1	
Резервуары емкостью 250 м3	шт	2		2	
КТП	шт	1		1	
Внутриплощадочные сети					
Трубы стальные электросварные Ø108х3 по ГОСТ 10704-91	м	109,5		109,5	
Трубы стальные электросварные Ø133х4 по ГОСТ 10704-91	м	44		44	
Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ-150-3950 по ГОСТ 31416-2009	м	35		35	
Количество водопроводных колодцев, в том числе:	шт	6		6	
Ø2000 / Ø1500 / прямоуг. 2500х2000	шт	3/2/1		4/2	
Внутрипоселковые сети, в том числе:	м	13828		13828	
ПЭ100 SDR17 Ø160х9,5 по СТ РК ISO 4427-2-2014	м	2672		2672	
ПЭ100 SDR17 Ø110х6,6 по СТ РК ISO 4427-2-2014, из них:	м	11156		11156	
В одну нитку	м	8740		8740	
В две нитки	м	2416		2416	
Подвод к домам, в том числе:	м	25240		25240	
ПЭ100 SDR17 Ø63х3,8 по СТ РК ISO 4427-2-2014	м	457		457	
ПЭ100 SDR13,6 Ø32х2,4 по СТ РК ISO 4427-2-2014	м	3142		3142	

ПЭ100 SDR13.6 Ø25х2,0 по СТ РК ISO 4427-2-2014	м	21219		21219	
Количество водопроводных колодцев, в том числе:	шт	170		170	
Ø2000 / Ø1500 / прямоуг. 2500х2000	шт	120/42/8		128/42/0	
Пожарный гидрант	шт	68		68	
Счетчик воды Ду40	шт	6		6	
Счетчик воды Ду15	шт	486		486	
Категория электроснабжения					
Существующая нагрузка	II			II	
Напряжение	В	0,38/220		0,38/220	
Установленная мощность	кВт	70,37		70,37	
Расчетная мощность	кВт	42,4		42,4	
Расчетный ток	А	85,9		85,9	
Коэффициент мощности	cosa	0,75		0,75	
Проектируемая нагрузка					
Установленная мощность сущ./проект	кВт	48,07		48,07	
Расчетная мощность	кВт	42,14		42,14	
Расчетный ток	А	75,3		75,3	
Коэффициент мощности	cosa	0,98		0,98	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных						

четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Внутрипоселковые водопроводные сети выполнены из труб ПЭ100 SDR 17 Ø110х6,6 мм и Ø63х3,8 по СТ РК ISO 4427-2-2014 общей протяженностью - 8240 м, из них: Ø110 - 8186 м; Ø63 - 311 м. Выполнен подвод воды к границе каждого жилого участка.
Водопроводные сети (н. Токуши):
Внутрипоселковые водопроводные сети выполнены из труб ПЭ100 SDR 17 Ø160х9,5 мм, Ø110х6,6 мм протяженностью - Ø160 - 2 672 м Ø110 - 11 156 м, из них в 1 нитку - 8740 м, в две нитки - 1208х2=2416 м. Выполнен подвод воды к границе каждого жилого участка.
В насосной II-го подъема выполнены замена насосного оборудования, трубопроводов, арматуры и установки для обеззараживания воды перед подачей потребителю.
Установлены две группы насосов, одна группа подает воду на хоз.питьевые нужды, вторая - для подачи воды на нужды пожаротушения.
По н. Токуши выполнены:
1. Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей с индивидуальным подводом к каждому дому;
2. Реконструкция существующей площадки водопроводных сооружений (ремонт строительной части насосной станции, установка насосов для хозпитья, корректировка обвязки трубопроводов в насосной станции, реконструкция обваловки РЧВ и ВБ, автоматизация системы водоснабжения).
Площадка ст. Токуши.
Для приема воды от Булаевского группового водопровода, хранения регулирующего и противопожарного запасов воды построена водонапорная башня емкостью 160 м3 общей высотой 25 м.
Построена бактерицидная станция Установлены насосы KHDB-32-160NB- NL-S1-G-4/2 (1 - рабочий, 1 -резервный), производительностью по 32,35 м3/час каждый, напором Н=26 м с электродвигателем 112 М 2- 4, N= 4,0 кВт, n=2950 об/мин.
Вне- и внутриплощадочные сети водопровода (площадка ст. Токуши)
Внеплощадочный водовод выполнен в две нитки из труб ПЭ100 SDR26 Ø63х2.5 из стальных эл.сварных труб Ø89х3, подача в башню из стальных эл.сварных труб Ø108х3.
Выполнены работы по вертикальной планировке и благоустройству терртории, электроснабжению и наружному освещению водопроводной площадки ст. Токуши, установлен дизельный генератор.
В проекте установлен II (нормальный), не относящийся к технически сложным уровень ответственности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2019 года;
месяц, год
окончание работ октябрь 2021 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 месяцев
фактически, месяц: 26 месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор Т.оо. Аккайын Ком-Сервис"

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Генеральной директор АО, СК РЭК"

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Токуши Аккайынского района СКО**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) заместитель директора товарищества с ограниченной ответственностью СК-Максимум» **Щеголев Ю.В.**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.