Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат за июль месяц 2015 года

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик - Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Договор - Договор о государственных закупках работ №159 от 10.06.2015 года

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Бес-Агаш по ул. Мира №34 Жамбылского района Жамбылской области

| Наименование выполненных работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС 12%, тенге | Всего к оплате, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Из гр.1 | | | | | | | |
| | | | СМР в базисных ценах 2001 г. | Из них | | Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г . | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | др. дополнит. затраты | | |
| Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Бес-Агаш по ул. Мира №34 Жамбылского района Жамбылской области | 7 000 000 | | | | | | | | | |
| в т.ч.июль месяц | | 6 250 000 | - | - | - | - | - | - | 750 000 | 7 000 000 |
| **Итого к оплате** | | **6 250 000** | | | | | | | **750 000** | **7 000 000** |

Итого к оплате: Семь миллионов тенге 00 тиын

Заказчик
Главный врач КГП на ПХВ "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"
_____ Сауруков А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "ТаразЭлитСтрой"
_____ Федотова Г.А.

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик - Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Договор - Договор о государственных закупках работ №159 от 10.06.2015 года

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Бес-Агаш по ул. Мира №34 Жамбылского района Жамбылской области

# АКТ №1
## выполненных ремонтных работ за июль месяц 2015 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Ремонтно-строительные работы | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка | | | | | | | | |
| 1 | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуровании стен | 156,772 | 139,20 | 1,49 | 21823 | 233 | 6523 | 0,26 | 40 |
| | | м2 | | 43,47 | 0,56 | 6815 | 89 | 94,5 | - | 1 |
| 2 | Е0115-52-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 156,772 | 388,60 | 2,74 | 60923 | 429 | 31917 | 1,16 | 182 |
| | | м2 | | 214,76 | 0,68 | 33668 | 106 | 94,5 | 0,03 | 5 |
| 3 | Е0115-156-2 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая | 156,772 | 318,52 | 2,54 | 49934 | 397 | 4016 | 0,15 | 23 |
| | | м2 | | 26,14 | 0,96 | 4098 | 152 | 94,5 | - | 1 |
| | | РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка | | | | | | | | |
| 4 | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | 756,905 | 32,87 | - | 24879 | - | 24879 | 0,23 | 172 |
| | | м2 | | 32,87 | - | 24879 | - | 100,00 | - | - |
| 5 | Е0154-4-2 | Разборка подшивки потолков из ДВП | 201,955 | 21,98 | 0,69 | 4439 | 139 | 4668 | 0,15 | 30 |
| | | м2 | | 21,29 | 0,11 | 4300 | 22 | 108 | - | - |
| 6 | Е0110-12-1 | Подшивка гипсокартоном | 201,38 | 106,47 | 6,85 | 21442 | 1379 | 21610 | 0,60 | 123 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 96,77 | 2,59 | 19489 | 521 | 108 | 0,01 | 3 |
| 7 | С11011-2187 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм | 201,38 | 167,00 | - | 33630 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | 201,38 | 450,49 | 4,93 | 90721 | 991 | 22700 | 0,64 | 127 |
| | | м2 | | 117,43 | 1,86 | 23647 | 376 | 94,5 | 0,01 | 2 |
| 9 | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 201,38 | 338,18 | 2,91 | 68102 | 587 | 17988 | 0,56 | 114 |
| | | м2 | | 93,41 | 1,10 | 18813 | 222 | 94,5 | 0,01 | 1 |
| 10 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 125,935 | 370,50 | 4,29 | 46658 | 539 | 10285 | 0,52 | 66 |
| | | м2 | | 84,79 | 1,64 | 10678 | 206 | 94,5 | 0,01 | 1 |
| 11 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 125,935 | 316,78 | 2,63 | 39894 | 330 | 9017 | 0,45 | 57 |
| | | м2 | | 74,78 | 0,99 | 9418 | 125 | 94,5 | - | 1 |
| 12 | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуровании стен | 449,76 | 139,20 | 1,49 | 62605 | 668 | 18717 | 0,26 | 114 |
| | | м2 | | 43,47 | 0,56 | 19551 | 254 | 94,5 | - | 2 |
| 13 | Е0115-52-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 449,76 | 388,60 | 2,74 | 174781 | 1228 | 91565 | 1,16 | 524 |
| | | м2 | | 214,76 | 0,68 | 96592 | 301 | 94,5 | 0,03 | 16 |
| 14 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 24,28 | 254,50 | 2,45 | 6179 | 59 | 2886 | 0,70 | 17 |
| | | м2 | | 125,24 | 0,56 | 3040 | 14 | 94,5 | 0,03 | 1 |
| 15 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 341,3085 | 370,50 | 4,29 | 126453 | 1463 | 27875 | 0,52 | 179 |
| | | м2 | | 84,79 | 1,64 | 28940 | 559 | 94,5 | 0,01 | 1 |
| 16 | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке | 341,305 | 185,31 | 2,35 | 63251 | 802 | 29332 | 0,54 | 182 |
| | | м2 | | 90,05 | 0,90 | 30732 | 307 | 94,5 | - | 3 |
| 17 | Е0108-22-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки | 2,58 | 1801,12 | 466,04 | 4647 | 1202 | 2349 | 4,28 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 683,10 | 174,37 | 1762 | 450 | 106,2 | 0,85 | 2 |
| 18 | Е143003-58 | Шлакоблоки, 400х200х200 мм | 162 | 43,00 | - | 6966 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Е0106-1-2 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 | 0,73 | 8011,81 | 122,90 | 5849 | 90 | 584 | 5,07 | 4 |
| | | м3 | | 799,54 | 46,44 | 584 | 34 | 94,5 | 0,23 | - |
| 20 | Е0108-22-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки | 2,58 | 1801,12 | 466,04 | 4647 | 1202 | 2349 | 4,28 | 11 |
| | | м3 | | 683,10 | 174,37 | 1762 | 450 | 106,2 | 0,85 | 2 |
| 21 | С143003-58 | Шлакоблоки, 400х200х200 мм | 162 | 43,00 | - | 6966 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | РАЗДЕЛ 3. Окна и двери | | | | | | | |
| 22 | Е0156-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 13,5 | 215,57 | 21,24 | 2910 | 287 | 2882 | 1,29 | 17 |
| | | шт | | 194,33 | 3,31 | 2623 | 45 | 108 | 0,03 | 1 |
| 23 | Е0156-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 23,445 | 74,90 | 6,81 | 1756 | 160 | 1751 | 0,46 | 11 |
| | | м2 | | 68,09 | 1,08 | 1596 | 25 | 108 | 0,01 | - |
| 24 | Е0110-91-6 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 | 26,37 | 371,23 | 23,59 | 9788 | 622 | 4695 | 0,94 | 25 |
| | | м2 | | 156,91 | 7,99 | 4138 | 211 | 108 | 0,04 | 1 |
| 25 | С12061-187 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками | 26,37 | 14400,00 | - | 379728 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | С12061-194 прим. | Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 200 мм | 17,5 | 2030,00 | - | 35525 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Е0156-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 11,5 | 320,85 | 30,15 | 3690 | 347 | 3647 | 1,96 | 23 |
| | | шт | | 290,70 | 2,90 | 3343 | 33 | 108 | 0,19 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е0156-12-1 | Снятие дверных полотен | 21,865 | 59,88 | 6,55 | 1309 | 143 | 1284 | 0,36 | 8 |
| | | м2 | | 53,33 | 1,04 | 1166 | 23 | 108 | 0,01 | - |
| 29 | Е0110-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 | 23,625 | 392,85 | 24,17 | 9281 | 571 | 4299 | 0,96 | 23 |
| | | м2 | | 160,30 | 8,22 | 3787 | 194 | 108 | 0,04 | 1 |
| 30 | С12061-191 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, глухие, с фурнитурой | 23,625 | 13000,00 | - | 307125 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Е0115-55-3 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине 200 мм | 13,155 | 1526,12 | 2,35 | 20076 | 31 | 17059 | 5,87 | 77 |
| | | м2 | | 1371,38 | 0,90 | 18041 | 12 | 94,5 | - | - |
| 32 | Е0115-64-5 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 13,155 | 668,68 | 7,65 | 8796 | 101 | 2057 | 0,93 | 12 |
| | | м2 | | 162,60 | 2,90 | 2139 | 38 | 94,5 | 0,01 | - |
| 33 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 13,155 | 316,78 | 2,63 | 4167 | 35 | 942 | 0,45 | 6 |
| | | м2 | | 74,78 | 0,99 | 985 | 13 | 94,5 | - | - |
| | | | РАЗДЕЛ 4. Полы | | | | | | | |
| 34 | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 181,595 | 17,38 | 0,93 | 3156 | 169 | 3335 | 0,11 | 21 |
| | | 1м2 | | 16,45 | 0,14 | 2987 | 25 | 110,7 | - | - |
| 35 | Е0157-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 120,205 | 5,64 | 0,19 | 678 | 23 | 728 | 0,04 | 4 |
| | | 1м | | 5,45 | 0,02 | 655 | 2 | 110,7 | - | - |
| 36 | Е0157-2-1 | Разборка дощатого покрытия полов | 42,305 | 51,33 | 4,89 | 2172 | 207 | 2214 | 0,34 | 13 |
| | | 1м2 | | 46,44 | 0,83 | 1965 | 35 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| 37 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 62,11 | 52,75 | 3,28 | 3276 | 204 | 915 | 0,08 | 5 |
| | | м2 | | 12,09 | 1,24 | 750 | 77 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| 38 | Е0157-15-1 | Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 | 201,38 | 248,78 | 14,01 | 50100 | 2821 | 22739 | 0,67 | 136 |
| | | | | 99,79 | 2,21 | 20096 | 445 | 110,7 | 0,01 | 3 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1м2 | | | | | | | | | |
| 39 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 201,38 | 935,06 | 6,13 | 188302 | 1232 | 15512 | 0,44 | 89 |
| | | м2 | | 67,28 | 2,31 | 13547 | 466 | 110,7 | 0,01 | 3 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1956624 | 18692 | 413319 | | 2444 |
| | | | Тенге | | | 416586 | 5830 | | | 56 |

| | | |
|---|---|---|
| Накладные расходы | Тенге | 413319 |
| Итого | Тенге | 2369943 |
| Транспортные и заготовит.-складские расходы | Тенге | 1294 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | Тенге | 151544 |
| Итого | Тенге | 2522781 |
| Временные здания и сооружения, 2,72% | Тенге | 73420 |
| Итого | Тенге | 2596201 |
| Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,90% | Тенге | 24955 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | Тенге | 27725 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | 11090 |
| Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года | Тенге | 2659971 |
| Итого стоимость ремонтных работ в текущих ценах 2014 года, К = 2,38968 | Тенге | 6356470 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | Тенге | 127129 |
| Итого стоимость ремонтных работ в текущем уровне цен | Тенге | 6483600 |
| Итого стоимость ремонтных работ с учетом понижающего коэффициента, К = 15 080 800 / 15 644 459 = 0,963970694032948 | Тенге | 6250000 |
| НДС, 12% | Тенге | 750000 |
| ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС | Тенге | 7000000 |

Заказчик

Главный врач КГП на ПХВ "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

_____ Сауруков А.М.

Подрядчик

Директор ТОО "ТаразЭлитСтрой"

_____ Федотова Г.А.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги) _____ Сембаев Е.Н.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат за август месяц 2015 года

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик - Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Договор - Договор о государственных закупках работ №159 от 10.06.2015 года

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Бес-Агаш по ул. Мира №34 Жамбылского района Жамбылской области

| Наименование выполненных работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС 12%, тенге | Всего к оплате, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Из гр.1 | | | | | | | |
| | | | СМР в базисных ценах 2001 г. | Из них | | Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г . | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | др. дополнит. затраты | | |
| Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Бес-Агаш по ул. Мира №34 Жамбылского района Жамбылской области | 15 080 800 | | | | | | | | | |
| в т.ч. август месяц | | 7 215 000 | - | - | - | - | - | - | 865 800 | 8 080 800 |
| **Итого к оплате** | | **7 215 000** | | | | | | | **865 800** | **8 080 800** |

Итого к оплате: Восемь миллионов восемьдесят тысяч восемьсот тенге 00 тиын

Заказчик
Главный врач КГП на ПХВ "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"
_____ Сауруков А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "ТаразЭлитСтрой"
_____ Федотова Г.А.

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик - Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Договор - Договор о государственных закупках работ №159 от 10.06.2015 года

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Бес-Агаш по ул. Мира №34 Жамбылского района Жамбылской области

# АКТ №2
## выполненных ремонтных работ за август месяц 2015 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Ремонтно-строительные работы | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка | | | | | | | | |
| 1 | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | 223,96 | 32,87 | - | 7362 | - | 7362 | 0,23 | 52 |
| | | м2 | | 32,87 | - | 7362 | - | 100 | - | - |
| 2 | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуровании стен | 67,188 | 139,20 | 1,49 | 9353 | 100 | 2796 | 0,26 | 17 |
| | | м2 | | 43,47 | 0,56 | 2921 | 38 | 94,5 | - | - |
| 3 | Е0115-52-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 67,188 | 388,60 | 2,74 | 26109 | 184 | 13679 | 1,16 | 78 |
| | | м2 | | 214,76 | 0,68 | 14429 | 46 | 94,5 | 0,03 | 2 |
| 4 | Е0115-156-2 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая | 67,188 | 318,52 | 2,54 | 21401 | 171 | 1721 | 0,15 | 10 |
| | | м2 | | 26,14 | 0,96 | 1756 | 65 | 94,5 | - | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка | | | | | | | | |
| 5 | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | 428,475 | 32,87 | - | 14084 | - | 14084 | 0,23 | 99 |
| | | м2 | | 32,87 | - | 14084 | - | 100,00 | - | - |
| 6 | Е0154-4-2 | Разборка подшивки потолков из ДВП | 201,955 | 21,98 | 0,69 | 4439 | 139 | 4668 | 0,15 | 30 |
| | | м2 | | 21,29 | 0,11 | 4300 | 22 | 108 | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0110-12-1 | Подшивка гипсокартоном | 201,38 | 106,47 | 6,85 | 21441 | 1379 | 21610 | 0,60 | 121 |
| | | м2 | | 96,77 | 2,59 | 19488 | 522 | 108 | 0,01 | 2 |
| 8 | С11011-2187 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм | 201,38 | 167,00 | - | 33630 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | 201,38 | 450,49 | 4,93 | 90720 | 993 | 22701 | 0,64 | 129 |
| | | м2 | | 117,43 | 1,86 | 23648 | 375 | 94,5 | 0,01 | 2 |
| 10 | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 201,38 | 338,18 | 2,91 | 68103 | 586 | 17986 | 0,56 | 113 |
| | | м2 | | 93,41 | 1,10 | 18811 | 222 | 94,5 | 0,01 | 2 |
| 11 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 125,935 | 370,50 | 4,29 | 46659 | 540 | 10286 | 0,52 | 65 |
| | | м2 | | 84,79 | 1,64 | 10678 | 207 | 94,5 | 0,01 | 1 |
| 12 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 125,935 | 316,78 | 2,63 | 39894 | 331 | 9017 | 0,45 | 57 |
| | | м2 | | 74,78 | 0,99 | 9417 | 125 | 94,5 | - | - |
| 13 | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуровании стен | 449,76 | 139,20 | 1,49 | 62607 | 670 | 18714 | 0,26 | 117 |
| | | м2 | | 43,47 | 0,56 | 19551 | 252 | 94,5 | - | 2 |
| 14 | Е0115-52-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 449,76 | 388,60 | 2,74 | 174777 | 1232 | 91567 | 1,16 | 522 |
| | | м2 | | 214,76 | 0,68 | 96590 | 306 | 94,5 | 0,03 | 13 |
| 15 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 24,28 | 254,50 | 2,45 | 6179 | 59 | 2887 | 0,70 | 17 |
| | | м2 | | 125,24 | 0,56 | 3041 | 14 | 94,5 | 0,03 | 1 |
| 16 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 341,3085 | 370,50 | 4,29 | 126455 | 1464 | 27877 | 0,52 | 177 |
| | | м2 | | 84,79 | 1,64 | 28940 | 560 | 94,5 | 0,01 | 3 |
| 17 | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке | 341,305 | 185,31 | 2,35 | 63247 | 802 | 29334 | 0,54 | 184 |
| | | м2 | | 90,05 | 0,90 | 30735 | 307 | 94,5 | - | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. Окна и двери | | | | | | | | |
| 18 | Е0156-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой | 13,5 | 215,57 | 21,24 | 2910 | 287 | 2882 | 1,29 | 17 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | штукатурки в откосах<br>шт | | 194,33 | 3,31 | 2623 | 45 | 108 | 0,03 | - |
| 19 | Е0156-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных<br>м2 | 23,445 | 74,90 | 6,81 | 1756 | 160 | 1751 | 0,46 | 11 |
| | | | | 68,09 | 1,08 | 1596 | 25 | 108 | 0,01 | - |
| 20 | Е0110-91-6 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2<br>м2 | 26,37 | 371,23 | 23,59 | 9789 | 622 | 4696 | 0,94 | 25 |
| | | | | 156,91 | 7,99 | 4138 | 211 | 108 | 0,04 | 1 |
| 21 | С12061-187 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками<br>м2 | 26,37 | 14400,00 | - | 379728 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | С12061-194 прим. | Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 200 мм<br>м2 | 17,5 | 2030,00 | - | 35525 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Е0156-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах<br>шт | 11,5 | 320,85 | 30,15 | 3690 | 347 | 3647 | 1,96 | 23 |
| | | | | 290,70 | 2,90 | 3343 | 33 | 108 | 0,19 | 2 |
| 24 | Е0156-12-1 | Снятие дверных полотен<br>м2 | 21,865 | 59,88 | 6,55 | 1309 | 143 | 1284 | 0,36 | 8 |
| | | | | 53,33 | 1,04 | 1166 | 23 | 108 | 0,01 | - |
| 25 | Е0110-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2<br>м2 | 23,625 | 392,85 | 24,17 | 9281 | 571 | 4300 | 0,96 | 23 |
| | | | | 160,30 | 8,22 | 3787 | 194 | 108 | 0,04 | 1 |
| 26 | С12061-191 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, глухие, с фурнитурой<br>м2 | 23,625 | 13000,00 | - | 307125 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Е0115-55-3 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине 200 мм<br>м2 | 47,725 | 1526,12 | 2,35 | 72834 | 112 | 61890 | 5,87 | 280 |
| | | | | 1371,38 | 0,90 | 65449 | 43 | 94,5 | - | - |
| 28 | Е0115-64-5 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских<br>м2 | 47,725 | 668,68 | 7,65 | 31913 | 365 | 7464 | 0,93 | 44 |
| | | | | 162,60 | 2,90 | 7760 | 138 | 94,5 | 0,01 | - |
| 29 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 47,725 | 316,78 | 2,63 | 15118 | 126 | 3417 | 0,45 | 21 |
| | | | | 74,78 | 0,99 | 3569 | 47 | 94,5 | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | РАЗДЕЛ 4. Полы | | | | | | | |
| 30 | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 181,595 | 17,38 | 0,93 | 3156 | 169 | 3335 | 0,11 | 20 |
| | | | 1м2 | 16,45 | 0,14 | 2987 | 25 | 110,7 | - | - |
| 31 | Е0157-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 120,205 | 5,64 | 0,19 | 678 | 23 | 728 | 0,04 | 5 |
| | | | 1м | 5,45 | 0,02 | 655 | 2 | 110,7 | - | - |
| 32 | Е0157-2-1 | Разборка дощатого покрытия полов | 42,305 | 51,33 | 4,89 | 2172 | 207 | 2214 | 0,34 | 14 |
| | | | 1м2 | 46,44 | 0,83 | 1965 | 35 | 110,7 | 0,01 | - |
| 33 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 62,11 | 52,75 | 3,28 | 3276 | 204 | 917 | 0,08 | 5 |
| | | | м2 | 12,09 | 1,24 | 751 | 77 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| 34 | Е0157-15-1 | Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 | 201,38 | 248,78 | 14,01 | 50099 | 2821 | 22739 | 0,67 | 135 |
| | | | 1м2 | 99,79 | 2,21 | 20096 | 445 | 110,7 | 0,01 | 2 |
| 35 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 201,38 | 935,06 | 6,13 | 188302 | 1234 | 15514 | 0,44 | 89 |
| | | | м2 | 67,28 | 2,31 | 13549 | 465 | 110,7 | 0,01 | 2 |
| 36 | Е0157-23-5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 430,96 | 178,36 | 0,09 | 76866 | 39 | 7223 | 0,09 | 39 |
| | | | 1м | 15,12 | 0,02 | 6516 | 9 | 110,7 | - | - |
| | | | | РАЗДЕЛ 5. Электроосвещение | | | | | | |
| 37 | Е0167-4-1 | Демонтаж скрытой электропроводки | 231 | 3,69 | - | 852 | - | 829 | 0,03 | 6 |
| | | | м | 3,69 | - | 852 | - | 97,2 | - | - |
| 38 | Е0167-14-1 | Прокладка кабеля по строительным конструкциям | 551 | 104,75 | 0,06 | 57717 | 33 | 56069 | 0,60 | 331 |
| | | | м | 104,69 | - | 57684 | - | 97,2 | - | - |
| 39 | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 0,231 | 52100,00 | - | 12035 | - | - | - | - |
| | | | 1000м | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | С151601-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,32 | 60500,00 | - | 19360 | - | - | - | - |
| | | | 1000м | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Сцена фирмы | Кабель-канал | 231 | 55,00 | - | 12705 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Е0167-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 52 | 8,42 | - | 438 | - | 426 | 0,06 | 3 |
| | | шт | | 8,42 | - | 438 | - | 97,2 | - | - |
| 43 | Е0167-17-1 | Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка | 52 | 37,55 | - | 1953 | - | 1898 | 0,24 | 12 |
| | | шт | | 37,55 | - | 1953 | - | 97,2 | - | - |
| 44 | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 26 | 156,00 | - | 4056 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | С151801-158 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 РШ-П-20-С-25/220 | 26 | 237,00 | - | 6162 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | С151802-19 | Коробка универсальная УК-Р-0, 5-30 | 16 | 70,00 | - | 1120 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ | 0,052 | 16300,00 | - | 848 | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Е0167-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцетных ламп | 27 | 29,35 | 2,80 | 792 | 76 | 709 | 0,18 | 5 |
| | | шт | | 26,55 | 0,45 | 717 | 12 | 97,2 | - | - |
| 49 | Е0167-16-7 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт | 34 | 329,06 | 2,81 | 11188 | 96 | 10797 | 1,87 | 64 |
| | | шт | | 326,25 | 0,45 | 11093 | 15 | 97,2 | - | - |
| 50 | С151702-19 | Светильники тип ЛВ001-2Х40/П-01-УХЛ4 | 34 | 3550,00 | - | 120700 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | С151705-2 | Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127 | 68 | 17,00 | - | 1156 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | С151706-20 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип В235-245-150 | 68 | 70,00 | - | 4760 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 11,48 | 27,10 | - | 311 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | | | | | |
| 54 | Е010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 11,48 | 108,20 | 108,20 | 1242 | 1242 | 248 | - | - |
| | | т | | - | 21,64 | - | 248 | 100 | 0,45 | 5 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2269382 | 17528 | 511261 | | 2967 |
| | | | Тенге | | | 518437 | 5151 | | | 43 |

| | | |
|---|---|---|
| Накладные расходы | Тенге | 511261 |
| Итого | Тенге | 2780643 |
| Транспортные и заготовит.-складские расходы | Тенге | 1294 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | Тенге | 151544 |
| Итого | Тенге | 2933480 |
| Временные здания и сооружения, 2,72% | Тенге | 73420 |
| Итого | Тенге | 3006900 |
| Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,90% | Тенге | 24955 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | Тенге | 27725 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | 11090 |
| Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года | Тенге | 3070670 |
| Итого стоимость ремонтных работ в текущих ценах 2014 года, К = 2,38968 | Тенге | 7337909 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | Тенге | 146758 |
| Итого стоимость ремонтных работ в текущем уровне цен | Тенге | 7484667 |
| Итого стоимость ремонтных работ с учетом понижающего коэффициента, К = 15 080 800 / 15 644 459 = 0,963970694032948 | Тенге | 7215000 |
| НДС, 12% | Тенге | 865800 |
| ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС | Тенге | 8080800 |

Заказчик

Главный врач КГП на ПХВ "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

_____ Сауруков А.М.

Подрядчик

Директор ТОО "ТаразЭлитСтрой"

_____ Федотова Г.А.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги) _____ Сембаев Е.Н.