Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2019 года

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

СУБПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"**

Договор: **№3 от 14.01.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство 80 квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №5 пятно 2 "**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство 80 квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №5 пятно 2 "	12 855 533	12 855 533	12 855 533			12 855 533	12 855 533		
2	В том числе НДС	1 377 379	1 377 379				1 377 379			
3	Всего к оплате	12 855 533	12 855 533				12 855 533			

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой -2004"

Директор_____Джунусов М.А.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Интеллект Азия"

Директор_____Жорабеков Б.О.

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Таразстрой-2004»

Субподрядчик ТОО «Интеллект Азия»

Наименование строительства и его адрес: Строительство 80 квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №5 пятно 2

(наименование, адрес)

Объект: 5 эт. 80-ти квартирный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) №3 от 14.01.2019г.

Акт приемки выполненных работ за февраль 2019 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов по позиции по смете	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Полы				
1.	1. 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	624,210	147,70	92193
2.	2. 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	19,288	18583,56	358440
3.	3. 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство	м2 изолируемой поверхности	624,210	1854,98	1157899
4.	4. 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм	м2 стяжки	624,210	1314,31	820404
5.	5. 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	624,210	877,22	547573
6.	6. 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	168,630	147,70	24906
7.	7. 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35	м3	5,211	18583,56	96839

1	2	3	4	5	6	7	8
			ГОСТ 15588-2014				
8.	8.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство	м2 изолируемой поверхности	168,630	1854,98	312806
9.	9.	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм	м2 стяжки	168,630	1314,31	221632
10.	10.	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	168,630	877,22	147926
11.	11.	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	4,410	147,70	651
12.	12.	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,136	18583,56	2527
13.	13.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство	м2 изолируемой поверхности	4,410	1854,98	8180
14.	14.	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм	м2 стяжки	4,410	1314,31	5796
15.	15.	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	4,410	877,22	3869
16.	16.	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	94,370	147,70	13938
17.	17.	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	2,916	18583,56	54190
18.	18.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство	м2 изолируемой поверхности	94,370	1854,98	175055
19.	19.	1111-0101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2 стяжки	94,370	998,48	94227

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
20.	20.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	94,370	434,57	41010
21.	21.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2 стяжки	2496,840	998,48	2493056
22.	22.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	2496,840	217,29	542527
23.	23.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2 стяжки	692,160	998,48	691111
24.	24.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	692,160	217,29	150396
25.	25.	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнени я	11,100	289,93	3218
26.	26.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю щего слоя	0,888	24688,07	21923
27.	27.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	549,250	998,48	548418
28.	28.	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	19,340	2336,05	45179
29.	29.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю щего слоя	1,547	24688,07	38192
30.	30.	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	19,340	1303,12	25202
31.	31.	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	-19,340	329,33	-6369
32.	32.	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	33,390	266,31	8892

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	33.	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	943,630	289,93	273584
		Итого по разделу: Полы					6382660
		Раздел: Внутренняя отделка					
34.	34.	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2912,667	982,63	2862063
35.	35.	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	226,943	982,63	223000
		Итого по разделу: Внутренняя отделка					1781716

ИТОГО: 12100454

В том числе :

Накладные расходы			3039749
Сметная прибыль			896330
Итого с временными	1 %	121005	12221459
Итого с зимними удорожаниями	0,63 %	76995	12298454
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		12544431
Итого с НДС	12 %	1505331,73	14049762
Итого с понижающим коэффициентом К=0,915			12855533

Подрядчик :
ТОО "Таразстрой-2004"

Директор _____ **Джунусов М.А**

Субподрядчик:
ТОО "Интеллект Азия"

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**