Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2019 года

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

СУБПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"**

Договор: **№3 от 14.01.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство 80 квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №5 пятно 2 "**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство 80 квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №5 пятно 2 "	26 218 818	26 218 818	26 218 818			13 363 285	13 363 285		
2	В том числе НДС	2 809 159	2 809 159				1 431 781			
3	Всего к оплате	26 218 818	26 218 818				13 363 285			

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой -2004"

Директор_____Джунусов М.А.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Интеллект Азия"

Директор_____Жорабеков Б.О.

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Таразстрой-2004»

Субподрядчик ТОО «Интеллект Азия»

Наименование строительства и его адрес: Строительство 80 квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №5 пятно 2

(наименование, адрес)

Объект: 5 эт. 80-ти квартирный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) №3 от 14.01.2019г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Канализация					
1.	1.	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	750,000	1388,03	1041021
2.	2.	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	748,500	325,08	243322
3.	3.	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	600,000	1337,02	802211
4.	4.	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,5 ГОСТ 22689-2014	м	598,800	989,28	592381
5.	5.	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	80,000	5162,35	412988
6.	6.	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	80,000	22831,20	1826496

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	80,000	1240,92	99274
8.	8.	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	80,000	1635,27	130822
9.	9.	2303-0102-1226 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	80,000	7194,96	575597
10.	10.	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	80,000	4007,18	320575
11.	11.	2303-0102-1110 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	80,000	3650,40	292032
12.	12.	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	80,000	860,76	68861
13.	13.	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	80,000	1635,27	130822
14.	14.	2303-0102-1205 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	80,000	2597,40	207792
15.	15.	2302-1104-3302 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	комплект	160,000	469,80	75168
16.	16.	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	80,000	4804,70	384376
17.	17.	2303-0102-0928 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	80,000	9405,72	752458
18.	18.	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или	шт.	80,000	860,76	68861

1	2	3	4	5	6	7	8
			горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94				
19.	19.	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	80,000	1635,27	130822
20.	20.	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	80,000	4380,48	350438
21.	21.	2302-1104-3302 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	комплект	160,000	469,80	75168
22.	22.	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	80,000	5808,49	464679
23.	23.	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	80,000	19522,08	1561766
24.	24.	2302-1104-3302 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	комплект	80,000	469,80	37584
25.	25.	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50	шт.	150,000	167,40	25110
26.	26.	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 100	шт.	50,000	432,00	21600
27.	27.	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	48,000	167,40	8035
28.	28.	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	48,000	432,00	20736
29.	29.	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	121,000	133,92	16204
30.	30.	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	110,000	54,00	5940

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	31.	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	110,000	181,44	19958
32.	32.	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	230,000	64,80	14904
33.	33.	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	30,000	223,56	6707
34.	34.	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	55,000	115,56	6356
35.	35.	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	75,000	415,80	31185
36.	36.	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	330,000	103,68	34214
37.	37.	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	85,000	281,88	23960
38.	38.	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	140,000	345,60	48384
39.	39.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство	м3	1,280	28238,06	36145
40.	40.	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	3,100	51364,22	159229
41.	41.	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	5,115	16945,20	86675
42.	42.	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	3,000	24848,25	74545
43.	43.	ТПеречень	Гидрозатвор	шт	3,000	19373,70	58121
44.	44.	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	134,400	6073,81	816320
45.	45.	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	500,000	74,52	37260

1	2	3	4	5	6	7	8
46.	46.	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	215,000	234,36	50387
47.	47.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	471,940	585,36	276255
48.	48.	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	250,000	60,48	15120
49.	49.	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	200,000	197,64	39528

ИТОГО: 12578392

В том числе :

Накладные расходы			1886548
Сметная прибыль			931733
Итого с временными	1 %	125784	12704176
Итого с зимними удорожаниями	0,63 %	80036	12784212
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		13039896
Итого с НДС	12 %	1564788	14604684
Итого с понижающим коэффициентом К=0,915			13363285

Подрядчик :
ТОО "Таразстрой-2004"

Директор _____ **Джунусов М.А**

Субподрядчик:
ТОО "Интеллект Азия"

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**