Форма-3

Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Субподрядчик: ТОО «МарСам»
Наименование стройки : Строительство трансформатора и электрификации улиц Шокалак и Шенгелсай н/п Уйымшыл, улиц Кошкарата и Каратас н/п Абай, улиц Жастар и Ардагер н/п Ангирата в с/о Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство трансформатора и электрификаций улиц Шокалак и Шенгелсай н/п Уйымшыл, улиц Кошкарата и Каратас н/п Абай, улиц Жастар и Ардагер н/п Ангирата в с/о Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области	5 120 954	4 572 280							548 674	5 120 954

Генподрядчик:
Директор ПК «Агроспецмонтаж»
Бекметов Т.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО «МарСам»
Сейдахметов С.С.

Форма 2

Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Субподрядчик: ТОО «МарСам»
Наименование стройки: Строительство трансформатора и электрофикации улиц Шокалак и Шенгелсай н/п Уйымшыл, улиц Кошкарата и Каратас н/п Абай, улиц Жастар и Ардагер н/п Ангирата в с/о Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области
Наименование объекта: Сети электроснабжения по ул. Каратас

Акт выполненных работ №1

за ноябрь месяц 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Сети 0,4кВ										
	1.1 Трансформаторная подстанция										
1	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / Срезка растительного грунта / НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	5	2063,8	–	10319	–	–	7430	19169
					2063,8	–	10319	–	–	1420	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	5	877,8	–	4389	–	–	3160	8153
					877,8	–	4389	–	–	604	
3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В3,5 толщ. 100мм НР = 91 % К=2,000;	м3	5	17128,8	1111,6	85644	5558	73694	6931	99981
					1278,4	245	6392	1225	–	7406	
4	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС-12.6.6-2шт/ К=2,000;	м3	1,592	23722		37765		37765	–	40786
					–		–		–	3021	

5	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	2	11640,5	6753,5	23281	13507	2718	11076	37106
					3528	3394,5	7056	6789	–	2749	
6	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	2	36395,5	9165,5	72791	18331	21137	31905	113072
					16661,5	3279	33323	6558	–	8376	
9	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	36	585,89	81,25	21092	2925	982	13224	37061
					477,36	32,81	17185	1181	–	2745	
10	2307-0501-0111	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0 / ПРИМ. CE102-S6 /	шт.	36	10136		364896		364896	–	394088
					–		–		–	29192	
11	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	36	3913,53	970,36	140887	34933	4866	81288	239949
					2808	328,11	101088	11812	–	17774	
12	2307-0201-0501	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	36	8984		323424		323424	–	349298
					–		–		–	25874	
	1.2 Заземление КТПН										
13	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	16,2	2063,89	–	33435	–	–	24073	62109
					2063,89	–	33435	–	–	4601	
14	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16,2	877,72	–	14219	–	–	10238	26414
					877,72	–	14219	–	–	1957	

15	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	18	1336.28	117.06	24053	2107	5453	12216	39171
					916.28	26.28	16493	473	–	2902	
16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0558	228894		12772		12772	–	13794
					–		–		–	1022	
17	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	1401.9	165.9	14019	1659	3197	6928	22623
					916.3	45.9	9163	459	–	1676	
18	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08216	228012		18733		18733	–	20232
					–		–		–	1499	
	1.3 Заземление опор 0,4кВ, 10кВ										
19	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	25	1401.84	165.84	35046	4146	7992	17321	56556
					916.32	45.96	22908	1149	–	4189	
20	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,395	228012		90065		90065	–	97270
					–		–		–	7205	
21	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	1336,33	117.08	32072	2810	7271	16287	52228
					916,29	26.25	21991	630	–	3869	
22	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31968	228894		73173		73173	–	79027
					–		–		–	5854	
	1.4 Подвеска проводов										

23	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0.38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов ----/ МАГИСТРАЛЬНАЯ СЕТЬ /------ НР = 80 %	км линии	0.8003	36128.95	14533.3	28914	11631	997	16869	49446
					20349.87	5997.75	16286	4800	–	3663	
24	2306-1201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0.6/1.0 ГОСТ 31946-2012	км	0.8003	1167719		934526		934526	–	1009288
					–		–		–	74762	
25	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0.38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0.9	36130	14533.33	32517	13080	1122	18971	55607
					20350	5998.89	18315	5399	–	4119	
26	2306-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0.6/1.0 ГОСТ 31946-2012	км	0.9	154254		138829		138829	–	149935
					–		–		–	11106	
27	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	2.9574	165598.16	93999.12	489740	277993	10602	233570	781175
					68014.13	30708.39	201145	90817	–	57865	
	1.5 Арматура для установки мачтового рубильника										
29	1133-0208-0103	Разъединители прим. Установка с помощью механизмов НР = 80 % К=3.000;	комплект	3	14917.67	4182.33	44753	12547	374	29621	80324
					10610.67	1731.33	31832	5194	–	5950	
30	2404-0207-5406	Рубильник мачтовый SZ56.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	138264		414792		414792	–	447975
					–		–		–	33183	
31	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=3.000;	шт.	3	3327		9981		9981	–	10779
					–		–		–	798	

32	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	2846		8538		8538	–	683	9221
33	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	1180		3540		3540	–	283	3823
34	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	24	2493		59832		59832	–	4787	64619
35	2900-0000-0000 (пл)ТОО KAZ INTER Vector Group	Монтажные рейка РЕК49 К=3,000; кстм=1,02;	шт	3	6706		20118		20118	–	1609	21727
36	2404-0207-5101	Таблички для предохранителей РЕМ242.25 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	4236		12708		12708	–	1017	13725
37	2900-0000-0000 (пл)KAZ INTER Vector Group	Штанга оперативная 2м ST33 К=3,000; кстм=1,02;	шт	3	10127		30381		30381	–	2430	32811
38	2307-0207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа ПНН-33 К=3,000;	шт.	3	1237		3711		3711	–	297	4008
39	2900-0000-0000 (пл)KAZ INTER Vector Group	Комплект переносного заземления ST208 К=3,000; кстм=1,02;	шт	3	9176		27528		27528	–	2202	29730
		Итого по разделу 1					**4 572 280**					
		НДС 12%					**548 674**					
		ВСЕГО с НДС к оплате					**5 120 954**					

Генподрядчик:
Директор ПК «Агросилмонтаж»

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО «МарСам»

Сейдахметов С.С.