Приложение 3
к Приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Декларация о соответствии

«27» 08 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004» г. Тараз ул. Ниеткалиева, д.100 А
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Баккараева Куата Кенисбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство средней школы на 600 мест в а. Масаншы Кордайского района Жамбылской области»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области» в лице Шалдарова Жайыкбая Шалдаровича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Бирлик сервис компани» ГСЛ № 000255 от 25.07.2006 г. в лице директора Букебаева Алтынбека Абдрашовича;

ТОО «Интеллект Азия» ГСЛ №18016730 – II категории от 06.09.2018 г.в лице директора Жорабекова Биржана Орынбековича;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «А Строй Проект» Гослицензия ГСЛ №18020333 от 06.11.2018 г. №13-2018 г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а) КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области» №146 от 06.07.2019 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость школы	мест	600		600	
Этажность здания	этаж	1-3		1-3	
Площадь застройки здания	М2	2730,64		2730,64	
Полезная площадь	М2	6073,18		6073,18	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	2730,64	2730,64
Число этажей	этаж	1-3	1-3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	32265,95	32265,95
В том числе подземной части	$м^3$	4330,63	4330,63
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание школы состоит из двух блоков. Блок №1 (учебный и общешкольные помещение) - 3-х этажные здания с техподпольем; Блок №2 (спортблок, вариант трансформации спортзала в актовый зал пищеблок, библиотека, административные помещения, медицинские помещения, мастерские) - 3-х этажные здания с техподпольем; Галерея для функционального сообщения между блоками №1 и №2.

Блок 1 (учебный) Здание блок №1 - прямоугольной формы в плане с размерами в осях 81,70х19,90 м, состоит из трех отсеков, разделенный между собой антисейсмическими швами, трехэтажное, высотой этажа 3,3м, с техническим подпольем, высотой от пола до низа несущих перекрытий 1,7м. Здание учебного блока примыкает к переходной галерее, предусмотренной для прохода учеников в блок 2 (пищеблок, библиотека, спортзал, мастерские и медицинские помещения). В здании «Блок 1» на тех подполье расположены следующие помещения: венткамера, тепловой узел, лестничная клетка, электрощитовая. На первом этаже расположены следующие помещения: вестибюль (2 шт.), классное помещение - предшкольный (2 шт), классное помещение - 1-ый класс (2 шт), рекреация (3 шт), классное помещение - 2-ой класс, коридор (6 шт), умывальные (4 шт), санузел для девочек, санузел для мальчиков, лестничная клетка (3 шт), гардеробная (2 шт), санузел для МГН, лифтовой холл, методический кабинет, кладовая уборочного инвентаря, санузел персонала (женский), кабинет личной гигиены женщин (для персонала), санузел персонала (мужской), учебный кабинет информатики и вычислительной техники, кабинет завучей (2 шт), приемная-кабинет делопроизводства, кабинет директора, кабинет заведующего хозяйством, радиоузел, комната техперсонала, комната охранника, тамбур (2 шт), шахта лифта. На втором этаже находятся следующие помещения: компьютерный класс, мультимедийный кабинет, классное помещение - 3-ий класс (2 шт), рекреация (4 шт), классное помещение - 2-ой класс, коридор (5 шт), умывальные (4 шт), санузел для девочек (2шт), санузел для мальчиков (2шт), лестничная клетка (3 шт), классное помещение - 4-ый класс (2 шт), компьютерный класс, мультимедийный кабинет, кладовая уборочного инвентаря, лифтовый холл, учебный кабинет 5-9 классы (2 шт), кабинет личной гигиены девочек, лаборатория (химия), лаборантская (химия), учебный кабинет по естественным наукам (химия), лаборантская (информатика), учебный кабинет-информатики и вычислительной техники, кабинет НВП, лаборатория (НВП). На третьем этаже находятся следующие помещения: специализированный учебный кабинет-иностранного языка (2 шт), универсальный кабинет 10-11 классы (3 шт), рекреация (5 шт), коридор (4 шт), умывальные (4 шт), санузел для девочек (2 шт), санузел для мальчиков (2 шт), лестничная клетка (3 шт), учебный кабинет 5-9 классы (4 шт), кладовая уборочного инвентаря, лифтовый холл, кабинет личной гигиены девочек, лаборатория (биология), лаборантская (биология), учебный кабинет по естественным наукам (биология), лаборатория (физика), лаборантская (физика), учебный кабинет по естественным наукам (физика).

Кровля - металлочерепица по деревянным стропилам. Цоколь - штукатурка цементно-песчаным раствором. Утеплитель стен - теплоизоляционная штукатурка "Skaver" по сетке. Утеплитель кровли - эковата с Y=35кг/м3, толщиной 110мм. Окна, фрамуги и

витражи - из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99. Двери - внутренние по ГОСТ 6629-88, наружные по ГОСТ 30674-99. Полы - керамическая плитка, керамогранитная плитка, коммерческий линолеум «Таркетт». Внутренняя отделка стен - стены - улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей водоэмульсионной покраской за 2 раза, в коридорах, классах - масляная панель на высоту 1,8м, в санузлах - глазурованная плитка на высоту 1.8м, потолок-затирка с последующей водоэмульсионной покраской за 2 раза. Наружная отделка - финишная штукатурка «Аспол», фасадная покраска за 2 раза.

Блок №2 (пищеблок, библиотека, спортзал, мастерские и медицинские помещения) Здание «Блока 2» прямоугольной формы в плане с размерами в осях 47,7х18,0 м, трехэтажное, с техподпольем высота 1,7м ,высота этажа 3,3м, спорт зал с размерами в осях 18,0х30,0 м, высота спорт зала 7,0м. В здании «Блок 2» на техподполье расположены следующие помещения: венткамера, тепловой узел, лестничная клетка, электрощитовая. На первом этаже расположены следующие помещения: коридоры (5 шт), умывальные, обеденный зал, раздаточной, горячий цех, холодный цех, доготовочный цех мясных и рыбных п/ф, доготовочный цех овощных полуфабрикатов, цех первичной обработки овощей (заготовочный), помещение для хранения и резка хлеба, охлаждаемая камера: для мясных и рыбных п/ф (среднетемпературная), для замороженных п/ф (низкотемпературная), овощных полуфабрикатов, для молочно-жировых и гастрономических продуктов, цех мучных, кулинарных и булочных изделий, овощная кладовая (неохлаждаемая), кабинет заведующего производством, гардеробная персонала, санузел (2 шт), душевая (1 шт), комната уборочного инвентаря и приготовление дезосредств, помещение для хранения тары, кладовая сухих продуктов, разгрузочная платформа, инвентарная кладовая, загрузочная платформа, помещение для хранения пищевых отходов, моечная кухонный посуды, моечная оборотной (полуфабрикатной) тары, моечная столовой посуды, инструментальная, комплексная мастерская по обработке металла и дерева для мальчиков 5-9кл, мастерская керамики, кабинет логопеда, кабинет врача, процедурная, лестничная клетка, кладовая уборочного инвентаря, тамбур (2 шт). На втором этаже находятся следующие помещения: помещение хранения уборочного инвентаря, инвентарная кладовая (хранение кресел для актового зала), спортивный зал, коридор, раздевальная для мальчиков, санузел (2 шт), душевая (2 шт), снарядная, кулинарная, мастерская по обработке ткани, раздевальная для девочек, душевая (2 шт), раздевальная с санузлом и душем для МГН, лестничная клетка, вестибюль. На третьем этаже находятся следующие помещения: места для зрителей, фонд хранения, библиотека, бухгалтерия, лестничная клетка, коридор. Кровля - из стального профилированного настила Н57-750-06 по ГОСТ 24045-86 по металлической обрешетке и металлочерепица по

деревянным стропилам. Цоколь - штукатурка цементно-песчаным раствором. Утеплитель стен - теплоизоляционная штукатурка "Skaver" по сетке. Утеплитель кровли - эковата с Y=35кг/м3, толщиной 110мм. Окна, фрамуги и витражи - из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99. Двери - внутренние по ГОСТ 6629-88, наружные по ГОСТ 30674-99. Полы - керамическая плитка, керамогранитная плитка, спортивный линолеум, коммерческий линолеум «Таркетт». Наружная отделка - финишная штукатурка «Аспол», фасадная покраска за 2 раза. Отделка внутренняя - стены - улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей водоэмульсионной покраской за 2 раза, в коридорах, классах - масляная панель на высоту 1,8м, в санузлах - глазурованная плитка на высоту 1.8м, потолок-затирка с последующей водоэмульсионной покраской за 2 раза. Уровень ответственности здания - II. Степень огнестойкости II. Степень долговечности ограждающих конструкций II.

Галерея. Галерея прямоугольной формы в плане с размерами в осях 15,0х4,2м, трехэтажная, высотой этажа 3,3 м, с техническим подпольем, высотой от пола до низа несущих перекрытий 1,7м. Здание галереи предусмотрено для функционального соединения учебных блоков№1 с блоком №2 (пищеблок, библиотека, спортзал, мастерские и медицинские помещения). Кровля - металлочерепица по деревянным стропилам. Цоколь - улучшенная штукатурка с последующей фасадной покраской за 2 раза поливинилацетатная. Утеплитель стен - теплоизоляционная штукатурка "Skaver" по сетке. Утеплитель кровли - эковата с Y=35кг/м3, толщиной 100мм. Окна - из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99. Двери - внутренние по ГОСТ 6629-88, наружные по ГОСТ 24698-91. Полы - керамическая плитка с шероховатой поверхностью, неглазурованная, коммерческий линолеум «Таркетт». Наружная отделка - финишная штукатурка «Аспол», фасадная покраска за 2 раза. Отделка внутренняя - стены - улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей водоэмульсионной покраской за 2 раза, масляная панель на высоту 1,8м, потолок-затирка с последующей водоэмульсионной покраской за 2 раза.

Обеспечения доступности маломобильных групп населения для доступности маломобильных групп населения на входах в здание предусмотрены пандусы. Ширина путей движения инвалидов на креслах-колясках к входам в здание составляет 1,8 м. На всех входах в здание имеются поручни на ограждениях. Согласно требованиям СН РК 3.02-11-2011 (п. 5.8), СП РК 3.02-1112012 (п. 4.8) "Общеобразовательные учреждения" в блоке №1 предусмотрены лифт и санузлы для инвалидов пункт 4.8 Здание общеобразовательной школы рассчитано на одновременное обучение детей инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы с учетом требований СН РК 3.06-01-2011, СП РК 3.06-1012012 пункт 5.3.3.3 предусматривается лифт и санузлы для инвалидов.

Котельная. Предусмотрена блочно-модульная котельная БМК-1,6 с двумя газовыми водогрейными котлами. Габаритные размеры, длина 11,0м, ширина 6,0м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2020 года;
месяц, год

окончание работ август 2021 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 17 месяцев;

фактически, месяц: 17 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 92% и фактически применено 92% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. ТОО ЖЭС Коргау ОЭС Джамбосбаев Е.Д.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П.

2. Начальник ПТЦ Курмубаев Д.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П.

3. ОЭС Коргау Шоокулов К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П.

4.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую

экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не соответствует СПРК 3.08-101-2012, соответствует утвержденному проекту

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Заурбаева А.А. М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство средней школы на 600 мест в а. Масаншы Кордайского района Жамбылской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004»

директор Баккараев Куат Кенисбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.