Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

„12" 08 2022года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАРАЗСТРОЙ-2004», Жамбылская область, город Тараз ул.Ерденбека Ниеткалиева 100А.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – **Баккараев Куат Кенисбекович.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство средней школы на 300 учащихся в с. Айшабиби Жамбылского района Жамбылской области». Жамбылская область, Жамбылский район, Айшабибинский с.о., с. Айшабиби.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области», руководитель Орумбаев Ерлан Курмантаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия» ГСЛ №18016730 от 06.09.2018г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Жорабекова Биржан Орынбековича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Бирлик сервис компани», ГСЛ-№000255 от 25.07.2006г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Букебаева Алтынбека Абдрашовича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Бакыт таны»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области», №51 от 10.11.2020г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единиц измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически		
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
300	уч.мест	300	300	300	300

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	6576,20	6576,20
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)	28252,81	28252,81
В том числе подземной части	м3	5435,48	5435,48
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь	число	площадь квартир,

	квартир	квартир, м2	квартир	м2		
	-	общая	жилая	-	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. «Строительство средней школы на 300 ученических мест в с. Айша биби Жамбылского района Жамбылской области» разработан в соответствии с СП 1.03.101-2013 (часть I), СП 1.03.102-2014 (часть II), «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», СН РК 1. 03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»,СН РК 1.02-03-2011 Порядок разработки согласования утверждения и состав проектной документации на строительство, СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». и другими действующими нормативами..

При разработке проекта организации строительства использованы следующие исходные данные, документация и нормативно-справочная литература:

1. Архитектурно- планировочное задание № KZ28VUA00293000 от 09.10.2020г, выданного КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района»
2. Задание на проектирование, выданного КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района
3. Технико-экономическое обоснование (расчет) строительства.
4. Разрешения по применению материалов и конструкций, средств механизации, порядку обеспечения строительства энергетическими ресурсами, водой, временными инженерными сетями, местными строительными материалами.
5. Сведения об обеспечении кадрами строителей.
6. Сведения об условиях обеспечения строительства транспортом и механизмами.
7. Данные о дислокации и мощностях общестроительных и специализированных организаций.
8. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СП РК 1.03-102-2014.
9. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений
10. Расчетные нормативы для составления проектов организаций строительства часть - 1.
11. Правила устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных механизмов. Изд. металлургия.
12. Охрана труда и техника безопасности в строительстве
13. Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ
14. СНиП на производство и приемку строительно-монтажных работ.
15. Справочник строителя «Организация жилищно-гражданского строительства».

Специальные справочники и другая техническая литература.

Краткая характеристика строительной площадки, зданий и сооружений

В геоморфологическом отношении территория изыскании приурочен к межгорной слабонаклонной равнине у северных отрогов Киргизского Алатау и к первой и второй надпойменной террасе реки Аса .

Исследуемый земельный участок расположен в пределах Чуйской котловины, которая представляет собой аккумулятивную равнину. Предгорный шлейф образован слившиемся конусом выноса рек Аса. Уклон рельефа на участке с юга на север.

Грунтовые воды на исследованной территорий вскрыты на глубине 2,0 м. от поверхности земли. Максимально возможный уровень грунтовых по архивным данным, глубже 5 м от поверхности земли.

В литологическом разрезе приняты три инженерно-геологических элемента:

Первый инженерно-геологический элемент представлен почвенно-растительный слой, мощностью до 0,2 м.

Второй инженерно-геологический элемент представлен суглинком от желто-серого до темно-серого, твердой консистенции, с линзами песка мелкозернистого и супеси, непросадочный, вскрытой мощностью до 0,8 м

Третий инженерно-геологический элемент ИГЭ представлен гравийно-галечниковым грунтом метаморфических и осадочных пород, заполнитель песчаный, обломки хорошо окатаны, слабоудлиненые, с включениями мелких валунов диаметром до 20 см до 10%, до глубины 0,8м с прослойками суглинка далее с прослойками и линзами песка пылеватого и тонкозернистого, мощностью (линзы песков) до 30 см, вскрытая мощность до 7,2 метра.

Нормативная глубина промерзания грунтов согласно таблице 3.6 СП РК 2.04–01-2017 Строительная климатология составляет (так как в нормативнем документе не приведены данные по с. Айша биби для отчета приводим данные с Кулан, близлежащего населенного пункта из приведенных) -60 см.

Район работ расположен в сейсмической зоне 8 баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам вторая.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель .2021 г.;
месяц, год
окончание работ август.2022г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 12;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12;
фактически, месяц: 12;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Т. Бауржонулы

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

КГП на ПХВ Акт-ед

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: М. Сембетов

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство средней школы на 300 учащихся в с. Айшабиби Жамбылского района Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАРАЗСТРОЙ-2004»
Баккараев Куат Кенисбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью _____
_____ страниц