Генподрядчик: **ТОО "Арбат Строй Сервис"**
Субподрядчик: **ТОО «AKB Stroy»**
Договор: № 10-07 от «02» февраля 2023 г.

Наименование стройки: Мектеп құрылысы

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					
	С начала строительство			За отчетный месяц		
	Без НДС	НДС 12%	С НДС	Без НДС	НДС 12%	С НДС
Мектеп құрылысы	25 892 857	3 107 143	29 000 000	1 792 819	215 138	2 007 957

Директор
ТОО "Арбат Строй Сервис"

Джарикбаев А.К.

Директор
ТОО «AKB Stroy»

Козыкеев Б.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Арбат Строй Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «AKB Stroy»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Мектеп құрылысы**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 10-07** от **«02» февраля 2023 г.**

Акт выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Разные работы										
		Слуховое окно										
1	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Окна слуховые. Устройство НР - 90%, СП - 8%	слуховое окно	7		34987,95 9560,68	1185,43 501,76	244916 66925	8298 3512	169693	63393 24665	332974
2	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный СП - 8%	$м^2$	4,48		39837,00 --	-- --	178470 --	-- --	178470	-- 14278	192748
		Ограждающая конструкция крыши										
3	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 92%, СП - 8%	$м^2$ утепляемого покрытия	73		1361,65 745,62	74,54 17,20	99400 54430	5442 1256	39528	51231 12051	162682
4	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 СП - 8%	$м^3$	3,7595		19969,00 --	-- --	75073 --	-- --	75073	-- 6006	81079
5	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР - 90%, СП - 8%	$м^2$ потолка	73		3970,99 1718,76	19,25 7,75	289882 125469	1406 566	163007	113432 32265	435579
6	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе /глатт НР - 80%, СП - 8%	$м^2$ отделываемой поверхности	73		896,31 721,34	2,36 0,76	65431 52658	172 55	12601	42171 8608	116210
7	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%, СП - 8%	$м^2$ окрашиваемой поверхности	73		659,63 432,28	4,33 2,00	48153 31556	316 146	16281	25362 5881	79396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	73	1071,46	28,89	78217	2109	6029	65225	154917
		НР - 92% СП - 8%			959,99	11,19	70079	817		11476	
9	214-204-0408 РСНБ РК 2022	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**	$м^2$	80,3	4199,00	--	337180	--	337180	--	364154
		СП - 8%			--	--	--	--		26974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1416722**	**17743**	**997862**	**360814**	**1919739**
							401117	**6352**	**--**	**142204**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1416722**				
	Материалы		Тенге				**407139**				
	Всего заработная плата		Тенге					**407469**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**590723**				
		Накладные расходы	Тенге				**360814**				
		Сметная прибыль	Тенге				**142204**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1919740**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**245**
		Сметная заработная плата	Тенге					**407469**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1919740**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**245**
		Сметная заработная плата	Тенге					**407469**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1919740**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**401117**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**17743**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6352**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**997862**		
		- Накладные расходы	Тенге							**360814**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**142204**	

Оборудование		-
СМР		1 919 740
Временные здания и сооружения 1.5%	1,50%	28 796
ИТОГО		1 948 536
Зимнее удорожание	0,32%	6 235
Итого с оборудованием		1 954 771
Итого в текущих ценах 2023 года 100%	1,079	2 109 198
Итого с понижающим коэффициентом	0,85	1 792 819
НДС 12%	12%	215 138
Итого с НДС		**2 007 957**

Сдал (Субподрядчик)

Принял (Генподрядчик)

Директор ТОО «AKB Stroy»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Козыкеев Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТОО "Арбат Строй Сервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Джапбасов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)